форма № КС-3
Утверждена приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области, БИН 990440005891; Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, ТАУЕЛСИЗДИК, 53**
Подрядчик : ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386; РК г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт оконных, дверных блоков, полов, вытяжка стен и потолков, система отопления и освещения КГУ"Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района акимата Щербактинского района, расположенного с.Шарбакты, Павлодарской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2022 года

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп. соглашение 73/01 от 09.03.2022 г. к дог. №73 от 11.02.2022 г	09.03.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт оконных, дверных блоков, полов, вытяжка стен и потолков, система отопления и освещения КГУ"Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района акимата Щербактинского района, расположенного с.Шарбакты, Павлодарской области	49 931 503,69	44 581 699,72							5 349 803,97	49 931 503,69
ИТОГО:	**49 931 503,69**								**5 349 803,97**	**49 931 503,69**

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области
Руководитель Итемгенов М.А.

Подрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор Рашев А. А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
Эксперт тех.надзора Быков А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области, БИН 990440005891; Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, ТАУЕЛСИЗДИК, 53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386; РК г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт оконных, дверных блоков, полов, вытяжка стен и потолков, система отопления и освещения КГУ"Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района акимата Щербактинского района, расположенного с.Шарбакты, Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Доп. соглашение 73/01 от 09.03.2022 г. к дог. №73 от 11.02.2022 г**

Акт выполненных работ №1 от 05.07.2022

за **июль 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1										
			1. Общестроительные работы										
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Е11-460401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	582	1781,73	165,87	1036967	96537	0	712268	1889173	
						1615,86	83,9	940431	48830		139939		
2	5	Е11-460401-1103	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	300,24	1056,41	165,87	317177	49801	0	210647	570050	
						890,54	83,9	267376	25190		42226		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									2459223	
			Раздел: 3. Проемы										
3	38	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	482,4	2694,88	213,09	1300010	102795	557939	495460	1939108	
						1325,2	101,29	639276	48862		143638		
4	39	Е21-090201-0605	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	964,8	21923	--	21151310	--	21151310	--	22843415	
						--	--	--	--		1692105		
			Итого по разделу: 3. Проемы									24782523	
			ИТОГО:					23805465	249133	21709249	1418375	27241746	
								1847083	122882		2017908		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Локальная смета № 2-1-2										
			2. Отопление и вентиляция										
			Раздел: 1. Демонтаж										
5	1	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Разборка**	м трубопровода	20	410,07	27,27	8201	545	0	5648	14957	
						382,8	9,39	7656	188		1108		
6	2	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Разборка**	м трубопровода	90	365,1	18,73	32859	1686	0	22872	60189	
						346,37	6,6	31173	594		4458		
7	3	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Разборка**	м трубопровода	280	307,59	15,61	86126	4371	0	60003	157819	
						291,98	5,65	81756	1582		11690		
8	4	Е12-150102-0303	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	2870,7	485,25	1,47	1393007	4220	32037	976860	2559457	
						472,62	0	1356750	0		189590		
	4.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	4,425	5717				25297,72			Казахстан 100%
	4.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	32,155	237				7620,74			Казахстан 100%
9	5	Е12-150102-0801	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	294	1064,4	48	312934	14112	0	220291	575883	
						1016,4	24,28	298822	7138		42658		
10	6	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	30	97		2910				3143	
											233		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	7	С341-020103-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	30	116		3480			233	3758	
			Итого по разделу: 1. Демонтаж								278	3375206	
			Раздел: 2. Отопление										
12	8	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	5146,7	68,18	102934	1364	82431	14119	126417	
	8.1	2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	20	957 4065	23,48	19140	470	81300	9364		Казахстан 100%
13	9	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	90	3352,79	46,83	301751	4215	219604	57181	387647	
	9.1	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	90	865,92 2406	16,5	77933	1485	216540	28715		
14	10	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	280	2823,04	39,02	790451	10926	575137	150007	1015695	
	10.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	280	729,96 2029	14,12	204389	3954	568120	75237		Казахстан 100%
15	11	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	249,2	2179,46	17,97	543121	4478	442796	70241	662431	
	11.1	2301-1306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	249,2	384,62 1768	6,86	95847	1710	440586	49069		Казахстан 100%
16	12	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	651,50	2005,68	17,97	1306701	11707	1044413	183636	1609564	
	12.1	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	651,5	384,62 1595	6,86	250580	4469	1039143	119227		Казахстан 100%
17	13	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	340	1268,14	17,97	431168	6109	294287	95834	569162	
	13.1	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	340	384,62 858	6,86	130771	2332	291720	42160		Казахстан 100%
18	14	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	480	1634,84	17,97	784723	8626	591479	135295	993620	
	14.1	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	480	384,62 1225	6,86	184618	3293	588000	73601		Казахстан 100%
19	40	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	410	83,02	2,39	34038	980	15281	12877	50668	
	40.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0369	43,36 366210	0,26	17778	107	13513,15	3753		
			Итого по разделу: 2. Отопление									5415204	
			ИТОГО:					5840419	70847	3037245	1981388	8790410	
			В том числе :					2728942	25990		625745		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Локальная смета № 2-1-3
3. Электромонтажные работы

			Раздел: 1. Демонтаж										
20	2	Е12-170101-0705	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	1146	173,28 171,87	1,71 0,87	198579 196619	1960 997	0	142284 27269	368132	
			Итого по разделу: 1. Демонтаж									368132	
21	52	Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	м	4975	238,66 235,34	3,32 0,04	1187334 1170817	16517 199	0	843131 162437	2192902	
22	53	С123-061710-0108	**Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм**		5124,25	148		758389		758389		819060	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							60671		
			Итого по разделу: 5. Изделия для монтажа кабельной продукции									3011962	
			Раздел: 6. Кабельно-проводниковая продукция										
23	58	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	5260	319,64 129,5	144,92 44,79	1681306 681170	762279 235595	237857	660071 187310	2528687	
24	60	С123-060145-1503	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,7788	192946		536158		536158	42893	579051	Казахстан
25	61	С123-060145-1504	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,74675	297269		519255		519255	41540	560795	Казахстан
26	62	С123-060145-1504	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,74205	268592		199309		199309	15945	215253	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Кабельно-проводниковая продукция									3883787	
			ИТОГО:					5080330 2048605	780756 236791	2250968	1645486 537872	7263880	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО:									43296037	
			Временные здания и сооружения			1,2 %		519552					
			Итого с временными									43815589	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		876312					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									44691901	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									46928105	
			НДС			12 %		5631373					
			Итого с НДС									52559478	
			Скидка			5%		2627973,88					
			Итого с НДС									49931503,69	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

(наименование организации)

Директор Рашев А. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области

(наименование организации)

Руководитель Итемгенов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КазахЭнергоПром"

Эксперт авторского надзора Сейсебаев А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"

Эксперт тех.надзора Быков А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата для приказа, подпись)