форма № КС-3
Утверждена приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области, БИН 990440005891; Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, ТАУЕЛСИЗДИК, 53**
Подрядчик : ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386; РК г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт оконных, дверных блоков, полов, вытяжка стен и потолков, система отопления и освещения КГУ"Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района акимата Щербактинского района, расположенного с.Шарбакты, Павлодарской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2022 года

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп. соглашение 73/01 от 09.03.2022 г. к дог. №73 от 11.02.2022 г	09.03.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт оконных, дверных блоков, полов, вытяжка стен и потолков, система отопления и освещения КГУ"Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района акимата Щербактинского района, расположенного с.Шарбакты, Павлодарской области	80 079 990,04	26 918 291,38							3 230 194,97	30 148 486,35
ИТОГО:	**80 079 990,04**								**3 230 194,97**	**30 148 486,35**

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области
Руководитель Итемгенов М.А.

Подрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор Рашев А. А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
Эксперт тех.надзора Быков А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области, БИН 990440005891; Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, ТАУЕЛСИЗДИК, 53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386; РК г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт оконных, дверных блоков, полов, вытяжка стен и потолков, система отопления и освещения КГУ"Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района акимата Щербактинского района, расположенного с.Шарбакты, Павлодарской области**

Объект : **Капитальный ремонт**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ Доп. соглашение 73/01 от 09.03.2022 г. к дог. №73 от 11.02.2022 г**

(наименозание)

Акт выполненных работ №2 от 16.08.2022

за **август 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1										
			1. Общестроительные работы										
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	E11-460401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	582	1781,73	165,87	1036967	96537	0	712268	1889173	
						1615,86	83,9	940431	48830		139939		
2	2	E12-080101-0401	**Отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	612,9	82,57	0,03	50607	18	–	36424	93993	
						82,54	–	50589	–		6962		
3	3	E11-0-0403-0402	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	24,64	1480,86	33,79	36488	833	–	25914	67394	
						1447,07	13,63	35656	336		4992		
4	4	E11-090403-0403	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	24,15	1299,51	35,06	31383	847	–	22239	57912	
						1264,45	14,52	30537	351		4290		
5	6	E11-150405-0105	**Стены. Расчистка от старой краски водоэмульсионной**	м2 окрашиваемой поверхности	1085	218,36	2,33	236923	2528	–	169639	439087	
						216,03	1,12	234395	1215		32525		
6	7	E11-150405-0106	**Потолки. Расчистка от старой краски водоэмульсионной**	м2 окрашиваемой поверхности	1085	245,48	2,33	266348	2528	–	190825	493747	
						243,15	1,12	263820	1215		36574		
7	8	E41-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	150	97,00	–	14550	–		–	15714	
						–	–	–	–		1164		
8	9	E41-020103-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	150	116,00	–	17400	–		–	18792	
						–	–	–	–		1392		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									3075812	
			Раздел: 3. Проемы										
9	16	E11-090403-0403	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	21,34	2912,86	62,60	63617	1367	9320	38517	110305	
						2423,53	25,93	52930	566		8171		
10	17	E21-090402-0502	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	21,34	44259,00	–	966617	–	966617	–	1043946	
						–	–	–	–		77329		
11	18	E11-090403-0401	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	24,54	3198,20	59,29	78804	1461	13154	46648	135488	
						2605,08	24,34	64189	600		10036		
12	19	E21-090402-0501	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	24,54	40527,00	–	998585	–	998585	–	1078472	
						–	–	–	–		79887		
13	20	E11-090403-0501	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	13	1417,81	2,55	18432	33	–	13247	34213	
						1415,26	–	18398	–		2534		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	21	Е21-090404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	8	6598,00	–	52784	–	52784	–	57007	
						–	–	–	–		4223		
15	22	Е21-090404-0105	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	5	8152,00	–	40760	–	40760	–	44021	
						–	–	–	–		3261		
16	24	Е21-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	29,4	5643,00	–	165904	–	165904	–	179176	
						–	–	–	–		13272		
17	25	Е21-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	192,36	4458,00	–	857541	–	857541	–	926144	
						–	–	–	–		68603		
18	26	Е21-090102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	8,82	5439,00	–	47972	–	47972	–	51810	
						–	–	–	–		3838		
19	27	Е21-090102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,88	4157,00	–	11972	–	11972	–	12930	
						–	–	–	–		958		
20	29	Е21-090102-0106	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	32,4	5377,00	–	174215	–	174215	–	188152	
						–	–	–	–		13937		
21	30	Е21-090102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-14П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	30,24	5377,00	–	162600	–	162600	–	175608	
						–	–	–	–		13008		
22	31	Е21-090102-0107	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-14П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,14	5162,00	–	21371	–	21371	–	23081	
						–	–	–	–		1710		
23	32	Е21-130211-0501	Петля накладная	шт.	320	295,00	–	94400	–	94400	–	101952	
						–	–	–	–		7552		
24	33	Е21-090404-1006	Ручки из пластика ГОСТ 5087-80	пара	137	3495,00	–	478815	–	478815	–	517120	
						–	–	–	–		38305		
25	34	Е21-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	137	1576,00	–	215912	–	215912	–	233185	
						–	–	–	–		17273		
26	36	Е21-090402-0504	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,31	33951,00	–	78427	–	78427	–	84701	
						–	–	–	–		6274		
27	38	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	482,4	2694,88	213,09	1300010	102795	557939	495460	1939108	
						1325,2	101,29	639276	48862		143638		
28	40	Е11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	31,8	2694,88	213,09	85697	6776	36780	32661	127827	
						1325,20	101,29	42141	3221		9469		
29	41	Е21-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	31,8	21923,00	–	697151	–	697151	–	752923	
						–	–	–	–		55772		
30	42	Е11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	22,68	2490,67	206,10	56488	4675	24383	21361	84077	
						1209,43	98,71	27430	2239		6228		
31	43	Е21-090201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	22,68	17162,00	–	389234	–	389234	–	420373	
						–	–	–	–		31139		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	56	Е21-050308-0507	Сетка москитная	м2	233	6395,00	–	1490035	–	1490035	–	1609238	
			Подоконники			–	–	–	–		119203		
45	57	Е11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	612,9	1796,00	11,98	1100768	7340	930075	120173	1318617	
						266,52	5,80	163353	3555		97675		
46	58	Е21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	612,9	2569,00	–	1574540	–	1574540	–	1700503	
						–	–	–	–		125963		
47	59	Е21-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	466	111,00	–	51726	–	51726	–	55864	
			Откосы			–	–	–	–		4138		
48	60	Е11-340108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	1101	3994,67	11,15	4398134	12276	3224355	839106	5656219	
						1054,95	3,56	1161503	3922		418979		
			Итого по разделу: 3. Проемы									23066200	
			ИТОГО:					21293711	270750	17076272	2911855	26142012	
								3914708	129536		1859117		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО:									26142012	
			Временные здания и сооружения			1,2 %		313704					
			Итого с временными									26455716	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		529114					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26984831	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			НДС									28335044	
			Итого с НДС			12 %		3400205					
			Скидка			5%		1586762,44				31735249	
			Итого с НДС									30148486,35	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
(наименование организации)

Директор Рашев А. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области
(наименование организации)

Руководитель Итемгенов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КазахЭнергоПром"

Эксперт авторского надзора Сейтбаев А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"

Эксперт тех.надзора Быков А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)