форма № КС-3
Утверждена приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области, БИН 990440005891; Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, ТАУЕЛСИЗДИК, 53
Подрядчик : ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386; РК г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт оконных, дверных блоков, полов, вытяжка стен и потолков, система отопления и освещения КГУ"Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района акимата Щербактинского района, расположенного с.Шарбакты, Павлодарской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2022 года

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп. соглашение 73/01 от 09.03.2022 г. к дог. №73 от 11.02.2022 г	09.03.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт оконных, дверных блоков, полов, вытяжка стен и потолков, система отопления и освещения КГУ"Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района акимата Щербактинского района, расположенного с.Шарбакты, Павлодарской области (Акт №4)	159 766 978,84	49 691 343,81							5 962 961,26	55 654 305,07
ИТОГО:	159 766 978,84								5 962 961,26	55 654 305,07

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области
Руководитель Шаяхметов М.А.

Подрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор Рашев А. А.

Эксперт по технического надзора
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"

Эксперт тех.надзора Быков А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области, БИН 990440005891; Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, ТАУЕЛСИЗДИК, 53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386; РК г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт оконных, дверных блоков, полов, вытяжка стен и потолков, система отопления и освещения КГУ"Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района акимата Щербактинского района, расположенного с.Шарбакты, Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Доп. соглашение 73/01 от 09.03.2022 г. к дог. №73 от 11.02.2022 г**

Акт выполненных работ №4 от 29.09.2022

за **сентябрь 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-2										
			2. Отопление и вентиляция										
			Раздел: 2. Отопление										
1	15	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**		1150	1523,60	17,97	1752140	20665	1289162	324145	2242388	
				м трубопровода		384,62	6,86	442313	7889		166103		
2	16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		2950	83,84	1,06	247328	3127	1977	174402	455468	
				м трубопровода		82,11	–	242224	–		33738		
3	17	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**		410	84,68	1,06	34719	435	619	24239	63674	
				м трубопровода		82,11	–	33665	–		4717		
4	18	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**		390	1114,55	15,87	434675	6190	170353	187377	671816	
				кВт		661,88	5,42	258132	2113		49764		
5	20	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**		294	188,54	–	55431	–	4739	36498	99284	
				шт.		172,42	–	50692	–		7354		
6	21	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**		294	278,00	–	81732	–	81732	–	88271	
				шт.		–	–	–	–		6539		
7	22	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**		44	692,68	2,17	30478	95	4671	18531	52930	
				шт.		584,37	0,57	25712	25		3921		
8	23	2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**		40	62048,00	–	2481920	–	2481920	–	2680474	
				шт.		–	–	–	–		198554		
9	24	2304-1009-0103 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**		2	75133,00	–	150266	–	150266	–	162287	
				шт.		–	–	–	–		12021		
10	25	2304-1009-0104 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**		2	86590,00	–	173180	–	173180	–	187034	
				шт.		–	–	–	–		13854		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	26	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		39	2131,14	83,97	83114	3275	11616	49484	143206	
				шт.		1749,30	12,95	68223	505		10608		
12	27	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		5	2158,06	110,89	10790	555	1489	6391	18555	
				шт.		1749,30	25,90	8746	130		1374		
13	28	2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		35	22868,00	–	800380	–	800380	–	864410	
				шт.		–	–	–	–		64030		
14	29	2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		4	27552,00	–	110208	–	110208	–	119025	
				шт.		–	–	–	–		8817		
15	30	2304-1006-2004 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		3	41112,00	–	123336	–	123336	–	133203	
				шт.		–	–	–	–		9867		
16	31	2304-1006-2005 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		2	45796,00	–	91592	–	91592	–	98919	
				шт.		–	–	–	–		7327		
17	32	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении		255	452,15	0,54	115298	137	4111	80004	210926	
				шт.		435,49	0,26	111050	66		15624		
18	33	2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss		255	8654,00	–	2206770	–	2206770	–	2383312	
				шт.		–	–	–	–		176542		
19	34	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss		255	5800,00	–	1479000	–	1479000	–	1597320	
				шт.		–	–	–	–		118320		
20	35	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005		333	1345,00	–	447885	–	447885	–	483716	
				шт.		–	–	–	–		35831		
21	36	2304-0905-2906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005		6	8992,00	–	53952	–	53952	–	58268	
				шт.		–	–	–	–		4316		
22	37	2304-0905-2906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005		2	8992,00	–	17984	–	17984	–	19423	
				шт.		–	–	–	–		1439		
23	38	2304-0902-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005		76	6121,00	–	465196	–	465196	–	502412	
				шт.		–	–	–	–		37216		
24	39	2302-0504-0102 РСНБ РК 2015	Соединитель PPSU Press двухсторонний редукционный DN 20x20 ГОСТ 32415-2013		394	929,00	–	366026	–	366026	–	395308	
				шт.		–	–	–	–		29282		
25	41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		820	74,01	1,69	60688	1386	38515	15120	81873	
				м2		25,35	0,26	20787	213		6065		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	42	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**		1730	617,12	67,30	1067618	116429	460215	393834	1578368	
				м трубопровода		283,80	32,38	490974	56017		116916		
27	43	2111-0403-0322 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77**	м	44	1439,00	–	63316	–	63316	–	68381	
						–	–	–	–		5065		
28	44	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	м	99	798,00	–	79002	–	79002	–	85322	
						–	–	–	–		6320		
29	45	2111-0403-0612 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019**	м	308	3329,00	–	1025332	–	1025332	–	1107359	
						–	–	–	–		82027		
30	46	2111-0403-0609 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019**	м	308	2463,00	–	758604	–	758604	–	819292	
						–	–	–	–		60688		
31	47	2111-0403-0607 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019**	м	770	2090,00	–	1609300	–	1609300	–	1738044	
						–	–	–	–		128744		
32	48	2111-0403-0604 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019**	м	374	2057,00	–	769318	–	769318	–	830863	
						–	–	–	–		61545		
			Тепловой узел (Распределительный коллектор)										
33	49	1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка**		2	20916,10	209,86	41832	420	23112	13270	59510	
				шт.		9150,21	64,79	18300	130		4408		
34	50	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**		3	5146,70	68,18	15440	204	12365	2118	18962	
				м трубопровода		957,00	23,48	2871	70		1405		
35	51	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		2	3352,79	46,83	6706	94	4880	1271	8615	
				м трубопровода		865,92	16,50	1732	33		638		
36	52	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		6	2823,04	39,02	16938	234	12324	3214	21765	
				м трубопровода		729,96	14,12	4380	85		1612		
37	53	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		2	2179,46	17,97	4359	36	3554	564	5317	
				м трубопровода		384,62	6,86	769	14		394		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	54	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		2	1634,84	17,97	3270	36	2465	564	4140	
				м трубопровода		384,62	6,86	769	14		307		
39	55	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка		2	45516,58	473,80	91033	948	85945	3158	101726	
				фильтр		2070,08	122,90	4140	246		7535		
40	56	2304-0902-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005		2	6854,00	–	13708	–	13708	–	14805	
				шт.		–	–	–	–		1097		
41	57	2304-0902-0909 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 100 мм ГОСТ 21345-2005		2	48009,00	–	96018	–	96018	–	103699	
				шт.		–	–	–	–		7681		
42	58	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка		16	2499,90	–	39998	–	35122	3511	46990	
				комплект		304,78	–	4876	–		3481		
43	59	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		14	2177,65	–	30487	–	24881	4036	37285	
				комплект		400,40	–	5606	–		2762		
44	60	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		3	537,00	–	1611	–	1611	–	1740	
				кг		–	–	–	–		129		
45	61	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза		6,3	249,00	6,16	1569	39	1290	176	1885	
				м2		38,08	0,78	240	5		140		
46	62	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		12,6	83,02	2,39	1046	30	470	396	1557	
				м2		43,36	0,26	546	3		115		
47	63	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		4	83,84	1,06	335	4	3	236	617	
				м трубопровода		82,11	–	328	–		46		
48	64	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		11	84,68	1,06	931	12	16	650	1708	
				м трубопровода		82,11	–	903	–		127		
49	65	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		15	617,12	67,30	9257	1010	3990	3415	13685	
				м трубопровода		283,80	32,38	4257	486		1014		
50	66	2111-0403-0323 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3	1512,00	–	4990	–	4990	–	5389	
						–	–	–	–		399		
51	67	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	798,00	–	1756	–	1756	–	1896	
						–	–	–	–		140		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	68	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	6,6	629,00	–	4151	–	4151	–	4483	
						–	–	–	–		332		
53	69	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77**	м	2,2	421,00	–	926	–	926	–	1000	
						–	–	–	–		74		
54	70	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	2,2	292,00	–	642	–	642	–	693	
						–	–	–	–		51		
			Тепловой узел №2 (Распределительный коллектор)										
55	71	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм. Установка**	шт.	2	19280,10	209,86	38560	420	19840	13270	55976	
						9150,21	64,79	18300	130		4146		
56	72	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	3352,79	46,83	10058	141	7319	1906	12921	
						865,92	16,50	2598	50		957		
57	73	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	2179,46	17,97	4359	36	3554	564	5317	
						384,62	6,86	769	14		394		
58	74	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	2005,68	17,97	12034	108	9618	1691	14823	
						384,62	6,86	2308	41		1098		
59	75	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	фильтр	2	30360,72	296,36	60721	593	57309	2175	67928	
						1409,69	100,99	2819	202		5032		
60	76	2304-0902-0902 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	6854,00	–	13708	–	13708	–	14805	
						–	–	–	–		1097		
61	77	2304-0902-0907 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 65 мм ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	25730,00	–	77190	–	77190	–	83365	
						–	–	–	–		6175		
62	78	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12	2499,90	–	29999	–	26342	2633	35243	
						304,78	–	3657	–		2611		
63	79	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10	2177,65	–	21777	–	17773	2883	26633	
						400,40	–	4004	–		1973		
64	80	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	537,00	–	1074	–	1074	–	1160	
						–	–	–	–		86		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	81	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза**		10,1	249,00	6,16	2515	62	2068	283	3021	
				м2		38,08	0,78	385	8		224		
66	82	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		20,2	83,02	2,39	1677	48	753	634	2496	
				м2		43,36	0,26	876	5		185		
67	83	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		8	83,84	1,06	671	8	6	473	1235	
				м трубопровода		82,11	–	657	–		91		
68	84	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**		3	84,68	1,06	254	3	5	177	466	
				м трубопровода		82,11	–	246	–		35		
69	85	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**		13	617,12	67,30	8023	875	3459	2959	11861	
				м трубопровода		283,80	32,38	3689	421		879		
70	86	2111-0403-0321 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77**		2,2	1000,00	–	2200	–	2200	–	2376	
				м		–	–	–	–		176		
71	87	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**		3,3	798,00	–	2633	–	2633	–	2844	
				м		–	–	–	–		211		
72	88	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77**		2,2	421,00	–	926	–	926	–	1000	
				м		–	–	–	–		74		
73	89	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**		6,6	370,00	–	2442	–	2442	–	2637	
				м		–	–	–	–		195		
			Итого по разделу: 3. Проемы									20844705	
			ИТОГО:					17924402	157655	15924204	1376252	20844705	
								1842543	68915		1544054		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Локальная смета № 2-1-3

3. Электромонтажные работы

			Раздел: 1. Демонтаж										
74	1	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж**		14	903,80	33,01	12653	463	–	8907	23285	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шкаф		870,79	12,83	12191	180		1725		
75	3	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж		431	52,97	–	22830	–	–	16438	42409	
				шт.		52,97	–	22830	–		3141		
76	4	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж		620	87,64	0,21	54337	130	–	39078	100888	
				м		87,43	0,11	54207	68		7473		
77	5	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка		1	97,00	–	97	–		–	105	
				т		–	–	–	–		8		
78	6	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		1	116,00	–	116	–		–	125	
				т		–	–	–	–		9		
			Итого по разделу: 1. Демонтаж									166812	
			Раздел: 2. Низковольтное комплектное оборудование										
79	7	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене/ЩО1.1		1	6146,04	213,30	6146	213	2053	2855	9721	
				шкаф		3880,13	85,23	3880	85		720		
80	8	2307-0201-0114 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	15615,00	–	15615	–	15615	–	16864	
				шт.		–	–	–	–		1249		
81	9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка		31	1357,68	–	42088	–	393	30020	77877	
				шт.		1345,00	–	41695	–		5769		
82	10	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014		1	1509,00	–	1509	–	1509	–	1630	
				шт.		–	–	–	–		121		
83	11	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014		10	504,00	–	5040	–	5040	–	5443	
				шт.		–	–	–	–		403		
84	12	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		20	3597,00	–	71940	–	71940	–	77695	
				шт.		–	–	–	–		5755		
85	13	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене/ЩО1.2		2	5170,78	110,04	10342	220	3566	4781	16332	
				шкаф		3277,20	42,77	6554	86		1210		
86	14	2307-0201-0107 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		2	6442,00	–	12884	–	12884	–	13915	
				шт.		–	–	–	–		1031		
87	15	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка		18	1357,68	–	24438	–	228	17431	45219	
				шт.		1345,00	–	24210	–		3349		
88	16	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014		2	1509,00	–	3018	–	3018	–	3259	
				шт.		–	–	–	–		241		
89	17	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014		10	504,00	–	5040	–	5040	–	5443	
				шт.		–	–	–	–		403		
90	18	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		6	3597,00	–	21582	–	21582	–	23309	
				шт.		–	–	–	–		1727		
91	19	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене/ЩО1.3		1	6146,04	213,30	6146	213	2053	2855	9721	
				шкаф		3880,13	85,23	3880	85		720		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	20	2307-0201-0108 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	8394,00	–	8394	–	8394	–	9066	
				шт.		–	–	–	–		672		
93	21	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка		16	1357,68	–	21723	–	203	15494	40195	
				шт.		1345,00	–	21520	–		2977		
94	22	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014		1	1509,00	–	1509	–	1509	–	1630	
				шт.		–	–	–	–		121		
95	23	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014		10	504,00	–	5040	–	5040	–	5443	
				шт.		–	–	–	–		403		
96	24	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		5	3597,00	–	17985	–	17985	–	19424	
				шт.		–	–	–	–		1439		
97	31	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене/ЩАО1.1,ЩАО1.2, ЩАО1.3, ЩАО1.4, ЩАО2.1, ЩАО3.1, ЩАО5.1		7	4530,28	110,04	31712	770	10624	14845	50281	
				шкаф		2902,63	42,77	20318	299		3725		
98	32	2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		7	5200,00	–	36400	–	36400	–	39312	
				шт.		–	–	–	–		2912		
99	33	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка		49	1357,68	–	66526	–	621	47452	123096	
				шт.		1345,00	–	65905	–		9118		
100	34	2307-0204-0635 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014		7	1893,00	–	13251	–	13251	–	14311	
				шт.		–	–	–	–		1060		
101	35	2307-0204-0602 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014		42	634,00	–	26628	–	26628	–	28758	
				шт.		–	–	–	–		2130		
			Итого по разделу: 2. Низковольтное комплектное оборудование									637944	
			Раздел: 3. Светотехническое оборудование										
102	38	2307-0108-0101 РСНБ РК 2015	Решетка для светильника		24	4476,00	–	107424	–	107424	–	116018	
				шт.		–	–	–	–		8594		
103	39	2307-0106-0815 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки ДСО-1, мощность 28 Вт, световой поток 3650 лм, степень защиты IP 31, количество LED 200 штук, СТ РК 2595-2014		224	12922,00	–	2894528	–	2894528	–	3126090	
				шт.		–	–	–	–		231562		
104	40	2307-0106-0855 РСНБ РК 2015	Светильник офисный светодиодный потолочный типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014		54	17979,00	–	970866	–	970866	–	1048535	
				шт.		–	–	–	–		77669		
105	41	2307-0106-0921 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D180 с фотодатчиком, мощность 12 Вт, световой поток 1400 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017		27	7651,00	–	206577	–	206577	–	223104	
				шт.		–	–	–	–		16527		
106	42	2307-0101-0555 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ASM/S 136 HF ГОСТ 17677-82		70	29508,00	–	2065560	–	2065560	–	2230805	
				шт.		–	–	–	–		165245		
107	43	2307-0405-0305 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		140	6747,00	–	944580	–	944580	–	1020146	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		–	–	–	–		75566		
108	44	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91		70	373,00	–	26110	–	26110	–	28199	
				шт.		–	–	–	–		2089		
			Итого по разделу: 3. Светотехническое оборудование									7792897	
			Раздел: 4. Электроустановочные изделия										
109	46	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		406	177,11	0,18	71907	73	3926	48917	130489	
				шт.		167,26	0,08	67908	32		9666		
110	47	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки брызгозащищенный, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		11	235,00	–	2585	–	2585	–	2792	
				шт.		–	–	–	–		207		
111	48	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		142	285,00	–	40470	–	40470	–	43708	
				шт.		–	–	–	–		3238		
112	49	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012		58	964,00	–	55912	–	55912	–	60385	
				шт.		–	–	–	–		4473		
113	50	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013		195	296,00	–	57720	–	57720	–	62338	
				шт.		–	–	–	–		4618		
114	51	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У192 УХЛ3		930	42,00	–	39060	–	39060	–	42185	
				шт.		–	–	–	–		3125		
			Итого по разделу: 4. Электроустановочные изделия									341897	
			Раздел: 5. Изделия для монтажа кабельной продукции										
115	52	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка		4320	238,66	3,32	1031011	14342	–	732126	1904189	
				м		235,34	0,04	1016669	173		141051		
116	53	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм		4449,6	148,00	–	658541	–	658541	–	711224	
				м		–	–	–	–		52683		
117	54	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		310	200,22	2,24	62068	694	1537	43104	113586	
				м		193,02	0,10	59836	31		8414		
118	56	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		313,1	40,00	–	12524	–	12524	–	13526	
				м		–	–	–	–		1002		
			Итого по разделу: 5. Изделия для монтажа кабельной продукции									2742525	
			Раздел: 6. Кабельно-проводниковая продукция										
119	58	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		5000	319,64	144,92	1598200	724600	226100	627444	2403696	
				м кабеля		129,50	44,79	647500	223950		178051		
120	59	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		10	446,32	206,29	4463	2063	480	1858	6822	
				м кабеля		194,25	63,79	1943	638		507		
121	60	2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		2,3926	192946,00	–	461643	–	461643	–	498574	
				км		–	–	–	–		36931		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	61	2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80										
				км	1,74675	297269,00	–	519255	–	519255	–	560795	
						–	–	–	–		41541		
123	62	2306-0145-1703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80										
				км	0,74205	268592,00	–	199309	–	199309	–	215253	
						–	–	–	–		15944		
124	63	2306-0145-1901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80										
				км	0,3162	329525,00	–	104196	–	104196	–	112532	
						–	–	–	–		8336		
125	65	2306-0145-1907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80										
				км	0,0102	4616640,00	–	47090	–	47090	–	50857	
						–	–	–	–		3767		
			Итого по разделу: 6. Кабельно-проводниковая продукция									3848529	
			ИТОГО:					12726587	743782	9911567	1653605	15530604	
								2071045	225627		1150417		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Корректировочная смета №1

Локальная смета 2-1-1

1. Общестроительные работы

			Раздел: 1. Полы										
126	1	1207-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Полы некрашеные дощатые. Перестилка										
				м2	118,63	1878,23	12,54	222814	1487	20655	144984	397222	
						1691,58	5,86	200672	695		29424		
127	2	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий										
				м2 пола	28,2	1040,70	12,44	29348	350	16303	12115	44780	
						450,16	6,86	12695	193		3317		
128	3	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство										
				м2 покрытия	28,2	4375,65	41,11	123393	1159	100669	20858	155791	
						764,71	22,14	21565	624		11540		
129	4	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2										
				м2 покрытия	496	3264,75	23,93	1619316	11869	1356020	242515	2010777	
						506,91	13,24	251427	6567		148946		
			Итого по разделу: 1. Полы									2608570	
			Раздел: 2. Отделочные работы										
130	5	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное										
				м2 оштукатуриваемой поверхности	90,921	1631,20	93,54	148310	8505	31011	92669	260258	
						1196,58	77,45	108794	7042		19279		
			Итого по разделу: 6. Кабельно-проводниковая продукция									260258	
			ИТОГО:					2143181	23370	1524658	513141	2868828	
								595153	15121		212506		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Локальная смета № 2-1-2

2. Отопление и вентиляция

			Раздел:1. Отопление										
131	6	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка										
				м трубопровода	35,9	3352,79	46,83	120365	1681	87597	22809	154628	
						865,92	16,50	31087	592		11454		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	7	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		94	2823,04	39,02	265366	3668	193082	50359	340983	
				м трубопровода		729,96	14,12	68616	1327		25258		
133	8	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		226	1634,84	17,97	369474	4061	278489	63702	467830	
				м трубопровода		384,62	6,86	86924	1550		34654		
134	9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		146,7	83,84	1,06	12299	156	98	8673	22650	
				м трубопровода		82,11	–	12046	–		1678		
135	10	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		109,9	84,68	1,06	9306	116	166	6497	17068	
				м трубопровода		82,11	–	9024	–		1264		
136	11	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005		2481	1972,00	–	4892532	–	4892532	–	5283935	
				секция		–	–	–	–		391403		
			Итого по разделу: 1. Отопление									6287094	
			ИТОГО:					5669343	9682	5451964	152040	6287094	
								207696	3469		465711		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Локальная смета № 2-1-3

3. Электромонтажные работы

			Раздел:1. Низковольтное комплектное оборудование										
137	12	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене/ЩАО1.1,ЩАО1.2, ЩАО1.3, ЩАО1.4, ЩАО2.1, ЩАО3.1, ЩАО5.1		1	4530,28	110,04	4530	110	1518	2121	7183	
				шкаф		2902,63	42,77	2903	43		532		
138	13	2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	5200,00	–	5200	–	5200	–	5616	
				шт.		–	–	–	–		416		
139	14	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка		5	1357,68	–	6788	–	63	4842	12560	
				шт.		1345,00	–	6725	–		930		
140	15	2307-0204-0635 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014		1	1893,00	–	1893	–	1893	–	2044	
				шт.		–	–	–	–		151		
141	16	2307-0204-0602 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014		6	634,00	–	3804	–	3804	–	4108	
				шт.		–	–	–	–		304		
142	17	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене/ЩО1.2		1	5170,78	110,04	5171	110	1783	2390	8166	
				шт.		3277,20	42,77	3277	43		605		
143	18	2307-0201-0107 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	6442,00	–	6442	–	6442	–	6957	
				шт.		–	–	–	–		515		
144	19	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка		9	1357,68	–	12219	–	114	8716	22709	
				шкаф		1345,00	–	12105	–		1775		
145	20	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014		1	1509,00	–	1509	–	1509	–	1630	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		–	–	–	–		121		
146	21	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014		5	504,00	–	2520	–	2520	–	2722	
				шт.		–	–	–	–		202		
147	22	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		3	3597,00	–	10791	–	10791	–	11654	
				шт.		–	–	–	–		863		
			Итого по разделу: 1. Низковольтное комплектное оборудование									85351	
			Раздел: 2. Изделия для монтажа кабельной продукции										
148	23	1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		260	313,40	4,24	81484	1102	13900	48001	139844	
				м		255,73	0,69	66490	179		10358		
149	24	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм		262,6	60,00	–	15756	–	15756	–	17016	
				м		–	–	–	–		1260		
			Итого по разделу: 2. Изделия для монтажа кабельной продукции									156860	
			Раздел: 3. Кабельно-проводниковая продукция										
150	25	2306-0145-1904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,26	1094095,00	–	284465	–	284465	–	307222	
				км		–	–	–	–		22757		
			Итого по разделу: 1. Отопление									307222	
			ИТОГО:					442573	1322	349758	66070	549433	
								91500	265		40790		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Корректировочная смета №2

Локальная смета 2-1-1

1. Общестроительные работы

			Раздел: 1. Полы										
151	1	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		511,5754	3264,75	23,93	1670166	12242	1398601	250130	2073920	
				м2 покрытия		506,91	13,24	259323	6773		153624		
152	2	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		240	297,99	2,45	71518	588	45084	24541	103743	
				м плинтусов		107,69	1,09	25846	262		7685		
			Итого по разделу: 1. Отопление									2177663	
								1741684	12830	1443685	274671		
			ИТОГО:					285169	7035		161309	2177663	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО:									48258327	
			Временные здания и сооружения			1,2 %		579100					
			Итого с временными									48837427	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		976749					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									49814176	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									52306678	
			НДС			12 %		6276801					
			Итого с НДС									58583479	
			Скидка			5%		2929173,95					
			Итого с НДС									55654305,07	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал:

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

(наименование организации)

Директор Рашев А. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области

(наименование организации)

Руководитель Кенжебаев М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КазахЭнергоПром"

Эксперт авторского надзора Сейсебаев А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"

Эксперт тех.надзора Быков А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)