Заказчик: *ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»*

Подрядчик: *ТОО «SCS Инжиниринг»*

Наименование строительства и его адрес:Строительство врачебной амбулатории в ауле Тан Жалагашского района Кызылординской области

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		206	18.10.2021г.				

в тенге ФОРМА 3

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**22 915 794**									
За отчетный период	**22 915 794**	**20 460 530**							**2 455 264**	**22 915 794**

Заказчик:
Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
(БИН 060140000184)
_____ Займаханов Н.Д.
_____ Сегенов К.З.
_____ Файзуллаев Ж.И

Эксперты технического надзора:
ТОО "Эсем-Құрылыс-Кызылорда"
Технадзор _____ Ыскаков М.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)
_____ Рашев А.А.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ТОО "АктобеКапСтрой"
_____ Иргалиев Р.Д

Заказчик : ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены №1

по объекту Строительство врачебной амбулатории в ауле Тан Жалагашского района Кызылординской области
за ДЕКАБРЬ месяц 2021 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тг			Общая сметная стоимость, тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
Р1.	Земляные работы	539,888	-	-	539,888
Р2.	Фундаменты	4 332,274	-	-	4 332,274
Р1.	ОСР. Выше отм.0.000. СТЕНЫ	7 105,115	-	-	7 105,115
Р2.	ОСР. Выше отм.0.000. Плит перекрытия	2 438,320	-	-	2 438,320
Р4.	ОСР. Выше отм.0.000. Кровля	1 796,505			1 796,505
Р1.	Наружные ВЛ-10кВ	1 184,871	-		1 184,871
Р3.	Ограждение	2 164,234			2 164,234
	ИТОГО	**19 561,206**	-	-	**19 561,206**
	Временные здания и сооружения	449,908			449,908
	ИТОГО по главам 1-8	**20 011,114**	-	-	**20 011,114**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,3%	270,150			**270,150**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			850,511	850,511
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**20 281,264**	-	**850,511**	**21 131,775**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	**405,625**			**405,625**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**20 686,889**	-	**850,511**	**21 537,400**
	С понижающим коэффициентом К=0,9500000004882б2	**19 652,545**	-	**807,986**	**20 460,530**
	НДС на 2021 год, - 12%			2 455,264	2 455,264
	ВСЕГО с НДС к оплате	**19 652,545**	-	**3 263,249**	**22 915,794**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
(БИН 060140001844)
_____ Бойзулаев Ж.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)
_____ Рашев А.А.

Эксперты технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Технадзор _____ Бекжаков М.

Разработчик проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ТОО "АктобеКапСтрой"
_____ Кульгибетов Ж.А.

Форма 2

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории в ауле Тан Жалагашского района Кызылординской области
Наименование объекта - Врачебная амбулатория

Акт выполненных работ №1
за ДЕКАБРЬ месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах в 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы ниже отм.0.000										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	118,7959		205,57	205,57	24421,14	24421,14	–	4212,32	30924,14
		НР - 72%, СП - 8%				–	49,25	–	5850,45		2290,68	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	3,6741		1842,46	–	6769,37	–	–	4873,94	12574,78
		НР - 72%, СП - 8%				1842,46	–	6769,37	–		931,47	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	27,832		33,81	33,81	941,05	941,05	–	238,07	1273,45
		НР - 72%, СП - 8%				–	11,88	–	330,66		94,33	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	11,928		800,93	–	9553,47	–	–	6878,50	17746,52
		НР - 72%, СП - 8%				800,93	–	9553,47	–		1314,56	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	27,832		150,14	72,06	4178,70	2005,47	–	2213,84	6903,95
		НР - 72%, СП - 8%				78,08	32,39	2173,23	901,55		511,40	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Подсыпка под полы**	м3 грунта	347,3		729,24	–	253265,05	–	–	182350,84	470465,16
		НР - 72%, СП - 8%				729,24	–	253265,05	–		34849,27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									539888
		Сметная заработная плата	Тенге						272074,41			
		Раздел 2 фундаменты										
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	9,33		20041,84	1071,51	186990,36	9997,20	166110,65	11802,57	214696,37
		НР - 91%, СП - 8%				1166,40	223,72	10882,51	2087,35		15903,43	

50	С123-061703-2102 2306-1703-2102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые тип ЕРКТ-0031 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	16	7192,00 –	– –	115072,00 –	– –	115072,00	– 9205,76	124277,76
52	С123-010801-0114 2301-0801-0114 РСНБ РК 2015	Трубы из поливинилхлорида ПВХ DN 110 *СП - 8%*	м	4	713,00 –	– –	2852,00 –	– –	2852,00	– 228,16	3080,16
54	С121-130809-0302 2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная *СП - 8%*	м	80	85,00 –	– –	6800,00 –	– –	6800,00	– 544,00	7344,00
		Оборудование									
56	С121-040501-0502 2104-0501-0502 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные из тяжелого бетона класса В30 для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м *СП - 8%*	м3	0,84	52134,00 –	– –	43792,56 –	– –	43792,56	– 3503,40	47295,96 323386
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1 184 871
		Сметная заработная плата	Тенге								77 510
		ИТОГО ПО СМЕТЕ ЭО В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3. Ограждение

39	ЕУ86-010602-0204 8601-0602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20 *СП - 8%*	секция	70	16375,10 16375,10	– –	1146257,00 1146257,00	– –	–	– 91700,56	1237957,56
40	У86-010605-0103 8601-0605-0103 0	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками *НР - 19517 Тенге; СП - 15821 Тенге*	шт.	2	178251,00 27230,00	1385,00 456,00	356502,00 54460,00	2770,00 912,00	299272,00	39034,00 31642,00	427178,00
41	У86-010605-0503 8601-0605-0503 0	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками *НР - 11314 Тенге; СП - 8207 Тенге*	шт.	2	91275,00 15587,00	757,00 212,00	182550,00 31174,00	1514,00 424,00	149862,00	22628,00 16414,00	221592,00
42	У86-010602-0601 8601-0602-0601 0	Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м *НР - 5171 Тенге; СП - 3426 Тенге*	секция	6	37654,00 4367,00	7774,00 2636,00	225924,00 26202,00	46644,00 15816,00	153078,00	31026,00 20556,00	277506,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								2164234
		Сметная заработная плата	Тенге					1275245,00			

Общестроительные работы ниже отм.0.000	4 872 162	
Общестроительные работы выше отм.0.000	11 339 940	
Наружные сети ВЛ10кВ	1 184 871	-
Ограждение	2 164 234	
ИТОГО	19 561 206	-
Временные здания и сооружения 2,3%	449 908	
ИТОГО по главам 1-8	20 011 114	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	270 150	

Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	850 511
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	21 131 775
Непредвиденные работы и затраты 2%	405 625
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	21 537 400
С понижающим коэффициентом К=0,950000000488262	20 460 530
НДС 12%	2 455 264
ВСЕГО с НДС к оплате	22 915 794

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
(БИН 060140001844)
_____ Файзуллаев Ж.К.

Эксперты технического надзора:
ТОО "Эсем-Курылыс-Кызылорда"
Технадзор_____ Ысқақов М.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
(БИН 060540005386)
_____ Рашев А.А.

Разработчики проекта "Строительства и"
Эксперт авторского надзора:
ТОО "АктобеКапСтрой"
_____ Кулымбетов Ж.А.