Приложение
к перечню некоторых приказов
в сфере строительной деятельности,
в которые вносятся изменения и дополнения

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Декларация о соответствии

г.Кызылорда

« 1 » сентября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «SCS Инжиниринг», БИН 060540005386, Республика Казахстан, город Кызылорда ул. Г. Мусирепова, дом №20/20А**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Рашев Асылхана Абеновича.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство врачебной амбулатории в сельском округе Тан Жалагашского района Кызылординской области».**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» БИН 060140001844**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «МарСам», ТОО «Ремстрой», ПК «Агроспецмонтаж», ТОО "СМУ "БУРВОДСТРОЙ", ТОО «Жаңа-Кемер Құрылыс».**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Актобе КапСтрой» БИН 130440003689 ГСЛ №18012302 от 21.06.2018 г. Иргалиев Р.Д.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» БИН 060140001844**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту	Фактически

Мощность, Производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь стройплощадки	га	3,000	3,000	3,000	3,000
Площадь застройки	м2	664	664	664	664
Площадь покрытия	м2	934	934	934	934
Площадь отмоски	м2	50	50	50	50
Протяженность ограждения	м	2500	2500	2500	2500
Площадь озеленения	м2	1218,87	1218,87	1218,87	1218,87

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Отведенный участок расположен на пересечений улиц Сейфулинна и Орынбай жырау. Обе улицы имеют асфальтовые покрытия.
Участок под строительства амбулаторий находится в центральной части ивселенного пункта. Фасад врачебной амбулаторий обращен на восток, на улицу Орынбай жырау. С северной стороны находится с улица Сейфулинна. А с юга и запада отведенный участок граничит с участками под ИЖС.
Участок поделен на две зоны: 1 Лечебно профилактическая зона. 2. Хозяйственная зона
К К лечебно-профилактической зоне относятся врачебная амбулатория хозяйственной зоне относятся, септик, уборная, площадка для мусороконтейнера и золы, ДЭС, КТПН, площадка для угля,
Ограждение участка предусмотрено согласно СНиП РК 4.01-02-2009.
Въезд на участок запроектирован с улицы Орынбай жырау
Система канализации принята объединённая-хозбытовая-производственная.
Сброс сточных вод производится во внутридворовую проектируемую самотечную сеть канализации и далее в выгреб объёмом 10м3.
Категория водоснабжения амбулатории по степени обеспечения подачи воды к потребителю относится к 1 категории. Источником водоснабжения является существующая кольцевая сеть 0110 по ул. Махамбетова.

Схема системы водоснабжения принята тупиковая с подключением к кольцевой поселковой водопроводной сети.
Горячий водопровод предусматривается электрического накопительного электроводонагревателя типа «Аристоню» V-10л и V-50л.

Схема системы отопления принята однотрубная с верхней разводкой.
В качестве нагревательных приборов приняты регистры из гладких труб. Гост 10704-91
Трубопроводы систем отопления приняты:
Магистральные трубопроводы из стальных электросварных труб ГОСТ 10704; стояки из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75*.
Вентиляция предусмотрена приточно-вытяжная с механическим и частично-естественным побуждением. Приток неорганизованный через открывающиеся фрамуги.
Источником теплоснабжения врачебной амбулатории является автономная котельная с 2-мя котлами "КТ-40", распложенная встроенной к здании. Категория надежности теплоснабжения - второй.
Системы теплоснабжения закрытая, 2-х трубная.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **29 октября 2021 года ;**
месяц, год
окончание работ : **1 сентября 2022 года ;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **4 месяца**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 месяца;**
фактически, месяц: **месяца;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 91,23 %

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **«Строительство врачебной амбулатории в сельском округе Тан Жалагашского района Кызылординской области».** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «SCS Инжиниринг»**

директор Рашев Асылхана Абеновича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)