Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012г. № 170

Наименование строительства и его адрес: **Строительство спортивного комплекса по адресу: ул. Жакашева, с.Мадениет, Бурабайского района, Акмолинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		26--6	30.06.2023 25.05.2021г				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства, всего в т.ч за текущий месяц:	**363 284 111**									**22 928 470**
Строительство спортивного комплекса по адресу: ул. Жакашева, с.Мадениет, Бурабайского района, Акмолинской области		20 471 849							2 456 621	22 928 470

ЗАКАЗЧИК

Руководитель **Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района**
Молдаханов Б.К.

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Рашев А.А.

М.П.

Форма по приложению 3-1
приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"
Стройка:Строительство спортивного комплекса по адресу: ул. Жакашева, с.Мадениет, Бурабайского района, Акмолинской области

Объект:Спортивный комплекс

Договор: №26 от 25.05.2021г

АКТ №12

выполненных работ за август 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 28.02.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция										
1	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	камера	4		115387,65 98456,65	5302,11 1690,76	461551 393827	21208 6763	46516	392578 68330	922459
2	514-401-0302 514-401-0302 РСНБ РК 2022	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м³/час	комплект	3		3905929,00 --	-- --	11717787 --	-- --	11717787	-- --	11717787
3	514-401-0301 514-401-0301 РСНБ РК 2022	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м³/час	комплект	1		2808944,00 --	-- --	2808944 --	-- --	2808944	-- --	2808944
5	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	2		10038,41 9579,26	381,46 142,46	20077 19159	763 285	155	19055 3131	42262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	15713,60	278,63	15714	279	2253	12981	30991
		НР - 98%; СП - 8%			13182,37	63,74	13182	64		2296	
7	С1246-401-0109 246-401-0109 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м^3/ч	комплект	1	36461,00	--	36461	--	36461	--	39378
		СП - 8%			--	--	--	--		2917	
8	С1246-409-0403 246-409-0403 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный вытяжной мощностью 18 Вт	шт.	2	6327,00	--	12654	--	12654	--	13666
		СП - 8%			--	--	--	--		1012	
9	Е11-200201-0101 1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	6	48484,51	154,17	290907	925	272954	16841	332368
		НР - 98%; СП - 8%			2837,93	26,24	17028	157		24620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е11-200201-0101 1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	3	29225,51	154,17	87677	463	78700	8421	103785
		НР - 98%; СП - 8%			2837,93	26,24	8514	79		7688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	3036,12	57,48	6072	114	887	5021	11980
		НР - 98%; СП - 8%			2535,45	26,24	5071	52		887	
12	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	3160,28	57,48	18962	344	3405	15063	36747
		НР - 98%; СП - 8%			2535,45	26,24	15213	157		2722	
13	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	9,5142	9612,93	91,29	91459	868	57144	33150	134578
		НР - 98%; СП - 8%			3515,45	39,96	33447	380		9969	
14	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	119,0374	10444,14	67,10	1243243	7988	903739	327383	1696276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2784,97	21,41	331516	2549		125650	
15	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	32,05	10262,93	91,29	328927	2926	213331	111672	475847
		НР - 98%; СП - 8%			3515,45	39,96	112670	1281		35248	
16	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	30,8	11507,34	75,48	354426	2325	252965	97948	488564
		НР - 98%; СП - 8%			3218,69	26,35	99136	812		36190	
17	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	31	11005,44	72,40	341169	2244	252591	85560	460868
		НР - 98%; СП - 8%			2784,97	31,37	86334	972		34138	
18	Е11-202601-1001 1120-2601-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны воздушные К-0,5 (Н-503 мм), производительность до 20 тыс $м^3$/час. Установка	клапан	7	13000,78	732,41	91005	5127	1738	84489	189534
		НР - 98%; СП - 8%			12020,00	296,17	84140	2073		14040	
19	С1246-302-0101 246-302-0101 РСНБ РК 2022	Клапан воздушный с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	шт.	7	46562,00	--	325934	--	325934	--	352009
		СП - 8%			--	--	--	--		26075	
20	Е11-201101-0105 1120-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	79685,28	565,63	79685	565	73464	5697	92213
		НР - 98%; СП - 8%			5656,27	157,47	5656	157		6831	
21	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	708,00	--	708	--	708	--	765
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
22	Е11-201701-0101 1120-1701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	2	20692,57	1395,43	41385	2791	4353	34387	81834
		НР - 98%; СП - 8%			17120,72	423,63	34241	847		6062	
23	С1246-401-0506 246-401-0506 РСНБ РК 2022 прим	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 $м^3$/ч	комплект	2	181774,00	--	363548	--	363548	--	392632
		СП - 8%			--	--	--	--		29084	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18738295	48930	2903500	1250246	20425487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				1259134	16628	14526731	436947	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				14526731				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14526731				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				739305				
		Сметная прибыль	Тенге				739305				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				59145				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				798450				
		Материалы	Тенге				3472259				
		Всего заработная плата	Тенге				2164194				
		Сдача и испытание	Тенге					1275762			
		Накладные расходы	Тенге				62289				
		Сметная прибыль	Тенге				1250246				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				377802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5100307				
		Сметная заработная плата	Тенге								597
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1275762			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20425488				
		Сметная заработная плата	Тенге								597
								1275762			
		РАЗДЕЛ 2. Пожарная сигнализация									
24	Ц13-100701-0106 1310-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	43806,67 43512,80	2,79 --	43807 43513	3 --	291	26543 5628	75978
25	С1248-303-0205 248-303-0205 РСНБ РК 2022	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8** *СП - 8%*	шт.	1	56058,00 --	-- --	56058 --	-- --	56058	-- 4485	60543
26	Ц13-100202-206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	33901,98 27644,58	3767,26 1130,90	33902 27645	3767 1131	2490	17553 4116	55571
27	С1248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2022	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01** *СП - 8%*	шт.	1	18030,00 --	-- --	18030 --	-- --	18030	-- 1442	19472
28	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световойв нормальном исполнении. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	30	5236,82 5140,44	2,79 --	157105 154213	84 --	2808	94070 20094	271269
29	С1248-302-0205 248-302-0205 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный дымовой моделиИП 212-50М** *СП - 8%*	шт.	27	7881,00 --	-- --	212787 --	-- --	212787	-- 17023	229810
30	С1248-302-0401 248-302-0401 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный дымовой линейный модели ИПДЛ-Д-11/4Р** *СП - 8%*	шт.	3	56878,00 --	-- --	170634 --	-- --	170634	-- 13651	184285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	3204,06 2570,22	542,12 249,65	16020 12851	2710 1248	459	10152 2094	28265
32	С1248-302-0503 248-302-0503 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ *СП - 8%*	шт.	5	2078,00 --	-- --	10390 --	-- --	10390	-- 831	11221
33	Ц13-100411-207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	4978,25 4724,06	-- --	19913 18896	-- --	1017	11527 2515	33955
34	С1248-304-0213 248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП *СП - 8%*	шт.	4	3196,00 --	-- --	12784 --	-- --	12784	-- 1023	13807
35	Е11-210401-401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Указатели световые настенные. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	1359,97 1324,98	28,93 12,83	9520 9275	203 90	42	6743 1301	17564
36	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12"Выход" *СП - 8%*	шт.	7	2297,00 --	-- --	16079 --	-- --	16079	-- 1286	17365
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				777029 266393	6767 2469	503869 --	166588 75489	1019105
		Стоимость монтажных работ	Тенге				270747				
		Материалы	Тенге				7065				
		Всего заработная плата	Тенге					259497			
		Накладные расходы	Тенге				159845				
		Сметная прибыль	Тенге				34447				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				465039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					259497			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				506282				
		Материалы	Тенге				42				
		Всего заработная плата	Тенге					9365			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				496762				
		Накладные расходы	Тенге				6743				
		Сметная прибыль	Тенге				41042				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				554067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					9365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1019106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					268862			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Кабели и провода									
37	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	230	775,16 385,53	341,45 126,61	178287 88672	78533 29120	11082	84810 21047	284145
39	С1243-305-0112 243-305-0112 РСНБ РК 2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80** *СП - 8%*	км	0,2346	373287,00 --	-- --	87573 --	-- --	87573	-- 7006	94579
40	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	6	640,14 547,46	22,77 6,87	3841 3285	136 41	420	2395 499	6735
41	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм** *СП - 8%*	м	6	79,00 --	-- --	474 --	-- --	474	-- 38	512
42	Е11-210102-101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	600	505,41 479,86	4,85 0,08	303246 287916	2910 48	12420	207336 40848	551430
43	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм** *СП - 8%*	м	600	130,00 --	-- --	78000 --	-- --	78000	-- 6240	84240
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				651421 379873	81579 29209	189969 --	294541 75678	1021641
		Стоимость монтажных работ	Тенге				182128				
		Материалы	Тенге				11500				
		Всего заработная плата	Тенге					121118			
		Накладные расходы	Тенге				87205				
		Сметная прибыль	Тенге				21546				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				290879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					121118			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				469293				
		Материалы	Тенге				12420				
		Всего заработная плата	Тенге					287964			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				166047				
		Накладные расходы	Тенге				207336				
		Сметная прибыль	Тенге				54132				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				730761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					287964			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1021640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190

2040746

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						409082			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**22466234**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1905400				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						137276			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						48306			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3597335		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							14526731		
		- Накладные расходы	Тенге								1711375	
		- Сметная прибыль	Тенге								588114	
		Итого СМР		Тенге			22 466 234					
		Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге			119 093					
		Итого		Тенге			22 585 327					
		Непредвиданные расходы 2%		Тенге			161 172					
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2023г	тенге				**22 746 498**					
		Итого с Понижающим коэф. К=0,9		Тенге			20 471 849					
		ИТОГО СМР без НДС		Тенге			20 471 849					
		Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			2 456 621					
		ИТОГО СМР с НДС		**Тенге**			**22 928 470**					

Сдал (Подрядчик):

ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386

Директор _____ **Рашев А.А.**

Эксперт технического . надзора: _____ **Тлеуханов Н.**
ТОО "АДС САПА" KZ60VJE00025016 от 14.04.2017г

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

Руководитель _____ **Молдаханов Б.К.**

Авторский надзор ТОО "PNP Project" : _____ **Потапов Н.П.**
Директор **Приказ №12 от 12.07.2021г**