Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан,010000, город Астана, район Алматы, пр. Рақымжан Кошкарбаев, д. 39, н.п. 2, тел.: 87172570103, 87172570288** — **080740017519**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Дом строителей",020000 РК Акмолинская область, с.Садовое ул. Бирлик, строение 12, тел.87715476666, тел.: 87715476666** — **230440012222**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №080740017519/260429/00 от18.03.2026г.

Номер документа	Дата составления
12	13.07.2026

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по текущему ремонту административного здания по адресу:г.Жезказган ул.Мира 26			раб	1	83 493 348,00	83 493 348,00	11 516 323,86
				Итого	1	x	83 493 348,00	11 516 323,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Шаримов Д.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.07.2026

М.П.

Заказчик : РГП ПХВ "Енбек" УУИС КУИС МВД РК
Подрядчик: ТОО "Дом Строителей"
Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт в административном здании по ул. Мира, 26"

Утвержденна приказом индустрии и инфраструктурного ррразвития Республики Казахстан

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2026 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
080740017519	230440012222			080740017519/260429/00	18.03.2026		

Наименование объекта	с начала строительства по отчетный месяц	в отчетном месяце (без НДС)	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч.НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт в административном здании по ул. Мира, 26	161 856 735	71 977 024							11 516 324	83 493 348
К оплате	**83 493 348**	**71 977 024**							**11 516 324**	**83 493 348**

Заказчик:
РГП на ПХВ «Енбек» КУИС МВД РК
БИН 080740017519
Руководитель _____ **Мукашов М.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Дом Строителей"
БИН 230440012222
Директор _____ **Шаримов Д.Г.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **РГП ПХВ "Енбек" УУИС КУИС МВД РК 080740017519**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Дом Строителей" 230440012222**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений, работы по текущему ремонту административного здания по адресу г. Жезказган, ул. Мира, 26**
(наименование, адрес)

Объект **Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений, работы по текущему ремонту административного здания по адресу г. Жезказган, ул. Мира, 26**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№080740017519/260429/00 от 18.03.2026 года**

Акт выполненных работ №2

за **Июль 2026** (месяц, год) на **Ремонтные работы**

Составлен в ценах января 2026 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы. Полы										
			Подраздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1207-0101-0205 *ЭСН РК 8 05-01-2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	345,78	537	9	185 684	3 112			185 684	
						528	4	182 572	1 383				
2	2	1207-0101-1803 *ЭСН РК 8 05-01-2022*	Полы. Разборка стяжек легкобетонных толщиной 20 мм	$м^2$	504,5	645	20	325 403	10 090			325 403	
						625	–	315 313	–				
3	3	1207-0101-0207 *ЭСН РК 8 05-01-2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	125,1	3 973	103	497 022	12 885			497 022	
						3 870	41	484 137	5 129				
			Итого по подразделу 1: Демонтажные работы					1 008 109	26 087	-	-	1 008 109	
								982 022	6 512	-	-		
			Подраздел 2: Монтажные работы										
4	5	E1111-0103-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	401,76	2 809	114	1 128 544	45 801	327 032		1 128 544	
						1 881	44	755 711	17 677				
5	6	E1113-101-316 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 43	Устройство наплавляемой гидроизоляции полов, полов в 1 слой	$м^2$	20,7	1 945	106	40 262	2 194	8 115		40 262	
						1 447	36	29 953	745				
6	7	C1235-103-0101	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,	$м^2$	24,84	622	–	15 450	–	15 450		15 450	
						–	–	–	–				
7	8	E1113-101-317 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 43	Устройство наплавляемой гидроизоляции полов, добавлять на каждый последующий слой	$м^2$	20,7	1 058	21	21 901	435	3 146		21 901	
						885	7	18 320	145				
8	9	C1235-103-0101	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,	$м^2$	24,84	622	–	15 450	–	15 450		15 450	
						–	–	–	–				
9	10	E1111-212-105 Кзтр и Кзм=1,06	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$ покрытия	373,78	7 480	544	2 795 874	203 336	430 594		2 795 874	
						5 784	185	2 161 944	69 149				
10	11	C1233-202-0304	Плитка керамогранитная полированная размерами 1200х600х10мм	$м^2$	381,26	10 010	–	3 816 413	–	3 816 413		3 816 413	
						–	–	–	–				
11	12	E1111-0220-0105 Кзтр и Кзм=1,06	Устройство плинтусов керамогранитных	м	210,5	3 880	42	816 740	8 841	490 254		816 740	
						1 509	14	317 645	2 947				
			Итого по подразделу 2: Монтажные работы					8 650 634	260 607	5 106 454	-	8 650 634	
								3 283 573	90 663	-	-		

			Итого по разделу 1: Земляные работы. Полы					9 658 743	286 694	5 106 454	-	9 658 743	
								4 265 595	97 175	-	-		
			Раздел 2: Проемы,перегородки										
			Подраздел 1: Демонтажные работы										
12	16	Е12-50101-301 Кзтр и Кзм=1,09	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	$м^2$ перегородок	32,48	9 845	852	319 766	27 673			319 766	
						8 993	286	292 093	9 289				
			Итого по подразделу 1: Демонтажные работы					319 766	27 673	-	-	319 766	
								292 093	9 289	-	-		
			Подраздел 2: Монтажные работы										
12	17	Е12-50101-911 Кзтр и Кзм=1,09	Перегородки кирпичные недармированные . Устройство.	$м^2$	16,24	20 737	936	336 769	15 201	99 665	–	336 769	
						13 664	300	221 903	4 872		–		
13	18	Е1146-0202-0201 Кзтр и Кзм=1,12	Кладка отдельного участка или заделка проема в кирпичной стене, объем в одном месте до 5 $м^3$	$м^3$	3,96	127 433	28	504 635	111	202 863	–	504 635	
						76 177	–	301 661	–		–		
			Итого по подразделу 2: Монтажные работы					841 404	15 312	302 528	-	841 404	
								523 564	4 872	-	-		
			Итого по разделу 2: Проемы,перегородки					1 161 170	42 985	302 528	-	1 161 170	
								815 657	14 161	-	-		
			Раздел 3: Отделочные работы										
			Подраздел 1: Демонтажные работы										
14	24	Е1146-0202-0103 Кзтр и Кзм=1,12	Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка	$м^2$	123,9	1 084	–	134 308	–	–	–	134 308	
						1 084	–	134 308	–		–		
15	25	Е12-130103-105 Кзтр и Кзм=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	64,9	3 701	191	240 195	12 396	–	–	240 195	
						3 510	66	227 799	4 283		–		
16	26	Е12-130103-0401 Кзтр и Кзм=1,09	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	$м^2$ облицовки	205,7	433	20	89 068	4 114	–	–	89 068	
						413	7	84 954	1 440		–		
18	28	Е12-40101-302 Кзтр и Кзм=1,09	Потолки. Разборка плит типа Армостронга	$м^2$ подшивки	717,0	692	6	496 164	4 302	–	–	496 164	
						686	3	491 862	2 151		–		
			Итого по подразделу 1: Демонтажные работы					959 735	20 812	-	-	959 735	
								938 923	7 874	-	-		
			Подраздел 2: Монтажные работы										
19	29	Е1110-201-202 Кзтр и Кзм=1,12	Устройство конструкции гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 75-125 мм, с одним дверным проемом	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	385,8	11 291	121	4 356 068	46 682	1 391 966	–	4 356 068	
						7 562	39	2 917 420	15 046		–		
20	30	Е1120-202-202 Кзтр и Кзм=1,06	Установка решетки для радиаторов(примент)	решетка	11,0	2 404	27	26 444	297	143	–	26 444	
						2 364	7	26 004	77		–		
21	31	С1246-304-0834	декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 750 мм х 600 мм	шт.	11,0	20 809	–	228 899	–	228 899	–	228 899	
						–	–	–	–		–		
22	32	Е1115-0202-0902 Кзтр и Кзм=1,06	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 15 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	774,81	2 572	112	1 992 811	86 779	879 409	–	1 992 811	
						1 325	48	1 026 623	37 191		–		
23	33	Е1115-0301-0207 Кзтр и Кзм=1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, облицованной гипсокартонными листами	$м^2$ отделываемой поверхности	304,2	1 548	6	470 902	1 825	44 718	–	470 902	
						1 395	2	424 359	608		–		
24	34	Е12-110101-0109 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	774,81	5 815	119	4 505 520	92 202	557 863	–	4 505 520	
						4 976	54	3 855 455	41 840		–		
25	35	Е1115-101-203 Кзтр и Кзм=1,06	Облицовка поверхности плитками керомагранита на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	116,31	9 183	62	1 068 075	7 211	53 503	–	1 068 075	
						8 661	21	1 007 361	2 443		–		

26	36	С1233-202-0304	Плитка керамогранитная полированная размерами 1200х600х10мм	м²	118,6362	10 010	–	1 187 548	–	1 187 548	–	1 187 548	
						–	–	–	–		–		
27	37	Е1115-0302-0107 Кзтр и Кзм=1,06	Высококачественная покраска водоэмульсионным составом по штукатурке стены	м² окрашиваемой поверхности	774,81	4 248	27	3 291 393	20 920	209 199	–	3 291 393	
						3 951	9	3 061 274	6 973		–		
28	38	Е1115-701-103 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и зам. вып. 44	Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на каркасе	м²	31,648	2 067	103	65 416	3 260	5 506	–	65 416	
						1 790	33	56 650	1 044		–		
29	39	С1273-203-0100	Панель стеновая декоративная бамбуковая (примент)	м²	48,33584	10 796	–	521 844	–	521 844	–	521 844	
						–	–	–	–		–		
30	40	Е1115-0304-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Оклейка обоев на клее	м² оклеиваемой поверхности	45,0	4 420	18	198 900	810	71 235	–	198 900	
						2 819	6	126 855	270		–		
31	41	Е1115-0501-0303 Кзтр и Кзм=1,06	Устройство потолка подвесного ячеистого со сборкой панелей	м²	414,46	15 392	14	6 379 368	5 802	3 164 402	–	6 379 368	
						7 743	4	3 209 164	1 658		–		
32	42	С1273-204-0202005	Потолок подвесной из минеральных плит типа Клиф Армстронг Дюпс стандарт 15 мм	м²	443,4722	7 106	–	3 151 313	–	3 151 313	–	3 151 313	
						–	–	–	–		–		
			Итого по подразделу 2: Монтажные работы					**27 444 634**	**265 788**	**11 467 548**	**-**	**27 444 634**	
								15 711 165	**107 150**	**-**	**-**		
			Итого по разделу 3:					**28 404 369**	**286 600**	**11 467 548**	**-**	**28 404 369**	
								16 650 088	**115 024**	**-**	**-**		
			Раздел 4: Заполнения проемов										
			Подраздел 1: Демонтажные работы										
33	43	Е12-60101-101 Кзтр и Кзм=1,09	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,0	6 737	197	6 737	197			6 737	
						6 540	69	6 540	69				
34	44	Е12-60101-901 Кзтр и Кзм=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	14,0	10 013	402	140 182	5 628			140 182	
						9 611	135	134 554	1 890				
35	45	Е12-60101-302 Кзтр и Кзм=1,09	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м²	71,6	4 656	–	333 370	–			333 370	
						4 656	–	333 370	–				
			Итого по подразделу 1: Демонтажные работы					**480 289**	**5 825**	**-**	**-**	**480 289**	
								474 464	**1 959**	**-**	**-**		
			Подраздел 2: Монтажные работы										
36	46	1110-0106-0106 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство конструкций деревянных дверных блоков во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	м²	62,606	7 803	337	488 515	21 098	55 595	–	488 515	
						6 578	112	411 822	7 012		–		
37	47	223-201-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	1,435	25 282		36 280	–	36 280	–	36 280	
38	48	223-201-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	61,171	23 976		1 466 636	–	1 466 636	–	1 466 636	
39	49	223-502-0304 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	38,0	5 113		194 294	–	194 294	–	194 294	
40	50	223-503-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	98,5	770		75 845	–	75 845	–	75 845	
41	51	223-502-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	76,0	568		43 168	–	43 168	–	43 168	
44	54	1110-0401-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах	м²	2,1	15 251	194	32 027	407	3 127	–	32 027	
						13 568	66	28 493	139		–		
45	55	223-207-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 утепленный, однопольный	м²	2,1	61 447		129 039	–	129 039	–	129 039	
			Итого по подразделу 2: Монтажные работы					**2 465 804**	**21 505**	**2 003 984**	**-**	**2 465 804**	
								440 315	**7 151**	**-**	**-**		

			Подраздел 3: Демонтажные работы										
46	60	E12-170101-0705 Кзтр и Кзм=1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	19,0	883	6	16 777	114	–	–	16 777	
						877	2	16 663	38		–		
47	61	E12-170101-0701 Кзтр и Кзм=1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	40,0	270	–	10 800	–	–	–	10 800	
						270	–	10 800	–		–		
48	62	E12-170101-401 Кзтр и Кзм=1,09	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	370,0	118	–	43 660	–	–	–	43 660	
						118	–	43 660	–		–		
49	63	C1261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0508	–	–	–	–	–	–	–	
						–	–	–	–		–		
50	64	E12-170101-0706 Кзтр и Кзм=1,09	Щитки осветительные. Демонтаж(примен)	шт.	1,0	1 430	5	1 430	5	–	–	1 430	
						1 425	2	1 425	2		–		
			Итого по подразделу 3: Демонтажные работы					72 667	119	-	-	72 667	
								72 548	40	-	-		
			Подраздел 4: Монтажные работы										
51	65	E1121-0401-0112 Кзтр и Кзм=1,06	Установка светильника светодиодного с диффузором, встраиваемого в подвесной плитно-ячеистый потолок, с подключением соединительными клеммами	шт.	136,0	956	33	130 016	4 488	–	–	130 016	
						923	12	125 528	1 632		–		
52	66	C1247-102-0169	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СВР17 УХЛ2, мощностью 25 Вт, IP40	шт.	136,0	20 604	–	2 802 144	–	2 802 144	–	2 802 144	
						–	–	–	–		–		
53	67	Ц1308-0503-1901 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 45	Прокладка трубы винипластовой по установленной конструкции, по стене и колонне с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	490,0	1 488	35	729 120	17 150	16 660	–	729 120	
						1 419	9	695 310	4 410		–		
54	68	C1241-207-1701	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	490,0	118	–	57 820	–	57 820	–	57 820	
						–	–	–	–		–		
55	69	E1121-101-101 Кзтр и Кзм=1,06	Прокладка в приложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	490,0	474	2	232 260	980	9 310	–	232 260	
						453	–	221 970	–		–		
56	70	C1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	490,0	471	–	230 790	–	230 790	–	230 790	
						–	–	–	–		–		
57	71	E1121-102-101 Кзтр и Кзм=1,06	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	600,0	1 056	3	633 600	1 800	43 800	–	633 600	
						980	–	588 000	–		–		
58	72	C1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	380,0	311	–	118 180	–	118 180	–	118 180	
						–	–	–	–		–		
59	73	C1243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	м	20,0	756	–	15 120	–	15 120	–	15 120	
						–	–	–	–		–		
60	74	E1121-602-102 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 44	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шкаф	1,0	22 601	423	22 601	423	3 197	–	22 601	
						18 981	136	18 981	136		–		
61	75	C1247-201-1501	Щит модульный металлический с замком	шт.	1,0	31 447	–	31 447	–	31 447	–	31 447	
						–	–	–	–		–		
62	76	E1121-401-108 Кзтр и Кзм=1,06	Установка светильника софитов	шт.	10,0	4 021	31	40 210	310	580	–	40 210	
						3 932	10	39 320	100		–		
63	77	C1247-102-0118	Светильник офисный типа софиты(примент)	шт.	10,0	3 172	–	31 720	–	31 720	–	31 720	
						–	–	–	–		–		
64	78	E1121-401-301 Кзтр и Кзм=1,06	Установка люстр и подвесных светильников.	шт.	1,0	6 995	36	6 995	36	412	–	6 995	
						6 547	10	6 547	10		–		
65	79	C1247-102-4101	Люстра до 5	шт.	1,0	72 862	–	72 862	–	72 862	–	72 862	
						–	–	–	–		–		
			Итого по подразделу 4: Монтажные работы					5 154 885	25 187	3 434 042	-	5 154 885	
								1 695 656	6 288	-	-		
			Итого по разделу 4: Заполнения проемов					8 173 645	52 636	5 438 026	-	8 173 645	
								2 682 983	15 438	-	-		
			Раздел 5: Отопление и вентиляция										
			Подраздел 1: Демонтажные работы										
66	82	E12-150103-0301 Кзтр и Кзм=1,09	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	$м^2$ поверхности воздуховодов	45,6	2 702	54	123 211	2 462	–	–	123 211	

						2 648	21	120 749	958		–		
			Итого по подразделу 1: Демонтажные работы					**123 211**	**2 462**	-	-	**123 211**	
								120 749	**958**	-	-		
			Подраздел 2: Монтажные работы										
67	85	E1116-202-101 Кзтр и Кзм=1,06	Прокладка трубопровода отопления или газоснабжения из трубы стальной бесшовной, диаметр до 50 мм	м трубопровода	80,0	4 986	80	398 880	6 400	2 400	–	398 880	
						4 876	14	390 080	1 120		–		
68	86	C1241-108-0100	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74	м	80,0	1 250	–	100 000	–	100 000	–	100 000	
						–	–	–	–		–		
69	87	E1116-303-202 Кзтр и Кзм=1,06	Прокладка трубопровода отопления из трубы полимерной на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм	м трубопровода	75,0	993	6	74 475	450	900	–	74 475	
						975	–	73 125	–		–		
70	88	C1241-205-1102	Трубы напорные из полипропилена PP-R не армированные SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	75,0	198	–	14 850	–	14 850	–	14 850	
						–	–	–	–		–		
71	89	E1113-0203-0205 Кзтр и Кзм=1,06	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	12,6	324	6	4 082	76	932	–	4 082	
						244	–	3 074	–		–		
72	90	E1113-0203-0528 Кзтр и Кзм=1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	12,6	234	5	2 948	63	1 083	–	2 948	
						143	–	1 802	–		–		
75	93	E1120-0301-0102 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 45	Установка вентилятора радиального, масса до 0,12 т	вентилятор	1,0	58 126	1 452	58 126	1 452	2 226	–	58 126	
						54 448	403	54 448	403		–		
76	94	C1246-401-0107	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430	комплект	1,0	112 157	–	112 157	–	112 157	–	112 157	
						–	–	–	–		–		
77	95	E1116-301-102 Кзтр и Кзм=1,06	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм	м трубопровода	30,0	4 010	12	120 300	360	30	–	120 300	
						3 997	3	119 910	90		–		
78	96	C1241-203-0409	Труба из винилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	30,0	1 545	–	46 350	–	46 350	–	46 350	
						–	–	–	–		–		
79	97	E1120-202-101 Кзтр и Кзм=1,06	Установка жалюзийной решетки, площадь в свету до 0,5 $м^2$	решетка	20,0	8 166	171	163 320	3 420	7 760	–	163 320	
						7 607	43	152 140	860		–		
80	98	C1246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	20,0	3 579	–	71 580	–	71 580	–	71 580	
						–	–	–	–		–		
			Итого по подразделу 2: Монтажные работы					**1 167 068**	**12 221**	**360 268**	-	**1 167 068**	
								794 579	**2 473**	-	-		
			Итого по разделу 5: Отопление и вентиляция					**1 290 279**	**14 683**	**360 268**	-	**1 290 279**	
								915 328	**3 431**	-	-		
			Раздел 6: Водопровод и канализация										
			Подраздел 1: Демонтажные работы										
81	101	E12-150101-401 Кзтр и Кзм=1,09	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	4,0	2 861	19	11 444	76	–	–	11 444	
						2 842	7	11 368	28		–		
82	102	E12-150101-402 Кзтр и Кзм=1,09	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	4,0	3 557	21	14 228	84	–	–	14 228	
						3 536	8	14 144	32		–		
83	103	E12-150101-102 Кзтр и Кзм=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	8,0	3 227	18	25 816	144	584	–	25 816	
						3 136	5	25 088	40		–		
			Итого по подразделу 1: Демонтажные работы					**51 488**	**304**	**584**	-	**51 488**	
								50 600	**100**	-	-		
			Подраздел 2: Монтажные работы										
84	104	E1117-102-102 Кзтр и Кзм=1,06	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	4,0	15 400	523	61 600	2 092	11 496	–	61 600	
						12 003	189	48 012	756		–		
85	105	C1244-101-0106	Умывальник без пьедестала	шт.	4,0	54 328	–	217 312	–	217 312	–	217 312	
						–	–	–	–		–		
86	106	C1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	4,0	9 054	–	36 216	–	36 216	–	36 216	
						–	–	–	–		–		
87	107	C1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором,	шт.	4,0	11 136	–	44 544	–	44 544	–	44 544	
						–	–	–	–		–		
88	108	E1117-0104-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4,0	49 759	239	199 036	956	151 996	–	199 036	

						11 521	83	46 084	332		–	
89	109	С1244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	4,0	64 823	–	259 292	–	259 292	–	259 292
						–	–	–	–		–	
90	110	С1244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитаз с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4,0	14 807	–	59 228	–	59 228	–	59 228
						–	–	–	–		–	
91	111	Е12-150101-911 Кзтр и Кзм=1,09	Трубопроводы водоводостока внутренние из стальных труб диаметром до 15 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы	м трубопровода	120,0	11 202	63	1 344 240	7 560	2 640	–	1 344 240
						11 117	20	1 334 040	2 400		–	
92	112	С1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена ТУ-Х не армированная SDR 6 ТУ 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	120,0	198	–	23 760	–	23 760	–	23 760
						–	–	–	–		–	
93	113	Е1116-303-105 Кзтр и Кзм=1,06	Прокладка трубопровода отопления из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 50 мм	м трубопровода	96,0	2 085	42	200 160	4 032	1 632	–	200 160
						2 026	2	194 496	192		–	
94	114	С1241-205-1205	Труба напорная из полипропилена ТУ-Х не армированная SDR 7,4 ТУ 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	96,0	1 100	–	105 600	–	105 600	–	105 600
						–	–	–	–		–	
95	115	Е12-150101-801 Кзтр и Кзм=1,09	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	20,0	4 041	17	80 820	340	220	–	80 820
						4 013	6	80 260	120		–	
96	116	С1241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	20,0	459	–	9 180	–	9 180	–	9 180
						–	–	–	–		–	
97	117	Е12-150101-802 Кзтр и Кзм=1,09	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	60,0	4 314	34	258 840	2 040	1 560	–	258 840
						4 254	13	255 240	780		–	
98	118	С1241-203-0406	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	60,0	939	–	56 340	–	56 340	–	56 340
						–	–	–	–		–	
			Итого по подразделу 2: Монтажные работы					**2 956 168**	**17 020**	**981 016**	**-**	**2 956 168**
								1 958 132	**4 580**	**-**	**-**	
			Итого по разделу 6: Водопровод и канализация					**3 007 656**	**17 324**	**981 600**	**-**	**3 007 656**
								2 008 732	**4 680**	**-**	**-**	
			Раздел 8: Входные группы									
99	128	1146-0401-0102 *ЭСН РК 8-04-01-2024*	Разборка надземной части здания деревянного любой этажности без сохранения годных материалов	$м^3$ строительного объема	51,1	5 215	185	266 487	9 454			266 487
						5 030	55	257 033	2 811			
			Подраздел 1: Входная группа 3х5х3 м - главный фасад .Входная группа 3х5х3 м - боковой фасад.									
100	129	Е1109-201-101 Кзтр и Кзм=1,12	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий однопролетных и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов	т конструкций	0,4	234 985	56 773	93 994	22 709	9 275	–	93 994
						155 024	15 472	62 010	6 189		–	
101	130	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,4	402 984	–	161 194	–	161 194	–	161 194
						–	–	–	–		–	
102	142	Е12-180101-2002 Кзтр и Кзм=1,09	Брусчатка. Разборка вручную	$м^2$	12,0	685	58	8 220	696	–	–	8 220
						627	20	7 524	240		–	
103	143	Е1111-227-101 Кзтр и Кзм=1,06	Устройство покрытия брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	10,2	6 715	466	68 493	4 753	306	–	68 493
						6 219	117	63 434	1 193		–	
104	144	С1255-102-0209	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	10,2	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
			Итого по подразделу 1: Входная группа 3х5х3 м - главный фасад .Входная группа 3х5х3 м - боковой фасад.					**331 901**	**28 158**	**170 775**	**-**	**331 901**
								132 968	**7 622**	**-**	**-**	
			Итого по разделу 8: Входные группы					**598 388**	**37 612**	**170 775**	**-**	**598 388**
								390 001	**10 433**	**-**	**-**	
			Раздел 10: Прочие затраты									
105	154	Е1146-502-312 Кзтр и Кзм=1,12	Сверление установкой алмазного бурения отверстий для под вентиляции	отверстие	1,0	3 774	1 981	3 774	1 981	2	–	3 774
						1 791	926	1 791	926		–	
106	155	С1218-201-0312	Сверло кольцевое алмазное диаметром 100 мм	шт.	1,0	9 130	–	9 130	–	9 130	–	9 130
						–	–	–	–		–	

107	156	Е1146-0501-0407 Кутр и Кзм=1,12	Пробивка отверстия в стене бетонной или полу, толщина 100 мм, площадь до 20 см2	отверстие	1,0	1 265	391	1 265	391	-	-	1 265	
						874	131	874	131		-		
108	157	Е1120-605-203 Кутр и Кзм=1,06	Демонтаж кондиционеров	1 сплит-система	7,0	39 061	18	273 427	126	-	-	273 427	
						39 043	-	273 301	-		-		
109	158	Е1120-605-203 Кутр и Кзм=1,06	Установка на стене сплит-системы с внутренним блоком, мощность свыше 8 кВт	1 сплит-система	7,0	39 260	18	274 820	126	1 393	-	274 820	
						39 043	-	273 301	-		-		
110	159	Е1115-0401-0302 Кутр и Кзм=1,06	Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, отлива	м	300,0	3 478	11	1 043 400	3 300	392 700	-	1 043 400	
						2 158	3	647 400	900		-		
111	160	Е12-190101-901 Кутр и Кзм=1,09	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	600,0	9 935	-	5 961 000	-	-	-	5 961 000	
						9 935	-	5 961 000	-		-		
112	161	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	600,0	1 521	-	912 600	-		-	912 600	
						-	-	-	-		-		
113	162	С3411-103-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние	т·км	12 000,0	86	-	1 032 000	-		-	1 032 000	
						-	-	-	-		-		
			Итого по разделу 10: Прочее затраты					**9 511 416**	**5 924**	**403 225**	-	**9 511 416**	
								7 157 667	**1 957**	-	-		
			ИТОГО по смете Ремонтные работы					**61 805 666**	**744 458**	**24 230 424**	-	**61 805 666**	
								34 886 051	**262 299**	-	-		
			Итого по суммарной смете					**61 805 666**	**744 458**	**24 230 424**	-	**61 805 666**	
								34 886 051	**262 299**	-	-		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							-			
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								61805666*5/100	3 090 283	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								61805666*5/100	3 090 283	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**67 986 232**	
			Итого в текущих ценах 2026 года, к = 1,0587								67986232*1,0587	**71 977 024**	
			НДС (16%)								71977024*16/100	11 516 324	
			Итого с НДС								71977024+11516324	**83 493 348**	

Заказчик:

РГП ПХВ "Енбек" УУИС КУПО МВД РК БИН 080740017519

Руководитель управления строительства и производства

Жуканов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ПТО

Бугенбаева К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-эксперт ОКИП

Альжанов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКИП

Ескандиров С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик

Шубырбаева А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

разделы согласно смет

Подрядчик:

ТОО "Дом Строителей" 230440012222

Шаримов Д.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)