Форма по приложению 4-1 Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «QSM Engineering»

Наименование строительства и его адрес: **Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска «Сырым» на казахстанско-российской границе (Пусковой комплекс №1). Корректировка»**

СПРАВКА №4 от «7» июля 2026 года
о стоимости выполненных работ и затрат за период с 26.06.2026 г. по 06.07.2026 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	040440001029	KZ3000000	KZ2030000	23-5.2-10/57	15.11.2024г	программа "Строительство и реконструкция пунктов пропуска через государственную границу Республики Казахстан, подпрограмме 032 "За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"	240
				Доп. согл. №090140000306/241573/08	04.03.2026 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	**1 675 292 501,15**	1 392 826 971,16	177 549 508,03				28 407 921,28	205 957 429,31
Выплата аванса	**1 709 929 692,93**	828 874 022,63						
Удержание аванса	240 030 654,71	139 282 697,12	17 754 950,80				2 840 792,13	20 595 742,93
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	83 764 625,06	69 641 348,56	8 877 475,41				1 420 396,06	10 297 871,47
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**3 061 426 914,31**	**2 012 776 948,11**	**150 917 081,82**				**24 146 733,09**	**175 063 814,91**

Заказчик:
Директор Западно-Казахстанского областного филиала
АО "НК "КазАвтоЖол"

Мардан А. А.

Место печати

Технический надзор:
Директор ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»

/ Наурыз А.А.
подпись Ф.И.О

Место печати

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «QSM Engineering»

/ Герцен С.В.
подпись Ф.И.О

Место печати

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «QSM Engineering»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **7/08 Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска "Сырым" на казахстанско-российской границе (Пусковой комплекс №1). Корректировка**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№23-5.2-10/57 от 15.11.2024 г.**

Акт выполненных работ № 2

с **26.06.2026 г. по 07.07.2026 г.**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			на 01-01 снос существующих строений (в т.ч. колодцев)					
1	5	412-102-0219 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	3 131,7	27	84 556	
2	6	1146-0301-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Фундаменты железобетонные. Разборка	м³	41,93	132 913	5 573 042,09	
3	9	1220-0401-0102 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	322	4 498	1 448 356	
4	12	1220-0101-0104 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м³	1 157	11 499	13 304 343,	
			ИТОГО по локальной смете				20 410 297	
			02-01 Пятно 1. Административное здание					
			на 02-01-01 общестроительные работы по чертежам КЖ					
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	1101-0201-0802 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", объем свыше 1000 до 3000 м³, вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2. При разработке грунта экскаватором при глубине котлована до 3 м не висимо от объема колтована или его площади, применять Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кзтм=1,2	м³ грунта	1 425,818	740	1 055 105,36	
2	6	1101-0203-0153 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Траншеи и котлов-аны. сыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1 887,523	74	139 677	
3	7	1101-0203-0159 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Траншеи и котлованы. сыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	1 887,523	32	60 401	
4	8	1101-0701-0601 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1 887,523	692	1 306 166	
5	9	1101-0102-0901 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. сыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	58,377	3 736	218 096	

6	10	1101-0701-1502 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство основания под фундамент щебеночного	м³ основания	100,4	9 642	968 057,12	
7	11	211-201-0406 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	116,67	17 850	2 082 559,9	Ка хстан
			Итого по разделу 1: Земляные работы				5 830 062	
			Раздел 2: Фундаменты					
8	20	1106-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство бетонной подготовки /В15/	м³	9,8	10 296	100 901	
9	21	212-101-2001 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	9,996	43 562	435 446	Ка хстан
10	22	1106-0101-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство фундаментов железобетонных под колонны, объем до 3 м³	м³	51,94	42 070	2 185 116	
11	23	212-101-0904 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W12	м³	52,9788	53 280	2 822 710,5	Ка хстан
12	24	1106-0303-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,2336	90 530	383 268	
13	29	1106-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство бетонной подготовки /В15/	м³	1,61	10 296	16 576,5	
14	30	212-101-2001 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,6422	43 562	71 537,5	Ка хстан
15	31	1106-0101-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство фундаментов железобетонных под колонны, объем до 3 м³	м³	11,34	42 070	477 074	
16	32	212-101-0904 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W12	м³	11,5668	53 280	616 279	Ка хстан
17	33	1106-0303-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,2992	90 530	117 616,5	
18	38	1106-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство бетонной подготовки /В15/	м³	9,21725	10 296	94 901	
19	39	212-101-2001 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	9,401595	43 562	409 552,5	Ка хстан
20	40	1106-0101-0213 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство фундаментов железобетонных ленточных, ширина поверху до 1 м	м³	32,91875	30 469	1 003 001,5	
21	41	212-101-0904 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W12	м³	33,577125	53 280	1 788 989	Ка хстан
22	46	1106-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство бетонной подготовки /В15/	м³	5,572	10 296	57 369,5	
23	47	212-101-2001 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	5,68344	43 562	247 582	Ка хстан
24	48	1106-0101-0213 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство фундаментов железобетонных ленточных, ширина поверху до 1 м	м³	31,044	30 469	945 879,5	
25	49	212-101-0904 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W12	м³	31,66488	53 280	1 687 105	Ка хстан
			Итого по разделу 2: Фундаменты				13 460 905	
			Раздел 3: Стены					
26	53	1106-0101-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /В25/	м³	19,27	63 761	1 228 674,5	
27	54	212-101-2304 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м³	19,6554	53 748	1 056 438,5	Ка хстан

28	58	1106-0101-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /В25/	м³	2,97	63 761	189 370	
29	59	212-101-2304 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м³	3,0294	53 748	162 824	Ка хстан
30	62	1106-0101-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /В25/	м³	2,97	63 761	189 370	
31	63	212-101-2304 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м³	3,0294	53 748	162 824	Ка хстан
32	66	1106-0101-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /В25/	м³	4,8	63 761	306 053	
33	67	212-101-2304 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м³	4,896	53 748	263 150	Ка хстан
			Итого по разделу 3: Стены				3 558 704	
			ИТОГО по локальной смете				22 849 671	
			02-02 Пятно 2.1 КПП пограничного контроля при въезде на территорию пункта пропуска со стороны РК					
			на 02-02-01 общестроительные работы по чертежам КЖ					
			Раздел 1: Земляные работы					
1	6	1101-0701-1301 ЭСН РК 8.04-01-2024	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	25,1	1 559	39 131	
2	7	1130-0101-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024	Устройство подушки под фундамент песчаной, из гравия, дресвы или их смеси с песком	м³ подушки	25,1	9 930	249 243	
3	8	211-601-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	25,1	4 309	108 156	Ка хстан
			Итого по разделу 1: Земляные работы				396 530	
			Раздел 2: Фундаменты					
4	9	1106-0301-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Подготовка бетонная. Устройство (В10)(л.3)	м³	4,2	10 296	43 243	
5	10	212-101-0413 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	4,284	39 768	170 366	Ка хстан
6	11	1106-0101-0214 ЭСН РК 8.04-01-2024	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м³	10,95	24 144	264 377	
7	12	212-101-0710 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W12	м³	11,11425	46 845	520 647	Ка хстан
8	13	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1888	331 680	62 621	
9	14	214-210-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,07698	326 116	25 104	
10	15	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,11052	310 888	345 247	
11	16	1106-0101-0219 ЭСН РК 8.04-01-2024	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В25 F150, W4/	м³	5,6	14 223	79 649	
12	17	212-101-0413 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	5,712	39 768	227 155	Ка хстан
13	18	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07524	331 680	24 956	

14	19	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,50474	310 888	156 918	
			Итого по разделу 2: Фундаменты				1 920 283	
			ИТОГО по локальной смете				2 316 813	
			02-06 Пятно 4.1. Операторская ИДК					
			на 02-06-02 общестроительные работы -КЖ					
1	9	1106-0101-0219 ЭСН РК 8.04-01-2024	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	12,5	14 223	177 787,5	
2	10	212-101-0707 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	12,6875	45 198	573 449,5	Ка хстан
3	11	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0186	331 680	6 169	
4	12	214-210-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,075875	326 116	24 744	
5	13	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,14214	310 888	44 189,5	
6	14	1113-0101-0208 ЭСН РК 8.04-01-2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	8,4	3 798	31 903	
7	15	1106-0301-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Подготовка бетонная. Устройство (л.9 примеч.2)	м³	0,2	10 296	2 059	
8	16	212-101-1813 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,204	40 100	8 180	Ка хстан
9	17	1106-0202-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м³	0,68	97 804	66 507	
10	18	212-101-0707 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,6902	45 198	31 196	Ка хстан
11	19	1106-0303-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02467	90 530	2 233	
12	20	214-210-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,02467	326 116	8 045	
13	21	1109-0401-0601 ЭСН РК 8.04-01-2024	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01339	1 483 147	19 859	
14	22	1106-0301-0907 ЭСН РК 8.04-01-2024	Установка кладных деталей, вес до 4 кг	т	0,10751	1 116 226	120 005	
15	23	241-201-0613 ПрСЦ 01.2026 № 1-3	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 110х6,6 мм	м	3	1 660	4 980	Ка хстан
			Итого по разделу 1: Фундаменты				1 121 307	
			ИТОГО по локальной смете				1 121 307	
			03-03 Пятно 8. Питомник для служебных собак					
			на 03-03-01 общестроительные работы по чертежам КЖ					
			Раздел 1: Земляные работы					
1	9	1101-0203-0153 ЭСН РК 8.04-01-2024	Траншеи и котлованы. сыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	580,9718	74	42 992	

2	10	1101-0203-0159 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Траншеи и котлованы. сыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	580,9718	32	18 591	
3	11	1101-0701-0601 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	580,9718	692	402 032	
4	12	1101-0102-0901 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. сыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	17,9682	3 736	67 129	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				530 744	
			Раздел 3: Стены					
5	35	1129-0204-0406 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство бетонирования колонны монолитной железобетонной в металлической опалубке толщиной до 400 мм	м³	0,48	121 334	58 240	
6	36	212-101-0901 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,4872	51 634	25 156	Ка хстан
7	37	214-210-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01449	331 680	4 806	
8	38	214-210-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,03008	310 888	9 352	
9	39	1129-0204-0406 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство бетонирования колонны монолитной железобетонной в металлической опалубке толщиной до 400 мм /сердечники/	м³	0,85	121 334	103 134	
10	40	212-101-0901 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,86275	51 634	44 547	Ка хстан
11	41	214-210-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0126	331 680	4 179	
12	42	214-210-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,055	310 888	17 099	
13	43	1106-0301-0907 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Детали кладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0597	1 116 226	66 639	
14	44	222-509-1006 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	кладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0597	1 230 130	73 439	Ка хстан
15	45	1129-0204-0406 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство бетонирования колонны монолитной железобетонной в металлической опалубке толщиной до 400 мм /сердечники/	м³	0,656	121 334	79 595	
16	46	212-101-0901 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,66584	51 634	34 380	Ка хстан
17	47	214-210-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00896	331 680	2 972	
18	48	214-210-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,088	310 888	27 358	
19	49	1106-0301-0907 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Детали кладные весом до 4 кг. Установка	т	0,13632	1 116 226	152 164	
20	50	222-509-1006 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	кладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,13632	1 230 130	167 691	Ка хстан
21	51	1106-0105-0203 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Бетонирование армированного пояса железобетонного по схеме "Кран-бадья"	м³	1,1952	55 385	66 196	
22	52	214-210-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03984	331 680	13 214	

23	53	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,177288	310 888	55 117	
			Итого по разделу 3: Стены				1 005 278	
			Раздел 4: Покрытие					
24	54	1106-0407-0404 ЭСН РК 8.04-01-2024	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий безбалочных пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	11	31 344	344 784	
25	56	1106-0105-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке, высота опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм/БМ1	м³	0,4	97 920	39 168	
26	57	212-101-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,406	51 634	20 963	Ка хстан
27	60	1106-0105-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке, высота опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм/УМ1	м³	0,86	97 920	84 211	
28	61	212-101-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,8729	51 634	45 071	Ка хстан
29	62	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05443	310 888	16 922	
			Итого по разделу 4: Покрытие				551 119	
			Раздел 5: Разные работы					
30	63	1106-0301-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Подготовка бетонная. Устройство	м³	7,0082	10 296	72 156,32	
31	64	212-101-0413 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	7,148364	39 768	284 276,31	Ка хстан
32	65	1106-0202-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /В20/	м³	23,28	97 804	2 276 877	
33	66	212-101-0707 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	23,6292	45 198	1 067 993	Ка хстан
34	67	214-210-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,775639	326 116	252 948,45	
35	68	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,68474	310 888	212 877,76	
36	69	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00999	331 680	3 313,15	
37	70	1109-0401-0601 ЭСН РК 8.04-01-2024	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	1,26818	1 483 147	1 880 897	
38	71	1113-0101-0208 ЭСН РК 8.04-01-2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	65,525	1 180	77 320	
39	72	235-201-1501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	157,26	501	78 787	
40	73	1122-0105-0405 ЭСН РК 8.04-01-2024	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм	км	0,08328	1 375 291	114 534	
41	74	241-203-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3,4 мм	м	84,9456	874	74 242	Ка хстан
42	77	1106-0301-0906 ЭСН РК 8.04-01-2024	Установка конструкций стальных, остающиеся в теле бетона	т	0,06417	327 910	21 042	

43	78	241-102-0228 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм/гильзы/	м	2,4	9 598	23 035	
44	79	1106-0506-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³ сборных конструкций	0,114	37 974	4 329	
45	80	261-101-0378 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м³	0,114	100 511	11 458	Ка хстан
46	81	1106-0506-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³ сборных конструкций	0,252	37 974	9 569	
47	82	261-101-0378 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м³	0,252	100 511	25 329	Ка хстан
48	83	1113-0101-0208 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	24,1965	1 180	28 552	
49	84	235-201-1501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	58,0716	501	29 094	
			Итого по разделу 5: Разные работы				6 548 630	
			ИТОГО по локальной смете				8 635 771	
			03-03 Пятно 8. Питомник для служебных собак					
			на 03-03-02 общестроительные работы - АР					
			Раздел 1: Стены					
1	14	1126-0102-0303 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м²	4,86	3 717	18 065	
2	15	234-101-0206 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плита теплоизоляционная из ба льтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	0,24786	60 374	14 964	
			Итого по разделу 1: Стены				33 029	
			Раздел 2: Кровля					
3	16	1112-0106-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	121,75	11 346	1 381 376	
4	18	1112-0106-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	55,98	5 526	309 345	
5	19	215-202-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	19,35	104 147	2 015 244	
6	20	1110-0107-0104 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огне щита	м³ древесины в конструкции	19,35	19 194	371 404	
7	32	1112-0201-1201 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Снего держатели для кровель из металлочерепицы. Устройство	м	70,56	1 239	87 424	
8	33	224-106-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Трубчатый снего держатель	м	70,56	2 690	189 806	
9	34	1106-0601-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02737	1 538 011	42 095	
10	35	1113-0203-0205 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 один раз	м²	1,398607	270	378	
11	36	1113-0203-0528 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,398607	405	566	

12	41	1110-0104-0209 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стропила. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	10,782	263 168	2 837 477	
13	42	1110-0107-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огне щита	м³ древесины в конструкции	10,782	9 714	104 736	
14	43	1112-0106-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	10,782	11 346	122 333	
15	44	215-202-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	3,9	104 147	406 173	
16	45	1110-0107-0104 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огне щита	м³ древесины в конструкции	3,9	19 392	75 629	
17	50	1110-0102-0207 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	2,22	241 474	536 072	
18	51	1110-0104-0202 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Потолки. Подшивка	м² потолков	147,6	4 682	691 063	
19	52	1115-0302-0311 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности	147,6	3 749	553 352	
20	56	1126-0102-0603 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	59,04	13 671	807 136	
			Итого по разделу 2: Кровля				10 531 609	
			Раздел 3: Полы					
21	82	1111-0220-0104 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	73,07	1 530	111 797	
			Итого по разделу 3: Полы				111 797	
			Раздел 4: Проемы					
22	85	223-201-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	3	25 282	75 846	
23	86	223-201-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	7,6	23 976	182 218	
24	87	1110-0106-0106 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	10,6	6 348	67 289	
25	88	1120-0202-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка (для поз.7,9)	решетка	23	6 526	150 098	
26	89	261-302-0122 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм (500х200)	м²	2,3	3 899	8 968	
27	90	223-502-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	62	568	35 216	
28	91	223-502-0304 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	мок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с щелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	6	5 113	30 678	
			Итого по разделу 4: Проемы				550 313	
			Раздел 5: Отделочные работы					
29	111	1115-0201-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	57,16	4 065	232 355	
30	112	1115-0303-0105 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м² окрашиваемой поверхности	57,16	1 865	106 603	

31	113	1112-0201-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	22,7	8 195	186 026	
			Итого по разделу 5:				524 984	
			Раздел 6: Разные работы					
32	114	1106-0601-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00544	307 881	1 675	
33	115	214-210-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0052	326 116	1 696	
34	116	214-210-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00024	331 680	80	
35	117	1110-0201-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м² перегородок (вычетом проемов)	0,9	8 919	8 027	
36	118	1110-0106-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство конструкций деревянных дверных элементов площадью до 2 м² в наружных и внутренних деревянных рубленых стенах отдельных элементов	м²	0,53	28 559	15 136	
37	119	215-303-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 1 сорта	100 м²	0,0053	142 476	755	
38	120	223-502-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	568	2 272	
39	121	223-502-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	1	750	750	
40	122	1109-0501-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Лотки, решетки, творы. Монтаж	т конструкций	2,81182	251 362	706 785	
41	123	222-509-0701 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и щитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	2,81182	1 173 165	3 298 729	Ка хстан
42	124	1113-0203-0205 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 один раз	м²	56,375	270	15 221	
43	125	1113-0203-0528 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	56,375	405	22 832	
44	126	1110-0102-0207 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	7,612	241 474	1 838 100	
45	127	1110-0102-0207 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	2,64	241 474	637 491	
46	128	1106-0601-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,14999	1 538 011	230 686	
47	129	1113-0203-0205 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 один раз	м²	7,4995	270	2 025	
48	130	1113-0203-0528 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	7,4995	405	3 037	
49	131	1126-0102-0303 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м²	4,86	3 717	18 065	
50	132	234-101-0206 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плита теплоизоляционная из ба льтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	0,49572	60 374	29 929	
51	136	1106-0601-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,16161	1 538 011	248 558	
52	137	1113-0203-0205 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 один раз	м²	8,40372	270	2 269	

53	138	1113-0203-0528 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	8,40372	405	3 404	
54	139	1112-0106-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	6,8	11 346	77 153	
55	140	215-204-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,067	103 018	6 902	
56	141	1110-0107-0104 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огне щита	м³ древесины в конструкции	0,067	19 194	1 286	
57	142	1106-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,37	43 994	16 278	
58	143	1106-0101-0220 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м³	1,78	76 699	136 524	
59	144	214-403-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01556	404 048	6 287	
60	145	214-210-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02949	331 680	9 781	
61	146	214-210-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,10181	326 116	33 202	
62	147	1115-0101-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м² поверхности облицовки	1,43	15 072	21 553	
63	148	255-102-0603 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017 (сплиттерная плитка)	м²	1,45145	3 843	5 578	Ка хстан
64	149	212-401-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,2	32 476	6 495	Ка хстан
65	150	1111-0227-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Покрытия (крыльца). Устройство на цементном растворе с полнением швов	м² покрытия	6,82	7 211	49 179	
66	151	255-102-0603 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017 (тротуарная т.60мм)	м²	6,82	3 843	26 209	Ка хстан
67	152	1109-0501-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,02013	437 427	8 805	
68	153	222-527-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02013	1 232 854	24 817	Ка хстан
69	154	1113-0203-0205 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 один раз	м²	1,0065	270	272	
70	155	1113-0203-0528 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,0065	405	408	
			Итого по разделу 6: Разные работы				7 518 251	
			ИТОГО по локальной смете				19 269 983	
			03-04 Пятно 9.1, Уличный туалет					
			на 03-04-01 общестроительные работы по чертежам КЖ					
			Раздел 1: Земляные работы					
1	5	1101-0701-1301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	0,87	1 559	1 356	
2	6	211-201-0702 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м³	1,0614	19 767	20 981	Казахстан
3	7	1101-0203-0150 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	54,902	108	5 929	

4	8	1101-0203-0156 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	54,902	53	2 910	
5	9	1101-0701-0601 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	54,902	692	37 992	
6	10	1101-0102-0901 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	1,698	3 736	6 344	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				75 512	
			Раздел 2: Фундаменты					
7	11	1106-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	7,45	10 296	76 705	
8	12	212-101-0413 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	7,599	39 768	302 197	Казахстан
			Итого по разделу 2: Фундаменты				378 902	
			ИТОГО по локальной смете				454 414	
			03-09 Пятно 14.1. Досмотровая площадка на въезд (навес)					
			на 03-09-02 общестроительные работы по чертежам КМ					
1	7	1109-0102-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	104,5	215 997	22 571 686	
2	10	1109-0102-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	22,1	358 608	7 925 237	
3	13	1109-0102-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,6	358 608	1 290 989	
4	16	1109-0102-0112 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Марка стали С345, С345К, С345Т1, применен коэффициент к тратам труда - 1,08, к времени эксплуатации машин - 1,08, к расходу материалов - 1,08. При монтаже конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам применять Кзтр=1,1	т конструкций	1,4	87 685	122 759	
5	19	1109-0102-0112 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. *При монтаже конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам применять Кзтр=1,1*	т конструкций	1,4	81 185	113 659	
6	22	1109-0102-0401 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. *При монтаже конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам применять Кзтр=1,1*	т конструкций	34	120 771	4 106 214	
7	26	1113-0203-0526 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огне щитными составами. Предел огнестойкости R-45	м²	5 397,47	3 611	19 490 264	
			ИТОГО по локальной смете				55 620 808	
			04-01 Пятно 19. Блочная трансформаторная подстанция					
			на 04-01-01 общестроительные работы по чертежам КЖ, НЭС					
			Раздел 2: Фундамент					
1	12	1106-0405-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт. сборных конструкций	59	5 657	333 763	
2	13	1106-0405-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт. сборных конструкций	19	6 360	120 840	

3	14	1106-0101-0105 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство фундаментов бетонных ленточных	м³	0,48	66 601	31 968	
4	15	221-102-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м³	18,684	52 498	980 873	Ка хстан
5	16	СССЦ	Надбавка при изменении класса бетона от 7,5 до 15	м³	18,684	1 923	35 929	
6	17	1113-0101-0208 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	43,74	1 180	51 613	
7	18	235-201-1501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	104,976	501	52 593	
			Итого по разделу 2: Фундамент				1 607 579	
			ИТОГО по локальной смете				1 607 579	
			04-02 Пятно 20. Дизельная электростанция					
			на 04-02-01 общестроительные работы по чертежам КЖ, НЭС					
			Раздел 1: Земляные работы					
1	11	1106-0101-0219 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	19,6	14 223	278 771	
2	12	212-101-2304 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м³	19,894	53 748	1 069 263	Ка хстан
3	13	214-210-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2862	310 888	88 976	
4	14	1113-0101-0208 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	46,4	1 180	54 752	
5	15	235-201-1501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	111,36	501	55 791	
6	16	1126-0102-0402 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	м³ изоляции	6,72	71 996	483 813	
7	17	234-102-0206 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м³ до 55 кг/м³	м³	0,87912	57 922	50 920	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				2 082 286	
			ИТОГО по локальной смете				2 082 286	
			06-03 Пятно 17. Блочно-модульная котельная					
			на 06-03 общестроительные работы по чертежам КЖ, тепломеханическая часть - ТМ					
			Раздел 1: Строительная часть					
1	6	1101-0203-0153 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	22,151	74	1 639	
2	7	1101-0203-0159 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	22,151	32	709	
3	8	1101-0701-0601 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	22,151	692	15 328	
4	9	1101-0102-0901 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	3,909	3 736	14 604	
5	10	1101-0701-1301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	23,4	1 559	36 481	

6	11	1101-0701-0601 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м³ уплотненного грунта	23,4	692	16 193	
7	12	211-601-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	23,4	4 309	100 831	Казахстан
8	20	1101-0201-0803 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", объем свыше 1000 до 3000 м³, вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 3	м³ грунта	2,2608	744	1 682	
9	21	412-102-0201 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	4,566816	389	1 776	
10	22	1101-0203-0302 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Работа на отвале, группа грунта 2	м³ грунта	2,2608	87	197	
11	23	1106-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Подготовка бетонная. Устройство /В10/	м³	0,6	10 296	6 178	
12	24	212-101-0413 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,612	39 768	24 338	Казахстан
13	25	1106-0105-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке, высота опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм/Монолитный ростверк/	м³	2,9	97 920	283 968	
14	26	212-101-0710 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м³	2,9435	46 845	137 888	Казахстан
15	27	214-210-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1012	310 888	31 462	
16	28	1126-0102-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Теплоизоляция поверхностей строительных конструкций изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м³ изоляции	0,3	66 145	19 844	
17	29	234-102-0206 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2020 без антипирена плотностью от 50 кг/м³ до 55 кг/м³	м³	0,306	57 922	17 724	
18	30	1106-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Подготовка бетонная. Устройство /В10/	м³	2,39	10 296	24 607	
19	31	212-101-0413 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	2,4378	39 768	96 946	Казахстан
20	32	1106-0101-0213 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В20 F150, W12/	м³	10,65	30 469	324 495	
21	33	212-101-0710 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W12	м³	10,80975	46 845	506 383	Казахстан
22	34	214-210-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20824	331 680	69 069	
23	35	214-210-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,39949	310 888	124 197	
24	36	1106-0301-0908 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,08415	1 560 032	131 277	
25	37	1113-0101-0208 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	398,72	1 180	470 490	
26	38	235-201-1501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	398,72	501	199 759	
			Итого по разделу 1: Строительная часть				2 658 065	

			ИТОГО по локальной смете				2 658 065	
			06-05 Пятно 18. Газгольдер, ГСН					
			на 06-05 общестроительные работы по чертежам КЖ, ГСН					
			Раздел 1: Строительная часть					
1	12	1101-0701-1301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	55,38	1 559	86 337	
2	13	1130-0101-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство подушки под фундамент песчаной, из гравия, дресвы или их смеси с песком	м³ подушки	55,38	9 930	549 923	
3	14	211-601-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	55,38	4 309	238 632	Ка хстан
4	15	1106-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	7,15	10 296	73 616	
5	16	212-101-1813 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	7,293	40 100	292 449	Ка хстан
6	17	1106-0101-0214 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м³	29,09	24 144	702 349	
7	18	212-101-0710 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м³	29,52635	46 845	1 383 162	Ка хстан
8	19	214-210-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,71812	310 888	223 255	
9	20	1106-0301-0908 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Детали кладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1032	329 902	34 046	
10	21	222-509-1006 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	кладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1032	1 230 130	126 949	Ка хстан
11	22	1111-0103-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м² стяжки	67,62	2 298	155 391	
12	23	1111-0103-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	67,62	1 285	86 892	
13	24	1113-0101-0309 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м² поверхности	84,06	3 992	335 568	
14	25	1101-0102-1001 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	0,5	8 009	4 004	
15	26	1106-0102-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство /В20 сульфатостойкий F150, W4/	м³	0,18	27 277	4 910	
16	27	212-101-0708 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,1836	45 597	8 372	Ка хстан
17	28	1113-0101-0208 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	1,92	1 180	2 266	
18	29	235-201-1501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	4,608	501	2 309	
19	30	1109-0105-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,07156	438 305	31 365	
20	31	222-525-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07156	1 218 457	87 193	Ка хстан

21	32	1113-0203-0205 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 один раз	м²	3,72112	540	2 009	
22	33	1113-0203-0528 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	3,72112	405	1 507	
			Итого по разделу 1: Строительная часть				4 432 504	
			ИТОГО по локальной смете				4 432 504	
			ИТОГО по акту				141 459 498	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	Тенге			10 609 462,36	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			152 068 960,45	
			Сметная прибыль 5%	Тенге			7 603 448,02	
			Непредвиденные работы и затраты - 5%	Тенге			7 603 448,02	
			Итого	Тенге			167 275 856,49	
			в том числе в текущих ценах II квартал на 2026 год - 5 %, К=1,0388	Тенге			8 688 307,99	
			в том числе в текущих ценах III квартал на 2026 год - 23 %, К=1,0587	Тенге			40 731 838,33	
			в том числе в текущих ценах IV квартал на 2026 год - 32 %, К=1,0790	Тенге			57 757 007,73	
			в том числе в текущих ценах I квартал на 2027 год - 27 %, К=1,0992	Тенге			49 644 797,79	
			в том числе в текущих ценах II квартал на 2027 год - 13 %, К=1,1198	Тенге			24 351 015,53	
			Итого в текущих ценах	Тенге			181 172 967,37	
			Налог на добавленную стоимость 16%	Тенге			28 987 674,78	
			Итого по акту	Тенге			210 160 642,15	
			Итого со скидкой к-0,98	Тенге			205 957 429,31	
			в том числе НДС	Тенге			*28 407 921,28*	

Заказчик:
Зам.директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ / **Насипов М.Е.**
подпись Ф.И.О

Начальник ОККиПР ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Дюсангалиев Д.У.**
подпись Ф.И.О

Гл.специалист ОККиПР ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Джасанов Н.Е.**
подпись Ф.И.О

Технический надзор:
Директор ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»

_____ / **Наурыз А.А.**
подпись Ф.И.О

Авторский надзор:
Директор ТОО «Проектная фирма «Архкон»

_____ / **Кусаинов Ж.Ш.**
подпись Ф.И.О

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «QSM Engineering»

_____ / **Герцен С.В.**
подпись Ф.И.О