Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"
Наименование строительства и его адрес:Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Строительство подводящих сетей газоснабжения к 1 и 12 кварталам МКР "Аэропорт" г. Костанай

Утверждена приказомПредседателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 года №170

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

за декабрь 2019 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

код заказчика	Код подрядчика	Договор/доп.соглашение		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		744/1	04.11.2019/ 10.12.2019				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов,комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном периоде, без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Строительство подводящих сетей газоснабжения к 1 и 12 кварталам МКР "Аэропорт" г. Костанай	10 527 554,00	9 399 602							1 127 952	10 527 554,00
	ИТОГО:	**10 527 554,00**	**9 399 602**							**1 127 952**	**10 527 554,00**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Руководитель _____ **Нуралин К.М.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"
Директор _____ **Утемисов О.М.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"
Наименование строительства и его адрес:Выполнение строительно-монтажных работ по объекту " Строительство подводящих сетей подводящих сетей газоснабжения к 1 и 12 кварталам МКР "Аэропорт" г. Костанай"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2019 года

код	Код	Договор/доп.соглашение		Источник финансирования		Правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		744/1	04.11.2019/10.12.2019				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном периоде, без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Строительство подводящих сетей газоснабжения к 1 и 12 кварталам МКР "Аэропорт" г. Костанай"	10 527 554,00	9 399 602,00							1 127 952,00	10 527 554,00
	ИТОГО:	**10 527 554,00**	**9 399 602,00**							**1 127 952,00**	**10 527 554,00**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Руководитель _____ **Нуралин К.М.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"
Директор _____ **Утемисов О.М.**

Эксперт технического надзора ТОО"Надежда-С"
Эксперт _____ Клименко Л.В.
Аттестат KZ78VJE00023625 от 20 августа 2018 года
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО"Промстройпроект",лицензия 15012337 от 01.06.2015 г. ГИП
_____ Пархоменко Д.В.,Приказ №33 от 26.11.2019 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.2) Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНВ-2015
Заказ: 14-2017

Заказчик:ГУ «Отдел строительства акимата города Костанай»
Подрядчик: ТОО «Межрайгаз+»
Наименование объекта:Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Строительство подводящих сетей газоснабжения к 1 и 12 кварталам МКР "Аэропорт" г. Костанай
Договор №744 от 04.11.2019г., дополнительное соглашение №1 от 10.12.2019 г.

АКТ № 1
За декабрь 2019 г.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-1

НА Выбор трассы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п:	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: зарплата: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
1.	Сборник цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2017 т.1601-0103-03 п.1, к-0,5 п.20 общ.указ.	-Выбор трассы	км	0,1913	63337,5	--	12116	--	--	--				12116
					--	--	--	--	--	--				
2.	СТСЦИ РК8.03-04-2017 таб.1601-0204-20 п.7 к-1,4 примеч.	-Разбивка геодезической строительной сетки ,основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда,при длине строн сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 50м	км	0,05182	111711,6	--	5789	--	--	--				5789
					--	--	--	--	--	--				
3.	Сборник цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2	-Плановая привязка точек	точка	16	837,6	--	13402	--	--	--				13402
					--	--	--	--	--	--				

04-05 п.1, к-0,8 примеч.3									
4. Сборник цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2016 т.47 п.1, к-0,8 примеч.3	-Вынос проекта в натуру точка	4	824,8	--	3299	--	--	--	3299
				--	--	--	--	--	--

Всего	Тенге	34606
Итого в текущих ценах на 2018 год		34606
Итого в текущих ценах на 2019 год с Киинф=1,0498961		36333
Итого с К=0,89999962446	32699	
НДС (12%)	3926	
Всего по акту с учетом НДС	36625	

Сдал(Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мужрайгаз+"

(наименование организации,бизнесидефикационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 060540006611

Главный инженер _____ Кудичик Александр Григорьевич

Место печати(при наличии)

Место печати(при наличии) Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт технического надзора ТОО"КустанайСпецСтрой"

Клименко Л.В. _____

Аттестат KZ78VJE00023625 от 20 августа 2018 года

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный Идентификационный номер,№ аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Городское учреждение ГУ"Отдел строительства акимата города Костаная"

(наименование организации,бизнесидефикационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 060140016369

_____

Место печати(при наличии)

Место печати(при наличии) Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО"Промстройпроект"

Государственная лицензия 15012337 от 01.06.2015 года

Главный инженер проекта

Пархоменко Д.В. _____

приказ "33 от 26 октября 2019 года

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.2)

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ: 14-2017

Заказчик:ГУ «Отдел строительства акимата города Костанай»

Подрядчик: ТОО «Межрайгаз+»

Наименование объекта:Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Строительство подводящих сетей газоснабжения к 1 и 12 кварталам МКР "Аэропорт" г. Костанай

Договор №744 от 04.11.2019 г.дополнительное соглашение №1 от 10.12.2019 г

АКТ № 2

За декабрь 2019 г.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-2

НА Снос деревьев
Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	1101-0207 -0105 РСНБ РК 2015	-Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня НР - 72%; СП - 8%	дерево	2	149,35	6,77	299	14	--	205	544	
					142,58	--	285	--	--	40		
2.	1101-0207 -0102 РСНБ РК 2015	-Деревья мягких пород, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня	дерево	16	72,52	3,15	1160	50	--	799	2116	
					69,37	--	1110	--	--	157		
3.	1101-0207 -0702 РСНБ РК 2015	-Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м НР - 72%; СП - 8%	пень	2	143,14	143,14	286	286	--	71	386	
					--	49,37	--	99	--	29		
4.	1101-0207 -0701 РСНБ РК 2015	-Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	16	84,52	84,52	1352	1352	--	336	1823	
					--	29,15	--	466	--	135		

		перемещением пней до 5 м НР - 72%; СП - 8%								
5.	1101-0207 -1002 РСНБ РК 2015	-Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 8%	пень	2	53,3 --	53,3 18,38	107 --	107 37	-- --	26 11	144
6.	1101-0207 -1001 РСНБ РК 2015	-Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 8%	пень	16	26,27 --	26,27 9,06	420 --	420 145	-- --	104 42	567
7.	4131-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы. Погрузка СП - 8%	тенге за 1 тонну	0,52	465 --	-- --	242 --	-- --	-- --	-- 19	261
8.	4102-0102 -1014 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км СП - 8%	тенге за 1 тонну	0,52	321 --	-- --	167 --	-- --	-- --	-- 13	180
9.	1101-0207 -0901 РСНБ РК 2015	-Ямы подкоренные.яма Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 8%		18	88,53 --	88,53 33,26	1594 --	1594 599	-- --	431 162	2187

ИТОГО ПО АКТУ Тенге	8208
Временные здания и сооружения (1%)	82
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	182
Непредвиденные работы и затраты -2%	169
Итого в текущих ценах на 2018 год	8641
Итого в текущих ценах на 2019 год с Кинф=1,0498961	9073
Итого с К=0,89999962446	8165

НДС (12%) 981

Всего по акту с учетом НДС 9146

Временные здания и сооружения в том числе:- 51

Сдал(Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Менжрайгаз+"

(наименование организации,бизнесидефикационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
БИН 060240002797
Главный инженер _____ Куничик Александр Григорьевич

Место печати(при наличии)

Место печати(при наличии) Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт технического надзора ТОО"КустанайСпецСтрой"

Клименко Л.В. _____
Аттестат KZ78VJE00023625 от 20 августа 2018 года

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный Идентификационный номер,№ аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Городское учреждение
ГУ"Отдел строительства акимата города Костаная"
(наименование организации,бизнесидефикационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
БИН 060140015369
_____

Место печати(при наличии)

Место печати(при наличии) Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО"Промстройпроект"
Государственная лицензия 15012337 от 01.06.2015 года
Главный инженер проекта
Пархоменко Д.В. _____
приказ "33 от 26 октября 2019 года

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.2)

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНВ-2015
Заказ: 14-2017

Заказчик:ГУ «Отдел строительства акимата города Костанай»
Подрядчик: ТОО «Межрайгаз+»
Наименование объекта:Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Строительство подводящих сетей газоснабжения к 1 и 12 кварталам МКР "Аэропорт" г. Костанай
Договор №744 от 04.11.2019 г.дополнительное соглашение №1 от 10.12.2019 г

АКТ № 3

За декабрь 2019 г.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1
(Локальный сметный расчет)

НА Газопровод высокого давления

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1.	1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы.м3		63,6	22,97	22,97	1461	1461	--		395		2004
		Разработка бульдозерами грунта мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПРС)			--	8,63	--	549	--		148		
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы.м3		63,6	22,97	22,97	1461	1461	--		395		2004
		Разработка бульдозерами грунта мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (восстановление ПРС)			--	8,63	--	549	--		148		
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	1101-0101 -0428 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	119	181,27	181,27	21571	21571	--		4348		27993
					--	50,75	--	6039	--		2074		
		НР - 72%; СП - 8%											
4.	1101-0205	-Грунты 2 группы.м3		3,6	1641,02	--	5908	--	--		4254		10974

	2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%							
5.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство основания НР - 99%; СП - 8%	м3	9	2554,43 859,86	149,07 38,43	22990 7739	1342 346	13909 -- 8004 2479	33473
6.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	109,6	26,35 --	26,35 9,07	2888 --	2888 994	-- 716 -- 288	3892
7.	1101-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет (раб котлован)	м3 грунта	67,5	153,3 5,57	147,74 41,36	10348 376	9972 2792	-- 2281 -- 1010	13639
8.	1101-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет (приемный котлован)	м3 грунта	22,24	153,3 5,57	147,74 41,36	3409 124	3286 920	-- 751 -- 333	4494
9.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	89,74	26,35 --	26,35 9,07	2364 --	2364 814	-- 586 -- 236	3187

РАЗДЕЛ 2. Арматура и материалы

10.	1122-0901 -0202 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	1	2532,01 2086,84	123,75 54,9	2532 2087	124 55	321 -- 2120 372	5025
11.				1	40283	--	40283	--	40283 --	43506

	2015	выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 СП - 8%								
12.	1122-0901 -0204 РСНБ РК 2015 СП - 8%	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм.клапан Установка	задвижка или	1	7017,63 4019,48	2424,11 671,49	7018 4019	2424 671	575 --	4644 933	12595
13.	2304-0201 -1505 РСНБ РК 2015 СП - 8%	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	172850 --	-- --	172850 --	-- --	172850 --	-- 13828	186678
14.	1122-1201 -0102 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец	2	700,89 603,98	50,22 --	1402 1208	100 --	94 --	1196 208	2805
15.	2302-0103 -0109 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	2	1795 --	-- --	3590 --	-- --	3590 --	-- 287	3877
16.	1122-1201 -0106 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец	2	2200,28 1877,59	199,59 10,98	4401 3755	399 22	247 --	3739 651	8791
17.	2302-0103 -0213 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	2	5598 --	-- --	11196 --	-- --	11196 --	-- 896	12092
18.	1122-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,1555	657353,76 424160	217427,74 89928,73	102218 68926	33810 14613	24517 --	9142 15162	195869
19.	2301-0201 -0171 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	179,716	1971 --	-- --	354220 --	-- --	354220 --	-- 28338	382558

	1122-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0083	621343,5 551890	211907,93	5157 4581	1759	6276 --	1323	
21.	2301-0201 -0229 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	8,3332	5338 --	--	44483 --	--	44483 --	-- 3559	48041
22.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0042	880709,32 410575,1	451324,76 123345,05	3699 1724	1896 518	79 --	2220 474	6393
23.	2302-0101 -0175	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из	шт.	3	980 --	--	2940 --	--	2940 --	-- 235	3175
24.	1122-1401 -0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы диаметром 250 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР - 99%; СП - 8%	м продавливания	20	10438,36 2923,2	7466,38 3963,07	208767 58464	149328 79261	975 --	136348 27609	372725
25.	2301-0201 -0237 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	20,08	11570 --	--	232326 --	--	232326 --	-- 18586	250912
26.	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубка контрольная. Устройство НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	7889,31 2915,36	1885 644,79	7889 2915	1885 645	3089 --	3525 913	12327
27.	2304-0105 -1001 РСНБ РК 2015	-Уличный лючок чугунный для газа СП - 8%	шт.	1	16505 --	--	16505 --	--	16505 --	-- 1320	17825
28.	1127-0601 -0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство (отмостка)	м2 покрытия	1,1	101,32 25,1	56,43 10,03	111 28	62 11	21 --	42 12	165
29.	2102-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,1683	16218 --	--	2729 --	--	2729 --	-- 218	2948

	1122-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр) НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0005	545293,67 395240	114825,18 40487,92	273 198	57 20	18 --	216 39	527
31.	2301-0201 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	0,5	2829 --	-- --	1415 --	-- --	1415 --	-- 113	1528
32.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	20,5	1088,07 926,71	7,08 1,87	22306 18998	145 38	3163 --	15846 3292	44443
33.	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР - 99%; СП - 8%	футляр	0,46875	28827,9 7918,09	3083,62 54,9	13513 3712	1445 26	8356 --	3700 1377	18590
34.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0051	880709,32 410575,1	451324,76 123345,05	4492 2094	2302 629	96 --	2696 575	7762
35.	СТПРАЙС стр.1	-Неразъемное изолирующее соединение СИ-80С СП - 8%	шт	1	20765,2 --	-- --	20765 --	-- --	20765 --	-- 1661	22426
36.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (штуцер для продувки)	т фасонных частей	0,00052	1224153,32 410575,1	451324,76 123345,05	637 213	235 64	189 --	275 73	984
37.	1125-0126 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к-0,23	-Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-80 мм) НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,179	85037,17 11625,81	67065,17 13997,5	15222 2081	12005 2506	1136 --	4174 1552	20947
38.	1125-0126 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-200 мм) НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,005	201362,97 28811,79	166204,98 34689,45	1007 144	831 173	32 --	289 104	1399

	1125-0128 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования НР - 91%; СП - 8%	стык	30	29733,05	27591,95	891991	827758	--	197790	1176964
					2141,1	5103,96	64233	153119	--	87183	
40.	1124-0204 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Газопроводы действующие стальные диаметром 100 мм. Отключение и заглушка под газом НР - 99%; СП - 8%	отключение	1	8477,91	2006,75	8478	2007	2097	4330	13833
					4374,15	--	4374	--	--	1025	
41.	1124-0203 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Газопроводы врезаемые металлические диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	6252,09	1034,27	6252	1034	850	4324	11423
					4368	--	4368	--	--	846	
42.	1125-0129 -0501 РСНБ РК 2015	-Протектор.Установка опознавательного знака НР - 91%; СП - 8%	знак	1	2545,17	--	2545	--	1104	1312	4165
					1441,44	--	1441	--	--	309	
43.	2104-0406 -0102 РСНБ РК 2015	-Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-1 СТ РК 2386-2013 СП - 8%	шт.	1	8891	--	8891	--	8891	--	9602
					--	--	--	--	--	711	
Опора-стойка под газопровод д-89х3,5 - 2 шт.											
44.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,08	5585,35	1460	447	117	273	99	589
					716,55	610,12	57	49	--	44	
45.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,22	7235,91	1104,38	1592	243	358	946	2740
					4503,1	219,79	991	48	--	203	
46.	2102-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,2244	16053	--	3602	--	3602	--	3890
					--	--	--	--	--	288	
47.	1108-0101 -0305 РСНБ РК	-Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по	м2 поверхности	1,174	2222,75	40,93	2610	48	1968	559	3422
					506,38	6,04	594	7	--	254	

	и доп. вып. 9	бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя									
48.				0,02342	22196,95	10408,62	520	244	51	198	775
	1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		9611,8	2649,94	225	62	--	57	
		НР - 69%; СП - 8%									
49.		0,02342 383026	--	8970	--	8970	--	9688			
	2106-0408 -0501 РСНБ РК 2015	-Стойки фахверка	т		--	--	--	--	--	718	
		СП - 8%									
50.				0,4	615,83	25,66	246	10	122	111	386
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм.стяжки Устройство	м2	284,44	11,67	114	5	--	29		
		НР - 94%; СП - 8%									
51.				0,4	168,09	8,75	67	3	61	4	77
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 к-2	-Стяжки цементные.м2 Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	стяжки		7,03	3,86	3	2	--	6	
		НР - 94%; СП - 8%									
Опора-стойка под газопровод д-219х3,5 - 2 шт.											
52.				0,08	5585,35	1460	447	117	273	99	589
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		716,55	610,12	57	49	--	44	
		НР - 93%; СП - 8%									
53.				0,266	7235,91	1104,38	1925	294	433	1143	3313
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройстве	м3		4503,1	219,79	1198	58	--	245	
		НР - 91%; СП - 8%									
54.				0,27132	16053	--	4355	--	4355	--	4704
	2102-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	348	
		СП - 8%									
55.				1,376	2222,75	40,93	3059	56	2306	656	4011
	1108-0101 -0305 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты.м2 Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	поверхности		506,38	6,04	697	8	--	297	
	Изм. и доп. вып. 9										
		НР - 93%; СП - 8%									
56.				0,0273	22196,95	10408,62	606	284	60	231	904
	1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой	т конструкций		9611,8	2649,94	262	72	--	67	

69%; СП - 8%

57.

2106-0408 -0501 РСНБ РК 2015	-Стойки фахверка СП - 8%	т	0,0273	383026	--	10457	--	10457	--	11293
				--	--	--	--	--	837

58.

1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм.стяжки Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2	0,4	615,83	25,66	246	10	122	111	386
			284,44	11,67	114	5	--	29		

59.

1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 к-2	-Стяжки цементные.м2 Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР - 94%; СП - 8%	стяжки	0,4	168,09	8,75	67	3	61	4	77
				7,03	3,86	3	2	--	6	

Протекторная защита

60.

ТУЗ-7-2	-Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-10У на трубопроводе НР - 120%; СП - 8%	протект	2	42609,52	8633,67	85219	17267	20802	65534	162814
				23575,08	3730,88	47150	7462	--	12060	

61.

2305-1206 -1001 РСНБ РК 20105	-Электроды сравнения с датчиком потенциала СП - 8%	шт.	1	572	--	572	--	572	--	618
				--	--	--	--	--	46	

62.1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	18	309,57	146,115721	2630768	2084	8268		
				120,78	39,99	2174	720	--	612	

63.

2306-0128 -0305 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,01836	413992	--	7601	--	7601	--	8209
				--	--	--	--	--	608	

Окраска газопровода и опор-стоек

64.

1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	0,4	88,32	2,22	35	1	19	10	49
				36,79	0,22	15	--	--	4	

65.

1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 к-2	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (за два раза) НР - 69%; СП - 8%	м2	0,78	176,64	4,44	138	3	78	40	192
				73,57	0,44	57	--	--	14	

	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 к-2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	1,18	173,05	3,15	204	4	149	35	259
					42,98	0,44	51	1	--	19	
		НР - 69%; СП - 8%									
Покрытие из полимерно-липких лент газопровода футляров											
67.	1122-0601 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.трубопровода Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км	0,1745	219134,79	255,54	38239	45	1187	36648	80878
					212072	65,88	37007	11	--	5991	
		НР - 99%; СП - 8%									
68.	1122-0601 -1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.трубопровода Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км	0,0016	632192,3	551017,05	1012	882	11	374	1496
					74368	161824,22	119	259	--	111	
		НР - 99%; СП - 8%									
69.	1122-0601 -1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 250 мм.трубопровода Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км	0,02	647773,91	557535,06	12955	11151	135	4890	19273
					83431,6	163532,52	1669	3271	--	1428	
		НР - 99%; СП - 8%									
70.	СТПРАЙС стр.1	-Полилен 40-ЛИ-63 (2 слоя)	кг	106,68	1476,42	--	157504	--	157504	--	170104
					--	--	--	--	--	12600	
		СП - 8%									
71.	СТПРАЙС стр.1	-Обертка "Полилен 40-ОБ-63"	кг	47,29	1347,77	--	63736	--	63736	--	68835
					--	--	--	--	--	5099	
		СП - 8%									
Окраска табличек											
72.	1134-0201 -0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 прим.	-Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	4	541,68	--	2167	--	--	1647	4119
					541,68	--	2167	--	--	305	
		НР - 76%; СП - 8%									
73.	2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9	т	0,0038	236611	--	899	--	899	--	971
					--	--	--	--	--	72	

1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (за два раза) к-2	м2	1,2	176,64	4,44	212	5	119	61	295
				73,57	0,44	88	1	--	22	
	НР - 69%; СП - 8%									
75. 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза) к-2	м2	1,31	173,05	3,15	227	4	167	39	287
				42,98	0,44	56	1	--	21	

НР - 69%; СП - 8%

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге
Временные здания и сооружения (1%)	3595937
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	35959
Непредвиденные работы и затраты -2%	79902
Итого в текущих ценах на 2018 год	74236
Итого в текущих ценах на 2019 год с Киинф=1,0498961	3786034
Итого с К=0,89999962446	3974942
НДС (12%)	3577447
Всего по акту с учетом НДС	429294
Временные здания и сооружения в том числе:- 40067	4006741

Сдал(Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Менжрайгаз+"

(наименование организации,бизнесидефикационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 060240002797

Главный инженер _____ Кунчик Александр Григорьевич

Место печати(при наличии)

Место печати(при наличии) Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт технического надзора ТОО"КустанайСпецСтрой"

Клименко Л.В. _____

Аттестат KZ78VJE00023625 от 20 августа 2018 года

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Городское учреждение ГУ"Отдел строительства акимата города Костанай"

(наименование организации,бизнесидефикационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 050140015365

_____

Место печати(при наличии)

Место печати(при наличии) Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО"Промстройпроект"

Государственная лицензия 15012337 от 08.06.2015 года

Главный инженер проекта _____

Пархоменко Д.В.

приказ "33 от 26 октября 2018г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата,подпись)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.2)

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНВ-2015
Заказ: 14-2017

Заказчик:ГУ «Отдел строительства акимата города Костанай»
Подрядчик: ТОО «Межрайгаз+»
Наименование объекта:Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Строительство подводящих сетей газоснабжения к 1 и 12 кварталам МКР "Аэропорт" г. Костанай
Договор №744 от 04.11.2019 г.дополнительное соглашение №1 от 10.12.2019 г

АКТ № 4

За декабрь 2019 г.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2

(Локальный сметный расчет)

НА Газорегуляторный пункт блочный
Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		РАЗДЕЛ 1. Установка ПГБ											
1.	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	21,2	181,27	181,27	3843	3843	--	775			4987
					--	50,75	--	1076	--	369			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.м3 Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	грунта	0,6	1641,02	--	985	--	--	709			1829
					1641,02	--	985	--	--	135			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.грунта Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	15,64	649,59	--	10160	--	--	7315			18872
					649,59	--	10160	--	--	1398			
4.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,84	5692,3	1460	21858	5606	13500	4738			28724
					716,55	610,12	2752	2343	--	2128			

5.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,32	5082,2	1287,18	11791	2986	2675	6107	19329
					2642,34	250,09	6130	580	--	1432	
6.	2102-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	2,3548	16053	--	37802	--	37802	--	40826
					--	--	--	--	--	3024	
7.	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,02628	223147,35	1171,35	5864	31	4295	1411	7857
					58522	465,93	1538	12	--	582	
8.	1125-0130 -0102 РСНБ РК 2015	-Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка НР - 91%; СП - 8%	т блок-боксов	6	27417,62	13873,11	164506	83239	15387	80784	264912
					10980	3815,52	65880	22893	--	19623	
9.	Прайс стр.2	-Газорегуляторный пункт блочный с техкатушкой под счетчик газа ПГБ-13-2Н-У1	шт	1	2706377,14	--	2706377	--	--	--	2706377
					--	--	--	--	2706377	--	
10.	1311-0203 -0105 РСНБ РК 2015	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	5691,12	396	5691	396	1475	2997	9383
					3820	175,68	3820	176	--	695	
11.	Прайс стр.2	-Счетчик газа РСГ G-160 Д-80 мм	шт	1	951460,71	--	951461	--	--	--	951461
					--	--	--	--	951461	--	
12.	1311-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР - 75%; СП - 8% ГОСТ 481-80	шт.	1	1241,46	--	1241	--	66	881	2293
					1175,23	--	1175	--	--	170	
13.	Прайс стр.2	-Корректор объема газа ЕК-280 2-10 Bar	шт	1	612621,43	--	612621	--	--	--	612621
					--	--	--	--	612621		
14.	СТПРАЙС стр.2	-Монтажный комплект для КИ-СТГ-РС-С СП - 8%	шт	1	31601,79	--	31602	--	31602	--	34130
					--	--	--	--	--	2528	
15.	1119-0801 -0102 РСНБ РК 2015	-Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 100 мм. Установка	фильтр	1	11963,24	422,19	11963	422	6707	4813	18118
					4833,92	76,86	4834	77	--	1342	

16.	СТПРАЙС стр.2	-Фильтр 551-СВ3-02 Ду-80 мм шт	1	5464,29	--	5464	--	5464	--	5901
				--	--	--	--	--	437
		СП - 8%							

РАЗДЕЛ 2. Молниеотвод

17.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	1	6419,75	2798,57	6420	2799	639	3358	10560
				2922,3	1275,54	2922	1276	--	782	
		НР - 80%; СП - 8%								
18.	2104-0405 -0206 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013 шт.	1	30539	--	30539	--	30539	--	32982
				--	--	--	--	--	2443	
		СП - 8%								
19.	1308-0208 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям м	10	624,94	26,32	6249	263	4071	1427	8290
				191,52	6,67	1915	67	--	614	
		НР - 72%; СП - 8%								
20.	1133-0109 -0115 РСНБ РК 2015	-Молниеотводы стальные и т тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	0,0037	275080,58	99862,58	1018	369	497	184	1298
				41134,8	21046,56	152	78	--	96	
		НР - 80%; СП - 8%								

РАЗДЕЛ 3. Защитное заземление

21.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования м	15	583,33	23,49	8750	352	6164	1672	11256
				148,96	5,87	2234	88	--	834	
		НР - 72%; СП - 8%								
22.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования шт.	3	3027,25	159,66	9082	479	6369	1689	11633
				744,8	37,34	2234	112	--	862	
		НР - 72%; СП - 8%								

23.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы.м3 Разработка вручную в траншеях глубиной дс 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	грунта	1,8 --- 1367,52	1367,52 --- --	-- --- --	2462 --- 2462	-- --- --	-- --- --	1772 --- 339	4573
24.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы.грунта Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3	1,8 --- 713,45	713,45 --- --	-- --- --	1284 --- 1284	-- --- --	-- --- --	925 --- 177	2386
25.	2305-1206 -1001 РСНБ РК 2015	-Электроды сравнения с датчиком потенциала СП - 8%	шт.	3	572 --- --	-- --- --	1716 --- --	-- --- --	1716 --- --	-- --- 137	1853

ИТОГО ПО АКТУ: Тенге	4812451
Временные здания и сооружения (1%)	5420
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	12043
Непредвиденные работы и затраты -2%	11189
Итого в текущих ценах на 2018 год	4841103
Итого в текущих ценах на 2019 год с Киинф=1,0498961	50820655
Итого с К=0,89999962446	4574388
НДС (12%)	548927
Всего по акту с учетом НДС Временные здания и сооружения в тсм числе:- 53092	5123315

Сдал(Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Менжрайгаз+"

(наименование организации,бизнесидефикационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 060240002797

Главный инженер _____ Куличик Александр Григорьевич

Место печати(при наличии)

Место печати(при наличии) Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт технического надзора ТОС"КустанайСпецСтрой"

Клименко Л.В. _____

Аттестат KZ78VJE00023625 от 20 августа 2018 года

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Городское учреждение
ГУ"Отдел строительства акимата города Костанай"

(наименование организации,бизнесидефикационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 060140015166

_____

Место печати(при наличии)

Место печати(при наличии) Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО"Промстройпроект"
Государственная лицензия 15012337 от 01.06.2015 года
Главный инженер проекта
Пархоменко Д.В. _____

приказ "33 от 26 октября 2019г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата,подпись)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.2)

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНВ-2015
Заказ: 14-2017

Заказчик:ГУ «Отдел строительства акимата города Костанай»
Подрядчик: ТОО «Межрайгаз+»
Наименование объекта:Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Строительство подводящих сетей газоснабжения к 1 и 12 кварталам МКР "Аэропорт" г. Костанай
Договор №744 от 04.11.2019 г.дополнительное соглашение №1 от 10.12.2019 г

АКТ № 5
За декабрь 2019 года

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-1

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие площадки - 38 м2													
1.	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство основания в плотном теле НР - 108%; СП - 8%	м3	3,8	2619,91	955,59	9956	3631	5880	1259	12112				
			материал		117,22	189,65	445	721	--	897					
2.	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2	38	808,58	175,96	30726	6686	22983	3325	36776				
			основания		27,82	53,21	1057	2022	--	2724					
5.	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м	22,5	1569,25	27,49	35308	619	22787	15560	54937				
			бортового камня		630,29	10,01	14182	225	--	4069					
		РАЗДЕЛ 2. Асфальтобетонное покрытие проезда - 108 м2													
6.	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство основания в плотном НР - 108%; СП - 8%	м3	10,8	2619,91	955,59	28295	10320	16709	3579	34424				
			материал		117,22	189,65	1266	2048	--	2550					

	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	108	767,37 27,82	175,96 53,21	82876 3004	19004 5747	60868 --	9451 7386	99713
8.	1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 к-5 к обьему	-Основания из щебня фракции 40-70 мм.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2).добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	108	227,44 --	53,69 16,64	24564 --	5798 1797	18766 --	1940 2120	28624
11.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015НР - 108%; СП - 8%	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	30	3410,21 630,29	27,49 10,01	102306 18909	825 300	88078 --	20746 9844	132896

РАЗДЕЛ 3. Ограждение территории

12.	1107-0111 -0111 РСНБ РК 2015	-Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР - 118%; СП - 8%	м оград	40	2534,27 1536,44	947,53 331,15	101371 61458	37901 13246	2012 --	88150 15162	204683
13.	1107-0111 -0209 РСНБ РК 2015 НР - 118%; СП - 8%	-Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	724,28 652,49	29,99 3,73	724 652	30 4	42 --	774 120	1619
14.	2102-0101 -0508 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	2,53368	16664 --	-- --	42221 --	-- --	42221 --	-- 3378	45599
15.	2106-0408 -0501 РСНБ РК 2015	-Стойки фахверка СП - 8%	т	0,15084	383026 --	-- --	57776 --	-- --	57776 --	-- 4622	62398
16.	1109-0701 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.	-Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,5720648	187267,89 117040	66072,8 3153,3	107129 66954	37798 1804	2377 --	47443 12366	166938
17.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0804568	227538 --	-- --	18307 --	-- --	18307 --	-- 1465	19772

	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,491608	216050	--	106212	--	106212	--	114709
					--	--	--	--	--	8497	
19.	2105-0308 -0214 РСНБ РК 2015	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80 СП - 8%	м2	56	489	--	27384	--	27384	--	29575
					--	--	--	--	--	2191	
20.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	29,7473696	88,32	2,22	2627	66	1467	760	3658
					36,79	0,22	1094	7	--	271	
21.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 к-2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза) НР - 69%; СП - 8%	м2	35,4709016	173,05	3,15	6138	112	4501	1063	7777
					42,98	0,44	1525	16	--	576	

РАЗДЕЛ 4. Вертикальная планировка

22.	1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы.м3 Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ППС) НР - 72%; СП - 8%	грунта	63	22,97	22,97	1447	1447	--	391	1985
					--	8,63	--	544	--	147	
23.	1101-0104 -0113 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы.м3 Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	грунта	63	19,88	19,88	1252	1252	--	339	1718
					--	7,47	--	471	--	127	
24.	1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	63	14,72	12,58	927	792	3	309	1335
					2,09	4,72	132	297	--	99	
25.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы.м3 Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостаток пригодного грунта) НР - 72%; СП - 8%	грунта	58,4	184,72	177,05	10788	10340	6	2200	14027
					7,57	44,76	442	2614	--	1039	

	4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т	104,536	55	--	5749	--	--	--	6209
					--	--	--	--	--	460	
27.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы.м3 Разработка бульдозерами грунта мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%		58,4	28,44	28,44	1661	1661	--	449	2279
					--	10,68	--	624	--	169	
28.	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы.м3 Разработка бульдозерами грунта мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%		58,4	22,51	22,51	1315	1315	--	356	1804
					--	8,46	--	494	--	134	

ИТОГО ПО АКТУ: Тенге	1085570
Временные здания и сооружения (1%)	10856
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	24121
Непредвиденные работы и затраты -2%	22411
Итого в текущих ценах на 2018 год	1142958
Итого в текущих ценах на 2019 год с Киинф=1,0498961	1199987
Итого с К=0,89999962446	1079988
НДС (12%)	129599
Всего по акту с учетом НДС	1209587
Временные здания и сооружения в том числе:- 12096	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 060240002797

Главный инженер _____ Кунчик Александр Григорьевич

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт технического надзора ТОО"КустанайСпецСтрой"

Клименко Л.В. _____

Аттестат KZ78VJE00023625 от 20 августа 2018 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Городское учреждение

ГУ"Отдел строительства акимата города Костанай"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 060140015568

_____

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО"Промстройпроект"

Государственная лицензия 15012337 от 01.06.2015 года

Главный инженер проекта

Пархоменко Д.В. _____

приказ "33 от 26 октября 2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костанай»

Подрядчик: ТОО «Межрайгаз+»

Наименование объекта: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Строительство подводящих сетей газоснабжения к 1 и 12 кварталам МКР "Аэропорт" г. Костанай

Договор №744 от 04.11.2019г., дополнительное соглашение №1 от 10.12.2019 г.

АКТ № 6

За декабрь 2019 г.

Дополнительная смета №1

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Лок смета 2-1-1.Арматура и материалы.Включить в сметные позиции										
1	1122-1401-0211	24Трубы диаметром 250 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР = 99 %	м продавливания	3	10438,67	7466,67	31316	22400	146	20452	55909
					2923,33	3963	8770	11889	–	4141	
2	2301-0201-0237	25Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	3,012	11570		34849		34849	–	37637
					–		–		–	2788	
3	1122-1401-0301	32Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	3	1088	7,33	3264	22	462	2758	6504
					926,67	2	2780	6	–	482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 3					**100 050**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 550				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 422				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 895				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					35 457				
		Накладные расходы, тенге					23 210				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					7 411				
		Раздел 4 Лок.смета 2-2-1.Газорегуляторный пункт блочный.Включить в сметные позиции.									
4	1122-0301-0201										
		Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием+д.20 , д.25 НР = 99 %	км трубопровода	0,013	598384,62	182000	7779	2366	150	6201	15098
					404846,15	77000	5263	1001	–	1118	
5	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	7,028	203		1427		1427	–	1541
					–		–		–	114	
6	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	6,024	326		1964		1964	–	2121
					–		–		–	157	
7	1125-0126-0101										
		Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм НР = 91 % ктрр1=0,064; ктрм1=0,064; кэкс1=0,064; кмат1=0,064;	км трубопровода	0,013	22230,77	18692,31	289	243	4	85	404
					3230,77	3923,08	42	51	–	30	
8	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	1,824	88,27	2,19	161	4	90	46	224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					36,73	–	67	–	–	17	
9	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	1,824	86,62	1,64	158	3	116	27	200
					21,38	–	39	–	–	15	
		Итого по разделу 4					**19 587**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 411				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 616				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 052				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 751				
		Накладные расходы, тенге					6 359				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 451				
		Раздел 5 Дополнительные работы. Разборка и восстановление брусчатого покрытия. Включить в сметные позиции.									
10	1218-0101-2001	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель НР = 72 %	м2 основания	5,7	137,19	–	782	–	–	563	1453
					137,19	–	782	–	–	108	
11	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	...е материала основания в плотном теле	0,2	2615	955	523	191	309	65	635
					115	185	23	37	–	47	
12	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	2	2344,5	34	4689	68	3979	720	5842
					321	12,5	642	25	–	433	
		Итого по разделу 5					**7 930**				
		ИТОГО ПО АКТУ Тенге								**127 567**	
		Временные здания и сооружения (1%)								1 276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)										2 835	
Непредвиденные работы и затраты -2%										2 634	
Итого в текущих ценах на 2018 год										134 311	
Итого в текущих ценах на 2019 год с Киинф=1,0498961										141 012	
Итого с К=0,89999962446										126 911	
НДС (12%)										15 229	
Всего по акту с учетом НДС										**142 140**	

Временные здания и сооружения в том числе:- 1 421

Сдал(Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Менжрайгаз+"
(наименование организации,бизнес идефикационный номер или
индивидуальный идентификационный номер)
БИН 060240002797
Главный инженер _____Куничик Александр Григорьевич
Место печати(при наличии)

Место печати(при наличии)
Эксперт технического надзора ТОО"Надежда-С"
Эксперт _____Клименко Л.В.
Аттестат KZ78VJE00023625 от 20 августа 2018 года
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Городское учреждение
ГУ"Отдел строительства акимата города Костанай"
(наименование организации,бизнес идефикационный номер или

БИН 060140015369
_____
Место печати(при наличии)

Место печати(при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО"Промстройпроект",лицензия 15012337 от 01.06.2015 г.
ГИП _____Пархоменко Д.В.,Приказ №33 от 26.11.2019 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)