Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

« 13 » 12 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик **ТОО «Межрайгаз+» г.Костанай ул. Шевченко 40**

наименование организации, юридический адрес

в лице **гл.инженера ТОО «Межрайгаз+ » Куничик Александра Григорьевича** *фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: «**Строительство подводящих сетей газоснабжения к 1 и 12 кварталам микрорайона «Аэропорт» » г. Костанай». г. Костанай, мкр. Аэропорт**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Достар-09»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Костанайгражданпроект» «Строительство подводящих сетей газоснабжения к 1 и 12 кварталам микрорайона «Аэропорт» » г. Костанай»проект № 14-2017-ГСН

(наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)_____

_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длинна газопровода	м	191,3		188,1	
Подземный Ст газопровод	м	176,1		176,1	
Надземный Ст газопровод	м	15,2		12,0	
Количество задвижек	шт	2		2	
ПГБ	Компл.	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газопровод в подземном исполнении из стальных труб с «весьма усиленной» изоляцией лентой «Полилен 40-ЛИ-63». В надземном исполнении стальной газопровод окрашен двумя слоями желтой краски ПФ-115 по двум слоям грунтовки ГФ-021. краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Ноябрь 2019 г.;**

месяц, год

окончание работ **Декабрь 2019 г.;**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2019 г.;

фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

первый заместитель директора ХсПФ АО КТГА

Исматуров А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата М.П.

ҚҰЖАТТАР ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается
органами социальной защиты населения

_____

(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство подводящих сетей газоснабжения к 1 и 12 кварталам микрорайона «Аэропорт» г. Костанай»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Куничик А.Г. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата *М.П.*