Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"
Наименование строительства и его адрес:Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Строительство подводящих сетей газоснабжения микрорайона "Аэропорт" г. Костанай

Утвержден приказомПредседателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 года №170

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

за декабрь 2019 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

код заказчика	Код подрядчика	Договор/Доп.соглашение		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		757/1	04.11.2019/10.12.2019				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов,комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном периоде, без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Строительство подводящих сетей газоснабжения микрорайона "Аэропорт" г. Костанай	11 100 065,76	9 910 773,00							1 189 292,76	11 100 065,76
	ИТОГО:	**11 100 065,76**	**9 910 773,00**							**1 189 292,76**	**11 100 065,76**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Руководитель_____ **Пуралин К.М.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"
Директор_____ **Утемисов О.М.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"
Наименование строительства и его адрес:Выполнение строительно-монтажных работ по объекту " Строительство подводящих сетей подводящих сетей газоснабжения микрорайона "Аэропорт" г. Костанай"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2019 года

код	Код	Договор/Доп соглашение		Источник финансирования		Правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		757/1	04.11.2019 г/10.12.2019 г				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном периоде, без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	:Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Строительство подводящих сетей газоснабжения микрорайона "Аэропорт" г. Костанай	11 100 065,76	9 910 773,00							1 189 292,76	11 100 065,76
	ИТОГО:	**11 100 065,76**	**9 910 773,00**							**1 189 292,76**	**11 100 065,76**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Руководитель_____ **Нуралин К.М.**

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ"

Эксперт:Тюлюпаев Б.К.. _____

KZ60VJE00028896 от 19.07.2017 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"

Директор_____ **Утемисов О.М.**

МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Промстройпроект" 15012437 от 01.06.2015 г.

ГИП: Жарков Н.В.. _____

Приказ №15 от15.11.2010 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)

"SANA-2015", Версия 19.3 от 05.07.19 г.

Цены региона Костанайская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

24-3

Форма

Заказчик:ГУ"Отдел строительства акимата города Костанай"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО"Межрайгаз+"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство подводящих сетей газоснабжения микрорайона "Аэропорт" г.Костанай

(наименование, адрес)

Объект : Разбивка осей газопровода. Лок смета 1-1-1

(наименование)

Договор подряда (контракт)№757 от 04.11.2019, дополнительное соглашение №1 от10.12.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за декабрь 2019 г.

на Разбивка осей газопровода

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	9500-0000-0001ТСЦИ РК 8.03-04-2017 т.1601-0103-03 п.3	Инженерно-геодезические изыскания подземных инженерных сетей вне застроенных территорий,категории сложности II	км	0,94	119650,7 / –		112472 / –		– / –	– / –	112472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого	**112 472**
в том числе	
- прочие затраты, тенге	112 472
Всего	**112 472**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**112 472**
Коэф 0,900000029	101 225
НДС (12 %)	12 147
Итого	**113 372**

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "Межрайгаз+"
(наименование организации,бизнес идефикационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
БИН 060540006617

Главный инженер _____ Кучичик А. Г.
Место печати(при наличии)
Эксперт технического надзора ТОО"Инжиниринг KZ"

Эксперт тех. надзора ТОО"Инжиниринг KZ _____ Тюлюппаев Б.К.
аттестат № KZ60VJE00028896 от19.07.2017 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)

Место печати(при наличии)

Заказчик
ГУ"Отдел строительства акимата города Костанай"

(наименование организации,бизнес идефикационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
БИН 060140015369

_____
Место печати(при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Промстройпроект":
ГИП _____ Жарков Н.В.Приказ №32 от13.11.2019 г
Государственная лицензия 15012337 от 01.07.2015 года
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)

Место печати(при наличии)

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г.

Цены региона Костанайская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

24-3

Заказчик:ГУ"Отдел строительства акимата города Костанай"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО"Межрайгаз+"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка:Строительство подводящих сетей газоснабжения микрорайона "Аэропорт" г.Костанай

(наименование, адрес)

Объект :Подземный газопровод высокого давления Лок смета 2-1-1

(наименование)

Договор подряда(контракт)№757 от 04.11.2019, дополнительное соглашение №1 от10.12.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №2

за декабрь 2019 г.

на Подземный газопровод высокого давления

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0333	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1337,62	254,37	245,18	340244	327960	–	46927	418145
						9,18	39,54	12284	52892	–	30974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	1101-0102-0303	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	410,53	195,89	186,48	80419	76556	57	15783	103898
3	3	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	693,79	9,27 229	44,13	3806 158878	18115	– –	7696 –	171588
4	4	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	410,53	– 20,31	17,32	– 8339	7110	– 46	12710 2770	11998
5	5	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами+ пересечение с кабелем связи НР = 72 %	м3 грунта	35,46	2,88 2484,97	6,49 –	1183 88117	2664 –	– –	889 63444	163686
6	6	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами+3% НР = 72 %	м3 грунта	54,08	2484,97 2484,97	– –	88117 134387	– –	– –	12125 96759	249638
7	7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2+20см песком над трубой НР = 72 %	м3 грунта	158,4	2484,97 804,82	– –	134387 127483	– –	– –	18492 91788	236813
8	8	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	316,78	804,82 1474	–	127483 466934	–	– 466934	17542 –	504289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1383,72	– 40,09	40,09	– 55475	55475	– –	37355 13899	74924
10	10	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3+ на пересечении с кабелем связи НР = 72 %	м3 грунта	31,7	– 1150,73	13,95 –	– 36478	19304 –	– –	5550 26264	67761
						1150,73	–	36478	–	–	5019	
		Раздел 2 Вскрытие и восстановление почвенно -растительного слоя										
11	11	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м+во временный отвал НР = 72 %	м3 грунта	1736,9	41,88	41,88	72740	72740	–	18225	98242
12	12	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м+из временного отвала НР = 72 %	м3 грунта	1736,9	– 41,88	14,57 41,88	– 72740	25312 72740	– –	7277 18225	98242
						–	14,57	–	25312	–	7277	
		Раздел 3 Трубопроводы										
		3.1 Песчаное основание										
13	13	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	93,75	2746,14	154,73	257451	14506	152006	94054	379625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						970,02	43,36	90939	4065	–	28120	
		3.2 Трубопроводы стальные электросварные										
14	14 1122-0301-0202	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,002	694000	225000	1388	450	22	1090	2676	
					458000	92500	916	185	–	198		
15	15 2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	2,008	2121		4259		4259	–	4600	
					–		–		–	341		
		3.3 Трубопроводы полиэтиленовые										
16	16 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка+90 НР = 99 %	км трубопровода	0,8	336390	104557,5	269112	83646	2485	203604	510533	
					228726,25	28350	182981	22680	–	37817		
17	17 1125-0127-0501	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм+90 НР = 91 % К=-1,000; ктрр1=0,26; ктрм1=0,26; кэкс1=0,26; кмат1=0,26;	км трубопровода	-0,898	156281,74	143262,81	-140341	-128650	-1184	-28865	-182742	
					11700,45	23622,49	-10507	-21213	–	-13536		
18	18 1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм+90 НР = 91 % ктрр1=0,26; ктрм1=0,26; кэкс1=0,26; кмат1=0,26;	км трубопровода	0,898	229582,41	178385,3	206165	160190	234	71861	300268	
					50936,53	37001,11	45741	33227	–	22242		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	2301-0502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	906,98	1663		1508308		1508308	–	1628973
		3.4 Отводы				–		–		–	120665	
20	20	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	6	1376,67	905,17	8260	5431	–	4197	13454
21	25	2900-0000-0001(пл)стр 4	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ д.90/89	шт	2	471,5 57465,16	235	2829 114930	1410	– 114930	997 –	124124
22	26	2900-0000-0001(пл)стр 4	Муфта соединительная ПЭ д.90x8,2 с ЗН	шт	4	– 3577,29		– 14309		– 14309	9194 –	15454
		3.5 Задвижки				–		–		–	1145	
23	27	1123-0101-0103	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,20008	5307,88	224,91	1062	45	823	205	1368
24	28	1123-0101-0104	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,06	969,61 20733,33	64,97 1950	194 1244	13 117	– 1041	101 145	1500
25	29	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1433,33 1900	1000 79	86 1900	60 79	– 328	111 1515	3688
						1493	37	1493	37	–	273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	30	2900-0000-0002(пл)стр 4	Задвижка для газа д.80 с с антикоррозийным покрытием, с ПЭ концами д.90х8,2 с ЗН	шт	1	135159,11		135159		135159	–	145972
27	31	2304-0105-0203	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	1	– 20577		– 20577		– 20577	10813 –	22223
28	32	1120-1101-0107	Люки герметические. Установка НР = 98 %	люк	1	– 3041	225	– 3041	225	– 1134	1646 1699	5119
29	33	2304-0105-1003	Уличный лючок чугунный универсальный	шт.	1	1682 31476	52	1682 31476	52	– 31476	379 –	33994
30	34	2304-0105-1201	Т-образный ключ	шт.	1	– 11110		– 11110		– 11110	2518 –	11999
						–		–		–	889	
		Раздел 4 Футляр методом горизонтального бурения										
31	35	1101-0101-0333	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3+ для стартового котлована НР = 72 %	м3 грунта	14,4	254,38	245,21	3663	3531	–	505	4501
32	36	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3+для стартового котлована НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	3,6	9,17 279,72	39,51 265,83	132 1007	569 957	– –	333 196	1299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						13,89	61,67	50	222	–	96	
33	37	1101-0101-0333	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3+для приемного котлована НР = 72 %	м3 грунта	14,4	254,38	245,21	3663	3531	–	505	4501
						9,17	39,51	132	569	–	333	
34	38	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3+для приемного котлована НР = 72 % т.ч. п.3.46; ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	3,6	279,72	265,83	1007	957	–	196	1299
						13,89	61,67	50	222	–	96	
35	39	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	36	40,08	40,08	1443	1443	–	361	1948
						–	13,94	–	502	–	144	
36	40	1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	60	618,7	25,35	37122	1521	19424	12100	53160
						269,62	10,47	16177	628	–	3938	
37	41	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	7,2	1212,64	1212,64	8731	8731	–	3855	13593
						–	743,61	–	5354	–	1007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	42	1125-0109-0101	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм+ПЭтруба д.160 НР = 91 % ктрр1=0,71; ктрм1=0,71; кэкс1=0,71; кмат1=0,71;	м кожуха	26	23586,69	15290,19	613254	397545	32671	248840	931062
						7039,92	3477,38	183038	90412	–	68968	
39	43	1125-0110-0101	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 350 мм+90 НР = 91 % ктрр1=0,643; ктрм1=0,643; кэкс1=0,643; кмат1=0,643;	м кожуха	26	4998,23	4001,27	129954	104033	6157	39200	182686
						760,15	896,65	19764	23313	–	13532	
40	44	2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	26,26	5224		137182		137182	–	148157
						–		–		–	10975	
41	45	2301-0502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	26,26	1663		43670		43670	–	47164
						–		–		–	3494	
42	46	1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм+90 НР = 91 % ктрр1=0,26; ктрм1=0,26; кэкс1=0,26; кмат1=0,26;	км трубопровода	0,026	229615,38	178384,62	5970	4638	8	2080	8694
						50923,08	37000	1324	962	–	644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 5 Футляры полиэтиленовые для полиэтиленовых труб с контрольной трубкой (пересечение с кабелем связи) Открытый способ										
		5.1 Футляры										
43	47	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0105	442285,71	147904,76	4644	1553	85	3397	8684
44	48	2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	10,605	286285,71 5224	40476,19	3006 55401	425	– 55401	643 –	59833
45	49	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	10,5	– 1206,29	7,33	– 12666	77	– 1609	4432 10892	25443
46	50	2301-0502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	10,605	1045,71 1663	2,1	10980 17636	22	– 17636	1885 –	19047
47	51	1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм+90 НР = 91 % ктрр1=0,26; ктрм1=0,26; кэкс1=0,26; кмат1=0,26;	км трубопровода	0,0105	– 229523,81	178380,95	– 2410	1873	– 2	1411 841	3511
		5.2 Манжеты герметизирующие-2шт; Укрытия защитные-2 шт				50952,38	37047,62	535	389	–	260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	55	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью+160 НР = 99 % ктрр1=0,2; ктрм1=0,2; кэкс1=0,2; кмат1=0,2;	футляр	1	2664	674	2664	674	203	1781	4801
						1787	12	1787	12	–	356	
49	56	2110-0501-1201	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,6	388		621		621	–	671
						–		–		–	50	
50	57	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,4	575		230		230	–	248
		5.3 Трубы для опорных колец				–		–		–	18	
51	58	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	28	1376,75	905,21	38549	25346	–	19585	62785
						471,54	235	13203	6580	–	4651	
52	59	2301-0502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,828	1663		4703		4703	–	5079
		5.4 Контрольные трубки				–		–		–	376	
53	60	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,61	2745,9	154,1	1675	94	989	612	2470
						970,49	42,62	592	26	–	183	
54	61	1123-0101-0104	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,24	20725	1937,5	4974	465	4163	581	5999
						1441,67	1004,17	346	241	–	444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	62	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,004	295250	83000	1181	332	5	924	2273
56	63	2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	4,04	211000 827	22250	844 3341	89	– 3341	168 –	3608
57	64	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	6	– 1376,67	905,17	– 8260	5431	– –	267 4197	13454
58	65	2900-0000-0003(пл)стр 6	Патрубок накладка ПЭ 160/63 с ЗН	шт	2	471,5 11110,71	235	2829 22221	1410	– 22221	997 –	23999
59	66	2900-0000-0001(пл)стр 6	Муфта соединительная ПЭ д.63х5,8 с ЗН	шт	2	– 1639,29		– 3279		– 3279	1778 –	3541
60	67	2900-0000-0001(пл)стр 6	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ д.63/57	шт	2	– 12294,64		– 24589		– 24589	262 –	26556
61	68	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,00083	– 985542,17	503614,46	– 818	418	– 16	1967 494	1417
62	69	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6024	462650,6 1169	138554,22	384 704	115	– 704	105 –	760
						–		–		–	56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	70	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0014	1325000	502857,14	1855	704	503	835	2905
						462857,14	139285,71	648	195	–	215	
64	71	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	2	6684	2080,5	13368	4161	2631	7951	23025
						3288	727,5	6576	1455	–	1706	
65	72	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т+ковер	т	0,044	514898		22656		22656	–	24468
						–		–		–	1812	
66	73	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0042	221704		931		931	–	1005
						–		–		–	74	
		Раздел 6 Футляры полиэтиленовые для полиэтиленовых труб с контрольной трубкой (пересечение с канализацией) Открытый способ										
		6.1 Футляры										
67	74	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,005	442000	147800	2210	739	40	1618	4134
						286200	40600	1431	203	–	306	
68	75	2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	5,05	5224		26381		26381	–	28491
						–		–		–	2110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	76	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	5	1206,4	7,2	6032	36	767	5188	12118
70	77	2301-0502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	5,05	1045,8 1663	2,2	5229 8398	11	– 8398	898 –	9070
71	78	1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм+90 НР = 91 % ктрр1=0,26; ктрм1=0,26; кэкс1=0,26; кмат1=0,26;	км трубопровода	0,005	– 229400	178200	– 1147	891	– 1	672 400	1671
72	79	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,8105	51000 26979,64	37000 18720,54	255 21867	185 15173	– –	124 6091	30195
73	80	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	810,5	8259,1 51	4061,69	6694 41336	3292	– 41336	2237 –	44643
74	81	1310-0901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км	0,916	– 16844,98	7960,7	– 15430	7292	– –	3307 7678	24957
75	82	2306-0128-0104	Кабели силовые ВВГ 1x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,93483	8884,28 90660	2757,64	8138 84752	2526	– 84752	1849 –	91532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6.2 Подушки ковера				–		–		–	6780	
76	83 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,004		2750	250	11	1	6	4	16
77	84 1123-0101-0104	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,48		1000 20733,33	– 1945,83	4 9952	– 934	– 8327	1 1161	12002
78	85 1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	4		1439,58 6683,75	1004,17 2080	691 26735	482 8320	– 5263	889 15901	46047
79	86 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т+ковер	т	0,088		3288 514898	727,5	13152 45311	2910	– 45311	3411 –	48936
80	87 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0109		– 221704		– 2417		– 2417	3625 –	2610
						–		–		–	193	

Раздел 7 Изоляция труб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	88	1122-0601-0202	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,002	222500	30000	445	60	1	381	892
82	89	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	0,05	192000 263	500	384 13	1	– 13	66 –	14
83	90	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	1,1	– 4136		– 4550		– 4550	1 –	4914
84	91	2113-0809-1101	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	м2	0,7	– 532		– 372		– 372	364 –	402
			Раздел 8 Очистка воздухом стального и полиэтиленового газопровода			–		–		–	30	
85	92	1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+89 НР = 91 % ктрр1=0,25; ктрм1=0,25; кэкс1=0,25; кмат1=0,25;	км трубопровода	0,002	98500	82000	197	164	4	57	274
86	93	1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+90 НР = 91 % ктрр1=0,26; ктрм1=0,26; кэкс1=0,26; кмат1=0,265;	км трубопровода	0,93449	14500 101813,82	17000 85204,76	29 95144	34 79623	– 1665	20 27788	132767
			Раздел 9 Контроль качества сварных стыков на стальном и полиэтиленовом газопроводе			14827,34	17849,31	13856	16680	–	9835	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	94	1125-0211-0101	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)+стальной НР = 91 %	стык	2	20044	18844,5	40088	37689	20	8994	53009
						1189,5	3752,5	2379	7505	–	3927	
88	95	1339-0201-0505	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное+полиэтиленовый НР = 61 %	стык	13	937,62	30,31	12189	394	633	6809	20518
						858,62	–	11162	–	–	1520	
		Раздел 10 Врезка										
89	96	1124-0202-0105	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР = 99 %	врезка	2	18564	3319,5	37128	6639	6886	23367	65335
						11801,5	–	23603	–	–	4840	
		Раздел 11 Опознавательные столбики для газопровода-8шт										
90	97	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР = 108 %	шт.	8	1758,25	836,63	14066	6693	2161	8534	24408
						651,5	336,25	5212	2690	–	1808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	98	2104-9999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,48	65183		31288		31288	–	33791
						–		–		–	2503	
92	99	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,56	7832,14	1139,29	4386	638	902	2715	7669
						5082,14	246,43	2846	138	–	568	
93	100	2102-0101-2408	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,5712	14813		8461		8461	–	9138
						–		–		–	677	
94	101	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	8	611,25	–	4890	–	–	3716	9294
						611,25	–	4890	–	–	688	
95	102	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,07856	463503		36413		36413	–	39326
						–		–		–	2913	
		Раздел 12 Подвес кабеля										
96	103	1122-1501-0101	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 НР = 99 %	м короба	12	5394,92	1167,17	64739	14006	36174	18934	90367
						1213,25	380,5	14559	4566	–	6694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого						**7 794 238**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 097 003				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 495 927				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						359 050				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						3 222 226				
		- перевозка грузов, тенге						158 878				
		- накладные расходы, тенге						1 242 853				
		в т.ч. зарплата, тенге						111 856				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						577 351				
		Всего						**7 794 238**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)						101 325				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)						260 554				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**163 122**				
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.						**8 319 239**				
		Коэф	0,900000029					7487315				
		НДС (12 %)						898 478				
		Итого						**8 385 793**				
		Временные здания и сооружения в том числе						107616				

Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "Межрайгаз+"
(наименование организации,бизнес идефикационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
БИН 060540006611
Главный инженер_____Кличчик А.Г.
Место печати(при наличии)
Эксперт технического надзора ТОО"Инжиниринг KZ"

Эксперт тех. надзора ТОО"Инжиниринг KZ"_____Тюлюпаев Б.К.
аттестат № KZ60VJE00028896 от19.07.2017 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)

Место печати(при наличии)

ГУ"Отдел строительства акимата города Костанай"

(наименование организации,бизнес идефикационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
БИН 050140016369
_____
Место печати(при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Проектстройпроект":
ГИП_____Жарков Н.В.Приказ №32 от 13. 11.2019 г.
Государственная лицензия 15012337 от 01.07.2015 года
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)

Место печати(при наличии)

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г.

Цены региона Костанайская область

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

24-3
Форма

Заказчик:ГУ"Отдел строительства акимата города Костанай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО"Межрайгаз+"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство подводящих сетей газоснабжения микрорайона "Аэропорт" г.Костанай
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство. Лок смета 7-1-1
(наименование)

Договор подряда (контракт) №757 от 04.11.2019, дополнительное соглашение №1 от10.12.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №3
за декабрь 2019 г.
на Озеленение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Снос и посадка деревьев									
1	1	1101-0207-0106	Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня НР = 72 %	дерево	2	257,5	11,5	515	23	–	354	939
						246	–	492	–	–	70	
2	2	1101-0207-0101	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня НР = 72 %	дерево	6	65,33	2,83	392	17	–	270	715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						62,5	–	375	–	–	53	
3	3	1101-0207-0105	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня НР = 72 %	дерево	1	169	8	169	8	–	116	308
						161	–	161	–	–	23	
4	4	1101-0207-0702	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м НР = 72 %	пень	9	163,78	163,78	1474	1474	–	361	1982
						–	55,67	–	501	–	147	
5	5	4131-0102-0101	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	7,36345	432		3181		–	–	3435
						–		–		–	254	
6	6	4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	7,36345	232		1708		–	–	1845
						–		–		–	137	
7	7	1147-0102-0204	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5x0,5x0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 75 % НР = 88 %	яма	45	3348,27	201,76	150672	9079	48630	84740	254245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8 1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %				2065,84	74,04	92963	3332	–	18833	
			шт.		45	4931,09	1146,2	221899	51579	5452	158843	411201
						3663,73	347,44	164868	15635	–	30459	
9	9 2501-0101-0301	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83										
			шт.		45	8794		395730		395730	–	427388
						–		–		–	31658	

Итого	**1 102 058**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	258 859
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	62 180
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 468
- материалы, изделия и конструкции, тенге	449 812
- перевозка грузов, тенге	4 889
- накладные расходы, тенге	244 684
в т.ч. зарплата, тенге	22 022
- сметная прибыль (8 %), тенге	81 634
Всего	**1 102 058**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	14 327
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	36 841
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**23 065**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.						**1 176 291**				
		Коэф	0,900000029					1 058 662				
		НДС (12 %)						127 039				
		Итого						**1 185 701**				
		Временные здания и сооружения в том числе						15 217				

Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "Межрайгаз+"
(наименование организации,бизнес идефикационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
БИН 060540006611
Главный инженер_____Куничик А. Г.
Место печати(при наличии)
Эксперт технического надзора ТОО"Инжиниринг KZ"

Эксперт тех. надзора ТОО"Инжиниринг KZ _____Тюлюпаев Б.К.
аттестат № KZ60VJE00028896 от19.07.2017 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный

Место печати(при наличии)

ГУ"Отдел строительства акимата города Костанай"

(наименование организации,бизнес идефикационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
БИН 060140015369
_____
Место печати(при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Промстройпроект":
ГИП_____Жарков Н.В.Приказ №32 от13.11.2019 г.
Государственная лицензия 15012337 от 01.07.2015 года
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный

Место печати(при наличии)

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г. Цены региона Костанайская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

24.3-67

Форма

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Костанай"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство подводящих сетей газоснабжения микрорайона "Аэропорт" г.Костанай

(наименование, адрес)

Объект : Подземный газопровод высокого давления. Дополнительная локальная смета №1

(наименование)

Договор подряда (контракт) №757 от 04.11.2019, дополнительное соглашение №1 от10.12.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №4

за декабрь 2019 г.
на Подземный газопровод высокого давления

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Доп смета №1. Лок смета 2-1-1.Бестраншейная прокладка трубопроводов.Включить в сметные позиции.									
1	1 1122-1401-0601		Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	98	11367,59	2056,01	1114024	201489	864304	103908	1315367
						492,15	578,85	48231	56727	–	97435	

Итого	**1 315 367**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	48 231
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	201 489
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 727
- материалы, изделия и конструкции, тенге	864 304
- накладные расходы, тенге	103 908
в т.ч. зарплата, тенге	9 352
- сметная прибыль (8 %), тенге	97 435
Всего	**1 315 367**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	17 100
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	43 971
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**27 529**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**1 403 967**
Коэф. 0,900000029	1 263 571,21
НДС (12 %)	151 628,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого **1 415 199,76**

Временные здания и сооружения в том числе 18162

Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "Межрайгаз+"
(наименование организации,бизнес идефикационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
БИН 060540006611
Главный инженер_____Куничик А. Г.
Место печати(при наличии)
Эксперт технического надзора ТОО"Инжиниринг KZ"

Эксперт тех. надзора ТОО"Инжиниринг KZ"
_____Тюлюпаев Б.К.
аттестат № KZ60VJE00028806 от 19.07.2017 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)

Место печати(при наличии)

ГУ"Отдел строительства акимата города Костанай"

(наименование организации,бизнес идефикационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
БИН 060140015369
_____
Место печати(при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Промстройпроект":

ГИП _____Жарков Н.В.Приказ №32 от13.11.2019 г.
Государственная лицензия 15012337 от 01.07.2015 года
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)

Место печати(при наличии)