Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**
«3» октября 2019 года

**Заказчик** ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акиматаКостанайской области»,110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. Касымканова, 36
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

**на основании:**

**Декларации о соответствии (прилагается)** 27.09.2019 года, ТОО«Межрайгаз+», Утемисов О. М., Костанайская область, г. Костанай, ул. Шевченко, 40
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

**Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)** 27.09.2019 года, ТОО «Инжиниринг KZ» Шантимиров А.А., № KZ33VJE00031710 от 23.02.2016 года, № KZ36VJE00015457 от 23.02.2016 года, № KZ63VJE00015456 от 23.02.2016 года
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

**Заключения о соответствии выполненных работ по проекту (прилагается)** 27.09.2019 года, ТОО «Промстройпроект», ГИП Макаренко В. Н.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство газораспределительных сетей от ГРП до железнодорожной станции Перелески Денисовского района», новое строительство, I (повышеный) уровень ответственности, технически сложный
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

**по адресу** Костанайская область, Денисовский район, село Перелески
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «6» декабря 2017 года № 42-Р, 43-Р, 44-Р решение акима села Перелески Денисовского района Костанайской области;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно – строительного контроля акимата Костанайской области» 23.04.2019 года;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Промстройпроект № 23.3-627/17;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области» 23.05.2018 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 15 мая 2019 года;

месяц, год

окончание работ сентябрь 2019 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4.3 месяца;

фактически, месяц: 4.4 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Общая длина газопровода | м | 10303,0 | | 9616,1 | |
| Газопровод среднего давления: | м | 2509,5 | | 2509,5 | |
| Газопровод низкого давления: | м | 7793,5 | | 7106,6 | |
| ГРПБ | компл | 1 | | 1 | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир,$м^2$ | | число квартир | Площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир,<br>в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных<br>и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данным: Укладка газопровода предусмотрена в подземном и надземном исполнении. Газопровод среднего и низкого давления в подземном исполнении прокладывается из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗSDR11 по СТ РК с ГОСТ 50838-2011, подземные стальные газопроводы выполнены в из стальных электросварных труб по ГОСТ 10705-80 и ГОСТ10704-91. В местах выхода подземного газопровода из земли установлены СИ. Изоляция участков подземного стального газопровода предусматривается «весьма усиленного типа» из полимерно-липких лент «Полилен».

Надземная прокладка газопровода низкого давления по опорам-стойкам предусмотрена на участках, не позволяющих выполнить подземную прокладку. Укладка подземного газопровода предусмотрена на песчаное основание толщиной 10 см с последующей присыпкой песчаным грунтом на 20 см выше верха трубы. Пересечение газопровода с автодорогой и железнодорогой предусмотрено закрытым способом методом горизонтального бурения. Для снижения давления газа предусмотрена установка ГРПБ-13-1Н-У1 со счетчиком газа DeltaG-100 с корректором;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 173 220 264 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 137 599 888 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 3 529 201 тенге; прочих затрат 32 091 175 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 137 707 771,37 тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 107 706 765 тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 3 201 881 тенге, прочие затраты 26 799 125,37 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛИ:** Газораспределительные сети села Перелески Денисовского района и ГРПБ принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ___Бабенов Д. Б.___

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись заместителя руководителя. Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор ___Шантимиров А. А.___

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ___ГИП Макаренко В. Н.___

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ___Утемисов О. М.___

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись директора М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

## Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество, протяженность | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Протяженность трубопровода | м | 9616,1 | |
| | Протяженность воздушной прокладки: | м | 387,0 | |
| | 1) на эстакадах | м | | |
| | 2) на опорах | м | 387,0 | |
| | 3) безопорная прокладка | м | | |
| | Количество опор | шт | 64 | |
| | Протяженность подземной прокладки: | м | 9229,1 | |
| | 1) в проходных каналах | м | | |
| | 2) в полупроходных каналах | м | | |
| | 3) бесканальная прокладка | м | | |
| 2 | Количество колодцев (камер) | шт | | |
| 3 | Количество компенсаторов | шт | | |
| 4 | Количество вводов(выходов) | шт | 122 | |
| 5 | Количество задвижек (Подземная установка) | | | |
| | d =50 | шт | 3 | |
| | d =80 | шт | 4 | |
| | d =100 | шт | 1 | |
| | d =150 | шт | 2 | |
| | d =200 | шт | 2 | |
| | Количество задвижек (Надземная установка) | | | |
| | d =80 | шт | 1 | |
| | d =100 | шт | 1 | |
| | d =150 | шт | 1 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Вентили (клапан)<br>d = | шт | | | |
| | d = | шт | | | |
| 7 | Кран проходной<br>d = | шт | | | |
| | d = | шт | | | |
| 8 | Сифоны (гидрозатворы) | шт | | | |
| 9 | Переходники | шт | | | |
| 10 | Затворы поворотные | шт | | | |
| 11 | Регуляторы давления | шт | | | |
| 12 | Скважины | шт | | | |
| 13 | Станки - качалки<br>(тип _____ , марка ____ ) | шт | | | |
| | -//- (тип____, марка ____) | шт | | | |
| | -//- (тип____, марка ____) | шт | | | |

| | |
|---|---|
| Горизонтальный разрез скважины (колодца) | Вертикальный разрез скважины (колодца) |
| Масштаб _____ | Масштаб _____ |
| | |

Спецификация

| № п/п | Наименование | Марка | Материал | Диаметр (мм) (размеры) | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик: Бабенов Д. Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, заместителя руководителя
Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ГИП Макаренко Ю. Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, Место печати (при наличии)

13 (он үш) парақта бау өткізілді

«Қостанай облысы әкімдігін энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ

Басшының орынбасары Д. Бабенов

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Дементьев В.Н.

(Т.А.Ә., қолы)

Күні 2019 ж. «04» февраль

Қорғаныс істері жөніндегі Денисов ауданының бөлімі | 1

Өтініш № 00018366144

18:187:028:806

Қазақстан Республикасы

Тіркеу іс № ____

Тіркелген күні 14.10.2019

Тіркелген уақыты ____

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекенжайы

с. Дементьевка

Тіркеуші (маман) Дементьева Н.В. Қолы

Бөлім бастығы Н.О. Дементьева Н.В. Қолы