АКТ выполненных работ № 14

29 декабря 2020 г.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"

Исполнитель: ТОО"Межрайгаз+" Договор о государственных закупках № 88 от 11.10.2019 г.,доп.соглашение №2 от 13.08.2020 г.

Объект: Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шиминовка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области

Программа 071 Развитие газотранспортной системы

Подпрограмма 015: За счет средств местного бюджета

Специфика 431: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

| Общая сумма | | | Стоимость поставленных товаров, выполненных работ | | Сумма выплаченного аванса | Сумма удержаного аванса | | Ранее заактированные суммы | Сумма, подлежащая к оплате(тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Общая стоимость выполненных работ с начала года | Стоимость поставленных работ за отчетный период | | Общая сумма аванса, удержанного с начала | Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период | | |
| 392 285 882,02 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | год | Сумма | 0 | | | | | | |
| | 2019 г. | 49 236 344,64 | 49 236 344,64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 236 344,64 | 0,00 |
| | 2020 г. | 343 049 537,38 | 343 049 537,38 | 14 144 898,38 | | | | 328 904 639,00 | 14 144 898,38 |

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Бабенов Д.Б.- Заместитель Руководителя

М.П.

ПОДРЯДЧИК: Утемисов О.М.- Директор

**Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"**
**Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"**
**Наименование строительства и его адрес:Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шемановка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области**

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика), утвержденных
приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

# СПРАВКА

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**(по ресурсному методу)**
29 декабря 2020 года

| код | | Код | | Договор / дополнительное соглашение | | Источник финансирования | | Правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | | подрядчика | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | № 88 / №2 | 11.10-2019 г. / 13.08-2020 г. | | | | |

| Центр затрат | Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном периоде, без НДС | в том числе из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты и расходы | | |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шемановка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области | 343 049 537,38 | 12 629 374 | | | | | | | 1 515 525 | 14 144 898,38 |
| | **ИТОГО:** | **343 049 537,38** | **12 629 374** | | | | | | | **1 515 525** | **14 144 898,38** |

**Сдал(Подрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью Межрайгаз+**

**БИН 060540006611**
**Директор** _____ **Утемисов О.М.**

**Место печати(при наличии)**

**Эксперт технического надзора ТОО"Инжиниринг KZ"**

**Управляющий проектом Эксперт тех. надзора ТОО "Инжиниринг KZ"**
_____**Ескалиев А.Ж.**
**KZ87VJE00031708; KZ60VJE00031709 от 24.10.2017 г.**
**Приказ №8 от15.05.2020 г.**
**Место печати(при наличии)**

**Принял (Заказчик)**

**Городское учреждение**
**ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"**
**БИН 070340004253**
**Заместитель руководителя** _____ **Бабенок Д.Б.**

**Место печати(при наличии)**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)**

**авторского надзора:ТОО "Костанайстройсервис-2":**

**Государственная лицензия 14003356 от 07.03.2014 г.**
**Авторский надзор** _____**Сидоренко Е.В. Приказ№19/19 от 16.10.2019 г.**
**Место печати(при наличии)**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
25-2018

Заказ

Заказчик: **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО"Межрайгаз+"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шеминовка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Надземный газопровод высокого давления Лок.смета 2-1**
(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 88 от 11.10-2019 г. Доп.соглашение № 2 от 13.08-2020г.**

# Акт приемки выполненных работ №20 за декабрь 2020

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядк | позиции по смете | | | | Количество | Стоимость единицы, тенге | Общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Раздел 1 Трубопроводы** | | | | | |
| 1 | 1 | 11-220301-0208 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием+325 | км трубопровода | 0,0005 | 1807959,79 | 904 |
| 2 | 2 | 11-220301-0206 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием+219 | км трубопровода | 0,002 | 1421869,81 | 2844 |
| 3 | 3 | 11-220301-0203 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием+150 | км трубопровода | 0,011 | 832079,89 | 9153 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | 4 11-220301-0201 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием+100 | км трубопровода | 0,011 | 766827,41 | 8435 |
| 5 | | 5 23-010201-0244 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; | м | 0,502 | 15503,1 | 7783 |
| 6 | | 6 23-010201-0229 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; | м | 2,008 | 6186,99 | 12423 |
| 7 | | 7 23-010201-0218 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; | м | 11,044 | 3950,18 | 43626 |
| 8 | | 8 23-010201-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; | м | 11,044 | 2809,54 | 31029 |
| 9 | | 9 11-220801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка+отводы | т фасонных частей | 0,0288 | 969090,73 | 27910 |
| 10 | | 10 23-020101-0258 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | 8162,25 | 8162 |
| 11 | | 11 23-020101-0232 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 | 2658,27 | 5317 |
| 12 | | 12 23-020101-0202 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 | 1417,13 | 2834 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 11-220801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка+переходы | т фасонных частей | 0,0149 | 1332332,78 | 19852 |
| 14 | 14 | 23-020101-1141 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 7 мм - 219 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 1 | 8042,67 | 8042 |
| 15 | 15 | 23-020101-1061 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)+159*8/108*6 | шт. | 1 | 1818,65 | 1819 |
| 16 | 16 | 11-220901-0203 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 5548,7 | 5549 |
| 17 | 17 | 11-220901-0202 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 3467,21 | 3467 |
| 18 | 18 | 23-040201-1504 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 1 | 110747,73 | 110748 |
| 19 | 19 | 23-040201-1503 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 1 | 55851,03 | 55851 |
| 20 | 20 | 11-221201-0108 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка | фланец | 1 | 5061,5 | 5062 |
| 21 | 21 | 11-221201-0105 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка | фланец | 2 | 1830,59 | 3661 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | 22 11-221201-0103 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 2 | 1206,32 | 2413 |
| 23 | | 23 23-020103-0316 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 10725,73 | 10726 |
| 24 | | 24 23-020103-0312 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 6137,79 | 12276 |
| 25 | | 25 23-020103-0310 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 3210,23 | 6420 |
| | | **Раздел 2 Установка ПГБ-1 и ПГБ-2** | | | | | |
| | | **2.1 Установка ПГБ - 2 шт** | | | | | |
| 26 | | 26 11-250130-0101 | 26 Установка зданий из многобоксовых блоков -ПГБ | т блок-боксов | 22 | 52572,97 | 1156605 |
| | | **Раздел 4 Испытание трубопроводов(контроль качества)** | | | | | |
| | | **4.0 Подраздел без наименования** | | | | | |
| 27 | | 28 11-250128-0101 | 28 Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм+219х4 ктрр1=0,602; ктрм1=0,603; кэкс1=0,603; кмат1=0,602; | стык | 1 | 13953,42 | 13953 |
| 28 | | 29 11-250128-0101 | 29Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм+159 ктрр1=0,431; ктрм1=0,431; кэкс1=0,431; кмат1=0,431; | стык | 1 | 9985,61 | 9986 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 11-250128-0101 | 30Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм+108 ктрр1=0,286; ктрм1=0,286; кэкс1=0,286; кмат1=0; | стык | 1 | 6612,86 | 6613 |
| 30 | 31 | 11-250126-0101 | 31Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+325 ктрр1=0,928; ктрм1=0,928; кэкс1=0,928; кмат1=0,928; | км трубопровода | 0,0005 | 307710,18 | 154 |
| 31 | 32 | 11-250126-0101 | 32Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм ктрр1=0,625; ктрм1=0,658; кэкс1=0,625; кмат1=0,625; | км трубопровода | 0,002 | 207344,91 | 415 |
| 32 | 33 | 11-250126-0101 | 33Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+159 ктрр1=0,454; ктрм1=0,454; кэкс1=0,454; кмат1=0,454; | км трубопровода | 0,011 | 150542,94 | 1656 |
| 33 | 34 | 11-250126-0101 | 34Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм ктрр1=0,309; ктрм1=0,309; кэкс1=0,309; кмат1=0,309; | км трубопровода | 0,011 | 102254,14 | 1125 |
| | | **Раздел 5 Окраска газопрвода и опор** | | | | | |
| 34 | 35 | 11-130601-0207 | 35Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 11,13 | 443,16 | 4932 |
| 35 | 36 | 11-130301-0406 | 36Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000; | м2 | 22,26 | 94,41 | 2101 |
| 36 | 37 | 11-130301-1406 | 37Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000; | м2 | 22,26 | 78,38 | 1745 |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **1 605 591** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | 20 873 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %) | 53 673 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого в текущих ценах с 01.10.17 г** | | | | | **1 680 123** |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)** | | | 1,0599383 | | **1 780 827** |
| | | | 0,90000000463 | | | | 1 602 744 |
| | | НДС (12 %) | | | | | 192 329 |
| | | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | | **1 795 073** |
| | | Временные здания и сооружения в том числе | | | | | 23 037 |

**Сдал(Подрядчик)**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**

**Межрайгаз+**

**БИН 060540006611**
**Главный инженер**_____ **Куничик А.Г.**
**Место печати(при наличии)**

**Принял (Заказчик)**
**Государственное учреждение**
**Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области**
**БИН 070340004253**
_____
**Место печати(при наличии)**

**Эксперт технического надзора ТОО"Инжиниринг KZ"Управляющий проектом Эксперт тех. надзора ТОО"ИнжинирингKZ"**
**Эксперт**_____**Ескалиев А.Ж.**
**KZ87VJE00031708; KZ60VJE00031709 от 24.10.2017 г.**
**Приказ №8 от15.05.2020 г.**
**Место печати(при наличии)**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Костанайстройсервис-2":**
**Государственная лицензия 14003356 от 07.03.2014 г.**
**Авторский надзор**_____**Сидоренко Е.В.**

**Приказ №19/19 от 16.10.2019 г.**
**Место печати(при наличии)**

Заказчик: **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО"Межрайгаз+"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шеминовка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Подземный газопровод высокого давления Лок.смета 2-2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88 от 11.10-2019 г. Доп.соглашение № 2 от 13.08-2020г.

## Акт приемки выполненных работ №21 за декабрь 2020

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Выполнено работ: Количество | Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | |
| 1 | 5 | 11-010104-0404 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 2315,84 | 15,16 | 35 108 |
| 2 | 6 | 11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 14043,94 | 194,46 | 2 730 985 |
| | | | **Раздел 2 ПЭ трубопроводы** | | | | |
| 3 | 9 | 11-220501-0107 | 9Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка | км трубопровода | 0,2 | 612966,89 | 122 594 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 11-250127-0501 | 13Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 225 ммК=-1,000; ктрр1=0,643; ктрм1=0,643; кэкс1=0,643; кмат1=0,643; | км трубопровода | -0,175 | 286949,45 | -50 216 |
| 5 | 17 | 11-250127-0101 | 17Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм+225 ктрр1=0,643; ктрм1=0,643; кэкс1=0,643; кмат1=0,643; | км трубопровода | 0,175 | 521494,68 | 91 262 |
| 6 | 21 | 23-010502-0820 | 21Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010; | м | 172,79 | 10176,35 | 1 758 373 |
| | | | **Раздел 3 Вход стального газопровода д.219 в землю с переходом на полиэтиленовый д.225 с использованием муфт с ЗН (ГСН-62)-1 шт** | | | | |
| 7 | 44 | 11-220301-0106 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,00177 | 1107247,22 | 1 960 |
| 8 | 45 | 23-010201-0231 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; | м | 1,7771 | 8277,27 | 14 710 |
| 9 | 46 | 23-010201-0243 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; | м | 1,004 | 12960,98 | 13 013 |
| 10 | 47 | 11-090601-0102 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины | т конструкций | 0,0079 | 69709,79 | 553 |
| 11 | 48 | 21-060405-1402 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 | т | 0,00794 | 347554,5 | 2 760 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 49 | 11-220501-0107 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0008 | 612966,89 | 490 |
| 13 | 50 | 23-010502-0820 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010; | м | 0,808 | 10176,35 | 8 222 |
| 14 | 51 | 11-220801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,016 | 1332332,78 | 21 317 |
| 15 | 52 | 11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 2 | 1307,69 | 2 615 |
| 16 | 53 | 29-000000-0001(пл)прайс | Переход ПЭ/сталь100 д.225/Ст219 | шт | 1 | 127484,17 | 127 484 |
| 17 | 54 | 29-000000-0001(пл)прайс | Муфта ПЭ100 SDR11 d225 с ЗН | шт | 1 | 17281,19 | 17 281 |
| 18 | 55 | 23-021101-1306 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,001 | 123104,99 | 123 |
| 19 | 56 | 11-161201-0102 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм | сальник | 1 | 6104,98 | 6 105 |
| 20 | 57 | 11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,05002 | 4220,97 | 212 |
| 21 | 58 | 21-020101-2801 | Бетон тяжелый класса В7,5(F150 W6), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0518 | 20166,69 | 1 045 |

**Раздел 4 Вход стального газопровода д.159 в землю с переходом на полиэтиленовый Д160 с использованием муфт с ЗН (ГСН-62) - 1 шт**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 59 | 11-220301-0105 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0018 | 840127,76 | 1 512 |
| 23 | 60 | 23-010201-0218 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; | м | 1,79716 | 3950,18 | 7 099 |
| 24 | 61 | 23-010201-0229 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; | м | 1,004 | 6186,99 | 6 212 |
| 25 | 62 | 11-090601-0102 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,00793 | 69709,79 | 553 |
| 26 | 63 | 21-060405-1402 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 | т | 0,00794 | 347554,5 | 2 760 |
| 27 | 64 | 11-220501-0105 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка+160 | км трубопровода | 0,0008 | 483807,36 | 387 |
| 28 | 65 | 23-010502-0820 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010; | м | 0,808 | 10176,35 | 8 222 |
| 29 | 66 | 11-220801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,01 | 1332332,78 | 13 323 |
| 30 | 67 | 11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 2 | 1307,06 | 2 614 |
| 31 | 68 | 29-000000-0001(пл)прайс | Переход ПЭ/сталь100 д.160/Ст159 | шт | 1 | 63269,92 | 63 270 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 69 | 29-000000-0001(пл)прайс | Муфта ПЭ100 SDR11 d160 с ЗН | шт | 1 | 7271,32 | 7 271 |
| 33 | 70 | 23-021101-1306 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,001 | 123104,99 | 123 |
| 34 | 71 | 11-161201-0102 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм | сальник | 1 | 6104,98 | 6 105 |
| 35 | 72 | 11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,05002 | 4220,97 | 211 |
| 36 | 73 | 21-020101-2801 | Бетон тяжелый класса В7,5(F150 W6), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0518 | 20166,69 | 1 045 |
| | | **Раздел 5 Вход стального газопровода д.108 в землю с переходом на полиэтиленовый д.110 с использованием муфт с ЗН (ГСН-62)-1 шт** | | | | | |
| 37 | 74 | 11-220301-0203 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,0019 | 832079,89 | 1 539 |
| 38 | 75 | 23-010201-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80+патрубокК=1,004; | м | 1,8574 | 2809,54 | 5 218 |
| 39 | 76 | 11-220301-0203 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,0005 | 832079,89 | 416 |
| 40 | 77 | 23-010201-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80+патрубокК=1,004; | м | 0,502 | 2809,54 | 1 410 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 78 | 11-090601-0102 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,00793 | 69709,79 | 553 |
| 42 | 79 | 21-060405-1402 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 | т | 0,00794 | 347554,5 | 2 760 |
| 43 | 80 | 11-220501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0008 | 373474,11 | 299 |
| 44 | 81 | 23-010502-0814 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010; | м | 0,808 | 2578,89 | 2 084 |
| 45 | 82 | 11-220801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,004 | 1332332,78 | 5 329 |
| 46 | 83 | 11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 2 | 1307,06 | 2 614 |
| 47 | 84 | 29-000000-0001(пл)прайс | Переход ПЭ/сталь100 д.110/Ст108 | шт | 1 | 35884,43 | 35 884 |
| 48 | 85 | 29-000000-0001(пл)прайс | Муфта ПЭ100 SDR11 d110 с ЗН | шт | 1 | 4117,27 | 4 117 |
| 49 | 86 | 23-021101-1306 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,001 | 123104,99 | 123 |
| 50 | 87 | 11-161201-0102 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм | сальник | 1 | 6104,98 | 6 105 |
| 51 | 88 | 11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,05002 | 4220,97 | 211 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 89 | 21-020101-2801 | Бетон тяжелый класса В7,5(F150 W6), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0518 | 20166,69 | 1 045 |
| | | | **Раздел 11 Футляр ПЭ100 д.450х40,9 - 4м без К.Т. для газопровода ПЭ100 д.225х20,5 (на пересечении с газопроводом открытый способ) (ГСН-61)** | | | | |
| 53 | 145 | 11-220501-0111 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм. Укладка Футляр | км трубопровода | 0,004 | 1189622,63 | 4 758 |
| 54 | 146 | 23-010502-0826 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 450х40,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010; | м | 4,04 | 40616,94 | 164 092 |
| 55 | 147 | 11-221401-0304 | Трубы стальные диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 4 | 1848,67 | 7 395 |
| 56 | 148 | 21-100502-1101 | 143 Уплотнитель "Вилатерм" | м | 0,8 | 130,04 | 104 |
| 57 | 149 | 11-221401-0401 | 144 Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью ктрр1=0,466; ктрм1=0,465; кэкс1=0,465; кмат1=0,466; | футляр | 1 | 12601,32 | 12 601 |
| | | | **Раздел 22 Футляр ПЭ100 д.315х28,6 - 4 м с контрольной трубкой и ковером для газопровода ПЭ100 д.160х14,6(на пересечении с а/дорогой методом откр.) (ГСН-61)** | | | | |
| 58 | 260 | 11-220501-0108 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка | км трубопровода | 0,004 | 648558,74 | 2 594 |
| 59 | 261 | 23-010502-0823 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010; | м | 4,04 | 19883,12 | 80 328 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 262 | 11-221401-0302 | Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 4 | 1623,69 | 6 495 |
| 61 | 264 | 11-221401-0401 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью+315 ктрр1=0,322; ктрм1=0,322; кэкс1=0,322; кмат1=0,322; | футляр | 1 | 8795 | 8 795 |
| | | | **Раздел 23 Проход газопровода под кабелем заключенном в стальном швеллере №12 длиной L=4м - 8 шт (ГСН-58)** | | | | |
| 62 | 265 | 11-090501-0601 | Настил стальной профилированный. Резка | м реза | 16 | 495,38 | 7 926 |
| 63 | 266 | 21-050204-0802 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,1664 | 334963,88 | 55 738 |
| 64 | 267 | 21-050307-0210 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,65 | 371,21 | 612 |
| | | | **Раздел 24 Ковер для сигнального провода - 175 шт** | | | | |
| 65 | 268 | 11-240207-0201 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 175 | 7767,56 | 1 359 324 |
| 66 | 269 | 21-130201-0902 | Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00752 | 391338,02 | 2 945 |
| 67 | 270 | 11-060101-0102 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 2,45 | 8705,46 | 21 328 |
| 68 | 271 | 21-020101-0514 | Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2,499 | 17563,65 | 43 892 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 29 Сигнальная лента "ГАЗ"** | | | | | |
| 69 | 320 | 13-100904-0101 | 320 Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее | км кабеля | 0,16598 | 80471,25 | 13 357 |
| 70 | 321 | 29-000000-0001(пл)прайс | 321Лента сигнальная | м | 3024,119 | 23,61 | 71 399 |
| | | **Раздел 30 Материалы для изоляции стального футляра типа"весьма усиленного"** | | | | | |
| 71 | 325 | 11-220601-0903 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент+100(ст.футляр на пересечении с кабелем связи) | км трубопровода | 0,032 | 239471,67 | 7 663 |
| 72 | 326 | 11-220601-0903 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент+219(ст.футляр ГСН-64-68) | км трубопровода | 0,0005 | 239471,67 | 120 |
| 73 | 327 | 11-220601-0903 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент+108(ст.футляр ГСН-64-68) | км трубопровода | 0,0005 | 239471,67 | 120 |
| 74 | 328 | 11-220601-0903 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент+159(ст.футляр ГСН-64-68) | км трубопровода | 0,0005 | 239471,67 | 120 |
| 75 | 329 | 29-000000- | Полимерно липкие ленты типа"Полилен" 40-ли-63 | кг | 16,8 | 1605,36 | 26 970 |
| 76 | 330 | 29-000000-0002(пл)прайс | Полимерная обертка типа"Полилен" 40-об-63 | кг | 8,1 | 1605,36 | 13 003 |
| 77 | 331 | 29-000000-0002(пл)прайс | Полимерная грунтовка НК-50 | кг | 0,7 | 897,11 | 628 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 31 Просветка стыков** | | | | | |
| 78 | 332 | 13-390201-0512 | Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное+225х20,5 | стык | 8 | 3169,28 | 25 354 |

| | | |
|---|---|---|
| **Всего** | | **7 034 071** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | | 91 443 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %) | | 235 142 |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.17 г** | | **7 360 656** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)** | 1,0599383 | **7 801 841** |
| | 0,900000005 | 7 021 657 |
| НДС (12 %) | | 842 599 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | | **7 864 256** |
| Временные здания и сооружения в том числе | | 100 923 |

**Сдал(Подрядчик)**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**

**Межрайгаз+**
**БИН 060540006611**
**Главный инженер** _____ **Куничик А.Г.**
**Место печати(при наличии)**

**Принял (Заказчик)**
**Государственное учреждение**
**Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области**
**БИН 070340004253**
_____
**Место печати(при наличии)**

**Эксперт технического надзора ТОО"Инжиниринг KZ"Управляющий проектом Эксперт тех. надзора ТОО"ИнжинирингKZ"**
**Эксперт**_____**Ескалиев А.Ж.**
**KZ87VJE00031708; KZ60VJE00031709 от 24.10.2017 г.**
**Приказ №8 от15.05.2020 г.**
**Место печати(при наличии)**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Костанайстройсервис-2":**
**Государственная лицензия 14003356 от 07.03.2014 г.**
**Авторский надзор** _____ **Сидоренко Е.В.**

**Приказ №19/19 от 16.10.2019 г.**
**Место печати(при наличии)**

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-25-2018

Заказ

Заказчик: **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО"Межрайгаз+"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шеминовка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Электрохимзащита Лок смета 4-1**
(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 88 от 11.10-2019 г. Доп.соглашение № 2 от 13.08-2020г.**

## Акт приемки выполненных работ №24 за декабрь 2020

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Выполнено работ: Количество | Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 11-250129-0401 | Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе | протектор | 10 | 28594,23 | 285942 |
| 2 | 2 | 29-000000-0001(пл)прайс | Протектор ПМ-10У с активатором | шт | 10 | 15109,24 | 151092 |
| 3 | 3 | 11-060201-0101 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство+подушка | м3 | 0,028 | 23833,48 | 667 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | 4 21-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,04 | 1921,75 | 77 |
| 5 | | 5 11-060201-0101 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство+под оборудование из В12,5 | м3 | 0,002 | 23833,48 | 48 |
| 6 | | 6 21-060801-0401 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т+сталь полосовая 5х30 | т | 0,00012 | 387715,39 | 47 |
| 7 | | 7 21-130201-0902 | Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00004 | 391338,02 | 17 |
| 8 | | 8 13-080201-0201 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 40 | 302,1 | 12084 |
| 9 | | 9 23-060128-0207 | Кабели силовые ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,04 | 317811,57 | 12713 |
| | | **Всего** | | | | | **462687** |
| | | Временные здания и сооружения (1,3 %) | | | | | 6 015 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %) | | | | | 15 467 |
| | | **Итого в текущих ценах с 01.10.17 г** | | | | | **484 169** |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)** | | | 1,0599383 | | **513 189** |
| | | | 0,900000005 | | | | 461 870 |
| | | НДС (12 %) | | | | | 55 424 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Всего по акту с учетом НДС** **517 295**

Временные здания и сооружения в том числе 6 639

**Сдал(Подрядчик)**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**

**Межрайгаз+**
**БИН 060540006611**
**Главный инженер** _____ **Куничик А.Г.**
**Место печати(при наличии)**

**Принял (Заказчик)**
**Государственное учреждение**
**Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской**
**БИН 070340004253**

_____
**Место печати(при наличии)**

**Эксперт технического надзора ТОО"Инжиниринг KZ"Управляющий проектом Эксперт тех. надзора ТОО"ИнжинирингKZ"**
**Эксперт** _____ **Ескалиев А.Ж.**
**KZ87VJE00031708; KZ60VJE00031709 от 24.10.2017 г.**
**Приказ №8 от15.05.2020 г.**
**Место печати(при наличии)**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Костанайстройсервис-2" Государственная**
**Авторский надзор** _____ **Сидоренко Е.В.**

**Приказ №19/19 от 16.10.2019 г.**
**Место печати(при наличии)**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
25-2018

Заказ

Заказчик: **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО"Межрайгаз+"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шеминовка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение ПГБ-1 (Шеминовка)Лок смета 4-2**
(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 88 от 11.10-2019 г. Доп.соглашение № 2 от 13.08-2020г.**

## Акт приемки выполненных работ № 25 декабрь 2020

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | Количество | Стоимость единицы, тенге | Общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Раздел 2 Материалы и оборудование 0,4кВ** | | | | | |
| 1 | 5 | 13-080303-0602 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 4142,33 | 4142 |
| 2 | 6 | 23-070204-0861 | Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 2838,22 | 2838 |
| 3 | 7 | 11-330204-0206 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,233 | 160742,18 | 37453 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | 8 23-061201-0917 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0.233 | 455254,21 | 106074 |
| 5 | | 9 13-080201-0201 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 27 | 302,1 | 8157 |
| 6 | | 10 23-060137-0603 | Кабели силовые АВБбШв 3х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,027 | 475427,63 | 12837 |
| 7 | | 11 13-080206-0701 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования | м | 10 | 275,78 | 2758 |
| 8 | | 12 23-010605-0106 | Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 мм | м | 10 | 511,1 | 5111 |
| 9 | | 13 21-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01131 | 225679,99 | 2552 |
| | | **Раздел 3 Материалы молниезащиты и заземления** | | | | | |
| 10 | | 14 11-340206-0402 | Молниеотвод. Устройство к опорам высотой свыше 8,5 м | молниеотвод | 1 | 1632,9 | 1633 |
| 11 | | 15 23-010101-0204 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | 2 | 801,98 | 1604 |
| 12 | | 16 21-050304-0115 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0008 | 176690,95 | 140 |
| 13 | | 17 21-130816-3301 | Хомут Х1 | шт. | 8 | 917,93 | 7343 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 18 | 13-080208-0104 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 8 | 2777,89 | 22223 |
| 15 | 19 | 13-080208-0201 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | м | 80 | 471,92 | 37754 |
| | | | **Раздел 4 Материалы и оборудование на опору типа К3 с кабельной муфтой и мачтовым рубильником** | | | | |
| 16 | 22 | 24-040207-4914 | Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2905,69 | 2906 |
| 17 | 23 | 24-040207-3213 | Зажимы натяжные SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1241,9 | 1242 |
| 18 | 24 | 24-040207-4312 | Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 13307,81 | 39923 |
| 19 | 25 | 13-080201-0201 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 2 | 302,1 | 604 |
| 20 | 26 | 23-061002-0108 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,002 | 501772,78 | 1004 |
| 21 | 27 | 13-080201-2401 | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 22433,58 | 22434 |
| 22 | 28 | 23-061703-1505 | Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН2-3-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 1 | 23777,59 | 23778 |
| 23 | 29 | 24-040207-5317 | Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2688,31 | 2688 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | | 30 24-040207-3124 | Заземляющий зажим SM2.24 | шт. | 3 | 2491,77 | 7475 |
| 25 | | 31 24-040207-5015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2075,5 | 2076 |
| 26 | | 32 13-080208-0208 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 11 | 375,52 | 4131 |
| 27 | | 33 24-040204-1501 | Заземляющий проводник ЗП-6 | шт. | 1 | 439,06 | 439 |
| 28 | | 34 13-080205-0301 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников | шт. | 1 | 10980,57 | 10981 |
| 29 | | 35 23-051313-0303 | Кронштейн У3 | шт. | 1 | 1941,82 | 1942 |
| 30 | | 36 24-040207-3127 | Зажимы плашечные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 917,16 | 917 |
| | | **Раздел 5 Материалы и оборудование на мачтовый рубильник** | | | | | |
| 31 | | 37 24-040207-4910 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3644,44 | 3644 |
| 32 | | 38 24-040207-4938 | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 4103,28 | 4103 |
| 33 | | 39 24-040207-3213 | Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1241,9 | 2484 |
| 34 | | 40 24-040207-5317 | Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 2688,31 | 21506 |
| 35 | | 41 13-080303-0101 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании | шт. | 1 | 1695,77 | 1696 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 42 24-040207-5412 | Рубильник однофазный SZ50.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 42415,52 | 42416 |
| 37 | | 43 23-070207-0211 | Предохранители ППН-33 | шт. | 1 | 858,02 | 858 |
| 38 | | 44 24-040207-5101 | Таблички для предохранителей РЕМ242.25 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 4683,64 | 4684 |
| | | **Раздел 6 Материалы и оборудование на опору типа П1** | | | | | |
| 39 | | 47 24-040207-4917 | Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 3128,14 | 9384 |
| 40 | | 48 24-040202-0814 | Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 53766,56 | 161300 |
| 41 | | 49 24-040207-5015 | Зажим ответвительный SLIP22.127 | шт. | 3 | 2075,5 | 6227 |
| 42 | | 50 24-040207-3124 | Заземляющий зажим SM2.24 | шт. | 3 | 2491,77 | 7475 |
| 43 | | 51 13-080201-0201 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 1,5 | 302,1 | 453 |
| 44 | | 52 23-061002-0108 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0015 | 501772,78 | 753 |
| | | **Раздел 7 Материалы и оборудование на опору типа УП3** | | | | | |
| 45 | | 55 24-040207-4910 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 3644,44 | 18222 |
| 46 | | 56 24-040202-0810 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 3729,12 | 18646 |
| 47 | | 57 24-040207-5015 | Зажим ответвительный SLIP22.127 | шт. | 5 | 2075,5 | 10378 |
| 48 | | 58 24-040207-3124 | Зажим заземляющий SM2.21 | шт. | 5 | 2491,77 | 12459 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | | 59 13-080201-0201 | Прокладка сигнального провода | м кабеля | 2,5 | 302,1 | 755 |
| 50 | | 60 23-061002-0108 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0025 | 501772,78 | 1254 |
| 51 | | 61 24-040207-3127 | Зажимы плашечные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 917,16 | 4586 |
| 52 | | 62 23-061601-0601 | Провода с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марки ПРН, сечение 6 мм2 | 1000 м | 0,005 | 140796,62 | 704 |
| 53 | | 63 13-080205-0301 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников | шт. | 5 | 10980,57 | 54903 |
| 54 | | 64 23-051313-0303 | Кронштейн У3 | шт. | 5 | 1941,82 | 9709 |
| | | **Раздел 8 Материалы и оборудование на опору типа К3** | | | | | |
| 55 | | 67 24-040207-4910 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3644,44 | 3644 |
| 56 | | 68 24-040207-3213 | Зажимы анкерные SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1241,9 | 1242 |
| 57 | | 69 13-080201-0201 | Прокладка сигнального провода | м кабеля | 0,5 | 302,1 | 151 |
| 58 | | 70 23-061002-0108 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0005 | 501772,78 | 251 |
| 59 | | 71 24-040207-5317 | Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2688,31 | 2688 |
| 60 | | 72 24-040207-3124 | Зажимы заземляющие SM2.21 | шт. | 1 | 2491,77 | 2492 |
| 61 | | 73 24-040207-5015 | Зажимы ответвительные SLIP22.127 | шт. | 1 | 2075,5 | 2076 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | | 74 13-080205-0301 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников | шт. | 1 | 10980,57 | 10981 |
| 63 | | 75 24-040207-3127 | Зажимы плашечные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 917,16 | 917 |
| 64 | | 76 23-051313-0303 | Кронштейн У3 | шт. | 1 | 1941,82 | 1942 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего** | | | **800142** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | | | 10 402 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %) | | | 26 748 |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.17 г** | | | **837 292** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)** | | 1,0599383 | **887 478** |
| | 0,900000005 | | 798 730 |
| НДС (12 %) | | | 95 848 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | | | **894 577** |
| Временные здания и сооружения в том числе | | | 11 480 |

**Сдал(Подрядчик)**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**

**Межрайгаз+**

**БИН 060540006611**
**Главный инженер** _____ **Куничик А.Г.**
**Место печати(при наличии)**

**Эксперт технического надзора ТОО"Инжиниринг KZ"Управляющий проектом Эксперт тех. надзора ТОО"ИнжинирингKZ"**
**Эксперт**_____**Ескалиев А.Ж.**
**KZ87VJE00031708; KZ60VJE00031709 от 24.10.2017 г.**
**Приказ №8 от15.05.2020 г.**
**Место печати(при наличии)**

**Принял (Заказчик)**
**Государственное учреждение**
**Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области**
**БИН 070340004253**
_____
**Место печати(при наличии)**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Костанайстройсервис-2"; Государственная**
**Авторский надзор** _____ **Сидоренко Е.В.**

**Приказ №19/19 от 16.10.2019 г.**
**Место печати(при наличии)**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
25-2018

Заказ

Заказчик: **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО"Межрайгаз+"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шеминовка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение ПГБ-2 (Озёрное)Лок смета 4-3**
(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 88 от 11.10-2019 г. Доп.соглашение № 2 от 13.08-2020г.**

# Акт приемки выполненных работ № 26 декабрь 2020

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | Количество | Стоимость единицы, тенге | Общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | |
| 1 | 1 | 11-010101-0405 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 0,007 | 190,12 | 1 |
| | | **Раздел 2 Материалы и оборудование 0,4кВ** | | | | | |
| 2 | 5 | 13-080303-0602 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 4142,33 | 4142 |
| 3 | 6 | 23-070204-0861 | Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 2838,22 | 2838 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | 7 11-330204-0206 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,248 | 160742,18 | 39864 |
| 5 | | 8 23-061201-0917 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,248 | 455254,21 | 112903 |
| 6 | | 9 13-080201-0201 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 27 | 302,1 | 8157 |
| 7 | | 10 23-060137-0603 | Кабели силовые АВБбШв 3х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,027 | 475427,63 | 12837 |
| 8 | | 11 13-080206-0701 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования | м | 13 | 275,83 | 3586 |
| 9 | | 12 23-010605-0106 | Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 мм | м | 13 | 511,1 | 6644 |
| 10 | | 13 21-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01131 | 225679,99 | 2552 |
| | | **Раздел 3 Материалы молниезащиты и заземления** | | | | | |
| 11 | | 14 11-340206-0402 | Молниеотвод. Устройство к опорам высотой свыше 8,5 м | молниеотвод | 1 | 1632,9 | 1633 |
| 12 | | 15 23-010101-0204 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | 2 | 801,98 | 1604 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | | 16 21-050304-0115 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0008 | 176690,95 | 140 |
| 14 | | 17 21-130816-3301 | Хомут Х1 | шт. | 8 | 917,93 | 7343 |
| 15 | | 18 21-050103-0110 | и Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,03768 | 1327941,32 | 50037 |
| 16 | | 19 21-050304-0115 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0474 | 176690,95 | 8375 |
| 17 | | 20 13-080208-0103 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 2132,37 | 8529 |
| 18 | | 21 13-080208-0201 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | м | 40 | 471,92 | 18877 |
| | | **Раздел 4 Материалы и оборудование на опору типа К3 с кабельной муфтой и мачтовым рубильником** | | | | | |
| 19 | | 24 24-040207-4914 | Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2905,69 | 2906 |
| 20 | | 25 24-040207-3213 | Зажимы натяжные SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1241,9 | 1242 |
| 21 | | 26 24-040207-4312 | Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 13307,81 | 39923 |
| 22 | | 27 13-080201-0201 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 2 | 302,1 | 604 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | 28 23-061002-0108 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,002 | 501772,78 | 1004 |
| 24 | | 29 13-080201-2401 | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 22433,58 | 22434 |
| 25 | | 30 23-061703-1505 | Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН2-3-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 1 | 23777,59 | 23778 |
| 26 | | 31 24-040207-5317 | Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2688,31 | 2688 |
| 27 | | 32 24-040207-3124 | Заземляющий зажим SM2.24 | шт. | 3 | 2491,77 | 7475 |
| 28 | | 33 24-040207-5015 | Зажимы ответвительные SLIP22.127 | шт. | 1 | 2075,5 | 2076 |
| 29 | | 34 13-080208-0208 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 11 | 375,55 | 4131 |
| 30 | | 35 24-040204-1501 | Заземляющий проводник ЗП-6 | шт. | 1 | 439,06 | 439 |
| 31 | | 36 13-080205-0301 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников | шт. | 1 | 10980,57 | 10981 |
| 32 | | 37 23-051313-0303 | Кронштейн У3 | шт. | 1 | 1941,82 | 1942 |
| 33 | | 38 24-040207-3127 | Зажимы плашечные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 917,16 | 917 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 5 Материалы и оборудование на мачтовый рубильник** | | | | | |
| 34 | 39 | 24-040207-4910 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3644,44 | 3644 |
| 35 | 40 | 24-040207-4938 | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 4103,28 | 4103 |
| 36 | 41 | 24-040207-3213 | Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1241,9 | 2484 |
| 37 | 42 | 24-040207-5317 | Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 2688,31 | 21506 |
| 38 | 43 | 13-080303-0101 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании | шт. | 1 | 1695,77 | 1696 |
| 39 | 44 | 24-040207-5412 | Рубильник однофазный SZ50.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 42415,52 | 42416 |
| 40 | 45 | 23-070207-0211 | Предохранители ППН-33 | шт. | 1 | 858,02 | 858 |
| 41 | 46 | 24-040207-5101 | Таблички для предохранителей PEM242.25 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 4683,64 | 4684 |
| | | **Раздел 6 Материалы и оборудование на опору типа П1** | | | | | |
| 42 | 49 | 24-040207-4917 | Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 3128,14 | 6257 |
| 43 | 50 | 24-040202-0814 | Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 53766,56 | 107533 |
| 44 | 51 | 24-040207-5015 | Зажим ответвительный SLIP22.127 | шт. | 2 | 2075,5 | 4151 |
| 45 | 52 | 24-040207-3124 | Заземляющий зажим SM2.24 | шт. | 2 | 2491,77 | 4984 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | | 53 13-080201-0201 | Прокладка сигнального провода | м кабеля | 1 | 302,1 | 302 |
| 47 | | 54 23-061002-0108 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,001 | 501772,78 | 502 |
| | | **Раздел 7 Материалы и оборудование на опору типа УП3** | | | | | |
| 48 | | 57 24-040207-4910 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3644,44 | 3644 |
| 49 | | 58 24-040202-0810 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3729,12 | 3729 |
| 50 | | 59 24-040207-5015 | Зажим ответвительный SLIP22.127 | шт. | 1 | 2075,5 | 2076 |
| 51 | | 60 24-040207-3124 | Зажим заземляющий SM2.21 | шт. | 1 | 2491,77 | 2492 |
| 52 | | 61 13-080201-0201 | Прокладка сигнального провода | м кабеля | 0,5 | 302,1 | 151 |
| 53 | | 62 23-061002-0108 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0005 | 501772,78 | 251 |
| 54 | | 63 24-040207-3127 | Зажимы плашечные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 917,16 | 917 |
| 55 | | 64 23-061601-0601 | Провода с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марки ПРН, сечение 6 мм2 | 1000 м | 0,001 | 140796,62 | 141 |
| 56 | | 65 13-080205-0301 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников | шт. | 1 | 10980,57 | 10981 |
| 57 | | 66 23-051313-0303 | Кронштейн У3 | шт. | 1 | 1941,82 | 1942 |
| | | **Раздел 8 Материалы и оборудование для существующей ВЛ-0,4кВ** | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | | 67 24-040207-4910 | Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 3644,44 | 10933 |
| 59 | | 68 24-040202-0810 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 3729,12 | 18646 |
| 60 | | 69 24-040207-5015 | Зажимы ответвительные SLIP22.127 | шт. | 5 | 2075,5 | 10378 |
| 61 | | 70 24-040207-3124 | Зажим заземляющий SM2.21 | шт. | 3 | 2491,77 | 7475 |
| 62 | | 71 13-080201-0201 | Прокладка сигнального провода | м кабеля | 2,5 | 302,1 | 755 |
| 63 | | 72 23-061002-0108 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0025 | 501772,78 | 1254 |
| 64 | | 73 24-040207-4910 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 3644,44 | 7289 |
| 65 | | 74 24-040207-4938 | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 4103,28 | 8207 |
| 66 | | 75 24-040207-4910 | Крюк SOT29 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 3644,44 | 7289 |
| 67 | | 76 24-040207-4402 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 5,2 | 535,25 | 2783 |
| 68 | | 77 24-040207-2606 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 165,81 | 663 |
| 69 | | 78 24-040207-3213 | Зажимы натяжные SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 1241,9 | 9935 |
| 70 | | 79 24-040207-5013 | Зажимы соединительные SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 2075,5 | 16604 |
| 71 | | 80 24-040207-3124 | Зажимы заземляющие SM2.21 | шт. | 2 | 2491,77 | 4984 |
| 72 | | 81 24-040207-3127 | Зажимы плашечные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 917,16 | 1834 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего** | | | | | **753 075** |
| | | Временные здания и сооружения (1,3 %) | | | | | 9 790 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %) | | | | | 25 175 |
| | | **Итого в текущих ценах с 01.10.17 г** | | | | | **788 040** |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)** | | 0,900000005 | 1,0599383 | | **835 274** |
| | | НДС (12 %) | | | | | 751 746 |
| | | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | | 90 210 |
| | | Временные здания и сооружения в том числе | | | | | **841 956** |
| | | | | | | | 10 805 |

**Сдал(Подрядчик)**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**

**Межрайгаз+**

**БИН 060540006611**
**Главный инженер _____ Куничик А.Г.**
**Место печати(при наличии)**

**Эксперт технического надзора ТОО"Инжиниринг KZ"Управляющий проектом Эксперт тех. надзора ТОО"ИнжинирингKZ"**
**Эксперт_____Ескалиев А.Ж.**
**KZ87VJE00031708; KZ60VJE00031709 от 24.10.2017 г.**
**Приказ №8 от15.05.2020 г.**
**Место печати(при наличии)**

**Принял (Заказчик)**
**Государственное учреждение**
**Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области**
**БИН 070340004253**
_____
**Место печати(при наличии)**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Костанайстройсервис-2"; Государственная**
**Авторский надзор_____Сидоренко Е.В.**

**Приказ №19/19 от 16.10.2019 г.**
**Место печати(при наличии)**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015 24-2018

Заказ

Заказчик: **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО"Межрайгаз+"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шеминовка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Надземный газопровод высокого давления Лок.смета 2-1**
(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 88 от 11.10-2019 г. Доп.соглашение № 2 от 13.08-2020г.**

## Акт приемки выполненных работ № 29 за декабрь 2020 (корректировка акта №17 за ноябрь 2020 г.)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядк | позиции по смете | | | | Количество | Стоимость единицы, тенге | Общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Раздел 2 Установка ПГБ-1 и ПГБ-2** | | | | | |
| | | **2.1 Установка ПГБ - 2 шт** | | | | | |
| 1 | 26 | 11-250130-0101 | 26 Установка зданий из многобоксовых блоков -ПГБ | т блок-боксов | 2 | 52572,99 | 105143 |
| | | **2.2 Доп лок смета №1(корректировка стоимости ПГБ)** | | | | | |
| 2 | 27 | 58-000000-0000(пл)(об)прайс | Газорегуляторный пункт блочный в комплекте | шт | 2 | 20963448 | 41926896 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего** | | | | | **42032039** |
| | | Временные здания и сооружения (1,3 %) | | | | | 1 367 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %) | | | | | 3 515 |
| | | **Итого в текущих ценах с 01.10.17 г** | | | | | **42 036 921** |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)** | | | 1,0599383 | | **44 556 543** |
| | | | 0,900000005 | | | | 40 100 889 |
| | | НДС (12 %) | | | | | 4 812 107 |
| | | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | | **44 912 995** |
| | | Временные здания и сооружения в том числе | | | | | 1 509 |
| | | **Раздел 2 Установка ПГБ-1 и ПГБ-2** | | | | | |
| | | **2.1 Установка ПГБ - 2 шт** | | | | | |
| 1 | 26 | 11-250130-0101 | 26 Установка зданий из многобоксовых блоков -ПГБ | т блок-боксов | -2 | 52572,99 | -105143 |
| | | **2.2 Доп лок смета №1(корректировка стоимости ПГБ)** | | | | | |
| 2 | 27 | 58-000000-0000(пл)(об)прайс | Газорегуляторный пункт блочный в комплекте | шт | -2 | 20963448 | -41926896 |
| | | **Всего** | | | | | **-42032039** |
| | | Временные здания и сооружения (1,3 %) | | | | | -1 367 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %) | | | | | -3 515 |
| | | **Итого в текущих ценах с 01.10.17 г** | | | | | **-42 036 921** |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)** | | | 1,0599383 | | **-44 556 543** |
| | | | 0,900000005 | | | | -40 100 889 |
| | | НДС (12 %) | | | | | -4 812 107 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | | **-49 906 232** |
| | | Временные здания и сооружения в том числе | | | | | -1 509 |
| | | **Всего по акту** | | | | | **-4 993 237** |

**Сдал(Подрядчик)**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**

**ТОО Межрайгаз+**

**БИН 060540006611**
**Главный инженер** _____ **Куничик А.Г.**
**Место печати(при наличии)**

**Принял (Заказчик)**
**Государственное учреждение**
**Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области**
**БИН 070340004253**
_____
**Место печати(при наличии)**

**Эксперт технического надзора ТОО"Инжиниринг KZ"Управляющий проектом Эксперт тех. надзора ТОО"ИнжинирингKZ"**
**Эксперт**_____**Ескалиев А.Ж.**
**KZ87VJE00031708; KZ60VJE00031709 от 24.10.2017 г.**
**Приказ №8 от15.05.2020 г.**
**Место печати(при наличии)**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Костанайстройсервис-2":**
**Государственная лицензия 14003356 от 07.03.2014 г.**
**Авторский надзор**_____ **Сидоренко Е.В.**

**Приказ №19/19 от 16.10.2019 г.**
**Место печати(при наличии)**

**Заказчик:** ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"

(организация, адрес, телефон)

**Подрядчик:** ТОО"Межрайгаз+"

(организация, адрес, телефон)

**Стройка :** Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шеминовка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области

(наименование, адрес)

**Объект :** Наружные газопроводы высокого давления.Дополнительная локальная смета №2

(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 88 от 11.10-2019 г. Доп.соглашение № 2 от 13.08-2020г.**

**Акт №30**

**приемки выполненных работ за декабрь 2020**

**Дополнительная смета №2**

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 2 Лок смета 2-2.Подземный газопровод высокого давления.Раздел 1.Земляные работы. Включить в сметные позиции** | | | | | | | | | | |
| 1 | 11-010101-031 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0.5 - 0,63) м3 | 1404,79 | 73,17 | 66,89 | 102788 | 93960 | 23988 | 0,00911 | 12,79764 |
| | | *м3 грунта* | | 6,28 | 22,61 | 8828 | 31760 | 59,1 | 0,0198 | 27,81484 |
| 2 | 11-010205-030 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2; | 209 | 1049,67 | – | 219381 | – | 129654 | 1,416 | 295,944 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1049,67 | – | 219380 | – | 59,1 | – | – |
| **Раздел 3 Лок смета 2-2.Подземный газопровод высокого давления. Продувка воздухом.Включить в сметные позиции** | | | | | | | | | | |
| 3 | 11-250126-010 | 338Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+160х14,6 ктрр1=0,457; ктрм1=0,457; кэкс1=0,457; кмат1=0,457; | 1,69186 | 112648,21 | 94647,31 | 190585 | 160130 | 37969 | 19,8795 | 33,63333 |
| | | *км трубопровода* | | 17694,14 | 20537,75 | 29936 | 34747 | 58,7 | 19,66955 | 33,27812 |
| 4 | 11-250126-010 | 339Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+110х10,0 ктрр1=0,314; ктрм1=0,314; кэкс1=0,314; кмат1=0,314; | 1,158 | 77397,24 | 65030,22 | 89626 | 75305 | 17856 | 13,659 | 15,81712 |
| | | *км трубопровода* | | 12157,17 | 14111,4 | 14078 | 16341 | 58,7 | 13,51475 | 15,65008 |
| **Раздел 4 Лок смета 2-4 Архитектурно-строительная часть.Фундаменты под ПГБ(АС-4)-2 шт.Включить в сметные позиции** | | | | | | | | | | |
| 5 | 11-070101-010 | 59Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка стеновых блоков | 4 | 1114 | 609,5 | 4456 | 2438 | 1772 | 0,652 | 2,608 |
| | | *шт. сборных конструкций* | | 504,5 | 208,75 | 2018 | 835 | 62,1 | 0,217 | 0,868 |
| 6 | 21-041201-990 | 60Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | 3,264 | 20839,23 | | 68019 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 7 | 11-110101-020 | 61Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | 0,78 | 7280,77 | 1188,46 | 5679 | 927 | 1334 | 3,24 | 2,5272 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 2339,74 | 467,95 | 1825 | 365 | 60,9 | 0,55 | 0,429 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **680534** | | | | **363** |
| | | | | | | | | | | **78** |
| | | в том числе | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 276 065 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 332 760 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 84 048 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 71 708 | | | | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 212 573 | | | | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 893 107 | | | | |
| | | Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге | | | | 33 938 | | | | |
| | | Итого, тенге | | | | 927 045 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 74 164 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **1 001 208** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,3 %) | | | | 13 016 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %) | | | | 33 469 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с 01.10.17 г** | | | | **1 047 693** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)** | | 1,0599383 | | **1 110 490** | | | | |
| | | | | 0,900000005 | | 999 441 | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | 119 933 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | **1 119 374,38** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения в том числе | | | | | | | | |

**Сдал(Подрядчик)**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**

**Межрайгаз+**
**БИН 060540006611**
**Главный инженер _____ Куничик А.Г.**
**Место печати(при наличии)**

**Эксперт технического надзора ТОО"Инжиниринг KZ"Управляющий проектом Эксперт тех. надзора ТОО"ИнжинирингKZ"**
**Эксперт_____Ескалиев А.Ж.**
**KZ87VJE00031708; KZ60VJE00031709 от 24.10.2017 г.**
**Приказ №8 от15.05.2020 г.**
**Место печати(при наличии)**

**Принял (Заказчик)**
**Государственное учреждение**
**Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области**
**БИН 070340004253**
**_____**
**Место печати(при наличии)**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Костанайстройсервис-2": Государственная лицензия 14003356 от 07.03.2014 г.**
**Авторский надзор_____Сидоренко Е.В.**

**Приказ №19/19 от 16.10.2019 г.**
**Место печати(при наличии)**

АКТ выполненных работ № 13

27 ноября 2020 г.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"

Исполнитель: ТОО"Межрайгаз+" Договор о государственных закупках № 88 от 11.10.2019 г.,доп.соглашение №2 от 13.08.2020 г.

Объект: Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шеминовка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области

Программа 071 Развитие газотранспортной системы

Подпрограмма 015: За счет средств местного бюджета

Спецификa 431: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

| Общая сумма | | | Стоимость поставленных товаров, выполненных работ | | Сумма выплаченного аванса | Сумма удержаного аванса | | Ранее заактированные суммы | Сумма, подлежащая к оплате(тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Общая стоимость выполненных работ с начала года | Стоимость поставленных работ за отчетный период | | Общая сумма аванса, удержанного с начала | Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период | | |
| 392 285 882,02 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | год | Сумма | 0 | | | | | | |
| | 2019 г. | 49 236 344,64 | 49 236 344,64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 236 344,64 | 0,00 |
| | 2020 г. | 343 049 537,38 | 328 904 439,00 | 60 590 105,00 | | | | 268 314 334,00 | 60 590 105,00 |

М.П.

ЗАКАЗЧИК: _____ Бабенов Д.Б.- Заместитель Руководителя

М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____ Утемисов О.М.- Директор

**Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"**
**Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"**
**Наименование строительства и его адрес:Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шемановка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области**

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика), утвержденных
приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

# СПРАВКА

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**(по ресурсному методу)**
27 ноября 2020 года

| код | | Код | | Договор / дополнительное соглашение | | Источник финансирования | | Правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | | подрядчика | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | № 88 / №2 | 11.10-2019 г. / 13.08-2020 г. | | | | |

| Центр затрат | Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном периоде, без НДС | в том числе из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты и расходы | | |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шемановка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области | 328 904 439,00 | 54 098 308 | | | | | | | 6 491 797 | 60 590 105,00 |
| | ИТОГО: | 328 904 439,00 | 54 098 308 | | | | | | | 6 491 797 | 60 590 105,00 |

**Сдал(Подрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью**
**Межрайгаз+**

**БИН 060540006611**
**Директор** _____ **Утемисов О.М.**

**Место печати(при наличии)**

**Эксперт технического надзора ТОО"Инжиниринг KZ"**

**Управляющий проектом Эксперт тех. надзора ТОО"Инжиниринг KZ"**
_____ **Ескалиев А.Ж.**
**KZ87VJE00031708, KZ60VJE00031709 от 24.10.2017 г.**
**Приказ №8 от15.05.2020 г.**
**Место печати(при наличии)**

**Принял (Заказчик)**

**Городское учреждение**
**ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"**
**БИН 070340004253**
**Заместитель руководителя** _____ **Бабенов Д.Б.**

**Место печати(при наличии)**

**Разработчики проекта строительства или эксперт[ы]**

**авторского надзора:ТОО "Костанайстройсервис-2":**

**Государственная лицензия 14009356 от 07.03.2014 г.**
**Авторский надзор** _____ **Сидоренко Е.В. Приказ№19/19 от 16.10.2019 г.**
**Место печати(при наличии)**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
24-2018

Заказ

Заказчик: **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО"Межрайгаз+"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шеминовка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Подземный газопровод высокого давления Лок.смета 2-2**
(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 88 от 11.10-2019 г. Доп.соглашение № 2 от 13.08-2020г.**

# Акт приемки выполненных работ №15 за ноябрь-2 2020

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | Количество | Стоимость единицы, тенге | Общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | |
| 1 | 1 | 11-010101-0313 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 536,85 | 101,17 | 54313 |
| 2 | 2 | 11-010205-0301 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 18,93 | 1872,16 | 35439 |
| 3 | 3 | 11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 18,93 | 3606,64 | 68274 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | 4 11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 36,81 | 1063,73 | 39156 |
| 5 | | 5 11-010104-0404 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 500 | 15,16 | 7583 |
| 6 | | 6 11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 1000 | 194,46 | 194463 |
| | | **Раздел 2 ПЭ трубопроводы** | | | | | |
| 7 | | 11 11-220501-0105 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка | км трубопровода | 1,198 | 483807,36 | 579601 |
| 8 | | 15 11-250127-0501 | Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 160 ммК=-1,000; ктрр1=0,457; ктрм1=0,457; кэкс1=0,457; кмат1=0,464; | км трубопровода | -1,25 | 204020,21 | -255018 |
| 9 | | 19 11-250127-0101 | Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм+160 ктрр1=0,457; ктрм1=0,457; кэкс1=0,457; кмат1=0,457; | км трубопровода | 1,25 | 370781,18 | 463459 |
| 10 | | 23 23-010502-0817 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010; | м | 1262,5 | 5152,86 | 6505486 |
| 11 | | 25 11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка+отводы | шт. | 1 | 1307,06 | 1307 |
| 12 | | 30 29-000000-0001(пл)прайс | Отвод 90 град ПЭ100 SDR11 d160 | шт | 1 | 13692,74 | 13692 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 29 Сигнальная лента "ГАЗ"** | | | | | |
| 13 | 320 | 13-100904-0101 | 320 Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее | км кабеля | 1,25502 | 80471,25 | 100993 |
| 14 | 321 | 29-000000-0001(пл)прайс | 321Лента сигнальная | м | 1255,02 | 23,61 | 29630 |
| 15 | 322 | 13-080201-0201 | 322Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 1255,02 | 302,1 | 379140 |
| 16 | 323 | 23-060901-0102 | 323Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 1,25502 | 12974,47 | 16283 |
| | | **Раздел 31 Просветка стыков** | | | | | |
| 17 | 334 | 13-390201-0511 | Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное+160x14,6 | стык | 58 | 1634,33 | 94792 |
| | | **Всего** | | | | | **8328594** |
| | | Временные здания и сооружения (1,3 %) | | | | | 108 272 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %) | | | | | 278 417 |
| | | **Итого в текущих ценах с 01.10.17 г** | | | | | **8 715 283** |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)** | | | 1,0599383 | | **9 237 662** |
| | | | 0,900000005 | | | | 8 313 896 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

НДС (12 %) 997 668
**Всего по акту с учетом НДС** **9 311 564**
Временные здания и сооружения в том числе 119 497

**Сдал(Подрядчик)**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**

**ТОО Межрайгаз+**
**БИН 060540006611**
**Главный инженер_____Куничик А.Г.**
**Место печати(при наличии)**

**Эксперт технического надзора ТОО"Инжиниринг KZ"Управляющий проектом Эксперт тех. надзора ТОО"ИнжинирингKZ"**
**Эксперт_____Ескалиев А.Ж.**
**KZ87VJE00031708; KZ60VJE00031709 от 24.10.2017 г.**
**Приказ №8 от15.05.2020 г.**
**Место печати(при наличии)**

**Принял (Заказчик)**
**Государственное учреждение Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области**
**БИН 070340004253**
**_____**
**Место печати(при наличии)**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Костанайстройсервис-2":**
**Государственная лицензия 14003356 от 07.03.2014 г.**
**Авторский надзор_____Сидоренко Е.В.**

**Приказ №19/19 от 16.10.2019 г.**
**Место печати(при наличии)**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
24-2018

Заказ

Заказчик: **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО"Межрайгаз+"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шиминовка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Архитектурно-строительная часть. Лок.смета 2-4**
(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 88 от 11.10-2019 г. Доп.соглашение № 2 от 13.08-2020г.**

# Акт приемки выполненных работ №16 за ноябрь 2020 г

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядк | позиции по смете | | | | Количество | Стоимость единицы, тенге | Общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Раздел 5 Фундаменты под ПГБ (АС-4) - 2 шт** | | | | | |
| | | **5.0 Подраздел без наименования** | | | | | |
| 1 | 59 | 11-070101-0101 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка стеновых блоков | шт. сборных конструкций | 8 | 1745,39 | 13963 |
| 2 | 60 | 21-041201-9907 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 6,528 | 23361,61 | 152505 |
| 3 | 61 | 11-110101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,56 | 10080,99 | 15726 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Всего** | | | | **182194** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | | | | 2 369 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %) | | | | 6 091 |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.17 г** | | | | **190 655** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)** | | 1,05999383 | | **202 093** |
| | 0,900000005 | | | 181 884 |
| НДС (12 %) | | | | 21 826 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | | | | **203 710** |
| Временные здания и сооружения в том числе | | | | 2 615 |

**Сдал(Подрядчик)**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**

**ТОО Межрайгаз+**
**БИН 060540006611**
**Главный инженер _____ Куничик А.Г.**
**Место печати(при наличии)**

**Эксперт технического надзора ТОО"Инжиниринг KZ"Управляющий проектом Эксперт тех. надзора ТОО"ИнжинирингKZ"**
**Эксперт _____Ескалиев А.Ж.**
**KZ87VJE00031708; KZ60VJE00031709 от 24.10.2017 г.**
**Приказ №8 от15.05.2020 г.**
**Место печати(при наличии)**

**Принял (Заказчик)**
**Государственное учреждение Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области**
**БИН 070340004253**
**_____**
**Место печати(при наличии)**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Костанайстройсервис-2":**
**Государственная лицензия 14003356 от 07.03.2014 г.**
**Авторский надзор_____Сидоренко Е.В.**

**Приказ №19/19 от 16.10.2019 г.**
**Место печати(при наличии)**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
24-2018

Заказ

Заказчик: **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО"Межрайгаз+"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шеминовка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Надземный газопровод высокого давления Лок.смета 2-1**
(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 88 от 11.10-2019 г. Доп.соглашение № 2 от 13.08-2020г.**

# Акт приемки выполненных работ №17 за ноябрь 2020

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядк | позиции по смете | | | | Количество | Стоимость единицы, тенге | Общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Раздел 2 Установка ПГБ-1 и ПГБ-2** | | | | | |
| | | **2.1 Установка ПГБ - 2 шт** | | | | | |
| 1 | 26 | 11-250130-0101 | 26 Установка зданий из многобоксовых блоков -ПГБ | т блок-боксов | 2 | 52572,99 | 105143 |
| | | **2.2 Доп лок смета №1(корректировка стоимости ПГБ)** | | | | | |
| 2 | 27 | 58-000000-0000(пл)(об)прайс | Газорегуляторный пункт блочный в комплекте | шт | 2 | 20963448 | 41926896 |
| | | **Всего** | | | | | **42032039** |
| | | Временные здания и сооружения (1,3 %) | | | | | 1 367 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %) | | | | | 3 515 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого в текущих ценах с 01.10.17 г** | | | | | **42 036 921** |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)** | | | 1,0599383 | | **44 556 543** |
| | | | 0,900000005 | | | | 40 100 889 |
| | | НДС (12 %) | | | | | 4 812 107 |
| | | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | | **49 906 232** |
| | | Временные здания и сооружения в том числе | | | | | 1 509 |

**Сдал(Подрядчик)**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**

**ТОО Межрайгаз+**

**БИН 060540006611**
**Главный инженер _____ Куничик А.Г.**
**Место печати(при наличии)**

**Принял (Заказчик)**
**Государственное учреждение**
**Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области**
**БИН 070340004253**

**_____**
**Место печати(при наличии)**

**Эксперт технического надзора ТОО"Инжиниринг KZ"Управляющий проектом Эксперт тех. надзора ТОО"Инжиниринг KZ"**
**Эксперт _____Ескалиев А.Ж.**
**KZ87VJE00031708; KZ60VJE00031709 от 24.10.2017 г.**
**Приказ №8 от15.05.2020 г.**
**Место печати(при наличии)**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Костанайстройсервис-2":**
**Государственная лицензия 14003356 от 07.03.2014 г.**
**Авторский надзор _____Сидоренко Е.В.**

**Приказ №19/19 от 16.10.2019 г.**
**Место печати(при наличии)**

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015 24-2018

Заказ

Заказчик: **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО"Межрайгаз+"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шеминовка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение ПГБ-1(Шеминовка) Лок.смета 4-2**
(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 88 от 11.10-2019 г. Доп.соглашение № 2 от 13.08-2020г.**

# Акт приемки выполненных работ №18 за ноябрь 2020

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | Количество | Стоимость единицы, тенге | Общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | |
| 1 | 1 | 11-010101-0405 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 5,917 | 190,12 | 1125 |
| 2 | 2 | 11-010205-0301 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 0,183 | 1560,13 | 286 |
| 3 | 3 | 11-010104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 5,5 | 30,04 | 165 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,6 | 1168,3 | 701 |
| | | | **Раздел 4 Материалы и оборудование на опору типа К3 с кабельной муфтой и мачтовым рубильником** | | | | |
| 5 | 20 | 11-330202-0105 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 21603,93 | 21604 |
| 6 | 21 | 21-040405-0203 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 32096,56 | 64193 |
| | | | **Раздел 6 Материалы и оборудование на опору типа П1** | | | | |
| 7 | 45 | 11-330202-0104 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка | опора | 3 | 11777,62 | 35333 |
| 8 | 46 | 21-040405-0203 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 | шт. | 3 | 32096,56 | 96289 |
| | | | **Раздел 7 Материалы и оборудование на опору типа УП3** | | | | |
| 9 | 53 | 11-330202-0105 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 5 | 21603,93 | 108020 |
| 10 | 54 | 21-040405-0203 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 | шт. | 10 | 32096,56 | 320966 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 8 Материалы и оборудование на опору типа К3** | | | | | |
| 11 | 65 | 11-330202-0105 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 21603,93 | 21604 |
| 12 | 66 | 21-040405-0203 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 32096,56 | 64193 |
| | | **Всего** | | | | | **734477** |
| | | Временные здания и сооружения (1,3 %) | | | | | 9 548 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %) | | | | | 24 553 |
| | | **Итого в текущих ценах с 01.10.17 г** | | | | | **768 578** |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)** | | | 1,05999383 | | **814 688** |
| | | НДС (12 %) | | 0,900000005 | | | 733 219 |
| | | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | | 87 986 |
| | | Временные здания и сооружения в том числе | | | | | **821 205** |
| | | | | | | | 10 538 |

**Сдал(Подрядчик)**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**
**ТОО Межрайгаз+**
**БИН 060540006611**
**Главный инженер** _____ **Куничик А.Г.**
**Место печати(при наличии)**

**Принял (Заказчик)**
**Государственное учреждение**
**Управление энергетики и жилищно-коммунального**
**БИН 070340004253**
_____
**Место печати(при наличии)**

**Эксперт технического надзора ТОО"Инжиниринг KZ"Управляющий проектом Эксперт тех. надзора**
**ТОО"ИнжинирингKZ"**
**Эксперт** _____ **Ескалиев А.Ж.**
**KZ87VJE00031708, KZ60VJE00031709 от 24.10.2017 г.**
**Приказ №8 от15.05.2020 г.**
**Место печати(при наличии)**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Костанайстройсервис-2":**
**Государственная лицензия 14003356 от 07.03.2014 г.**
**Авторский надзор** _____ **Сидоренко Е.В.**

**Приказ №19/19 от 16.10.2019 г.**
**Место печати(при наличии)**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
24-2018

Заказ

Заказчик: **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО"Межрайгаз+"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шеминовка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение ПГБ-2(Озёрное)) Лок.смета 4-3**
(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 88 от 11.10-2019 г. Доп.соглашение № 2 от 13.08-2020г.**

# Акт приемки выполненных работ №19 за ноябрь 2020г

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядк | позиции по смете | | | | Количество | Стоимость единицы, тенге | Общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | |
| 1 | 1 | 11-010101-0405 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 5,91 | 190,12 | 1125 |
| 2 | 2 | 11-010205-0301 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 0,183 | 1560,13 | 286 |
| 3 | 3 | 11-010104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 5,5 | 30,04 | 165 |
| 4 | 4 | 11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,6 | 1168,3 | 701 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 4 Материалы и оборудование на опору типа К3 с кабельной муфтой и мачтовым рубильником** | | | | | |
| 5 | 22 | 11-330202-0105 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 21603,93 | 21604 |
| 6 | 23 | 21-040405-0203 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 32096,56 | 64193 |
| | | **Раздел 6 Материалы и оборудование на опору типа П1** | | | | | |
| 7 | 47 | 11-330202-0105 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 21603,93 | 21604 |
| 8 | 48 | 21-040405-0203 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 32096,56 | 64193 |
| | | **Раздел 7 Материалы и оборудование на опору типа УП3** | | | | | |
| 9 | 55 | 11-330202-0105 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 21603,93 | 21604 |
| 10 | 56 | 21-040405-0203 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 32096,56 | 64193 |
| | | **Раздел 8 Материалы и оборудование для существующей ВЛ-0,4кВ** | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | 82 11-330302-0801 | Подкосы металлические. Установка к опорам+железобетонные | подкос | 1 | 19428,33 | 19428 |
| 12 | | 83 21-040405-0203 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 | шт. | 1 | 32096,56 | 32096 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего** | | | **311188** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | | | 4 045 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %) | | | 10 403 |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.17 г** | | | **325 636** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)** | | 1,05999383 | **345 172** |
| | 0,900000005 | | 310 655 |
| НДС (12 %) | | | 37 279 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | | | **347 934** |
| Временные здания и сооружения в том числе | | | 4 464 |

**Сдал(Подрядчик)**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**

**ТОО Межрайгаз+**

**БИН 060540006611**
**Главный инженер** _____ **Куничик А.Г.**
**Место печати(при наличии)**

**Эксперт технического надзора ТОО"Инжиниринг KZ"Управляющий проектом Эксперт тех. надзора ТОО"ИнжинирингKZ"**
**Эксперт**_____**Ескалиев А.Ж.**
**KZ87VJE00031708; KZ60VJE00031709 от 24.10.2017 г.**
**Приказ №8 от 15.05.2020 г.**
**Место печати(при наличии)**

**Принял (Заказчик)**
**Государственное учреждение**
**Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области**
**БИН 070340004253**

_____
**Место печати(при наличии)**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Костанайстройсервис-2":**
**Государственная лицензия 14003356 от 07.03.2014 г.**
**Авторский надзор**_____**Сидоренко Е.В.**

**Приказ №19/19 от 16.10.2019 г.**
**Место печати(при наличии)**

АКТ выполненных работ № 10

16 октября 2020 г.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"

Исполнитель: ТОО"Межрайгаз+" Договор о государственных закупках № 88 от 11.10.2019 г.,доп.соглашение №2 от 13.08.2020 г.

Объект: Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шеминовка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области

Программа 071 Развитие газотранспортной системы

Подпрограмма 015: За счет средств местного бюджета

Специфика 431: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

| Общая сумма | Стоимость поставленных товаров, выполненных работ | | Сумма выплаченного аванса | Сумма удержаного аванса | | Ранее заактированные суммы | Сумма, подлежащая к оплате(тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Общая стоимость выполненных работ с начала года | Стоимость поставленных работ за отчетный период | | Общая сумма аванса, удержанного с начала | Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период | | |
| 392 285 882,02 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |

| | год | Сумма | 0 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 г. | 49 236 344,64 | 49 236 344,64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 236 344,64 | 0,00 |
| | 2020 г. | 343 049 537,38 | 213 535 226,00 | 30 098 890,00 | | | | 183 436 336,00 | 30 098 890,00 |

М.П.

М.П.

ЗАКАЗЧИК: _____ Бабенов Д.Б.- Заместитель Руководителя

ПОДРЯДЧИК: _____ Утемисов О.М.- Директор

**Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"**
**Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"**
**Наименование строительства и его адрес:Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шемановка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области**

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика), утвержденных
приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

# СПРАВКА

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**(по ресурсному методу)**

16 октября 2020 года

| код | | Код | | Договор / дополнительное соглашение | | Источник финансирования | | Правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | | подрядчика | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | № 88 / №2 | 11.10-2019 г. / 13.08-2020 г. | | | | |

| Центр затрат | Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном периоде, без НДС | в том числе из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты и расходы | | |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шемановка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области | 213 535 226,00 | 26 874 008,93 | | | | | | | 3 224 881,07 | 30 098 890,00 |
| | **ИТОГО:** | **213 535 226,00** | **26 874 008,93** | | | | | | | **3 224 881,07** | **30 098 890,00** |

**Сдал(Подрядчик)** 183 436 336,00

**Товарищество с ограниченной ответственностью Межрайгаз+**

**БИН 060540008611**

**Директор** _____ **Утемисов О.М.**

**Место печати(при наличии)**

**Эксперт технического надзора ТОО"Инжиниринг KZ"**

**Управляющий проектом Эксперт тех. надзора ТОО"Инжиниринг KZ"**

_____ **Ескалиев А.Ж.**

**KZ87VJE00031708; KZ60VJE00031709 от 24.10.2017 г.**

**Приказ №8 от15.05.2020 г.**

**Место печати(при наличии)**

**Принял (Заказчик)**

**Городское учреждение**
**ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"**

**БИН 070340004253**

**Заместитель руководителя** _____ **Бабенко Ч.Б.**

**Место печати(при наличии)**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы):**

**авторского надзора:ТОО "Костанайстройсервис-2":**

**Государственная лицензия 14003356 от 07.03.2014 г.**

**Авторский надзор** _____ **Сидоренко Е.В. Приказ№19/19 от 16.10.2019 г.**

**Место печати(при наличии)**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 24-2017

Заказчик: **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО"Межрайгаз+"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шеминовка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Подземный газопровод высокого давления Лок.смета 2-2**
(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 88 от 11.10-2019 г. Доп.соглашение №2 от 13.08-2020г.**

## Акт приемки выполненных работ №11 за октябрь 2020

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Выполнено работ: Количество | Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | 0 |
| 1 | 1 | 11-010101-0313 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 6590 | 101,17 | 666710 |
| 2 | 2 | 11-010205-0301 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2; | м3 грунта | 202 | 1872,16 | 378176 |
| 3 | 3 | 11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 202 | 3606,64 | 728541 |
| 4 | 4 | 11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 820 | 1063,73 | 872259 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 11-010104-0404 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 5200 | 15,16 | 78832 |
| 6 | 6 | 11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 2600 | 194,46 | 505596 |
| | | **Раздел 2 ПЭ трубопроводы** | | | | | |
| 7 | 11 | 11-220501-0105 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка | км трубопровода | 3,6 | 483807,36 | 1741706 |
| 8 | 15 | 11-250127-0501 | Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 160 ммК=-1,000; ктрр1=0,457; ктрм1=0,457; кэкс1=0,457; кмат1=0,464; | км трубопровода | -3,65 | 204020,21 | -744674 |
| 9 | 19 | 11-250127-0101 | Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм+160 ктрр1=0,457; ктрм1=0,457; кэкс1=0,457; кмат1=0,457; | км трубопровода | 3,65 | 370781,18 | 1353351 |
| 10 | 23 | 23-010502-0817 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010; | м | 3686,5 | 5152,86 | 18996018 |
| 11 | 25 | 11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка+отводы | шт. | 2 | 1307,06 | 2614 |
| 12 | 30 | 29-000000-0001(пл)прайс | Отвод 90 град ПЭ100 SDR11 d160 | шт | 1 | 13692,74 | 13693 |
| 13 | 31 | 29-000000-0001(пл)прайс | Отвод 45 град ПЭ100 SDR11 d160 | шт | 1 | 13692,74 | 13693 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 37 | 11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка+переходы | шт. | 1 | 1307,06 | 1307 |
| 15 | 39 | 29-000000-0001(пл)прайс | Переход ПЭ100 SDR11 d180/160 | шт | 1 | 11804,09 | 11804 |
| 16 | 40 | 11-220801-0201 | 40Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка+муфты | шт. | 2 | 1307,06 | 2614 |
| 17 | 43 | 29-000000-0001(пл)прайс | Муфта ПЭ100 SDR11 d160 с 3Н | шт | 2 | 7271,32 | 14543 |
| | | | **Раздел 18 Футляр ПЭ100 д.315х28,6 - 50м с контрольной трубкой и ковером для газопровода ПЭ100 д.160х14,6(на пересечении с а/дорогой методом ГБ) (ГСН-61)** | | | | |
| 18 | 217 | 11-250205-0103 | Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 300 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кмат1=1,05; | м кожуха | 50 | 3791,18 | 189559 |
| 19 | 219 | 11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 4 | 1307,06 | 5228 |
| 20 | 220 | 29-000000-0001(пл)прайс | Муфта ПЭ100 SDR11 d32 | шт | 2 | 1161,52 | 2323 |
| 21 | 221 | 29-000000-0001(пл)прайс | Переход ПЭ/сталь d32/DN25 | шт | 1 | 5854,83 | 5855 |
| 22 | 222 | 29-000000-0001(пл)прайс | Патрубок накладка d315/32 | шт | 1 | 27385,49 | 27385 |
| 23 | 223 | 11-240207-0201 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 1 | 7750,73 | 7751 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 224 | 23-020103-3405 | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) | шт. | 1 | 296,23 | 296 |
| 25 | 225 | 21-100502-1101 | Уплотнитель "Вилатерм" | м | 0,8 | 130,04 | 104 |
| 26 | 226 | 11-221401-0401 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью+315 ктрр1=0,322; ктрм1=0,322; кэкс1=0,322; кмат1=0,322; | футляр | 1 | 8795 | 8795 |
| | | | **Раздел 27 Подземный ПЭ шаровый кран под люк д.160(ГСН-63) - 2 шт** | | | | |
| 27 | 296 | 11-070201-0201 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,04 | 13956,27 | 558 |
| 28 | 297 | 21-049999-9917 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,04 | 47080,31 | 1883 |
| 29 | 298 | 11-060101-0102 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 0,125 | 8705,46 | 1088 |
| 30 | 299 | 21-020101-2414 | Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,1294 | 20166,69 | 2610 |
| 31 | 300 | 11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 4 | 3606,64 | 14427 |
| 32 | 301 | 11-231201-0101 | Люки. Установка | шт. | 1 | 2124,31 | 2124 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 302 | 11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 1 | 1307,06 | 1307 |
| 34 | 303 | 29-000000-0001(пл)прайс | ПЭ шаровой кран д.160 | шт | 1 | 207751,99 | 207752 |
| 35 | 304 | 11-220801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка+штанга | т фасонных частей | 0,0038 | 969090,73 | 3683 |
| 36 | 305 | 23-040105-0302 | Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,05 м до 1,75 м | шт. | 1 | 19398,75 | 19399 |
| 37 | 306 | 11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 2 | 1307,06 | 2614 |
| 38 | 307 | 29-000000-0001(пл)прайс | Муфта ПЭ 100 SDR11 д.160 с 3Н | шт | 2 | 7271,32 | 14543 |
| | | **Раздел 29 Сигнальная лента "ГАЗ"** | | | | | |
| 39 | 320 | 13-100904-0101 | 320 Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее | км кабеля | 3,6 | 80471,25 | 289697 |
| 40 | 321 | 29-000000-0001(пл)прайс | 321Лента сигнальная | м | 3600 | 23,61 | 84996 |
| 41 | 322 | 13-080201-0201 | 322Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 3636 | 302,1 | 1098436 |
| 42 | 323 | 23-060901-0102 | 323Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 3,636 | 12974,47 | 47175 |
| | | **Раздел 31 Просветка стыков** | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 334 | 13-390201-0511 | Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное+160x14,6 | стык | 150 | 1634,33 | 245150 |
| | | | **Всего** | | | | **26 921 521** |
| | | | Временные здания и сооружения (1,3 %) | | | | 349 980 |
| | | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %) | | | | 899 960 |
| | | | **Итого в текущих ценах с 01.10.17 г** | | | | **28 171 460** |
| | | | **Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)** | | 1,0599383 | | **29 860 010** |
| | | | НДС (12 %) | 0,900000005 | | | 26 874 009 |
| | | | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | 3 224 881 |
| | | | Временные здания и сооружения в том числе | | | | **30 098 890** |
| | | | | | | | 386 264 |

**Сдал(Подрядчик)**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**

**ТОО Межрайгаз+**

**БИН 060540006611**
**Главный инженер** _____ **Куничик А.Г.**
**Место печати(при наличии)**

**Эксперт технического надзора ТОО"Инжиниринг KZ"Управляющий проектом Эксперт тех. надзора ТОО"ИнжинирингKZ"**

**Эксперт** _____ **Ескалиев А.Ж.**

**KZ87VJE00031708; KZ60VJE00031709 от 24.10.2017 г.**

**Приказ №8 от15.05.2020 г.**
**Место печати(при наличии)**

**Принял (Заказчик)**
**Государственное учреждение Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области**
**БИН 070340004253**

_____
**Место печати(при наличии)**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Костанайстройсервис-2":**
**Государственная лицензия 14003356 от 07.03.2014 г.**

**Авторский надзор** _____ **Сидоренко Е.В.**

**Приказ№19/19 от 16.10.2019 г.**
**Место печати(при наличии)**

АКТ выполненных работ №9

28 сентября 2020 г.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"

Исполнитель: ТОО"Межрайгаз+" Договор о государственных закупках № 88 от 11.10.2019 г.,доп.соглашение №2 от 13.08.2020 г.

Объект: Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шеминовка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области

Программа 071 Развитие газотранспортной системы

Подпрограмма 015: За счет средств местного бюджета

Специфика 431: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

| Общая сумма | Стоимость поставленных товаров, выполненных работ | | Сумма выплаченного аванса | Сумма удержаного аванса | | Ранее заактированные суммы | Сумма, подлежащая к оплате(тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Общая стоимость выполненных работ с начала года | Стоимость поставленных работ за отчетный период | | Общая сумма аванса, удержанного с начала года | Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период | | |
| 392 285 882,02 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| год | Сумма | 0 | | | | | |
| 2019 г. | 49 236 344,64 | 49 236 344,64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 236 344,64 | 0,00 |
| 2020 г. | 343 049 537,38 | 183 436 536,00 | 32 201 875,00 | | | | 151 234 661,00 | 32 201 875,00 |

М.П.

ЗАКАЗЧИК: _____ Бабенов Д.Б.- Заместитель Руководителя

М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____ Утемисов О.М.- Директор

**Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"**
**Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"**
**Наименование строительства и его адрес:Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шемановка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области**

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика), утвержденных
приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

# СПРАВКА

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**(по ресурсному методу)**
декабрь 2020 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор / дополнительное соглашение: номер | Договор / дополнительное соглашение: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Правовая форма: наименование | Правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № 88 / №2 | 11.10-2019 г. / 13.08-2020 г. | | | | |

| Центр затрат | Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном периоде, без НДС | в том числе из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные затраты и расходы | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шемановка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области | 183 436 536,00 | 28 751 674,11 | | | | | | | 3 450 200,89 | 32 201 875,00 |
| | **ИТОГО:** | **183 436 536,00** | **28 751 674,11** | | | | | | | **3 450 200,89** | **32 201 875,00** |

**Сдал(Подрядчик)**
**Товарищество с ограниченной ответственностью Межрайгаз+**
**БИН 060540006113**
**Директор** _____ **Утемисов О.М.**
**Место печати(при наличии)**

**Эксперт технического надзора ТОО"Инжиниринг KZ"**
**Управляющий проектом Эксперт тех. надзора ТОО"Инжиниринг KZ"**
_____ **Есмалиев А.Ж.**
**KZ87VJE00031708; KZ60VJE00031709 от 24.10.2017 г.**
**Приказ №8 от15.05.2020 г.**
**Место печати(при наличии)**

**Принял (Заказчик)**
**Городское учреждение**
**ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"**
**БИН 070340004253**
**Заместитель руководителя** _____ **Бабенов Д.Б.**
**Место печати(при наличии)**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)**
**авторского надзора:ТОО "Костанайстройсервис-2":**
**Государственная лицензия 14003856 от 07.03.2014 г.**
**Авторский надзор** _____ **Сидоренко Е.В. Приказ№19/19 от 16.10.2019 г.**
**Место печати(при наличии)**

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 24-2018

Заказчик: **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО"Межрайгаз+"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шеминовка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Подземный газопровод высокого давления Локальная ресурсная смета смета 2-2**
(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 88 от 11.10-2019 г. Доп.соглашение №2 от 13.08-2020г.**

# Акт приемки выполненных работ №10 за сентябрь-2 2020

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Выполнено работ: Количество | Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | |
| 1 | 1 | 11-010101-0313 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 4806 | 101,17 | 486223 |
| 2 | 2 | 11-010205-0301 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 152 | 1872,16 | 284568 |
| 3 | 3 | 11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 152 | 3606,64 | 548209 |
| 4 | 4 | 11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 681 | 1063,73 | 724400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 11-010104-0404 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 4010 | 15,16 | 60792 |
| 6 | 6 | 11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 2005 | 194,46 | 389892 |
| 7 | 7 | 11-270401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 84,29 | 1159,58 | 97741 |
| 8 | 8 | 21-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 84,29 | 1921,75 | 161984 |
| | | **Раздел 2 ПЭ трубопроводы** | | | | | |
| 9 | 10 | 11-220501-0106 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка | км трубопровода | 1,634 | 578735,9 | 945654 |
| 10 | 12 | 11-220501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка | км трубопровода | 1,156 | 373474,11 | 431736 |
| 11 | 14 | 11-250127-0501 | Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 180 ммК=-1,000; ктрр1=0,517; ктрм1=0,517; кэкс1=0,514; кмат1=0,516; | км трубопровода | -1,705 | 229550,63 | -391384 |
| 12 | 16 | 11-250127-0501 | Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 110 ммК=-1,000; ктрр1=0,314; ктрм1=0,314; кэкс1=0,314; кмат1=0,314; | км трубопровода | -1,156 | 140283,42 | -162168 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 18 | 11-250127-0101 | Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм+180 ктрр1=0,514; ктрм1=0,514; кэкс1=0,514; кмат1=0,514; | км трубопровода | 1,705 | 417179,52 | 711291 |
| 14 | 20 | 11-250127-0101 | Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм+110 ктрр1=0,117; ктрм1=0,117; кэкс1=0,117; кмат1=0,117; | км трубопровода | 1,156 | 94824,59 | 109617 |
| 15 | 22 | 23-010502-0818 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010; | м | 1722,05 | 6513,21 | 11216073 |
| 16 | 24 | 23-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010; | м | 1167,56 | 2276,7 | 2658184 |
| 17 | 25 | 11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка+отводы | шт. | 2 | 1307,06 | 2614 |
| 18 | 28 | 29-000000-0001(пл)прайс | Отвод 90 град ПЭ100 SDR11 d180 | шт | 2 | 15770,26 | 31541 |
| 19 | 32 | 11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка+тройники | шт. | 1 | 1307,06 | 1307 |
| 20 | 34 | 29-000000-0001(пл)прайс | Тройник ПЭ100 SDR11 d180/110 | шт | 1 | 35223,4 | 35223 |
| 21 | 40 | 11-220801-0201 | 40Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка+муфты | шт. | 2 | 1307,06 | 2614 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 42 | 29-000000-0001(пл)прайс | Муфта ПЭ100 SDR11 d180 с ЗН | шт | 2 | 11804,09 | 23608 |
| | | | **Раздел 15 Футляр ПЭ100 д.355х32,3 - 50 м с контрольной трубкой и ковером для газопровода ПЭ100 д.180х16,4(на пересечении с а/дорогой методом ГБ(ГСН-61)** | | | | |
| 23 | 183 | 11-250204-0101 | Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм ктрр1=1,183; ктрм1=1,183; кэкс1=1,183; кмат1=1,183; | м кожуха | 50 | 35005,04 | 1750252 |
| 24 | 184 | 11-250205-0103 | Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 300 мм ктрр1=1,183; ктрм1=1,183; кэкс1=1,183; кмат1=1,183; | м кожуха | 50 | 4271,4 | 213570 |
| 25 | 185 | 23-010502-0824 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355х32,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,004; | м | 50,2 | 25268,35 | 1268471 |
| 26 | 186 | 11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 4 | 1307,06 | 5228 |
| 27 | 187 | 29-000000-0001(пл)прайс | Муфта ПЭ100 SDR11 d32 | шт | 2 | 1161,52 | 2323 |
| 28 | 188 | 29-000000-0001(пл)прайс | Переход ПЭ/сталь d32/DN25 | шт | 1 | 5854,83 | 5855 |
| 29 | 189 | 29-000000-0001(пл)прайс | Патрубок накладка d355/32 | шт | 1 | 29274,14 | 29274 |
| 30 | 190 | 11-240207-0201 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 1 | 7750,73 | 7751 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 191 | 23-020103-3405 | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) | шт. | 1 | 296,23 | 296 |
| 32 | 192 | 21-100502-1101 | Уплотнитель "Вилатерм" | м | 0,8 | 130,04 | 104 |
| 33 | 193 | 11-221401-0401 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью+355 ктрр1=0,363; ктрм1=0,363; кэкс1=0,363; кмат1=0,363; | футляр | 1 | 9916,47 | 9916 |
| | | | **Раздел 16 Футляр ПЭ100 д.355х32,3 - 21 м с контрольной трубкой и ковером для газопровода ПЭ100 д.180х16,4(на пересечении с а/дорогой методом ГБ(ГСН-61)** | | | | |
| 34 | 194 | 11-250204-0101 | Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм ктрр1=1,183; ктрм1=1,183; кэкс1=1,183; кмат1=1,183; | м кожуха | 21 | 35005,04 | 735106 |
| 35 | 195 | 11-250205-0103 | Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 300 мм ктрр1=1,183; ктрм1=1,183; кэкс1=1,183; кмат1=1,183; | м кожуха | 21 | 4271,4 | 89699 |
| 36 | 196 | 23-010502-0824 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355х32,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,004; | м | 21,084 | 25268,35 | 532758 |
| 37 | 197 | 11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 4 | 1307,06 | 5228 |
| 38 | 198 | 29-000000-0001(пл)прайс | Муфта ПЭ100 SDR11 d32 | шт | 2 | 1161,52 | 2323 |
| 39 | 199 | 29-000000-0001(пл)прайс | Переход ПЭ/сталь d32/DN25 | шт | 1 | 5854,83 | 5855 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 200 | 29-000000-0001(пп)прайс | Патрубок накладка d355/32 | шт | 1 | 29274,14 | 29274 |
| 41 | 201 | 11-240207-0201 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 1 | 7750,73 | 7751 |
| 42 | 202 | 23-020103-3405 | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) | шт. | 1 | 296,23 | 296 |
| 43 | 203 | 21-100502-1101 | Уплотнитель "Вилатерм" | м | 0,8 | 130,04 | 104 |
| 44 | 204 | 11-221401-0401 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью+355 ктрр1=0,363; ктрм1=0,363; кэкс1=0,363; кмат1=0,363; | футляр | 1 | 9916,47 | 9916 |
| | | | **Раздел 18 Футляр ПЭ100 д.315х28,6 - 50м с контрольной трубкой и ковером для газопровода ПЭ100 д.160х14,6(на пересечении с а/дорогой методом ГБ) (ГСН-61)** | | | | |
| 45 | 216 | 11-250204-0101 | Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кмат1=1,05; | м кожуха | 50 | 31069,56 | 1553478 |
| 46 | 218 | 23-010502-0823 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,004; | м | 50,2 | 19883,12 | 998133 |
| | | | **Раздел 26 Подземный ПЭ шаровый кран под люк д.180(ГСН-63) - 2 шт** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 284 11-070201-0201 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,04 | 13956,27 | 558 |
| 48 | 285 21-049999-9917 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,04 | 47080,31 | 1883 |
| 49 | 286 11-060101-0102 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 0,125 | 8705,46 | 1088 |
| 50 | 287 21-020101-2414 | Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,1294 | 20166,69 | 2610 |
| 51 | 288 11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 4 | 3606,64 | 14427 |
| 52 | 289 11-231201-0101 | Люки. Установка | шт. | 1 | 2124,31 | 2124 |
| 53 | 290 11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 1 | 1307,06 | 1307 |
| 54 | 291 29-000000-0001(пл)прайс | ПЭ шаровой кран д.180 | шт | 1 | 273854,89 | 273855 |
| 55 | 292 11-220801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка+штанга | т фасонных частей | 0,0038 | 969090,73 | 3683 |
| 56 | 293 23-040105-0302 | Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,05 м до 1,75 м | шт. | 1 | 19398,75 | 19399 |
| 57 | 294 11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 2 | 1307,06 | 2614 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 295 | 29-000000-0001(пл)прайс | Муфта ПЭ 100 SDR11 д.180 с 3Н | шт | 2 | 13220,58 | 26441 |
| | | **Раздел 28 Подземный ПЭ шаровый кран под люк д.110(ГСН-63) - 2 шт** | | | | | |
| 59 | 308 | 11-070201-0201 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,04 | 13956,27 | 558 |
| 60 | 309 | 21-049999-9917 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,04 | 47080,31 | 1883 |
| 61 | 310 | 11-060101-0102 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 0,125 | 8705,46 | 1088 |
| 62 | 311 | 21-020101-2414 | Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,1294 | 20166,69 | 2610 |
| 63 | 312 | 11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 4 | 3606,64 | 14427 |
| 64 | 313 | 11-231201-0101 | Люки. Установка | шт. | 1 | 2124,31 | 2124 |
| 65 | 314 | 11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 1 | 1307,06 | 1307 |
| 66 | 315 | 29-000000-0001(пл)прайс | ПЭ шаровой кран д.110 | шт | 1 | 91599,74 | 91600 |
| 67 | 316 | 11-220801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка+штанга | т фасонных частей | 0,0038 | 969090,73 | 3683 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 317 | 23-040105-0302 | Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,05 м до 1,75 м | шт. | 1 | 19398,75 | 19399 |
| 69 | 318 | 11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 2 | 1307,06 | 2614 |
| 70 | 319 | 29-000000-0001(пл)прайс | Муфта ПЭ 100 SDR11 д.110 с ЗН | шт | 2 | 4117,27 | 8235 |
| | | **Раздел 29 Сигнальная лента "ГАЗ"** | | | | | |
| 71 | 320 | 13-100904-0101 | 320 Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее | км кабеля | 2,861 | 80471,25 | 230228 |
| 72 | 321 | 29-000000-0001(пл)прайс | 321Лента сигнальная | м | 2,861 | 23,61 | 68 |
| 73 | 322 | 13-080201-0201 | 322Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 6306,676 | 302,1 | 1905247 |
| 74 | 323 | 23-060901-0102 | 323Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 2,87611 | 12974,47 | 37316 |
| | | **Раздел 31 Просветка стыков** | | | | | |
| 75 | 333 | 13-390201-0511 | Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное+180х16,4 | стык | 296 | 1634,33 | 483762 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 335 | 13-390201-0507 | Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное+110х10,0 | стык | 12 | 1140,47 | 13686 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего** | | | **28 802 506** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | | | 374 433 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %) | | | 962 839 |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.17 г** | | | **30 139 777** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)** | | | **31 946 304** |
| НДС (12 %) | 0,900000005 | 1,0599383 | 28 751 674 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | | | 3 450 201 |
| Временные здания и сооружения в том числе | | | **32 201 875** |
| | | | 413 252 |

**Сдал(Подрядчик)**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**
**ТОО Межрайгаз+**
**БИН 060540006611**
**Главный инженер** _____ **Куничик А.Г.**
**Место печати(при наличии)**

**Эксперт технического надзора ТОО"Инжиниринг KZ"Управляющий проектом Эксперт тех. надзора ТОО"ИнжинирингKZ"**
**Эксперт** _____ **Ескалиев А.Ж.**
**KZ87VJE00031708; KZ60VJE00031709 от 24.10.2017 г.**
**Приказ №8 от15.05.2020 г.**
**Место печати(при наличии)**

**Принял (Заказчик)**
**Государственное учреждение Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области**
**БИН 070340004253**
_____
**Место печати(при наличии)**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Костанайстройсервис-2":Государственная лицензия 14003356 от 07.03.2014 г.**
**Авторский надзор** _____ **Сидоренко Е.В.**

**Приказ№19/19 от 16.10.2019 г.**
**Место печати(при наличии)**

АКТ выполненных работ №4

2 Июля 2020 г.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"

Исполнитель: ТОО"Межрайгаз+" Договор о государственных закупках № 88 от 11.10.2019 г.,доп.соглашение №1 от 06.02.2020 г.

Объект: Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шиминовка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области

Программа 071 Развитие газотранспортной системы

Подпрограмма 015: За счет средств местного бюджета

Специфика 431: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

| Общая сумма | Стоимость поставленных товаров, выполненных работ | | Сумма | Сумма удержаного аванса | | Ранее | Сумма, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Общая стоимость выполненных работ с начала года | Стоимость поставленных работ за отчетный период | выплаченного аванса | Общая сумма аванса, удержанного с начала года | Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период | зааактированные суммы | подлежащая к оплате(тенге) |
| 392 285 882.02 | | | | | | | |

в том числе:

| | год | Сумма | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 г. | 49 236 344,64 | 49 236 344,64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 236 344,64 | 0,00 |
| | 2020 г. | 98 543 527,00 | 55 680 375,00 | 19 210 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 469 945,00 | 19 210 430,00 |
| | 2021 г. | 244 506 010,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

М.П.

М.П.

ЗАКАЗЧИК: _____ Бабенов Д.Б.- Заместитель Руководителя

ПОДРЯДЧИК: _____ Утемисов О.М.- Директор

**Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"**
**Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"**
**Наименование строительства и его адрес:Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шиминовка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области**

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика), утвержденных
приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

# СПРАВКА
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**(по ресурсному методу)**
декабрь 2020 года

| код | | Код | | Договор / дополнительное соглашение | | Источник финансирования | | Правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | | подрядчика | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | № 88 / №1 | 11.10-2019 г. / 06.02-2020 г. | | | | |

| Центр затрат | Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном периоде, без НДС | в том числе из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты и расходы | | |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шиминовка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области | 19 210 430,00 | 17 152 169,64 | | | | | | | 2 058 260,36 | 19 210 430,00 |
| | **ИТОГО:** | **19 210 430,00** | **17 152 169,64** | | | | | | | **2 058 260,36** | **19 210 430,00** |

**Сдал(Подрядчик)**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**
**Межрайгаз+»**
**БИН 060540006611**
**Директор** _____ **Темисов Олжас Маратович**
**Место печати(при наличии)**

**Эксперт технического надзора ТОО"Инжиниринг KZ"**
**Управляющий проектом Эксперт тех. надзора ТОО"Инжиниринг KZ"**
_____ **Ескалиев А.Ж.**
**KZ87VJE00031708; KZ60VJE00031709 от 24.10.2017 г.**
**Приказ №8 от15.05.2020 г.**
**Место печати(при наличии)**

**Принял (Заказчик)**
**Городское учреждение**
**ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"**
**БИН 070340004253**
**Заместитель руководителя** _____ **Бабенов Д.Б.**
**Место печати(при наличии)**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)**
**авторского надзора:ТОО "Костанайстройсервис-2":**
**Государственная лицензия 14007356 от 07.03.2014 г.**
**Авторский надзор** _____ **Сидоренко Е.В. Приказ№19/19 от 16.10.2019 г.**
**Место печати(при наличии)**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 24-2018

Заказчик: **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи **ТОО"Межрайгаз+"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шеминовка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Подземный газопровод высокого давления Локальная ресурсная смета смета 2-1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 88 от 11.10-2019 г. Доп.соглашение №1 от06-02-2020г.**

## Акт приемки выполненных работ №5 за _____2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Выполнено работ: Количество | Стоимость единицы, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | |
| 1 | 1 | 11-010101-0313 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 3590,000 | 101,17 | 363 200 |
| 2 | 2 | 11-010205-0301 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 61,600 | 1872,16 | 115 325 |
| 3 | 3 | 11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 61,600 | 3606,64 | 222 169 |
| 4 | 4 | 11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 276,640 | 1063,73 | 294 268 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 11-010104-0404 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1680,000 | 15,16 | 25 469 |
| 6 | 6 | 11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 1010,000 | 194,46 | 196 405 |
| | | **Раздел 2 ПЭ трубопроводы** | | | | | |
| 7 | 9 | 11-220501-0107 | 9Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка | км трубопровода | 1,156 | 612966,89 | 708 590 |
| 8 | 13 | 11-250127-0501 | 13Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 225 ммК=-1,000; ктрр1=0,643; ктрм1=0,643; кэкс1=0,643; кмат1=0,643; | км трубопровода | -1,200 | 286949,45 | -344 391 |
| 9 | 17 | 11-250127-0101 | 17Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм+225 ктрр1=0,643; ктрм1=0,643; кэкс1=0,643; кмат1=0,643; | км трубопровода | 1,200 | 521494,68 | 625 891 |
| 10 | 21 | 23-010502-0820 | 21Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010; | м | 1212,000 | 10176,35 | 12 333 739 |
| | | **Раздел 8 Футляр ПЭ 100 д.450х40,9 - 24 м с К.Т. и ковером для газопровода д.225х20,5(на пересечении с а/дорогой-открытый способ) (ГСН-61)** | | | | | |
| 11 | 112 | 11-220501-0111 | 112Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм. Укладка Футляр | км трубопровода | 0,024 | 1189622,63 | 28 550 |
| 12 | 113 | 23-010502-0826 | 113Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 450х40,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010; | м | 24,24 | 40616,94 | 984 555 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 114 | 11-221401-0304 | 114Трубы стальные диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 24 | 1848,67 | 44 368 |
| 14 | 115 | 11-220801-0201 | 115Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 4 | 1307,06 | 5 228 |
| 15 | 116 | 29-000000-0001(пл)прайс | 116 Муфта ПЭ100 SDR11 d32 | шт | 2 | 1161,52 | 2 323 |
| 16 | 117 | 29-000000-0001(пл)прайс | 117 Переход ПЭ/сталь d32/DN25 | шт | 1 | 5854,83 | 5 855 |
| 17 | 118 | 29-000000-0001(пл)прайс | 118 Патрубок накладка d450/32 | шт | 1 | 65914,04 | 65 914 |
| 18 | 119 | 11-240207-0201 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 1 | 7750,73 | 7 751 |
| 19 | 120 | 23-020103-3405 | 120Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) | шт. | 1 | 296,23 | 296 |
| 20 | 121 | 21-100502-1101 | 121 Уплотнитель "Вилатерм" | м | 0,8 | 130,04 | 104 |
| 21 | 122 | 11-221401-0401 | Концы футляра диаметром 450 мм. Заделка герметиком kэкс1=0,443; kмат1=0,439; | футляр | 1 | 12601,32 | 12 601 |
| | | **Раздел 13 Футляр ПЭ100 д.450х40,9 -20 м с К.Т. для газопровода ПЭ 100 д.225х10,5( на пересечении с а/дорогой открытый способ)(ГСН-61)** | | | | | |
| 22 | 161 | 11-220501-0111 | 161Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм. Укладка Футляр | км трубопровода | 0,02 | 1189622,63 | 23 792 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 162 | 23-010502-0826 | 162Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 450х40,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010; | м | 20,2 | 40616,94 | 820 462 |
| 24 | 163 | 11-221401-0304 | 163Трубы стальные диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 20 | 1848,67 | 36 973 |
| 25 | 164 | 11-220801-0201 | 164Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 4 | 1307,06 | 5 228 |
| 26 | 165 | 29-000000-0001(пл)прайс | 165 Муфта ПЭ100 SDR11 d32 | шт | 2 | 1161,52 | 2 323 |
| 27 | 166 | 29-000000-0001(пл)прайс | 166 Переход ПЭ/сталь d32/DN25 | шт | 1 | 5854,83 | 5 855 |
| 28 | 167 | 29-000000-0001(пл)прайс | 167 Патрубок накладка d450/32 | шт | 1 | 65914,04 | 65 914 |
| 29 | 168 | 11-240207-0201 | 168 Трубка контрольная. Устройство | шт. | 1 | 7750,73 | 7 751 |
| 30 | 169 | 23-020103-3405 | 169 Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) | шт. | 1 | 296,23 | 296 |
| 31 | 170 | 21-100502-1101 | 170 Уплотнитель "Вилатерм" | м | 0,8 | 130,04 | 104 |
| 32 | 171 | 11-221401-0401 | 171 Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью ктрр1=0,466; ктрм1=0,465; кэкс1=0,464; кмат1=0,466; | футляр | 1 | 12601,32 | 12 601 |
| | | **Раздел 29 Сигнальная лента "ГАЗ"** | | | | | |
| 33 | 320 | 13-100904-0101 | 320 Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее | км кабеля | 1,2 | 80471,25 | 96 566 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 321 | 29-000000-0001(пл)прайс | 321Лента сигнальная | м | 1200 | 23,61 | 28 331 |
| 35 | 322 | 13-080201-0201 | 322Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 1200 | 302,1 | 362 519 |
| 36 | 323 | 23-060901-0102 | 323Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 1,2 | 12974,47 | 15 569 |
| | | **Всего** | | | | | **17 182 494** |
| | | Временные здания и сооружения (1,3 %) | | | | | 223 372 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %) | | | | | 574 394 |
| | | **Итого в текущих ценах с 01.10.17 г** | | | | | **17 980 260** |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)** | | | 1,0599383 | | **19 057 966** |
| | | Коэф. | 0,90000000463 | | | | 17 152 169 |
| | | НДС (12 %) | | | | | 2 058 260 |
| | | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | | **19 210 430** |
| | | Временные здания и сооружения в том числе | | | | | 246 531 |

**Сдал(Подрядчик)**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**
**ТОО Межрайгаз+**

**БИН 060540006611**
**Главный инженер** _____ **Куничик А.Г.**

**Место печати(при наличии)**

**Эксперт технического надзора ТОО"Инжиниринг KZ"**
**Управляющий проектом Эксперт тех. надзора**
**ТОО"ИнжинирингKZ"** _____ **Ескалиев А.Ж.**
**KZ87VJE00031708; KZ60VJE00031709 от 24.10.2017 г.**

**Приказ №8 от15.05.2020 г.**

**Место печати(при наличии)**

**Принял (Заказчик)**
**Государственное учреждение**
**ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"**
**БИН 070340004253**

_____

**Место печати(при наличии)**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Костанайстройсервис-2":**

**Государственная лицензия 14003356 от 07.03.2014 г.**
**Авторский надзор** _____ **Сидоренко Е.В.**
**Приказ№19/19 от 16.10.2019 г.**
**Место печати(при наличии)**

АКТ выполненных работ №3

Июнь 2020 г.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"

Исполнитель: ТОО"Межрайгаз+" Договор о государственных закупках № 88 от 11.10.2019 г.,доп.соглашение №1 от 06.02.2020 г.

Объект: Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шиминовка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области

Программа 071 Развитие газотранспортной системы

Подпрограмма 015: За счет средств местного бюджета

Специфика 431: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

| Общая сумма | Стоимость поставленных товаров, выполненных работ | | Сумма выплаченного аванса | Сумма удержаного аванса | | Ранее заактированные суммы | Сумма, подлежащая к оплате(тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Общая стоимость выполненных работ с начала года | Стоимость поставленных работ за отчетный период | | Общая сумма аванса, удержанного с начала года | Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период | | |
| 392 285 882.02 | | | | | | | |

в том числе:

| | год | Сумма | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 г. | 49 236 344,64 | 49 236 344,64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 236 344,64 | 0,00 |
| | 2020 г. | 98 543 527,00 | 36 469 945,00 | 19 487 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 982 524,00 | 19 487 421,00 |
| | 2021 г. | 244 506 010,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

М.П.

ЗАКАЗЧИК: _____ Бабенов Д.Б.- Заместитель Руководителя

М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____ Утемисов О.М.- Директор

**Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"**
**Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"**
**Наименование строительства и его адрес:Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шемановка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области**

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика), утвержденных
приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

# СПРАВКА
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**(по ресурсному методу)**
14 июля 2020 года

| код заказчика | Код подрядчика | Договор / дополнительное соглашение: номер | Договор / дополнительное соглашение: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Правовая форма: наименование | Правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № 88 / №1 | 11.10-2019 г. / 06.02-2020 г. | | | | |

| Центр затрат | Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном периоде, без НДС | в том числе из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные затраты и расходы | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шемановка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области | 19 487 421,00 | 17 399 483,04 | | | | | | | 2 087 937,96 | 19 487 421,00 |
| | **ИТОГО:** | **19 487 421,00** | **17 399 483,04** | | | | | | | **2 087 937,96** | **19 487 421,00** |

Сдал(Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
Межрайгаз+

(наименование организации,бизнес идефикационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
БИН 060540000611
Директор _____ Утемисов Ержас Маратович

Место печати(при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ"

Управляющий проектом Эксперт тех. надзора ТОО"Инжиниринг KZ" _____ Ескалиев А.Ж.

KZ87VJE00031708; KZ60VJE00031709 от 24.10.2017 г.
Приказ №8 от15.05.2020 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)

Место печати(при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
(наименование организации,бизнес идефикационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
БИН 070340001253
Заместитель руководителя _____ Бабенов Д.Б.

Место печати(при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Костанайстройсервис-2":

Государственная лицензия №14009396 от 07.03.2014 г.
Авторский надзор _____ Сидоренко Е.В. Приказ№19/19 от 16.10.2019 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)

Место печати(при наличии)

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015 24-2017

Заказ

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи ТОО"Межрайгаз+"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шеминовка и селу Озернсе Костанайского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект : Подземный газопровод высокого давления Локальная ресурсная смета смета 2-1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88 от 11.10-2019 г. Доп.соглашение №1 от06-02-2020г.

## Акт приемки выполненных работ №4 за июнь 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | Количество | Стоимость единицы, тенге | Общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | |
| 1 | 1 | 11-010101-0313 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 2082 | 101,17 | 210 631 |
| 2 | 2 | 11-010205-0301 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 65,65 | 1872,16 | 122 907 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 65,65 | 3606,64 | 236 775 |
| 4 | 4 | 11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 282,6 | 1063,73 | 300 609 |
| 5 | 5 | 11-010104-0404 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1790 | 15,16 | 27 144 |
| 6 | 6 | 11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 1790 | 194,46 | 348 092 |
| | | **Раздел 2 ПЭ трубопроводы** | | | | | |
| 7 | 9 | 11-220501-0107 | 9Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка | км трубопровода | 1,3 | 612966,89 | 796 857 |
| 8 | 13 | 11-250127-0501 | 13Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 225 ммК=-1,000; ктрр1=0,643; ктрм1=0,643; кэкс1=0,643; кмат1=0,643; | км трубопровода | -1,3 | 286949,45 | -373 034 |
| 9 | 17 | 11-250127-0101 | 17Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм+225 ктрр1=0,643; ктрм1=0,643; кэкс1=0,643; кмат1=0,643; | км трубопровода | 1,3 | 521494,68 | 677 943 |
| 10 | 21 | 23-010502-0820 | 21Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010; | м | 1313 | 10176,35 | 13 361 551 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 25 | 11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка+отводы | шт. | 2 | 1307,06 | 2 614 |
| 12 | 26 | 29-000000-0001(пл)прайс | 26Отвод 90 град ПЭ100 SDR11 d225 | шт | 1 | 25685,7 | 25 686 |
| 13 | 27 | 29-000000-0001(пл)прайс | 27Отвод 45 град ПЭ100 SDR11 d225 | шт | 3 | 25685,7 | 77 057 |
| | | **Раздел 10 Футляр ПЭ100 д.450х40,9 - 22м с К.Т. и ковером для газопровода ПЭ100 д.225х20,5 (на пересечении с а/дорогой открытый способ) (ГСН-61)** | | | | | |
| 14 | 134 | 11-220501-0111 | 134Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм. Укладка Футляр | км трубопровода | 0,022 | 1189622,63 | 26 172 |
| 15 | 135 | 23-010502-0826 | 135Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 450х40,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010; | м | 22,22 | 40616,94 | 902 508 |
| 16 | 136 | 11-221401-0304 | 136Трубы стальные диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 22 | 1848,67 | 40 671 |
| 17 | 137 | 11-220801-0201 | 137Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 4 | 1307,06 | 5 228 |
| 18 | 138 | 29-000000-0001(пл)прайс | 138 Муфта ПЭ100 SDR11 d32 | шт | 2 | 1161,52 | 2 323 |
| 19 | 139 | 29-000000-0001(пл)прайс | 139 Переход ПЭ/сталь d32/DN25 | шт | 1 | 5854,83 | 5 855 |
| 20 | 140 | 29-000000-0001(пл)прайс | 140 Патрубок накладка d450/32 | шт | 1 | 65914,04 | 65 914 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 141 | 11-240207-0201 | 141 Трубка контрольная. Устройство | шт. | 1 | 7750,73 | 7 751 |
| 22 | 142 | 23-020103-3405 | 1423аглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) | шт. | 1 | 298,23 | 296 |
| 23 | 143 | 21-100502-1101 | 143 Уплотнитель "Вилатерм" | м | 0,8 | 130,04 | 104 |
| 24 | 144 | 11-221401-0401 | 144 Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью ктрр1=0,466; ктрм1=0,465; кзкс1=0,465; кмат1=0,466; | футляр | 1 | 12601,32 | 12 601 |
| | | | **Раздел 29 Сигнальная лента "ГАЗ"** | | | | |
| 25 | 320 | 13-100904-0101 | 320 Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее | км кабеля | 1,3 | 80471,25 | 104 613 |
| 26 | 321 | 29-000000-0001(пл)прайс | 321Лента сигнальная | м | 1300 | 23,61 | 30 692 |
| 27 | 322 | 13-080201-0201 | 322Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 1300 | 302,1 | 392 728 |
| 28 | 323 | 23-060901-0102 | 323Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 1,3 | 12974,47 | 16 867 |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **17 429 154** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | 226 579 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %) | 582 639 |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.17 г** | **18 238 372** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)** | | | | | **19 332 759** |
| | | Коэф. | 0,90000000463 | | 1,0599383 | | |
| | | НДС (12 %) | | | | | 17 399 483 |
| | | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | | 2 087 938 |
| | | | | | | | **19 487 421** |
| | | Временные здания и сооружения в том числе | | | | | 250 070 |

Сдал(Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

Межрайгаз+

(наименование организации,бизнес идефикационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
БИН 060540006611
Главный инженер _____ Куничик А.Г.

Место печати(при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО"Инжиниринг KZ"
Управляющий проектом Эксперт тех. надзора
ТОО"ИнжинирингKZ" _____ Ескалиев А.Ж.
KZ87VJE00031708; KZ60VJE00031709 от 24.10.2017 г.

Приказ №8 от15.05.2020 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)
Место печати(при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
(наименование организации,бизнес идефикационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
БИН 070340004253

Место печати(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Костанайстройсервис-2":

Государственная лицензия 14003356 от 07.03.2014 г.
Авторский надзор _____ Сидоренко Е.В.
Приказ№19/19 от 16.10.2019 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)
Место печати(при наличии)

АКТ выполненных работ № 1
05 декабрь 2019 год

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"

Исполнитель: ТОО"Межрайгаз+" Договор о государственных закупках № 88 от 11.10.2019 г.

Объект: Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шеминовка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области

Программа 071 Развитие газотранспортной системы

Подпрограмма 015: За счет средств местного бюджета

Специфика 431: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

| Общая сумма | | | Стоимость поставленных товаров, выполненных работ | | Сумма выплаченного аванса | Сумма удержаного аванса | | Ранее заактированные суммы | Сумма, подлежащая к оплате(тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Общая стоимость выполненных работ с начала года | Стоимость поставленных работ за отчетный период | | Общая сумма аванса, удержанного с начала года | Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период | | |
| 392 285 882,02 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | год | Сумма | | | | | | | |
| | 2019 г. | 49 236 344,64 | 49 236 344,64 | 49 236 344,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 236 344,64 |
| | 2020 г. | 343 049 537,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

М.П.

ЗАКАЗЧИК: _____ Бабенов Д.Б.- Заместитель Руководителя

М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____ Утемисов О.М.- Директор

**Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"**
**Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"**
**Наименование строительства и его адрес:Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шемяковка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области**
**" "**

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика), утвержденных
приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

# СПРАВКА

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**

05 декабрь 2019 года

| код заказчика | Код подрядчика | Договор / дополнительное | | Источник финансирования | | Правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | **№ 88** | **11.10-2019 г.** | | | | |

| Центр затрат | Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном периоде, без НДС | в том числе из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | | Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г | из них | | Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | дугие дополнительные затраты и расходы | | |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Выполнение | 49 236 344,64 | 43 961 022,00 | | | | | | | 5 275 322,64 | 49 236 344,64 |
| | **ИТОГО:** | **49 236 344,64** | **43 961 022,00** | | | | | | | **5 275 322,64** | **49 236 344,64** |

Сдал(Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
Межрайгаз+

(наименование организации,бизнес идефикационный номер или
БИН 060540006611
Директор _____Утемисов Олжас Маратович
Место печати(при наличии)
Эксперт технического надзора ТОО"Инжиниринг KZ"

Эксперт тех. надзора ТОО"Инжиниринг KZ" _____ Тюлеплаева Б.К.

БИН 061040003919, аттестат № KZ56VJE00028856, аттестат № KZ19VJE00034290
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)
Место печати(при наличии)

Принял (Заказчик)

Городское учреждение
ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
(наименование организации,бизнес идефикационный номер или
БИН 070340004258
_____
Место печати(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Костанайстройсервис-2":
ГИП _____Папертный В.А.

Государственная лицензия 14003356 от 07.03.2014 г.

Место печати(при наличии)

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 24-2017

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО"Межрайгаз+"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шеминовка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект : Подземный газопровод высокого давления Лок.смета 2-2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88 от 11.10-2019 г.

# Акт приемки выполненных работ №1 за декабрь 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | Количество | Стоимость единицы, тенге | Общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | |
| 1 | 1 | 11-010101-0313 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 5447 | 101,17 | 551064 |
| 2 | 2 | 11-010205-0301 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 171 | 1872,16 | 320140 |
| 3 | 3 | 11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 171 | 3606,63 | 616735 |
| 4 | 4 | 11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 775 | 1063,73 | 824387 |
| 5 | 5 | 11-010104-0404 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 4600 | 15,16 | 69757 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 4600 | 194,46 | 894537 |
| **Раздел 2 ПЭ трубопроводы** | | | | | | | |
| 7 | 7 | 11-220501-0107 | 9Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка | км трубопровода | 3,417 | 612966,43 | 2094506 |
| 8 | 8 | 11-250127-0501 | 13Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 ммК=-1,000; ктрр1=0,643; ктрм1=0,643; кэкс1=0,643; кмат1=0,643; | км трубопровода | -3,44 | 286993,74 | -987258 |
| 9 | 9 | 11-250127-0101 | 17Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм ктрр1=0,643; ктрм1=0,643; кэкс1=0,643; кмат1=0,643; | км трубопровода | 3,44 | 477603,45 | 1642956 |
| 10 | 10 | 23-010502-0820 | 21Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 3474,4 | 10176,35 | 35362187 |
| 11 | 11 | 11-220801-0201 | 25Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка+отводы | шт. | 3 | 1307,13 | 3921 |
| 12 | 12 | 29-000000-0001(пл)прайс | 26Отвод 90 град ПЭ100 SDR11 d225 | шт | 1 | 25685,69 | 25685 |
| 13 | 13 | 29-000000-0001(пл)прайс | 27Отвод 45 град ПЭ100 SDR11 d225 | шт | 1 | 25685,69 | 25685 |
| **Раздел 4 Футляр ПЭ 100 - 23 м с К.Т. на пересечении с а/дорогой-открытый способ** | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 11-220501-0111 | 123Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм. Укладка Футляр | км трубопровода | 0,023 | 1189667,14 | 27362 |
| 15 | 15 | 23-010502-0826 | 124руба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 450x40,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010; | м | 23,23 | 40616,94 | 943531 |
| 16 | 16 | 11-221401-0304 | 125Трубы стальные диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 23 | 1848,74 | 42521 |
| 17 | 17 | 11-220801-0201 | 126Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 4 | 1307,13 | 5229 |
| 18 | 18 | 29-000000-0001(пл)прайс | 127 Муфта ПЭ100 SDR11 d32 | шт | 2 | 1161,52 | 2323 |
| 19 | 19 | 29-000000-0001(пл)прайс | 128 Переход ПЭ/сталь d32/DN25 | шт | 1 | 5854,83 | 5855 |
| 20 | 20 | 29-000000-0001(пл)прайс | 129 Патрубок накладка d450/32 | шт | 1 | 65914,04 | 65914 |
| 21 | 21 | 11-240207-0201 | 130 Трубка контрольная. Устройство | шт. | 1 | 7750,87 | 7751 |
| 22 | 22 | 23-020103-3405 | 131Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК) | шт. | 1 | 296,23 | 296 |
| 23 | 23 | 21-100502-1101 | 132 Уплотнитель "Вилатерм" | м | 0,8 | 130,04 | 104 |
| 24 | 24 | 11-221401-0401 | 133 Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью ктрр1=0,466; ктрм1=0,465; кэкс1=0,465; кмат1=0,466; | футляр | 1 | 12629,64 | 12630 |

**Раздел 7 Сигнальная лента "ГАЗ"**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 13-100904-0101 | 320 Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее | км кабеля | 3,45 | 80471,18 | 277626 |
| 26 | 26 | 29-000000-0001(пл)прайс | 321Лента сигнальная | м | 3450 | 23,61 | 81451 |
| 27 | 27 | 13-080201-0201 | 322Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 3450 | 302,1 | 1042242 |
| 28 | 28 | 23-060901-0102 | 323Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 3,45 | 12974,47 | 44762 |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **44 003 898** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | 572 051 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %) | 1 471 006 |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.17 г** | **46 046 955** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)** | **48 806 931** |
| Коэф. 0,90000000463 | 1,0599383 |
| НДС (12 %) | 43 926 238 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | 5 271 149 |
| Временные здания и сооружения втом числе | **49 197 386,64** |
| | 631 359 |

Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "Межрайгаз+"
(наименование организации,бизнес идефикационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
БИН 060340000611
Главный инженер _____ Куничик А. Г.
Место печати(при наличии)
Эксперт технического надзора ТОО"Инжиниринг KZ"

Эксперт тех. надзора ТОО"Инжиниринг KZ"_____ Тюлюлаев Б.К.
БИН 061040003919, аттестат № KZ60VJE00028896, аттестат № KZ19VJE00034290, аттестат № KZ49VJE00034623 от 19.07.2017г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)

Место печати(при наличии)

ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
(наименование организации,бизнес идефикационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
БИН 070340004253
_____
Место печати(при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Костанайстрэйсервис-2":
ГИП _____ Папертный В.А.
Государственная лицензия 14003356 от 07.03.2014 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)

Место печати(при наличии)

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 24-2017

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО"Межрайгаз+"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шеминовка и селу Озерное Костанайского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект : Рекультивация Лок.смета 2-3
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88 от 11.10-2019 г.

# Акт приемки выполненных работ №2 за декабрь 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Выполнено работ: Количество | Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Раздел 1 Срезка плодородного слоя почвы** | | | | | |
| 1 | 1 | 11-010104-0101 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 950 | 36,68 | 34845 |
| | | | **Всего** | | | | **34845** |
| | | | Временные здания и сооружения (1,3 %) | | | | 453 |
| | | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %) | | | | 1 165 |
| | | | **Итого в текущих ценах с 01.10.17 г** | | | | **36 463** |
| | | | **Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)** | 1,0599383 | | | **38 649** |
| | | | НДС (12 %) | 0,90000000463 | | | 34 784 |
| | | | | | | | 4 174 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | | **38 958** |
| | | Временные здания и сооружения втом числе | | | | | 500 |

Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "Межрайгаз+"
(наименование организации,бизнес идефикационный номер или инди
БИН 060540006611
Главный инженер_____Куничик А. Г.
Место печати(при наличии)
Эксперт технического надзора ТОО"Инжиниринг KZ"

Эксперт тех. надзора ТОО"Инжиниринг KZ"_____Тюлюппаев Б.К.
БИН 061040003919, аттестат № KZ60VJE00028896, аттестат № KZ19VJE00034290, аттестат № KZ49VJE00034623 от 19.07.2017г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)
Место печати(при наличии)

ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
(наименование организации,бизнес идефикационный номер или инд
БИН 070340004253
_____
Место печати(при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Костанайстройсервис-2":
ГИП_____Папертный В.А.

Государственная лицензия 14003356 от 07.03.2014 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)
Место печати(при наличии)