АКТ выполненных работ № 2

25 июня 2020 год

Заказчик : ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата г.Рудного"

Исполнитель: Договор о государственных закупках №84 от 29 сентября 2019 г. ТОО "Межрайгаз +"

Объект: Газификация 18 микрорайона в г.Рудном

Программа 004: Газификация населенных пунктов

Специфика 431: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Общая сумма		Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма	Сумма удержаного аванса		Ранее	Сумма,
31 320 475,20		Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период	выплаченного аванса	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	заактированные суммы	подлежащая к оплате(тенге)
2019 г.	278 810,45	278 810,45	0,00	0,00	0,00	0,00	278 810,45	0,00
2020 г.	12 081 786,21	8 787 605,00	8 787 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787 605,00
2021 г.	18 959 878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

М.П. ЗАКАЗЧИК: _____ Жакенов Д.Т.- Руковсдитель ВРИО

М.П. ПОДРЯДЧИК: _____ Утемисов О.М.- Директор

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата г.Рудного"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"
Наименование строительства и его адрес:Газификация 18 микрорайона в г.Рудном

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстанот 19.09.2018 г. №656

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

15 июня 2020 года

код	Код	Договор (дополнительное соглашение)		Источник финансирования		Правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		84 (84/1)	25.09.2019 г. (14.05.2020г.)				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном периоде, без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Газификация 18 микрорайона в г.Рудном	8 787 605,00	7 846 076							941 529	8 787 605,00
	ИТОГО:	**8 787 605,00**	**7 846 076**							**941 529**	**8 787 605,00**

Заказчик:
ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата г.Рудного"
Руководитель ВРИО_____Жакенов Д.Т.
М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

Директор регионального
подразделения Костанайской области_____Бажанов А.Г.

Эксперт тех. надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"_____Оралгалин А.Д.

ИИН850926350888; KZ20VJE00036406 от 29.03.2018;KZ28VJE00033614 от 26.12.2017г.;KZ85VJE00037079 от 20.04.2018 г; приказ №179/2 от 07.04.2020 г.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз +"
Директор_____Утемисов О. М.
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО"АЛСТРОЙПРОЕКТ"

Ответственный за осуществление авторского надзора_____Колевько Н.Н.
Приказ №20 от 25.09.2019 г.

Государственная лицензия №006627 дов.№ бн от 25.09.2019 г.

"SANA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г. Цены Костанайская Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

региона обл

Заказ 93-СМ
Форма

Заказчик: ГУ"Рудненский отдел строительства" акимата города Рудного"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО"Межрайгаз+"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Газификация 18 микрорайона в г.Рудном
(наименование, адрес)

Объект : Основные объекты строительства(Наружные газопроводы)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №84 от25-09-2019г.;Доп соглашение №84/1 от 14-05-2020 г.

Акт приемки выполненных работ №3

за июнь 2020 г.
на Газопровод среднего давления .Локальная смета 2-1

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м+снятие ПРС НР = 72 %	м3 грунта	196	41,88	41,88	8208	8208	–	2056	11085
					–	14,57	–	2856	–	821	

3 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1598	151,05	143,34	241376	229059	–	48172	312712
				7,71	34,16	12317	54589	–	23164	
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	49,41	1851,7	–	91492	–	–	65874	169955
				1851,69	–	91492	–	–	12589	
5 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	48,92	2746,16	154,74	134342	7570	79319	49078	198094
				970,01	43,36	47453	2121	–	14674	
6 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,3;	м3 грунта	3,6	2006	–	7222	–	–	5200	13416
				2006,11	–	7222	–	–	994	
7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	70,93	732,78	–	51976	–	–	37423	96551
				732,78	–	51976	–	–	7152	
8 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;	м3	171,655	1474		253019		253019		273261
9 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2,71	732,78	–	1986	–	–	1430	3689
				732,78	–	1986	–	–	273	
10 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;	м3	3,278	1474		4832		4832		5219

11 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1446	17,96	17,96	25963	25963	–	7003	35603
				–	6,73	–	9726	–	2637	
	Раздел 2 Полиэтиленовый подземный газопровод среднего давления									
12 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,755	333382,57	104556,69	251704	78941	75	192151	479363
				228726	28350,61	172688	21404	–	36508	
13 1125-0127-0501	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм+100 НР = 91 % К=-1,000; ктрр1=0,43; ктрм1=0,43; кэкс1=0,43; кмат1=0,43;	км трубопровода	-0,755	257335,78	236874,09	-194288	-178840	-839	-40125	-253166
				19350	39052,24	-14609	-29484	–	-18753	
14 1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм+100 НР = 91 % ктрр1=0,43; ктрм1=0,43; кэкс1=0,43; кмат1=0,43;	км трубопровода	0,755	379598,83	295022,05	286597	222742	253	99919	417437
				84240,44	61192,27	63602	46199	–	30921	
16 2301-0502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010	м	762,55	1663		1268121		1268121		1369571
17 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	16	1376,76	905,21	22029	14484	–	11193	35880
				471,55	235,01	7545	3761	–	2658	

18 2302-0302-2609	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1667		1667		1667		1800
19 2302-0304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	1558		23370		23370		25240
21 1122-0501-0105	иТрубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,004	434326,34	147953,46	1737	592	–	1293	3272
				286273	40576,6	1145	161	–	242	
22 1122-1401-0202	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м НР = 99 %	м продавливания	4	9205,26	6599,49	36821	26397	67	24521	66249

				2589,15	3603,1	10357	14412	–	4907	
23 2301-0502-0816	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	4,04	3981		16083		16083		17370
24 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	4	1206,31	7,33	4825	29	613	4149	9692
				1045,72	2,11	4183	8	–	718	
25 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	0,175	30104,07	3368,4	5268	589	3116	1558	7372
				8932,82	61,95	1563	11	–	546	
26 1109-0501-0401	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль ультразвуковой качества сварных соединений при нижнем и вертикальном положении шва. Толщина металла до 10 мм НР = 69 %	м шва	0,3688	4275,79	122,04	1577	45	11	1049	2836
				4123,84	–	1521	–	–	210	

Итого **3 302 501**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 460 441

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	435 779
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	125 764
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 649 707
Накладные расходы, тенге	511 944
Сметная прибыль (8 %), тенге	244 630
Всего	**3 302 501**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	42 933
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	73 600
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**68 381**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**3 487 415**
Коэф. 0,90000012930	3 138 674
НДС (12 %)	376 641
Итого	**3 515 315**
Временные здания и сооружения в том числе	45 113

Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "Межрайгаз+"
(наименование организации,бизнес идефикационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
БИН 060540006511
Производитель работ _____ Жангалиев А.Ж.
Место печати(при наличии)
Эксперт технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"
Директор регионального подразделения
Костанайской области _____ Баженов А.М.

Эксперт тех. надзора _____ Оразалин А.Д.
29.03.2018;KZ28VJE00033643 от 26.12.2017г.;KZ85VJE00037079 от 20.04.2018 г. приказ
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)
Место печати(при наличии)

ГУ"Рудненский городской отдел строительства акимата г.Рудного"
(наименование организации,бизнес идефикационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
БИН 060140010328
_____
Место печати(при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО"АЛСТРОЙПРОЕКТ"

Ответственный за осуществление авторского надзора _____ Коленько Н.Н.

Приказ №20 от 25.09.2019 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)

Место печати(при наличии)

"SANA-2015", Версия 19.1.1 от 25.01.19 г. Цены региона Костанайская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 93-СМ
Форма

Заказчик: ГУ"Рудненский отдел строительства" акимата города Рудного"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО"Межрайгаз+"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Газификация 18 микрорайона в г.Рудном
(наименование, адрес)

Объект : Основные объекты строительства(Наружные газопроводы)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №84 от25-09-2019г ;Доп соглашение №84/1 от 14-05-2020 г.

Акт приемки выполненных работ №4

за июнь 2020 г.
на Газопровод низкого давления Локальная смета 2-2

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 10 Стальной надземный газопровод низкого давления									
149	1122-0301-0206	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0035	1378257,97	696993,33	4824	2439	207	2985	8 434
					622422	239071,07	2178	837	–	625	
150	2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	3,514	7201		25304		25304		27 329
										2024	
152	1122-0301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,01	1025832,9	382131,66	10258	3821	430	7368	19 034

				600578	143374,83	6007	1434	–	1410	
153 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	10,04	4520		45381		45381		49 011
155 1122-0301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0085	739701,51	248306,61	6287	2111	110	4879	12 060
				476368	101467,18	4066	862	–	693	
156 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	8,534	2631		22453		22453		24 249
									1795	
158 1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,1575	674439,56	209012,42	106224	32919	1387	84738	206 239
				456824	86829,14	71918	13676	–	15277	
159 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	158,13	1169		184854		184854		199 642
									14788	
161 1125-0211-0101	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР = 91 %	стык	10	20044,02	18844,68	200440	188447	99	44971	265 044
				1189,44	3752,4	11894	37524	–	19633	
162 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0859	984964,01	503138,37	84608	43220	1607	51215	146 689
				463108,7	139128,32	39781	11951	–	10866	

163 2302-0101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали. 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	9019		27057		27057		29 222
164 2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали. 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	565		2825		2825		3 051
165 2302-0101-1101	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	12	3469		41628		41628		44 958
166 2302-0101-1052	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1518		3036		3036		3 279
167 2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1263		1263		1263		1 364
168 1122-0901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	7701,37	2601,04	7702	2601	568	5238	13 973
				4531,69	757,56	4532	758	–	1035	
169 2304-0201-1505	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	178778		178778		178778		193 080

170	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка HP = 99 %	т фасонных частей	0,3096	984964,01	503138,37	304945	155772	5795	184588	528 696
					463108,7	139128,32	143378	43074	–	39163	
171	2900-0000-0004(пл)стр 2	Неразъемное изолирующее соединение СИ-200ф	шт	1	89523,21		89523		89523		96 685
										7162	
172	2900-0000-0004(пл)стр2	Неразъемное изолирующее соединение СИ-50ф	шт	58	22221,43		1288843		1288843		1 391 850
										103107	
173	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка HP = 99 %	фланец	4	2447,03	206,71	9788	827	490	8436	19 882
					2117,83	12,39	8471	50	–	1458	
174	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка HP = 99 %	фланец	116	529,6	34,56	61434	4009	2449	54425	125 127
					473,92	–	54975	–	–	9269	
175	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	6273		25092		25092		27 099
										2007	
176	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	116	1388		161008		161008		173 869
										12881	
177	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка+ штуцер для продувки HP = 99 %	т фасонных частей	0,02135	1325965,01	503138,37	28309	10742	7680	12729	44 822
					463108,7	139128,32	9887	2970	–	3283	
178	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка HP = 99 %	т фасонных частей	0,0122	984964,01	503138,37	12017	6138	229	7274	20 634
					463108,7	139128,32	5650	1697	–	1543	

179 2302-0103-3418	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	827		827		827		893
									56	
180 2302-0103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	58	316		18328		18328		19 794
								–	1466	
	Раздел 11 Подвижная опора-стойка - 30 шт.									
181 1101-0203-0504	181 Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	26	634,23	520,52	16490	13534	–	6857	25 226
				113,71	253,11	2956	6581	–	1869	
182 1106-0101-0113	182 Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	12,1482	7851,57	1139,17	95381	13838	19814	58916	166 641
				5081,3	248,01	61729	3014	–	12344	
183 2102-0101-0608	183 Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	11,7675	17274		203272		203272		219 534
184 1109-0301-0201	184 Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,23991	24309,39	11259,51	30141	13960	2745	11828	45 327
				10836,65	2989,21	13436	3706	–	3358	
185 2106-0408-0501	185 Стойки фахверка	т	1,23991	407403		505143		505143		545 554
									40 411	
186 1111-0101-1101	186 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,6	631,23	27,77	4166	183	1866	2072	6 737
				320,76	13,17	2117	87	–	499	

187 1111-0101-1102	187Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	6,6	158,26	9,44	1044	62	930	76	1 210
				7,93	4,36	52	29	–	90	
	Раздел 12 Неподвижная опора-стойка - 6 шт									
188 1101-0203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	6	634,23	520,52	3805	3123	–	1585	5 821
				113,71	253,11	682	1519	–	431	
189 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	2,64	7851,57	1139,17	20728	3007	4306	12804	36 214
				5081,3	248,01	13415	655	–	2693	
190 2102-0101-0608	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,6928	17274		46515		46515		50 237
									3721	
191 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,29615	24309,39	11259,51	7199	3335	655	2825	10 826
				10836,65	2969,21	3209	885	–	802	
192 2106-0408-0501	Стойки фахверка	т	0,29615	407403		120652		120652		130 305
									9652	
193 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1,32	631,23	27,77	833	37	373	414	1 347
				320,76	13,17	423	17	–	100	
194 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	1,32	158,26	9,44	209	12	187	15	242
				7,93	4,36	10	6	–	18	
	Раздел 13 Окраска газопровода									

195 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	25,14	187,89	4,66	4724	117	2520	1448	6 686
				83,01	5	2087	12	–	494	
	Раздел 14 Окраска опор-стоек									
197 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	42,26	93,95	2,33	3972	99	2118	1218	5 305
				41,51	0,25	1755	10	–	415	

Итого	**4 953 113**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	484 608
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	504 353
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	131 353
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 048 347
Накладные расходы, тенге	568 908
Сметная прибыль (8 %), тенге	366 897
Всего	**4 953 113**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	64 390
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	110 385
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**102 558**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**5 230 446**
Коэф. 0,90000012930	4 707 402
НДС (12 %)	564 888

Итого	**5 272 290**
Временные здания и сооружения в том числе	67 660

Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "Межрайгаз+"
(наименование организации,бизнес идефикационный
БИН 060540006611
Производитель работ Жангалиев А.Ж
Место печати(при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО
"АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"
Директор регионального
подразделения
Костанайской области Баканов А.М.

Эксперт тех. надзора Оразалин А.Д.
ИИН850926350888; KZ20VJE00036406 от
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный
Место печати(при наличии)

ГУ"Рудненский городской отдел строительства
акимата г.Рудного"
(наименование организации,бизнес идефикационный номер
БИН 060140010328
Место печати(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
авторского надзора ТОО"АЛСТРОЙПРОЕКТ"

Ответственный за осуществление авторского
надзора Коленько Н.Н.
Приказ №20 от 25.09.2019 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный
Место печати(при наличии)

"SANA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г.

Цены региона Костанайская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 93-СМ
Форма

Заказчик: **ГУ"Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Межрайгаз+"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация 18 микрорайона в г.Рудном**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства (Газопровод среднего давления)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 25.09.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №5

за Июль 2020 г.
на Газопровод среднего давления Локальная смета 2-1

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м+снятие ПРС НР = 72 %	м3 грунта	45,8	41,88	41,88	1918	1918	–	480	2590
					–	14,57	–	667	–	192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	376,29	151,05	143,34	56838	53938	–	11343	73635
					7,71	34,16	2900	12854	–	5454	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	11,65	1851,7	–	21572	–	–	15532	40072
					1851,7	–	21572	–	–	2968	
5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	11,53	2746,16	154,74	31663	1784	18695	11567	46688
					970,02	43,37	11184	500	–	3458	
6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ktpp1=1,3;	м3 грунта	0,85	2006	–	1705	–	–	1228	3168
					2006	–	1705	–	–	235	
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	16,725	732,78	–	12256	–	–	8824	22766
					732,78	–	12256	–	–	1686	
8	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;	м3	21,186	1474		31228		31228		33726
										2498	
9	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,64	732,78	–	469	–	–	338	872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					732,78	–	469	–	–	65	
10	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;	м3	0,407	1474		600		600		648
										48	
11	1101-0104-0405										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	341,41	17,96	17,96	6130	6130	–	1653	8406
					–	6,73	–	2296	–	623	
		Раздел 2 Полиэтиленовый подземный газопровод среднего давления									
12	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,15	333382,57	104556,69	50009	15685	15	38176	95240
					228726	28350,61	34309	4253	–	7055	
16	2301-0502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	151,5	1663		251945		251945		272101
										20156	
17	1122-0801-0201										
		Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	7	1376,76	905,21	9637	6336	–	4897	15697
					471,55	235,01	3301	1645	–	1163	
18	2302-0302-2609	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1667		1667		1667		1800
										133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2302-0304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1558		6232		6232		6731
										499	
20	2900-0000-0001(пл)стр 3	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ100 SDR 11 ГАЗ ПЭ90/ст.89	шт	2	4553,57		9107		9107		9836
										729	
21	1122-0501-0105	иТрубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,016	434326,34	147953,46	6949	2367	2	5177	13096
					286273	40576,6	4580	649	–	970	
23	2301-0502-0816	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	20,2	3981		80416		80416		86849
										6433	
24	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	20	1206,31	7,33	24126	146	3066	20746	48462
					1045,72	2,11	20914	42	–	3590	
25	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	0,7	30104,07	3368,4	21073	2358	12462	6233	29490
					8932,82	61,95	6253	43	–	2184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1109-0501-0401	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль ультразвуковой качества сварных соединений при нижнем и вертикальном положении шва. Толщина металла до 10 мм НР = 69 %	м шва	0,479	4275,79	122,4	2048	59	14	1363	3684
					4123,84	–	1975	–	–	273	
		Раздел 3 Установка задвижки д-80 в грунте									
27	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2802,32	131,15	2803	131	318	2391	5608
					2352,77	61,95	2353	62	–	415	
28	2900-0000-0002(пл)стр 2	Задвижка PN1.6 МПа со стальными сварными патрубками,клиновая с эпоксидным покрытием корпуса для подземной установки (для природного газа) AVK д.80	шт	1	70762,5		70763		70763	5661	76424
29	2304-0105-0404	Удлинительный шток телескопический DN 150, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	1	20577		20577		20577	1646	22223
30	2900-0000-0003(пл)стр 2	Уличный лючок (ковер) для газа	шт	1	23041,07		23041		23041	1843	24884
31	2304-0105-1101	Опорная плита из пластика типа AVK	шт.	1	1949		1949		1949	156	2105
32	2304-0105-1201	Т-образный ключ	шт.	1	11110		11110		11110	889	11999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,073	6070,77	1685,32	443	123	261	102	588
					808,35	688,42	59	50	–	44	
34	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,01	144990,61	1721,73	1450	17	1433	9	1576
					–	858,98	–	9	–	117	
35	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,16	2459,76	1170,43	394	187	46	183	623
					1005,89	252,26	161	40	–	46	
36	2102-0101-0608	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1624	16960		2754		2754		2975
									–	220	
		Раздел 4 Прочее(лента сигнальная)									
37	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,933	26980,93	18721,63	25173	17467	–	8276	36126
					8259,3	4061,09	7706	3789	–	2676	
38	2900-0000-0003(пл)стр3	Лента сигнальная пластиковая "Осторожно ГАЗ" шириной 200 мм	м	933	22,77		21242		21242		22942
										1699	
39	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,939	26980,93	18721,63	25335	17580	–	8330	36358
					8259,3	4061,09	7755	3813	–	2693	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,939	14541		13654		13654		14746
									–	1092	
		Раздел 5 Стальной подземный газопровод среднего давления									
43	1122-0301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0057	739701,51	248306,61	4216	1415	74	3272	8087
					478368	101467,18	2727	578	–	599	
44	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	6,526	2121		13842		13842		14949
										1107	
45	1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+80 НР = 91 % ктрр1=0,243; ктрм1=0,243; кэкс1=0,243; кмат1=0,243;	км трубопровода	0,0065	95075,6	75372,91	618	490	43	171	852
					13116,56	15789,57	85	103	–	63	
46	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0015	984964,01	503138,37	1477	755	27	894	2562
					463108,7	139128,32	695	209	–	190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2302-0101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1130		1130		1130	90	1220
48	1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием+футляр НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	598997,25	127586,47	479	102	20	389	938
					445752	45675,79	357	37	–	69	
49	2301-0201-0207	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	0,8032	2367		1901		1901	152	2053
50	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	0,8	1206,31	7,33	965	6	122	830	1939
					1045,72	2,11	837	2	–	144	
51	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	0,15625	30104,07	3368,4	4704	526	2782	1391	6583
					8932,82	61,95	1396	10	–	488	
52	1125-0211-0101	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР = 91 %	стык	3	20044,02	18844,68	60132	56534	30	13491	79513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1189,44	3752,4	3568	11257	–	5890	
53	1122-0601-1003	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0065	268700,06	265,26	1747	2	191	1539	3549
					239120	74,34	1554	–	–	263	
54	1122-0601-1004	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	280741,39	309,47	225	–	28	195	453
					246440	86,73	197	–	–	34	
55	2900-0000-0004(пл)стр 18	Полимерная липкая лента "Полилен 40-ли-63"(2 слоя)	кг	3,11	1257,43		3911		3911		4223
										313	
56	2900-0000-0005(пл)стр 18	Полимерная обертка "Полилен 40-об-63"	кг	1,38	1257,43		1735		1735		1874
										139	
57	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка+штуцер для продувки НР = 99 %	т фасонных частей	0,00035	1325965,01	503138,37	464	176	126	209	727
					463108,7	139128,32	162	49	–	54	
		Раздел 6 Оборудование (ГРПШ-07-1У1)									
58	1125-0130-0102	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов НР = 91 %	т блок-боксов	2,3	29649,21	15445,7	68193	35525	4171	34942	111385
					12390	4304,46	28497	9900	–	8251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	5800-0000-0001(пл)(об)стр 2	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-07-1У1 с регулятором давления РДНК 50/1000	шт	1	219929,29		219929		–		219929
									219929	–	
		Раздел 7 Фундаменты под ГРПШ									
60	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,3	1182,36	–	5084	–	–	3660	9444
					1182,36	–	5084	–	–	700	
61	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,8	804,82	–	644	–	–	464	1196
					804,82	–	644	–	–	89	
62	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,6	5849,97	1685,32	9360	2697	5370	2227	12514
					808,35	688,42	1293	1101	–	927	
63	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,8	3361,05	993,82	2689	795	1301	834	3804
					741,78	378,67	593	303	–	282	
64	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,3	23944,55	982,37	31126	1277	24637	5144	39173
					4010,92	337,09	5214	438	–	2902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1108-0101-0307										
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,5	852,17	20,79	3835	94	2577	1093	5322
					258,64	2,48	1164	11	–	394	
66	1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0466	510553,27	8946,87	23792	417	22408	731	26485
					20760	1973,24	967	92	–	1962	
		Раздел 8 Стальной надземный газопровод среднего давления									
67	1122-0301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0015	739701,51	248306,61	1110	372	20	861	2128
					478368	101467,18	718	152	–	158	
68	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	1,506	2121		3194		3194		3450
										256	
69	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0021	984964,01	503138,37	2068	1057	38	1252	3586
					463108,7	139128,32	973	292	–	266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	2302-0101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1130		1130		1130	90	1220
71	2302-0101-1021	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	999		999		999	80	1079
72	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2802,32	131,15	2802	131	318	2391	5608
					2352,77	61,95	2353	62	–	415	
73	2304-0201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	42979		42979		42979	3438	46417
74	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,008	984964,01	503138,37	7880	4025	150	4770	13661
					463108,7	139128,32	3705	1113	–	1012	
75	2900-0000-0004(пл)стр3	Неразъемное изолирующее соединение СИ-80ф	шт	1	23951,79		23952		23952	1916	25868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	779,56	51,84	1559	104	92	1349	3141
					681,26	–	1363	–	–	233	
77	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2096		4192		4192		4527
										335	
78	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка+ штуцер для продувки НР = 99 %	т фасонных частей	0,00035	1325965,01	503138,37	464	176	126	209	727
					463108,7	139128,32	162	49	–	54	
79	1113-0301-0406	иПоверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,42	187,89	4,66	79	2	42	24	111
					83,01	0,5	35	–	–	8	

Итого	**1 745 031**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	203 795
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	232 902
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 470
- материалы, изделия и конструкции, тенге	746 255
- оборудование, тенге	219 929
Накладные расходы, тенге	229 180
Сметная прибыль (8 %), тенге	112 972
Всего	**1 745 031**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Временные здания и сооружения (1,3 %)	19 826
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	33 988
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	31 578
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**1 830 424**
0,900000129	1 647 382
НДС (12 %)	197 686
Итого	**1 845 068**
Временные здания и сооружения в том числе	20 833

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "Межрайгаз+"
БИН 060540006611
Производитель работ _____ Жангалиев А.Ж.
Место печати(при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"
Директор регионального подразделения Костанайской области _____ Баженов А.М.

Эксперт тех. надзора _____ Оразалин А.Д.
ИИН850926350888; KZ20VJE00036406 от29.03.2018;KZ28VJE00033643 от 26.12.2017г.;KZ85VJE00037079 от 20.04.2018 г; приказ №179/2 от 07.04.2020 г.
Место печати(при наличии)

Принял(Заказчик)
ГУ"Рудненский городской отдел строительства акимата г.Рудного"
БИН 060140010328
Руководитель ВРИО _____ Жакенов Д.Т.
Место печати(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО"АЛСТРОЙПРОЕКТ"
Ответственный за осуществление авторского надзора _____ Коленько Н.И.

Приказ №20 от 25.09.2019 г.

Место печати(при наличии)

"SANA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г.

Цены региона Костанайская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 93-СМ
Форма

Заказчик: ГУ"Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО"Межрайгаз+"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Газификация 18 микрорайона в г.Рудном
(наименование, адрес)

Объект : Основные объекты строительства(Газопровод низкого давления)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 25.09.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №6

за июль 2020 г.
на Газопровод низкого давления Локальная смета 2-2

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м+снятие прс НР = 72 %	м3 грунта	84	41,88	41,88	3518	3518	–	881	4751
					–	14,57	–	1224	–	352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	538	151,05	143,34	81265	77118	–	16219	105283
					7,71	34,16	4147	18379	–	7799	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	18,125	1851,7	–	33562	–	–	24165	62345
					1851,7	–	33562	–	–	4618	
5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	21	2746,16	154,74	57668	3249	34049	21068	85035
					970,02	43,37	20370	911	–	6299	
6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ktpp1=1,3;	м3 грунта	1,6	2006	–	3210	–	–	2311	5963
					2006	–	3210	–	–	442	
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	32	732,78	–	23449	–	–	16883	43559
					732,78	–	23449	–	–	3227	
8	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;	м3	75,46	1474		111228		111228		120126
										8898	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - (задвижки,НСПС) НР = 72 %	м3 грунта	26	732,78	–	19052	–	–	13717	35391
					732,78	–	19052	–	–	2622	
10	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;	м3	28,6	1474		42156		42156		45528
										3372	
11	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	457	17,96	17,96	8205	8205	–	2213	11251
					–	6,73	–	3074	–	833	
		Раздел 2 Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления									
12	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0245	524405,36	192152,75	12848	4708	19	9323	23945
					331474	52919,93	8121	1297	–	1774	
16	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1718	434326,34	147953,46	74617	25418	17	55591	140625
					286273	40576,6	49182	6971	–	10417	
28	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0925	293695,93	82604,99	27167	7641	5	21352	52400
					211041	22117,65	19521	2046	–	3881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1109-0501-0403	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль ультразвуковой качества сварных соединений при нижнем и вертикальном положении шва. Толщина металла до 30 мм НР = 69 %	м шва	0,471	7386,9	231,4	3479	109	25	2308	6251
					7103,04	–	3346	–	–	463	
33	2301-0502-0819	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	24,745	8152		201721		201721		217859
										16138	
34	2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	91,91	5224		480138		480138		518549
										38411	
35	2301-0502-0816	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	92,29	3981		367389		367389		396779,62
										29391	
40	2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	97,465	827		80604		80604		87052
										6448	
41	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	19	1376,76	905,21	26159	17200	–	13290	42605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					471,55	235,01	8959	4465	–	3156	
42	2302-0303-1911	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	8772		8772		8772		9474
									———	702	
43	2302-0303-1211	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6139		6139		6139		6630
									———	491	
44	2302-0302-2613	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5652		5652		5652		6104
									———	452	
45	2302-0302-2612	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4653		9306		9306		10050
									———	744	
52	2302-0302-6130	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 140x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3260		3260		3260		3521
									———	261	
57	2302-0302-6119	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1216		1216		1216		1313
									———	97	
59	2900-0000-0001(пл)стр3	Неразъемнон соединение полиэтилен-сталь ПЭ100 SDR 11 ГАЗ 200/Ст219	шт	1	31328,57		31329		31329		33835
									———	2506	
60	2900-0000-0001(пл)стр3	Неразъемнон соединение полиэтилен-сталь ПЭ100 SDR 11 ГАЗ 63/Ст57	шт	6	2732,14		16393		16393		17704
									———	1311	
61	2900-0000-0001(пл)стр3	Накладной уход ПЭ100 SDR 11 ГАЗ 200x140	шт	1	59014,29		59014		59014		63735
									———	4721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	2900-0000-0001(пл)стр3	Накладной уход ПЭ100 SDR 11 ГАЗ 140х125	шт	1	33878,57		33879		33879		36589
									———	2710	
64	2900-0000-0001(пл)стр3	Накладной уход ПЭ100 SDR 11 ГАЗ 140х63	шт	1	10655,36		10655		10655		11507
									———	852	
67	2900-0000-0001(пл)стр3	Накладной уход ПЭ100 SDR 11 ГАЗ 90х63	шт	1	9152,68		9153		9153		9885
									———	732	
69	2900-0000-0001(пл)стр3	Накладной уход ПЭ100 SDR 11 ГАЗ 63х63	шт	2	7240,18		14480		14480		15638
									———		
									–	1158	
		Раздел 4 Футляры в месте пересечения с водопроводом, канализацией,кабелем связи									
80	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0112	524405,36	192152,75	5873	2152	9	4262	10946
					———	———	———	———	———	———	
					331474	52919,93	3713	593	–	811	
81	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,004	336388,57	104556,69	1346	418	12	1018	2553
					———	———	———	———	———	———	
					228726	28350,61	915	113	–	189	
83	2301-0502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	11,312	10353		117113		117113		126482
									———	9369	
85	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	4,04	2461		9942		9942		10737
									———	795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1122-1401-0302										
		Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	11,2	1119,24	7,85	12535	88	–	12348	26874
					1111,38	2,35	12447	26	–	1991	
88	1122-1401-0301										
		Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	4	1053,04	7,33	4212	29	–	4149	9030
					1045,72	2,11	4183	8	–	669	
89	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	0,525	30104,07	3368,4	15805	1768	9347	4676	22119
					8932,82	61,95	4690	33	–	1638	
		Раздел 7 Установка задвижки д-50 в грунте									
112	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2802,32	131,15	2802	131	318	2391	5608
					2352,77	61,95	2353	62	–	415	
113	2900-0000-0004(пл)стр 2	Задвижка PN1.6 МПа с ПЭ патрубками клиновая с эпоксидным покрытием корпуса для подземной установки (для природного газа) AVK д-50 мм	шт	1	65662,5		65663		65663		70916
										5253	
114	2304-0105-0104										
		Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	1	16462		16462		16462		17779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									———	1317	
115	2900-0000-0002(пл)стр2	Уличный лючок (ковер) для газ	шт	1	23041,07		23041		23041		24884
									———	1843	
116	2304-0105-1101	Опорная плита из пластика типа AVK	шт.	1	1949		1949		1949		2105
									———	156	
117	2304-0105-1201	Т-образный ключ	шт.	1	11110		11110		11110		11999
									———	889	
118	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,073	6070,77	1685,32	443	123	261	102	588
					———	———	———	———	———	———	
					808,35	688,42	59	51	–	44	
119	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,01	144990,61	1721,73	1450	17	1433	9	1576
					———	———	———	———	———	———	
					–	858,98	–	9	–	117	
120	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,16	2459,76	1170,43	394	187	46	183	623
					———	———	———	———	———	———	
					1005,89	252,26	161	40	–	46	
121	2102-0101-0608	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1624	16960		2754		2754		2975
									———		
									–	220	
		Раздел 8 Прочее (лента сигнальная)									
122	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,239	26980,93	18721,63	6448	4474	–	1796	8904
					———	———	———	———	———	———	
					8259,3	4061,09	1974	970	–	660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	2900-0000-0005(пл)стр 3	Лента сигнальная пластиковая "Осторожно ГАЗ" шириной 200 мм	м	239	22,77		5442		5442		5877
									———	435	
124	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,251	26980,93	18721,63	6772	4699	–	1886	9351
					———	———	———	———	———	———	
					8259,3	4061,09	2073	1019	–	693	
125	2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,251	14541		3650		3650		3942
									———		
									–	292	
		Раздел 9 Стальной подземный газопровод низкого давления									
126	1122-0301-0206	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0037	1378257,97	696993,33	5100	2579	218	3156	8916
					———	———	———	———	———	———	
					622422	239071,07	2303	885	–	660	
127	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	4,518	8917		40287		40287		43510
									———	3223	
129	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0208	674439,56	209012,42	14028	4347	183	11191	27237
					———	———	———	———	———	———	
					456624	86829,14	9498	1806	–	2018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	25,7024	1169		30046		30046		32450
									———	2404	
133	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0336	984964,01	503138,37	33095	16905	629	20033	57378
					———	———	———	———	———	———	
					463108,7	139128,32	15560	4675	–	4250	
134	2302-0101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	10406		20812		20812		22477
									———	1665	
135	2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	565		3390		3390		3661
									———	271	
136	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием+футляр НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	1221413,12	541237,47	977	433	64	608	1712
					———	———	———	———	———	———	
					599319	168689,93	479	135	–	127	
137	2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	0,8032	12103		9721		9721		10499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									———	778	
138	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0048	491221,9	108643,1	2358	521	76	1927	4627
					———	———	———	———	———	———	
					366930	38513,59	1761	185	–	343	
139	2301-0201-0167	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	4,8192	1349		6501		6501		7021
									———	520	
140	1122-1401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	0,8	1121	8,38	897	7	–	883	1922
					———	———	———	———	———	———	
					1112,62	2,6	890	2	–	142	
141	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	4,8	1053,04	7,33	5055	35	–	4979	10837
					———	———	———	———	———	———	
					1045,72	2,11	5019	10	–	803	
142	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	0,815	30104,07	3368,4	24536	2746	14510	7257	34336
					———	———	———	———	———	———	
					8932,82	61,95	7280	50	–	2543	
143	1122-0601-1006	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0045	714530,11	586193,47	3215	2638	199	1187	4755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					83904	182541,77	378	821	–	352	
144	1122-0601-1001	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0256	222105,91	132,63	5686	3	279	5350	11919
					211060	37,17	5403	1	–	883	
145	1122-0601-1007	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	743017,82	593152,34	594	475	44	221	880
					94129,8	184468,86	75	148	–	65	
146	1122-0601-1003	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0048	260822,06	265,26	1252	1	103	1137	2580
					239120	74,34	1148	–	–	191	
147	2900-0000-0006(пл)стр18	Плиэтиленовая пленка ПОЛИЛЕН 40-ли-63 (2 слоя)	кг	6,52	1257,43		8198		8198		8854
									–	656	
148	2900-0000-0006(пл)стр18	Плиэтиленовая пленка обертка 40-об-63	кг	2,90	1257,43		3649		3649		3940
									–	292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 16 Корректировка акта за июнь 2020 г. (возврат)									
	1122-0801-0105	170 Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.									
205		Установка НР = 99 %	т фасонн	-0,272	984964,01	503138,37	-267910	-136853	-5091	-162171	-464487
					463108,7	139128,32	-125966	-37843	–	-34406	
	2900-0000-0004(пл)стр2	172 Неразъемное изолирующее									
206		соединение СИ-50ф	шт	-52	22221,43		-1155514		-1155514		-1247955
										-92441	
	1122-1201-0101	174 Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50									
207		мм. Приварка НР = 99 %	фланец	-104	529,6	34,56	-55078	-3594	-2196	-48795	-112183
					473,92	–	-49288	–	–	-8310	
	2302-0103-0207	176 Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и									
208		низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	-104	1388		-144352		-144352		-155900
										-11548	
	1122-0801-0105	177 Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка+ штуцер для									
209		продувки НР = 99 %	т фасонн	-0,0188	1325965,01	503138,37	-24928	-9459	-6763	-11209	-39028
					463108,7	139128,32	-8706	-2616	–	-2891	
	1122-0801-0105	178 Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.									
210		Установка НР = 99 %	т фасонн	-0,01	984964,01	503138,37	-9849	-5031	-187	-5962	-17076
					463108,7	139128,32	-4631	-1391	–	-1265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	2302-0103-3407	180 Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	-52	316		-16432		-16432 – -1315		-17747

Итого	**852 286**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	86 690
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 002
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 157
- материалы, изделия и конструкции, тенге	606 051
Накладные расходы, тенге	61 934
Сметная прибыль (8 %), тенге	63 334
Всего	**852 286**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	11 080
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	18 994
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 647**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**900 007**
0,9000001293	810 006,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12 %)					97 200,77			
		Итого					**907 207,21**			
		Временные здания и сооружения втом числе					11 643			

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "Межрайгаз+"
БИН 060540006611
Производитель работ _____Жангалиев А.Ж.
Место печати(при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО
"АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"
Директор регионального подразделения
Костанайской области_____ Баженов А.М.

Эксперт тех. надзора _____ Оразалин А.Д.
ИИН850926350888; KZ20VJE00036406 от29.03.2018;KZ28VJE00033643 от 26.12.2017г.;KZ85VJE00037079 от 20.04.2018 г. приказ
Место печати(при наличии)

Принял(Заказчик)
ГУ"Рудненский городской отдел строительства акимата г.Рудного"
БИН 060140010328
Руководитель ВРИО _____ Жакенов Д.Т.
Место печати(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО"АЛСТРОЙПРОЕКТ"
Ответственный за осуществление авторского надзора _____Коленько Н.И.

Приказ №20 от 25.09.2019 г.

Место печати(при наличии)

"SANA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г.

Цены региона Костанайская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 293-СМ
Форма

Заказчик: **ГУ"Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Межрайгаз+"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация 18 микрорайона в г.Рудном**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 25.09.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №7

за июль 2020 г.

на Благоустройство Локальная смета 7-1

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие площадки - 10,2 м2									
1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	материала основания в плотном	1,02	2777,47	1022,53	2833	1043	1655	381	3471
					132,19	213,96	135	218	–	257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	10,2	787,36	164,59	8031	1679	6032	914	9661
					31,38	51,62	320	526	–	716	
3	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 основания	10,2	240,02	57,63	2448	588	1860	207	2867
					–	18,77	–	191	–	212	
6	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	12	3453,04	30,63	41436	368	32541	9355	54855
					710,56	11,29	8527	136	–	4063	
		Раздел 2 Ограждение ГРПШ									
7	8601-0602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16 НР = 91 %	секция	5	49490	5846	247450	29230	149985	70766	343673
					13647	1906	68235	9530	–	25457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8601-0605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	70513	153	70513	153	60112	9372	86276
					10248	51	10248	51	–	6391	
		Раздел 3 Вертикальная планировка									
9	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	56,7	32,18	32,18	1824	1824	–	492	2502
					–	12,05	–	683	–	185	
10	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	11,3	201,28	192,63	2274	2177	--	480	2975
					8,54	50,5	97	571	–	220	
11	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	20,227	114		2306		–		2490
12	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	11,3	20,31	17,32	230	196	1	76	330
					2,88	6,49	33	73	–	24	
		Итого					**509 100**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					87 595				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					37 258				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 979				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					252 188				
		- перевозка грузов, тенге					2 306				
		Накладные расходы, тенге					92 044				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					37 709				
		Всего					**509 100**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					6 618				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					11 346				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**10 541**				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**537 605**				
Коэф.		0,900000129					483 845				
		НДС (12 %)					58 061				
		Итого					**541 906**				
		Временные здания и сооружения в том числе					6 954				

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "Межрайгаз+"
БИН 060540006611
Производитель работ _____ Жангалиев А.Ж.
Место печати(при наличии)

Принял(Заказчик)
ГУ"Рудненский городской отдел строительства акимата г.Рудного"
БИН 060140010328
Руководитель ВРИО _____ Жакенов Д.Т.
Место печати(при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"
Директор регионального подразделения Костанайской области _____ Баженов А.М.
Эксперт тех. надзора _____ Оразалин А.Д.
ИИН850926350888; KZ20VJE00036406 от29.03.2018;KZ28VJE00033643 от 26.12.2017г.;KZ85VJE00037079 от 20.04.2018 г; приказ №179/2 от 07.04.2020 г.
Место печати(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТООТАЛСТРОЙПРОЕКТ"
Ответственный за осуществление авторского надзора _____ Коленько Н.И.

Приказ №20 от 25.09.2019 г.

Место печати(при наличии)

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата г.Рудного"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"
Наименование строительства и его адрес:Газификация 18 микрорайона в г.Рудном

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстанот 19.09.2018 г. №656

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

июль 2020 года

код	Код	Договор (дополнительное соглашение)		Источник финансирования		Правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		84 (84/1)	**25.09.2019 г. (14.05.2020г.)**				

Центр затрат	Наименование лусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном периоде, без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Газификация 18 микрорайона в г.Рудном	12 081 786,21	2 941 233							352 948	3 294 181,21
	ИТОГО:	**12 081 786,21**	**2 941 233**							**352 948**	**3 294 181,21**

Заказчик:
ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата г.Рудного"
Руководитель ВРИО _____ **Жакенов Д.Т.**
М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

Директор регионального подразделения Костанайской области _____ **Баженов А.М.**

Эксперт тех. надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" _____ **Оразалин А.Д.**

ИИН850926350888; KZ20VJE00036406 от 29.03.2018,KZ28VJE00036643 от 26.12.2017г.;KZ85VJE00037079 от 20.04.2018 г; приказ №179/2 от 07.04.2020 г.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз +"
Директор _____ **Утемисов О. М.**
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО"АЛСТРОЙПРОЕКТ"

Ответственный за осуществление авторского надзора _____ **Коленько Н.И.**
Приказ №20 от 25.09.2019 г.

Государственная лицензия №006627,дов.№ 6/ц от 25.09.2019 г.

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата г.Рудного"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"
Наименование строительства и его адрес:Газификация 18 микрорайона в г.Рудном

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстанот 19.09.2018 г. №656

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

сентября 2020 года

код	Код	Договор (дополнительное соглашение)		Источник финансирования		Правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		84 (84/2)	25.09.2019 г. (21.08.2020г.)				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном периоде, без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	дугие дополнительные затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Газификация 18 микрорайона в г.Рудном	29 725 471,21	5 026 786							603 214	5 630 000
	ИТОГО:	29 725 471,21	5 026 786							603 214	5 630 000,00

Заказчик:
ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата г.Рудного"
Руководитель ВРИО _____ **Жакенов Д.Т.**
М.П.

Директор регионального

подразделения Костанайской области _____ **Бакенов А.М.**

Эксперт тех. надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" _____ **Оразалин А.Д.**

ИИН850926350888; KZ20VJE00036406 от 29.03.2018;KZ28VJE00033643 от 26.12.2017г.;KZ85VJE00037079 от 20.04.2018 г; приказ №179/2 от 07.04.2020 г.

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"
Директор _____ **Утемисов О. М.**
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО"АЛСТРОЙПРОЕКТ"

Ответственный за осуществление авторского надзора _____ **Коленько Н.И.**

Приказ №20 от 25.09.2019 г.

М.П.

"SANA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г.

Цены региона Костанайская обл.

Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 93-СМ
Форма

Заказчик: **ГУ"Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Межрайгаз+"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация 18 микрорайона в г.Рудном**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства(Газопровод низкого давления)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 25.09.2020 г. Дополнительное соглашение №84/1 от 14.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ №14

за сентябрь 2020 г.

на Дополнительная локальная смета №1

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Лок смета 2-1-1. Газопровод среднего давления.Включить в сметные позиции.									
		1.1 Полиэтиленовый подземный газопровод среднего давления.									
1	1122-0501-0103	12Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,015	333382,57	104556,69	5001	1569	1	3818	9525
					228726	28350,61	3431	426	–	706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1125-0127-0501	13Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм+100 НР = 91 % К=-1,000; ктрр1=0,43; ктрм1=0,43; кэкс1=0,43; кмат1=0,43;	км трубопровода	-0,015	257335,78	236874,09	-3861	-3553	-18	-796	-5030
					19350	39052,24	-290	-585	–	-373	
3	1125-0127-0101	14Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм+100 НР = 91 % ктрр1=0,43; ктрм1=0,43; кэкс1=0,43; кмат1=0,43;	км трубопровода	0,015	379598,83	295022,05	5696	4426	6	1984	8294
					84240,44	61192,27	1264	916	–	614	
4	1125-0126-0101	15Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+100 НР = 91 % ктрр1=0,302; ктрм1=0,301; кэкс1=0,302; кмат1=0,299;	км трубопровода	0,015	118159,81	95035,41	1772	1485	29	517	2472
					16538,27	19908,59	258	310	–	183	
5	2301-0502-0812	16Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	15,15	1663		25194		25194		27210
		1.2 Прочее(Лента сигнальная)							–	2016	
6	1310-0904-0101	37Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,0155	26980,93	18721,63	418	290	–	117	578
					8259,3	4061,09	128	63	–	43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2900-0000-0003(пл)стр3	38Лента сигнальная пластиковая "Осторожно ГАЗ" шириной 200 мм	м	15,5	22,77		353		353		381
										28	
8	1310-0904-0101	39Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,0135	26980,93	18721,63	365	253	–	102	504
					8259,3	4061,09	112	55	–	37	
9	2306-0901-0102	40Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0135	14541		196		196		212
									–	16	
		Раздел 2 Лок смета 2-2-1.Газопровод низкого давления.Включить в сметные позиции.									
		2.1 Раздел 2.Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления									
10	1122-0501-0105	16Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0035	434326,34	147953,46	1529	521	–	1139	2881
					286273	40576,6	1008	143	–	213	
11	1125-0127-0501	17Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм+150 НР = 91 % К=-1,000; ктрр1=0,43; ктрм1=0,43; кэкс1=0,43; кмат1=0,43;	км трубопровода	-0,0035	257335,78	236874,09	-906	-834	-4	-187	-1180
					193350	39052,24	-68	-137	–	-87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1125-0127-0101	18Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм+150 НР = 91 % ктрр1=0,43; ктрм1=0,43; кэкс1=0,43; кмат1=0,43;	км трубопровода	0,0035	379598,83	295022,05	1328	1032	1	463	1934
					84240,44	61192,27	295	214	–	143	
13	1125-0126-0101	19 Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+150 НР = 91 % ктрр1=0,44; ктрм1=0,44; кэкс1=0,44; кмат1=0,44;	км трубопровода	0,0035	172022,96	140914,57	602	504	10	175	839
					24522,26	29519,63	88	104	–	62	
14	1122-0501-0104	20Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,003	400143,49	121799,61	1200	365	–	924	2294
					27824	32923,87	835	98	–	170	
15	1125-0127-0501	21 Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм+125 НР = 91 % К=-1,000; ктрр1=0,52; ктрм1=0,52; кэкс1=0,52; кмат1=0,52;	км трубопровода	-0,003	311196,75	286452,39	-933	-859	-4	-192	-1215
					23400	47225,96	-70	-141	–	-90	
16	1125-0127-0101	22Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм+125 НР = 91 % ктрр1=0,52; ктрм1=0,52; кэкс1=0,52; кмат1=0,52;	км трубопровода	0,003	459049,74	356770,85	1378	1071	1	480	2007
					102000	73999,96	306	222	–	149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1125-0126-0101	23 Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+125 НР = 91 % ктрр1=0,37; ктрм1=0,37; кэкс1=0,37; кмат1=0,37;	км трубопровода	0,003	145091,38	117974,99	434	363	8	126	605
					20530,26	24714,11	63	75	–	45	
18	2301-0502-0816	35Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	23,735	3981		94489		94489	7559	102048
19	2301-0502-0815	36Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	3,03	3196		9684		9684	775	10459
20	2900-0000-0001(пл)стр3	65Накладной уход ПЭ100 SDR 11 ГАЗ 125х63	шт	2	9835,71		19671		19671	1574	21245
21	2900-0000-0001(пл)стр3	69Накладной уход ПЭ100 SDR 11 ГАЗ 63х63	шт	2	7240,18		14480		14480	1158	15638
		2.3 Раздел 3.Стальной подземный газопровод низкого давления(дополнительные работы)							–		
22	1122-0301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0032	739701,51	248306,61	2368	795	42	1837	4541
					478368	101467,18	1531	325	–	336	
23	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	4,016	2631		10566		10566		11411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1125-0126-0101									845	
		Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+108 НР = 91 % ктрр1=0,286; ктрм1=0,286; кэкс1=0,286; кмат1=0,286;	км трубопровода	0,004	118159,81	95035,41	492	416	11	136	678
					16538,27	19908,59	65	84	–	50	
25	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0025	984964,01	503138,37	2462	1257	47	1491	4269
					463108,7	139128,32	1158	348	–	316	
26	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1652		1652		1652		1784
										132	
27	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	773750	235000	619	188	40	446	1150
					488750	75000	391	60	–	85	
28	2301-0201-0217	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	0,8032	3446		2768		2768		2989
										221	
29	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	0,8	1322,5	7,5	1058	6	215	831	2040
					1046,25	2,5	837	2	–	151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.4 Раздел 4. Стальной надземный газопровод низкого давления									
30	1122-0301-0203	155Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0635	739701,51	248306,61	46971	15768	827	36452	90097
					478368	101467,18	30376	6444	–	6674	
31	2301-0201-0186	156Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	63,754	2631		167737		167737		181156
32	1125-0126-0101	157Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+100 НР = 91 % ктрр1=0,29; ктрм1=0,29; кэкс1=0,29; кмат1=0,29;	км трубопровода	0,0635	118159,81	95035,41	7509	6338	121	2156	10438
					16538,27	19908,59	1050	1319	–	773	
33	1122-0301-0201	158Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0895	674439,56	209012,42	60362	18706	788	48152	117195
					456624	86829,14	40868	7770	–	8681	
34	2301-0201-0145	159Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	89,858	1169		105044		105044		113448
35	1125-0126-0101	160Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+50 НР = 91 % ктрр1=0,143; ктрм1=0,143; кэкс1=0,143; кмат1=0,143;	км трубопровода	0,0895	61603,5	46862,29	5514	4700	84	1545	7624
					8155,08	9816,99	730	968	–	565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1122-0301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,155	739696,77	248303,23	114653	38487	2019	88975	219608
					478367,74	101464,52	74147	15727	–	15980	
37	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	155,62	2121		330070		330070		356476
										26406	
38	1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+89 НР = 91 % ктрр1=0,228; ктрм1=0,228; кэкс1=0,228; кмат1=0,228;	км трубопровода	0,155	142077,42	127716,13	22022	19796	211	11517	36222
					13000	68651,61	2015	10641	–	2683	
39	1122-0301-0202	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,054	693537,04	224648,15	37451	12131	589	29456	72260
					457981,48	93018,52	24731	5023	–	5353	
40	2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	54,216	1831		99269		99269		107211
										7942	
41	1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм НР = 91 % ктрр1=0,217; ктрм1=0,217; кэкс1=0,217; кмат1=0,217;	км трубопровода	0,054	84814,81	71129,63	4580	3841	71	1340	6394
					12370,37	14907,41	668	805	–	474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1122-0801-0105	162Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0081	984964,01	503138,37	7979	4076	152	4829	13833
					463108,7	139128,32	3751	1127	–	1025	
43	2302-0101-0153	164Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	565		5085		5085	407	5492
44	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	1652		8260		8260	661	8921
45	2302-0101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	1130		13560		13560	1085	14645
46	2302-0101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	784		3136		3136	251	3387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2302-0101-1038	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1023		1023		1023	82	1105
48	2302-0101-1028	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	660		660		660	53	713
49	2302-0101-1017	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	513		513		513	41	554
50	2302-0101-1014	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	517		517		517		558
		2.5 Раздел 5,6.Опоры-стойки (ПО-61 шт; НО-4 шт)									
51	1101-0203-0504	181 Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	61	634,23	520,52	38688	31752	–	16111	59183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					113,71	253,11	6936	15440	–	4384	
52	1106-0101-0113	182 Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	21,3	7851,57	1139,17	167237	24263	34742	103298	292178
					5081,3	248,01	108232	5282	–	21643	
53	2102-0101-0608	183 Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	21,63087	17274		373652		373652		403234
										29272	
54	1109-0301-0201	184 Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,89325	24309,39	11259,51	70335	32578	6404	27601	105769
					10836,65	2989,21	31353	8648	–	7833	
55	2106-0408-0501	185 Стойки фахверка	т	2,89325	407403		1178719		1178719		1273017
										94298	
56	1111-0101-1101	186 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	13,42	631,23	27,77	8471	372	3794	4213	13699
					320,76	13,17	4305	177	–	1015	
57	1101-0203-0504	188 Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	4	634,23	520,52	2537	2082	–	1056	3880
					113,71	253,11	455	1012	–	287	
58	1106-0101-0113	189Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,882	7851,57	1139,17	6927	1006	1439	4278	12101
					5081,3	248,01	4482	219	–	896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	2102-0101-0608	190Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8987	17274		15524		15524		16766
										1242	
60	1109-0301-0201	191Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,17261	24309,39	11259,51	4195	1943	381	1646	6308
					10836,65	2989,21	1871	515	–	467	
61	2106-0408-0501	192Стойки фахверка	т	0,17261	407403		70322		70322		75948
										5626	
62	1111-0101-1101	193Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	0,88	631,23	27,77	555	24	249	276	897
					320,76	13,17	282	12	–	66	
63	1113-0301-0406	197Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	72,32	93,95	2,33	6794	168	3624	2084	9588
					41,51	0,25	3002	18	–	710	
64	1113-0301-1406	198Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	72,32	174,2	3,3	12598	238	8851	2446	16248
					48,52	0,5	3509	36	–	1204	
		Итого					**3 886 716**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					354 105				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					227 564				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					83 765				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 616 253				
		Накладные расходы, тенге					400 842				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль (5 %), тенге					287 952				
		Всего					**3 886 716**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					50 527				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					86 619				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**80 477**				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**4 104 339**				
		0,900000129					3 693 906				
		НДС (12 %)					443 269				
		Итого					**4 137 175**				
		Временные здания и сооружения в том числе					53 093				

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "Межрайгаз+"
БИН 060540006611
Производитель работ _____ **Жангалиев А.Ж.**
Место печати(при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

Директор регионального

подразделения Костанайской области _____ **Баженов А.М.**

Эксперт тех. надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"
Оразалин А.Д.
ИИН850926350888; KZ20VJE00036406 от 29.03.2018;KZ28VJE00033643 от 26.12.2017г.;KZ85VJE00037079 от 20.04.2018 г; приказ №179/2 от 07.04.2020 г.

Место печати(при наличии)

Принял(Заказчик)
ГУ"Рудненский городской отдел строительства акимата г.Рудного"
БИН 060140010328
Руководитель ВРИО _____ **Жакенов Д.Т.**
Место печати(при наличии).

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО"АЛСТРОЙПРОЕКТ"
Ответственный за осуществление авторского надзора _____ **Коленько Н.И.**

Приказ №20 от 25.09.2019 г.

Место печати(при наличии)

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата г.Рудного"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"
Наименование строительства и его адрес:Газификация 18 микрорайона в г.Рудном

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстанот 19.09.2018 г. №656

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

август-2 2020 года

код	Код	Договор (дополнительное соглашение)		Источник финансирования		Правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		84 (84/1); (84/2)	25.09.2019 г. (14.05.2020г.); (21.08.2020 г.)				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном периоде, без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	дугие дополнительные затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Газификация 18 микрорайона в г.Рудном	24 095 471,21	2 660 714							319 286	2 980 000
	ИТОГО:	24 095 471,21	2 660 714							319 286	2 980 000,00

Заказчик:
ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата г.Рудного"
Руководитель ВРИО_____Жакенов Д.Т.
М.П.

Директор регионального
подразделения Костанайской области_____Баженов А.М.

Эксперт тех. надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"_____Оразалин А.Д.

ИИН850926350888; KZ20VJE00036406 от 29.03.2018;KZ28VJE00033643 от 26.12.2017г.;KZ85VJE00037079 от 20.04.2018 г; приказ №179/2 от 07.04.2020г.

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз +"
Директор_____Утемисов О. М.
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО"АЛСТРОЙПРОЕКТ"

Ответственный за осуществление авторского надзора_____Коленько Н.И.

Приказ №20 от 25.09.2019 г.

М.П.

"SANA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г.

Цены региона Костанайская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 93-СМ
Форма

Заказчик: **ГУ"Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Межрайгаз+"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация 18 микрорайона в г.Рудном**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 25.09.2020 г. Дополнительное соглашение №84/1 от 14.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ №9

за август-2 2020

на Газопровод среднего давления. Лок смета 2-1

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
2	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м+всстановление ПРС НР = 72 %	м3 грунта	241,8	41,88	41,88	10126	10126	–	2537	13677
					–	14,57	–	3524	–	1013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Полиэтиленовый подземный газопровод среднего давления									
13	1125-0127-0501	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм+100 НР = 91 % К=-1,000; ктрр1=0,43; ктрм1=0,43; кэкс1=0,43; кмат1=0,43;	км трубопровода	-0,174	257335,78	236874,09	-44776	-41215	-194	-9247	-58345
					19350	39052,24	-3367	-6795	–	-4322	
14	1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм+100 НР = 91 % ктрр1=0,43; ктрм1=0,43; кэкс1=0,43; кмат1=0,43;	км трубопровода	0,174	379598,83	295022,05	66050	51334	59	23487	97122
					84240,44	61192,27	14658	10648	–	7585	
15	1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+100 НР = 91 % ктрр1=0,302; ктрм1=0,301; кэкс1=0,302; кмат1=0,299;	км трубопровода	0,929	118159,81	95035,41	109770	88288	6118	30812	151829
					16538,27	19908,59	15364	18495	–	11247	
16	2301-0502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	24,24	1663		40311		40311		43995
									–	3684	
		Раздел 4 Прочее(лента сигнальная)									
41	1125-0129-0501	Установка опознавательного знака протектора НР = 91 %	знак	13	2697,93	–	35073	–	13932	19238	58656
					1626,24	–	21141	–	–	4345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2104-0406-0102	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013	шт.	13	9281		120653		120653		130305
									–	9652	
		Раздел 8 Стальной надземный газопровод среднего давления									
80	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,42	174,2	3,3	73	1	52	14	94
					48,52	0,5	20	–	–	7	

Итого	**437 333**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	48 452
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	112 186
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 637
- материалы, изделия и конструкции, тенге	176 643
Накладные расходы, тенге	67 657
Сметная прибыль (8 %), тенге	32 395
Всего	**437 333**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	5 685
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	9 746
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 055**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**461 820**				
		0,900000129					415 637				
		НДС (12 %)					49 877				
		Итого					**465 514**				
		Временные здания и сооружения в том числе					5 974				

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "Межрайгаз+"
БИН 060540006611
Производитель работ _____ **Жангалиев А.Ж.**
Место печати(при наличии)

Принял(Заказчик)
ГУ"Рудненский городской отдел строительства акимата г.Рудного"
БИН 060140010328
Руководитель ВРИО _____ **Жакенов Д.Т.**
Место печати(при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

Директор регионального

подразделения Костанайской области _____ **Бакенов А.М.**

Эксперт тех. надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" _____
Оразалин А.Д.
ИИН850926350888; KZ20VJE00036406 от 29.03.2018;KZ28VJE00033643 от 26.12.2017г.;KZ85VJE00037079 от 20.04.2018 г; приказ №179/2 от 07.04.2020 г.

Место печати(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО"АЛСТРОЙПРОЕКТ"
Ответственный за осуществление авторского надзора _____ **Коленько Н.И.**

Приказ №20 от 25.09.2019 г.

Место печати(при наличии)

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата г.Рудного"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"
Наименование строительства и его адрес:Газификация 18 микрорайона в г.Рудном

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

_____ 2020 года

код	Код	Договор (дополнительное соглашение)		Источник финансирования		Правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		84 (84/1)	**25.09.2019 г. (14.05.2020г.)**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном периоде, без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты и расходы		
	А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Газификация 18 микрорайона в г.Рудном	21 115 471,21	8 065 790							967 895	9 033 685
	ИТОГО:	**21 115 471,21**	**8 065 790**							**967 895**	**9 033 685,00**

Заказчик:
ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата г.Рудного"
Руководитель ВРИО _____ **Жакенов Д.Т.**
М.П.

Директор регионального
подразделения Костанайской области _____ **Бажанов А.М.**

Эксперт тех. надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" _____ **Оразалин А.Т.**

ИИН850926350888; KZ20VJE00036406 от 29.03.2018;KZ28VJE00033643 от 26.12.2017г.;KZ85VJE00037079 от 20.04.2018 г; приказ №179/2 от 07.04.2020 г.

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"
Директор _____ **Утемисов О. М.**
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО"АЛСТРОЙПРОЕКТ"

Ответственный за осуществление авторского надзора _____ **Коленько Н.И.**

Приказ №20 от 25.09.2019 г.

М.П.

"SANA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г.

Цены региона Костанайская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 93-СМ
Форма

Заказчик: **ГУ"Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Межрайгаз+"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация 18 микрорайона в г.Рудном**
(наименование, адрес)

Объект : Основные объекты строительства(Газопровод низкого давления)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 25.09.2020 г. Дополнительное соглашение №84/1 от 14.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ №8

за август 2020 г.
на Газопровод низкого давления
Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м+снятие прс НР = 72 %	м3 грунта	310	41,88	41,88	12983	12983	–	3253	17535
					–	14,57	–	4518	–	1299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1998,6	151,05	143,34	301887	286482	–	60249	391107
4	1101-0205-0302				7,71	34,16	15405	68274	–	28971	
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	62	1851,7	–	114805	–	–	82660	213262
5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	95	1851,7 2746,16	– 154,74	114805 260885	– 14700	– 154033	15797 95309	384690
6	1101-0205-0302				970,02	43,37	92152	4120	–	28496	
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,3;	м3 грунта	7,2	2006	–	14443	–	–	10399	26829
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	115	2006 732,78	– –	14443 84270	– –	– –	1987 60674	156540
8	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;	м3	286	732,78 1474	–	84270 421564	–	–	11596 421564	455289
9	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - (задвижки,НСПС) НР = 72 %	м3 грунта	54,64	732,78	–	40039	–	–	33725 28828	74376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					732,78	–	40039	–	–	5509	
10	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;	м3	57,244	1474		84378		84378		91128
										6750	
11	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1530	17,96	17,95	27471	27471	–	7410	37671
					–	6,73	–	10291	–	2790	
		Раздел 2 Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления									
16	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1813	434326,34	147953,46	78744	26825	18	58665	148402
					286273	40576,6	51901	7357	–	10993	
20	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,186	400143,49	121799,61	74427	22655	19	57298	142263
					278244	32923,87	51753	6124	–	10538	
24	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,315	333382,57	104556,69	105015	32935	31	80169	199999
					228726	28350,61	72049	8930	–	14815	
28	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,3017	293695,93	82604,99	88609	24923	15	69642	170911
					211041	22117,65	63671	6674	–	12660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1109-0501-0403	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль ультразвуковой качества сварных соединений при нижнем и вертикальном положении шва. Толщина металла до 30 мм НР = 69 %	м шва	1,99	7386,9	230,4	14699	458	106	9753	26408
					7103,04	–	14135	–	–	1956	
34	2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	26,765	5224		139820		139820		151006
35	2301-0502-0816	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	166,65	3981		663434		663434	11186	716509
36	2301-0502-0815	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	202	3196		645592		645592	53075	697239
37	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	199,98	2461		492151		492151	51647	531523
38	2301-0502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	118,675	1663		197357		197357	39372	213146
										15789	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2301-0502-0811	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	65,145	1149		74852		74852	5988	80840
40	2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	316,13	827		261440		261440	20915	282355
41	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	100	1376,76	905,21	137676	90521	–	69949	224235
					471,55	235,01	47155	23501	–	16610	
46	2302-0302-2610	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2073		4146		4146	332	4478
47	2302-0302-2609	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1667		3334		3334	267	3601
48	2302-0302-2608	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1437		2874		2874	230	3104
60	2900-0000-0001(пл)стр3	Неразъемнон соединение полиэтилен-сталь ПЭ100 SDR 11 ГАЗ 63/Ст57	шт	22	2732,14		60107		60107	4809	64916
64	2900-0000-0001(пл)стр3	Накладной уход ПЭ100 SDR 11 ГАЗ 140х63	шт	1	10655,36		10655		10655	852	11507
65	2900-0000-0001(пл)стр3	Накладной уход ПЭ100 SDR 11 ГАЗ 125х63	шт	7	9835,71		68850		68850		74358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										5508	
66	2900-0000-0001(пл)стр3	Накладной уход ПЭ100 SDR 11 ГАЗ 110х63	шт	5	9562,5		47813		47813		51638
										3825	
67	2900-0000-0001(пл)стр3	Накладной уход ПЭ100 SDR 11 ГАЗ 90х63	шт	3	9152,68		27458		27458		29655
										2197	
68	2900-0000-0001(пл)стр3	Накладной уход ПЭ100 SDR 11 ГАЗ 75х63	шт	2	8606,25		17213		17213		18590
										1377	
69	2900-0000-0001(пл)стр3	Накладной уход ПЭ100 SDR 11 ГАЗ 63х63	шт	3	7240,18		21721		21721		23459
										1738	
70	2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2175		6525		6525		7047
										522	
71	2302-0304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1558		4674		4674		5048
										374	
72	2302-0304-2608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	1337		40110		40110		43319
										3209	
73	2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	765		11475		11475		12393
									–	918	

Раздел 3 Футляры в месте пересечения с проезжей частью

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0758	333382,57	104556,69	25270	7925	8	19292	48127
					228726	28350,61	17337	2150	–	3565	
75	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	76,558	2461		188409		188409		203482
										19666	
76	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	75,8	1053,04	7,33	79820	555	–	78631	171127
					1045,72	2,11	79265	160	–	12676	
77	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	1	30104,07	3368,4	30104	3368	17803	8905	42130
					8932,82	61,95	8933	62	–	3121	
78	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	6	6683,63	2079,91	40102	12480	7895	23852	69070
					3288	727,47	19728	4365	–	5116	
		Раздел 4 Футляры в месте пересечения с водопроводом, канализацией,кабелем связи									
82	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,004	442342,34	147953,46	1769	592	32	1294	3309
					286273	40576,6	1145	162	–	245	
86	2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	4,04	5224		21105		21105		22793
										1688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	4	1119,24	7,85	4477	31	–	4410	9598
					1111,38	2,35	4446	9	–	711	
89	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	0,175	30104,07	3368,4	5268	589	3116	1558	7372
					8932,82	61,95	1563	11	–	546	
		Раздел 5 Установка задвижки д-150 в грунте									
92	1122-0901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	5099,19	1718	5099	1718	530	3319	9091
					2851,14	500,91	2851	501	–	673	
93	2900-0000-0004(пл)стр 2	Задвижка PN1.6 МПа с ПЭ патрубками клиновая с эпоксидным покрытием корпуса для подземной установки (для природного газа) AVK д-150 мм	шт	1	187607,14		187607		187607	15009	202616
94	2304-0105-0404	Удлинительный шток телескопический DN 150, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	1	20577		20577		20577	1646	22223
95	2900-0000-0002(пл)стр2	Уличный лючок (ковер) для газ	шт	1	23041,07		23041		23041	1843	24884
96	2304-0105-1101	Опорная плита из пластика типа AVK	шт.	1	1949		1949		1949	156	2105
97	2304-0105-1201	Т-образный ключ	шт.	1	11110		11110		11110	889	11999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,073	6070,77	1685,32	443	123	261	102	588
					808,35	688,42	59	51	–	44	
99	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,01	144990,61	1721,73	1450	17	1433	9	1576
					–	858,98	–	9	–	117	
100	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,16	2459,76	1170,43	394	187	46	183	623
					1005,89	252,26	161	40	–	46	
101	2102-0101-0608	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1624	16960		2754		2754		2975
									–	220	
		Раздел 6 Установка задвижки д-125 в грунте									
102	1122-0901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	5099,19	1718	5099	1718	530	3319	9091
					2851,14	500,91	2851	501	–	673	
103	2900-0000-0004(пл)стр 2	Задвижка PN1.6 МПа с ПЭ патрубками клиновая с эпоксидным покрытием корпуса для подземной установки (для природного газа) AVK д-125 мм	шт	1	168391,07		168391		168391		181862
										13471	
104	2304-0105-0303	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	1	20577		20577		20577		22223
										1646	
105	2900-0000-0002(пл)стр2	Уличный лючок (ковер) для газ	шт	1	23041,07		23041		23041		24884
										1843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	2304-0105-1101	Опорная плита из пластика типа AVK	шт.	1	1949		1949		1949		2105
										156	
107	2304-0105-1201	Т-образный ключ	шт.	1	11110		11110		11110		11999
										889	
108	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,073	6070,77	1685,32	443	123	261	102	588
					808,35	688,42	59	51	–	44	
109	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,01	144990,61	1721,73	1450	17	1433	9	1576
					–	858,98	–	9	–	117	
110	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,16	2459,76	1170,43	394	187	45	183	623
					1005,89	252,26	161	40	–	46	
111	2102-0101-0608	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1624	16960		2754		2754		2975
									–	220	
		Раздел 8 Прочее (лента сигнальная)									
122	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	1,1	26980,93	18721,63	29678	20593	–	8267	40981
					8259,3	4061,09	9085	4467	–	3036	
123	2900-0000-0005(пл)стр 3	Лента сигнальная пластиковая "Осторожно ГАЗ" шириной 200 мм	м	1100	22,77		25047		25047		27051
										2004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	1,15	26980,93	18721,63	31028	21530	–	8642	42844
					8259,3	4061,09	9498	4670	–	3174	
125	2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,15	14541		16722		16722		18060
									–	1338	
		Раздел 9 Стальной подземный газопровод низкого давления									
129	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,07	674439,56	209012,42	47211	14630	617	37661	91662
					456624	86829,14	31964	6077	–	6790	
130	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	87,9504	1169		102814		102814		111039
										8225	
132	1125-0211-0101	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР = 91 %	стык	3	20044,02	18844,68	60132	56534	30	13491	79513
					1189,44	3752,4	3568	11257	–	5890	
133	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0132	984964,01	503138,37	13002	6642	247	7871	22543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					463108,7	139128,32	6113	1837	–	1670	
135	2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	22	565		12430		12430		13424
										994	
138	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0176	491221,9	108643,1	8647	1913	276	7065	16969
					366930	38513,59	6458	678	–	1257	
139	2301-0201-0167	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	17,6704	1349		23837		23837		25744
										1907	
141	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	17,6	1053,04	7,33	18533	128	–	18258	39734
					1045,72	2,11	18405	37	–	2943	
142	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	2,24	30104,07	3368,4	67434	7546	39878	19948	94373
					8932,82	61,95	20010	139	–	6991	
144	1122-0601-1001	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0867	222105,91	132,63	19256	11	946	18119	40365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					211060	37,17	18299	3	–	2990	
146	1122-0601-1003	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0176	260822,06	265,26	4591	5	377	4168	9460
					239120	74,34	4209	1	–	701	
147	2900-0000-0006(пл)стр18	Плиэтиленовая пленка ПОЛИЛЕН 40-ли-63 (2 слоя)	кг	34,59	1257,43		43495		43495		46975
										3480	
148	2900-0000-0006(пл)стр18	Плиэтиленовая пленка обертка 40-об-63	кг	15,29	1257,43		19226		19226		20764
		Раздел 10 Стальной надземный газопровод низкого давления							–	1538	
170	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,114	984964,01	503138,37	112286	57358	2134	67967	194673
					463108,7	139128,32	52794	15860	–	14420	
172	2900-0000-0004(пл)стр2	Неразъемное изолирующее соединение СИ-50ф	шт	22	22221,43		488871		488871		527981
										39110	
174	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	44	529,6	34,56	23302	1521	929	20643	47461
					473,92	–	20852	–	–	3516	
176	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	44	1388		61072		61072		65958
									–	4886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 13 Окраска газопровода									
195	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	-1	187,89	4,66	-188	-5	-100	-58	-266
					83,18	0,5	-83	-1	–	-20	
		Раздел 14 Окраска опор-стоек									
198	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	42,28	174,2	3,3	7365	139	5175	1430	9499
					48,52	0,47	2051	21	–	704	

Итого	**8 486 797**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 003 560
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	758 128
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	192 957
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 023 555
Накладные расходы, тенге	1 072 898
Сметная прибыль (8 %), тенге	628 656
Всего	**8 486 797**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	110 328
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	189 137
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**175 725**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**8 961 987**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэф. 0,900000129					8 065 790				
		НДС (12 %)					967 895				
		Итого					**9 033 685**				
		Временные здания и сооружения в том числе					115 931				

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "Межрайгаз+"
БИН 060540006611
Производитель работ _____ **Жангалиев А.Ж.**
Место печати(при наличии)
Эксперт технического надзора ТОО "АКТАУСТРОИЭКСПЕРТ"

Директор регионального

подразделения Костанайской области _____ **Баженов А.М.**

Эксперт тех. надзора ТОО "АКТАУСТРОИЭКСПЕРТ" _____
Оразалин А.Д.
ИИН850926350888; KZ20VJE00036406 от 29.03.2018;KZ28VJE00033643 от 26.12.2017г.;KZ85VJE00037079 от 20.04.2018 г; приказ №179/2 от 07.04.2020 г.

Принял(Заказчик)
ГУ"Рудненский городской отдел строительства акимата г.Рудного"
БИН 060140010328
Руководитель ВРИО _____ **Жакенов Д.Т.**
Место печати(при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО"АЛСТРОЙПРОЕКТ"
Ответственный за осуществление авторского надзора _____ **Коленько Н.И.**
Приказ №20 от 25.09.2019 г.

Место печати(при наличии)

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата г.Рудного"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"
Наименование строительства и его адрес:Газификация 18 микрорайона в г.Рудном

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстанот 19.09.2018 г. №656

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
декабрь 2020 года

код	Код	Договор (дополнительное соглашение)		Источник финансирования		Правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		84 (84/2)	**25.09.2019 г. (21.08.2020г.)**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном периоде, без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Газификация 18 микрорайона в г Рудном	31 041 664,75	1 175 172,80							141 020,74	1 316 193,54
	ИТОГО:	**31 041 664,75**	**1 175 172,80**							**141 020,74**	**1 316 193,54**

Заказчик:
ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата г.Рудного"
Руководитель ВРИО _____ **Жакенов Т.Т.**
М.П.

Директор регионального
подразделения Костанайской области _____ **Бухарова А.М.**

Эксперт тех. надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" _____ **Оразалиев А.А.**

ИИН850926350888; KZ20VJE00036406 от 29.03.2018;KZ28VJE00033643 от 26.12.2017г.;KZ85VJE00037079 от 20.04.2018 г; приказ №179/2 от 07.04.2020 г.

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"
Директор _____ **Утемисов О. М.**
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперты(ы) авторского надзора:ТОО"АЛСТРОЙПРОЕКТ"

Ответственный за осуществление авторского надзора _____ **Коленько Н.И.**

Приказ №20 от 25.09.2019 г.

М.П.

"SANA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г.

Цены региона Костанайская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 293-СМ
Форма

Заказчик: **ГУ"Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Межрайгаз+"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация 18 микрорайона в г.Рудном**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства(Газопровод низкого давления)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 25.09.2020 г. Дополнительное соглашение №84/1 от 14.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ №15

за декабрь 2020
на Газопровод низкого давления.Лок смета 2-2

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
2	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м+восстановление прс НР = 72 %	м3 грунта	106,58	41,88	41,88	4463	4463	–	1118	6027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	14,57	–	1553	–	446	
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	213,68	151,05	143,34	32276	30629	–	6442	41815
					7,71	34,16	1647	7300	–	3097	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	12,1369	1851,7	–	22474	–	–	16181	41747
					1851,7	–	22474	–	–	3092	
5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	2,749	2746,16	154,74	7549	425	4457	2758	11132
					970,02	43,37	2667	119	–	825	
6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,3;	м3 грунта	0,9145	2006	–	1834	–	–	1320	3406
					2006	–	1834	–	–	252	
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	12,524	732,78	–	9177	–	–	6607	17047
					732,78	–	9177	–	–	1263	
8	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;	м3	13,14	1474		19368		19368		20917
										1549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	235,52	17,96	17,96	4229	4229	–	1140	5799
					–	6,73	–	1584	–	430	
		Раздел 2 Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления									
13	1125-0127-0501	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм+200 НР = 91 % К=-1,000; ктрр1=0,571; ктрм1=0,571; кэкс1=0,571; кмат1=0,571;	км трубопровода	-0,0245	341717,97	314546,76	-8370	-7705	-35	-1731	-10909
					25695	51857	-630	-1272	–	-808	
14	1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм+200 НР = 91 % ктрр1=0,571; ктрм1=0,571; кэкс1=0,571; кмат1=0,571;	км трубопровода	0,0245	504071,93	391761,83	12350	9598	11	4306	17988
					111863,47	81257,65	2741	1991	–	1332	
15	1125-0126-0101	и Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+200 НР = 91 % ктрр1=0,571; ктрм1=0,571; кэкс1=0,571; кмат1=0,571;	км трубопровода	0,0245	226270,85	187121,44	5480	4584	98	1601	7647
					32563,27	39199,32	798	961	–	566	
17	1125-0127-0501	и Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм+150 НР = 91 % К=-1,000; ктрр1=0,43; ктрм1=0,43; кэкс1=0,43; кмат1=0,43;	км трубопровода	-0,42	257335,78	236874,09	-108083	-99488	-468	-22322	-140837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					19350	39052,24	-8127	-16403	–	-10432	
18	1125-0127-0101	и Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм+150 НР = 91 % ктрр1=0,43; ктрм1=0,43; кэкс1=0,43; кмат1=0,43;	км трубопровода	0,42	379598,83	295022,05	159432	123909	142	55584	232217
					84240,44	61192,27	35381	25700	–	17201	
19	1125-0126-0101	и Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+150 НР = 91 % ктрр1=0,44; ктрм1=0,44; кэкс1=0,44; кмат1=0,44;	км трубопровода	0,42	172022,96	140914,57	72250	60560	1151	21135	100856
					24522,26	29519,63	10539	12686	–	7471	
20	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,073	400143,49	121799,61	29209	8890	7	22489	55834
					278244	32923,87	20312	2404	–	4136	
21	1125-0127-0501	и Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм+125 НР = 91 % К=-1,000; ктрр1=0,52; ктрм1=0,52; кэкс1=0,52; кмат1=0,52;	км трубопровода	-0,332	311196,75	286452,39	-103317	-95102	-446	-21337	-134626
					23400	47225,96	-7769	-15678	–	-9972	
22	1125-0127-0101	и Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм+125 НР = 91 % ктрр1=0,52; ктрм1=0,52; кэкс1=0,52; кмат1=0,52;	км трубопровода	0,332	459049,74	356770,85	152405	118448	135	53135	221983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					101872,16	73999,96	33822	24568	–	16443	
23	1125-0126-0101	и Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+125 НР = 91 % ктрр1=0,37; ктрм1=0,37; кэкс1=0,37; кмат1=0,37;	км трубопровода	0,332	145091,38	117974,99	48170	40255	910	14049	67197
					20530,26	24714,11	7005	8433	–	4978	
25	1125-0127-0501	и Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм+110 НР = 91 % К=-1,000; ктрр1=0,43; ктрм1=0,43; кэкс1=0,43; кмат1=0,43;	км трубопровода	-0,404	257335,78	236874,09	-103965	-95698	-450	-21471	-135471
					19350	39052,24	-7817	-15777	–	-10035	
26	1125-0127-0101	и Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм+100 НР = 91 % ктрр1=0,43; ктрм1=0,43; кэкс1=0,43; кмат1=0,43;	км трубопровода	0,404	379598,83	295022,05	153357	119188	136	53467	223370
					84240,44	61192,27	34033	24722	–	16546	
27	1125-0126-0101	и Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+100 НР = 91 % ктрр1=0,302; ктрм1=0,302; кэкс1=0,302; кмат1=0,299;	км трубопровода	0,404	118159,81	95035,41	47737	39984	795	13955	66627
					1638,27	19908,59	6958	8377	–	4935	
28	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0759	293695,93	82604,99	22291	6269	4	17519	42995
					211041	22117,65	16018	1678	–	3185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1125-0127-0501	и Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм+65 НР = 91 % К=-1,000; ктрр1=0,38; ктрм1=0,38; кэкс1=0,38; кмат1=0,38;	км трубопровода	-0,665	227413,01	209330,59	-151229	-139205	-652	-31234	-197060
					17100	34511	-11372	-22951	–	-14597	
30	1125-0127-0101	и Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм+65 НР = 91 % ктрр1=0,38; ктрм1=0,38; кэкс1=0,38; кмат1=0,38;	км трубопровода	0,665	335459,43	260717,16	223080	173377	197	77775	324923
					74445,04	54076,89	49506	35961	–	24068	
31	1125-0126-0101	и Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+65 НР = 91 % ктор1=0,202; ктрм1=0,201; кэкс1=0,203; кмат1=0,202;	км трубопровода	0,665	79686,13	62264,,58	52785	44239	885	15404	73644
					10835,42	13043,56	7661	9267	–	5455	
32	1109-0501-0403	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль ультразвуковой качества сварных соединений при нижнем и вертикальном положении шва. Толщина металла до 30 мм НР = 69 %	м шва	0,734	7386,9	230,4	5422	169	39	3598	9742
					7103,04	–	5214	–	–	722	
34	2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	-20,2	5224		-105525		-105525		-113967

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										-8442	
36	2301-0502-0815	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	59,59	3196		190450		190450	15236	205686
37	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	3,03	2461		7457		7457	597	8054
40	2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	115,645	827		95638		95638	7651	103289
41	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	27	1376,76	905,21	37172	24440	–	18886	60543
					471,55	235,01	12732	6345	–	4485	
72	2302-0304-2608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	1337		20055		20055	1604	21659
		Раздел 3 Футляры в месте пересечения с проезжей частью									
79	2900-0000-0002(пл)стр2	Уличный лючок (ковер) для газ	шт	6	23041,07		138246		138246	11060	149306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 8 Прочее (лента сигнальная)									
122	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,227	26980,93	18721,63	6125	4250	–	1706	8457
					8259,3	4061,09	1875	922	–	626	
123	2900-0000-0005(пл)стр 3	Лента сигнальная пластиковая "Осторожно ГАЗ" шириной 200 мм	м	227	22,77		5169		5169		5583
										414	
124	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,26	26980,93	18721,63	7015	4868	–	1953	9685
					8259,3	4061,09	2147	1055	–	717	
125	2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,26	14541		3781		3781		4083
									–	302	
		Раздел 9 Стальной подземный газопровод низкого давления									
128	1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм НР = 91 % ктрр1=0,57; ктрм1=0,57; кэкс1=0,57; кмат1=0,57;	км трубопровода	0,0045	225886,11	186793,73	1016	650	20	294	1415
					32506,25	39130,67	146	177	–	105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,02903	674439,56	209012,42	19579	6067	256	15619	38014
					456624	86829,14	13256	2521	–	2816	
130	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	38,04959	1169		44480		44480	3558	48038
131	1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм НР = 91 % ктрр1=0,143; ктрм1=0,143; кэкс1=0,143; кмат1=0,143;	км трубопровода	0.19	61603,5	46862,29	11702	9878	275	3241	16138
					8155,08	9816,99	1549	2012	–	1195	
132	1125-0211-0101	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР = 91 %	стык	3	20044,02	18844,68	60132	56534	30	13491	79513
					1189,44	3752,4	3568	11257	–	5890	
133	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	-0,0052	984964,01	503138,37	-5121	-2616	-97	-3100	-8879
					463108,7	139128,32	-2408	-723	–	-658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	2302-0101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	-1	10406		-10406		-10406	-832	-11238
135	2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	565		3955		3955	316	4271
138	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0076	491221,9	108643,1	3734	826	119	3051	7328
					366930	38513,59	2789	293	–	543	
139	2301-0201-0167	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	7,6304	1349		10293		10293	823	11116
141	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	15,2	1053,04	7,33	16007	112	–	15768	34317
					1045,72	2,11	15895	32	–	2542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	3,0575	30104,07	3368,4	92042	10298	54432	27226	128810
					8932,82	61,95	27312	189	–	9542	
144	1122-0601-1001	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0777	222105,91	132,63	17257	10	848	16238	36175
					211060	37,17	16399	3	–	2680	
146	1122-0601-1003	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0152	260822,06	265,26	3965	4	326	3600	8170
					239120	74,34	3635	1	–	605	
147	2900-0000-0006(пл)стр18	Плиэтиленовая пленка ПОЛИЛЕН 40-ли-63 (2 слоя)	кг	21,24	1257,43		26708		26708	2139	28846
148	2900-0000-0006(пл)стр18	Плиэтиленовая пленка обертка 40-об-63	кг	9,45	1257,43		11883		11883		12834
									–	951	
		Раздел 10 Стальной надземный газопровод низкого давления									
151	1125-0126-0101	Продувка воздухсм трубопровода диаметром 350 мм+200 НР = 91 % ктрр1=0,57; ктрм1=0,57; кэкс1=0,57; кмат1=0,57;	км трубопровода	0,0035	225886,11	186793,73	791	664	13	230	1103
					32506,25	39130,67	114	139	–	82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+150 НР = 91 % ктрр1=0,43; ктрм1=0,43; кэкс1=0,43; кмат1=0,43;	км трубопровода	0,01	172022,96	140914,57	1720	1447	28	499	2397
					24522,26	29519,63	245	303	–	178	
157	1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+100 НР = 91 % ктрр1=0,29; ктрм1=0,29; кэкс1=0,29; кмат1=0,29;	км трубопровода	0,0085	118159,81	95035,41	1004	848	15	289	1396
					16538,27	19908,59	141	177	–	103	
160	1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм-50 НР = 91 % ктрр1=0,143; ктрм1=0,143; кэкс1=0,143; кмат1=0,143;	км трубопровода	0,1575	61603,5	46862,29	9703	8271	148	2719	13416
					8155,08	9816,99	1284	1704	–	994	
165	2302-0101-1101	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	-11	3469		-38159		-38159		-41212
										-3053	
170	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	-0,114	984964,01	503138,37	-112286	-57358	-2134	-67967	-194673
					463108,7	139128,32	-52794	-15860	–	-14420	
172	2900-0000-0004(пл)стр2	Неразъемное изолирующее соединение СИ-50ф	шт	-22	22221,43		-488871		-488871		-527981
										-39110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	-44	529,6	34,56	-23302	-1521	-929	-20643	-47461
					473,92	–	-20852	–	–	-3516	
176	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	-44	1388		-61072		-61072		-65958
										-4886	
177	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка+ штуцер для продувки НР = 99 %	т фасонных частей	0,0139	1325965,01	503138,37	18431	6994	5000	8287	28855
					463108,7	139128,32	6437	1934	–	2137	
178	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0072	984964,01	503138,37	7091	3622	135	4293	12295
					463108,7	139128,32	3334	1002	–	911	
180	2302-0103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	38	316		12008		12008		12969
									–	961	
		Раздел 15 Защитное ограждение ОГ-1									
200	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,176	7851,57	1139,17	1380	200	286	853	2412
					5081,3	248,01	894	43	–	179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	2102-0101-2708	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,76	17274		30402		30402	2432	32834
202	1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,18744	573755,33	1525,83	107544	286	89456	12341	129476
					94977	447,81	17802	84	–	9591	
203	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	7,59132	163,83	2,59	1243	19	983	168	1524
					31,72	0,37	241	3	–	113	
204	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785+за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзкс1=2; кмат1=2;	м2	7,59132	449,36	3,82	3411	29	3145	168	3865
					31,21	0,74	237	6	–	286	

Итого	**1 236 513**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	288 050
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	431 040
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	108 842
- материалы, изделия и конструкции, тенге	75 131
Накладные расходы, тенге	350 698
Сметная прибыль (8 %), тенге	91 594
Всего	**1 236 513**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					16 075				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					27 557				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**25 603**				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**1 305 747**				
		0,900000129					1 175 173				
		НДС (12 %)					141 021				
		Итого					**1 316 193,54**				
		Временные здания и сооружения в том числе					16 891				

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "Межрайгаз+"
БИН 060540006611
Производитель работ _____ **Жангалиев А.Ж.**
Место печати(при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

Директор регионального подразделения

Костанайской области _____ **Баженов А.М.**

Эксперт тех. надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____ **Оразалин А.Д.**
ИИН850926350888; KZ20VJE00036406 от 29.03.2018;KZ28VJE00033643 от 26.12.2017г.;KZ85VJE00037079 от 20.04.2018 г: приказ №179/2 от 07.04.2020 г.

Место печати(при наличии)

Принял(Заказчик)
ГУ"Рудненский городской отдел строительства акимата г.Рудного"
БИН 060140010328
Руководитель ВРИО _____ **Жакенов Д.Т.**
Место печати(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО"АЛСТРОЙПРОЕКТ"
Ответственный за осуществление авторского

надзора _____ **Коленько Н.И.**
Приказ №20 от 25.09.2019 г.

Место печати(при наличии)