подпись

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 25 » 11 2016 год

Заказчик ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Фамилия,имя,отчество(при наличии)-для физ.лич, наименование организации-для юр.лиц,почтовый индекс,область,город,район,населенный пункт, наименование улицы,номер дома/здания(стационарное помещение)

на основании:

Декларации о соответствии от 22.11.2016г .ТОО «Межрайгаз+» Утемисов Олжас Маратович, г.Костанай ул.Шевченко40

дата декларации,наименование подрядной(генподрядной)организации,фамилия,имя,отчество(при наличии)руководителя,юр.адрес

Заключения о качестве строительно- монтажных работ 25.11.2016г. ТОО«ИнжинирингKZ Васильева Анастасия Егоровна №KZ52VJE00001201 от 26.08.2014г.

дата заключения,наименование организации,фамилия,имя,отчество(при наличии)экспертов технического надзора,№ и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту 25.11.2016 г. ТОО «ZamanСтройСервис» Фисюков Анатолий Петрович №13017130 от 24 .10.2013 г.

дата заключения,наименование организации,фамилия,имя,отчество(при наличии)экспертов авторского надзора,№ и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Газоснабжение микрорайона «Северный» с.Заречное

Наименование объекта и вид строительства(новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение,модернизация,капитальный ремонт)

по адресу: Костанайский район микрорайон «Северный» с.Заречное

(Область,район,населенный пункт,микрорайон,квартал,улица,номер дома(корпуса)

Проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «___ » 20 г. №_____.

Наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке,переоборудовании) помещений(отдельных частей) существующих зданий от « » 2016 года №_____.

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий_____.

_____.

наименование органа принявшего уведомление,дата выдача талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ZamanСтройСервис» №05-2014 ГСН

наименование проектной организации,номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел строительства акимата Костанайского района» проект № 05-2014 ГСН приказ № 56 от 28.08.2014 г.

наименование организации утвердившей(переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ июнь 2016 г.

Окончание работ ноябрь 2016 г. .

При продолжительности строительства, месяц: 4,2

По норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,2

Фактически, месяц:

3.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность,производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость,объем,пропускная способность,провозная способность,число рабочих мест и тому подобное,заполняется по всем объектам (кроме жилых домов)в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг) :

Мощность,производительность и так далее	Единица измерения	По проекту длина		Фактически длина	
		Общая(с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая(с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Подземный газопровод	м	20223		20373	
Надземный газопровод	м	47		47	

Выпуск продукции(оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующей нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____.

_____.

Факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате(далее-м²)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	Метр в кубе(далее-м³)		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных,встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м²)		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м²		Число квартир	Площадь квартир, м²	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатные двухкомнатные трехкомнатные четырехкомнатные и более						

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: надземный газопровод и опоры-стойки смонтированы из стальных труб, окрашенных двумя слоями жолтой краски ПФ-115 по двум слоям грунтовки ГФ-021, Соединяемых на сварке. Подземный газопровод смонтирован из труб ПЭ100 ГАЗ SDR11

3.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность,производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость,объем,пропускная способность,провозная способность,число рабочих мест и тому подобное,заполняется по всем объектам (кроме жилых домов)в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг) :

Мощность,производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая(с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая(с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Подземный газопровод	м	18490		18949	
Надземный газопровод	м	47		47	

Выпуск продукции(оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующей нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____.
_____.

Факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате(далее-м²)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	Метр в кубе(далее-м³)		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных,встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м²)		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м²		Число квартир	Площадь квартир, м²	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатные двухкомнатные трехкомнатные четырехкомнатные и более						

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: надземный газопровод и опоры-стойки смонтированы из стальных труб, окрашенных двумя слоями жолтой краски ПФ-115 по двум слоям грунтовки ГФ-021, Соединяемых на сварке. Подземный газопровод смонтирован из труб ПЭ100 ГАЗ SDR11

и из стальных труб с «весьма усиленной» изоляцией лентой «Полилен 40-ЛИ-63»

Краткие технические характеристики по особенностями его размещения,по основным материалам и конструкциям,инженерному и технологическому оборудованию

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплесного опробования.

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта(здания,сооружения,помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 203099.12 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 165190.42 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге.

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тысяч тенге,в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ158635.00464тысяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге,

9.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области и архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Газоснабжение микрорайона «Северный» с.Заречное Костанайского района

Наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик_____.

Фамилия,имя,отчество(при наличии),подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____.

Фамилия,имя,отчество(при наличии),подпись руководителя М.П

Авторский надзор_____.

Фамилия,имя,отчество(при наличии),подпись руководителя М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____.

Фамилия,имя,отчество(при наличии),подпись руководителя М.П

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ «ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУЫ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ШЫҒЫС № 2829

«05» 12 2016