Генподрядчик: **ТОО "Оңтүстік құрылыс компаниясы"**

Субподрядчик : **ТОО "EXPO ERFOLG"**

Стройка : **Проведение освещения улиц Ескелди би, Балпык би, Абай, Жамбыл а также их проулков между ними села Жайнак батыр Кербулакского района Алматинской области**

Акт выполненных работ

за **май месяц 2020 г.**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Электротехническое оборудование									
1	1106-0101-0113	Ящик управления освещением Монтаж оборудования		4	24 355,0	6 671,0	97 420	26 684		52718	162 149
		НР=72%	шт		15 925,0	2 380,0	63 700	9 520		12011	
2	1308-0305-1002	Счетчик трехфазный Установка на готовом основании		4	1 212,25	83,25	4 849	333		3275	8 774
		НР=72%	шт		1 107,5	29,75	4 430	119		650	
3	1308-0303-0602	Автомат одно-двух-трехполюсной на ток до 100 Установка на конструкции на стене или колонне	шт	4	4 537,75	112,75	18 151	451		7038	27 204
		НР=72%			2 414,0	29,75	9 656	119		2015	
		Опоры освещения									
		Опора металлическая ОМ-1									

4	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов,Копание вручную без крепления без откосов глубиной 0,7 м .Группа грунтов 2		15	2 402,4		36 036			25946	64 865
		НР- 72 %	$м^3$ грунта		2 402,4		36 036			2883	
5	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные.устройство		15	22 164,19	1 129,99	332 463	16 950		71971	436 789
		НР=91%	$м^2$		5 027,4	245,21	75 411	3 678		32355	
6	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством болтов до 8 Установка	шт	15	24 144,37	8 704,97	362 166	130 575		204237	611 715
		НР=80%			13 752,0	3 267,75	206 280	49 016		45312	
7	1308-0205-0902	Светильник с лампами светодиодными Установка вне здания	шт	15	9 180,81	3 761,64	137 712	56 425		52303	205 217
		НР=72%			3 451,5	1 391,4	51 773	20 871		15201	
8	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	100	310,05	142,71	31 005	14 271		11871	46 306
		НР=72%			122,5	42,38	12 250	4 238		3430	
		Опора металлическая ОМ-2									
9	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов,Копание вручную без крепления без откосов глубиной 0,7 м .Группа грунтов 2		2	2 402,4		4 805			3459	8 649
		НР- 72 %	$м^3$ грунта		2 402,4		4 805			384	
10	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные.устройство		2	22 164,19	1 129,99	44 328	2 260		9596	58 238
		НР=91%	$м^2$		5 027,4	245,21	10 055	490		4314	
11	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством болтов до 8 Установка	шт	2	24 144,37	8 704,97	48 289	17 410		27232	81 562
		НР=80%			13 752,0	3 267,75	27 504	6 536		6042	

		Итого по акту									1711468
		Временные здания и сооружения	3,4%								58190
		Итого									1769658
		Доп затраты при производстве работ в зимнее время	1,71%								30261
		Итого									1799919
		Итого в текущих ценах 2018 г К=1,05	1,05								1889915
		Непредвиденные работы и затраты	2%								37798
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1927714
		Итого с понижающим коэф К=0,9	039								1734942
		Налог на добавленную стоимость -12%	12%								208193
		Всего акту									1943135

Сдал

Субподрядчик:

ТОО «EXPO ERFOLF»

Принял

Генподрядчик:

ТОО " Оңтүстік құрылыс компаниясы "