Форма 2

Генподрядчик : ТОО "Шымкентқұрылыс"

Субподрядчик : ТОО «EXPO ERFOLG»

Объект : «Түркістан қаласы ӘІО-да 12 қабатты тұрғын үйлер салу» №7 учаске (сыртқы желілерсіз және жапсаржайсыз) (№7 тұрғын үй) (Корректировка)

( наименование)

Акт выполненных работ
за март месяц 2021 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | Раздел 1 | | | | | |
| 1 | 10 | 11-060501-0112 РСНБ РК 2015 применен коэффициент к затратам труда рабочих - строителей -1,04 | Колонны железобетонные в деревяннной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м., применен коэффициент к затратам труда рабочих -строителей -1,04 | м3 | 15,16 | 58 973 | 894 037 |
| 2 | 11 | 11-060501-0112 РСНБ РК 2015 применен коэффициент к затратам труда рабочих - строителей -1,12 | Колонны железобетонные в деревяннной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м., применен коэффициент к затратам труда рабочих -строителей -1,12 | м3 | 1,68 | 61 070 | 102 597 |
| 3 | 12 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | тн | 4,10512 | 40 457 | 166 080 |
| | | | Итого по разделу 1 | | | | 1 162 714,00 |
| | | | | | | | |
| | | Раздел 2. | | | | | |
| 4 | 23 | 11-060601-0205 РНСБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 3,152 | 45 484 | 143 366 |
| 5 | 24 | 11-060601-0205 РНСБ РК 2015 применен коэффициент к | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м., применен коэффициент к затратам труда рабочих -строителей -1,04 | м3 | 5,364 | 46 179 | 247 704 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | затратам труда рабочих - строителей -1,04 | | | | | |
| 6 | 25 | 11-060601-0205 РНСБ РК 2015 применен коэффициент к затратам труда рабочих - строителей -1,12 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м., применен коэффициент к затратам труда рабочих -строителей -1,12 | м3 | 1,172 | 47 568 | 55 750 |
| | | | | | | | 446 820,27 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | 1 609 534,27 |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 0,90% | 14 486 |
| | | | Итого | | | | 1 624 020 |
| | | | Производство работ в зимнее время | | | 0,49% | 7 958 |
| | | | Итого | | | | 1 631 978 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2,00% | 32 640 |
| | | | Итого в сметных ценах: | | | | 1 664 617 |
| | | | в текущих ценах на 2020 г.58% К=1 | | | | 965 478 |
| | | | в текущих ценах на 2021 г. 42% К=1,050036 | | | | 734 121 |
| | | | Итого | | | | 1 699 599 |
| | | | НДС 12% | | | | 203 952 |
| | | | Итого | | | | 1 903 551 |
| | | | в том числе Жилье 97,22% | | | | 1 850 633 |
| | | | в том числе ВП 2,78% | | | | 52 919 |
| | | | Итого с поним. коэф.к сумме договора К=0,98 | | | | 1 865 480 |

Сдал

Субподрядчик:

ТОО «EXPO ERFOLF»

Принял

Генподрядчик:

ТОО " Шымкентқұрылыс"