Генеральный подрядчик: ТОО "Жедел құрылыс"

Субподрядчик : ТОО «EXPO ERFOLG»

Объект : ОҚО, Түлкібас ауданындағы, Кемербастау ауылы, Жастар көшесі, Жаңа көшесі, Елтай ауылы Кенжетай көшесі, Жаримбетов ауылы Жаңа құрылыс көшесінің электр желісінің құрылысы

**Акт выполненных работ**
**за июнь месяц 2017 г.**

| № п.п. | № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на.единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Локальная смета №2-4 Электрические сети по ул. Жана курылыс -1,2 в селе Жаримбетов | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВЛ 0,4кВ** | | | | | |
| | | | ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ П1 /67 ШТ/ | | | | | |
| 1 | 1 | **Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/** | **опора** | **67,0000** | | **5640,56** | **377917,38** |
| | | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 1984,46 | 132958,54 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1984,46 | 132958,54 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 610,00 | 40870,07 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **8235,01** | **551745,99** |
| | | | ОПОРА АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ ОДНОЦЕПНАЯ К3 /8 ШТ/ | | | | | |
| 2 | 14 | **Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015** | **Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/** | **опора** | **8,0000** | | **11482,17** | **91857,39** |
| | | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 4078,61 | 32628,90 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 4078,61 | 32628,90 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1244,86 | 9958,90 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **16805,65** | **134445,19** |
| | | | ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ УА3 /8 ШТ/ | | | | | |
| 3 | 30 | **Е11-330202-0103 11-330202-0103 РСНБ РК 2015** | **Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/** | **опора** | **8,0000** | | **17685,41** | **141483,30** |
| | | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 6274,05 | 50192,40 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6274,05 | 50192,40 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1916,76 | 15334,06 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **25876,22** | **207009,76** |
| | | | ОПОРА АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ АО3 /4 ШТ/ | | | | | |
| 4 | 46 | **Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015** | **Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/** | **опора** | **4,0000** | | **11482,17** | **45928,69** |
| | | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 4078,61 | 16314,45 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 4078,61 | 16314,45 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1244,86 | 4979,45 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **16805,65** | **67222,59** |
| | | | ОПОРА АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ АО2 /5 ШТ/ | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 63 | Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | **Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/** | **опора** | **5,0000** | **11482,17** | **57410,87** |
| | | | НР первого уровня | % | 61,7 | 4078,61 | 20393,06 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 4078,61 | 20393,06 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1244,86 | 6224,31 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **16805,65** | **84028,24** |
| | | | ОПОРА КОНЦЕВАЯ ДУХЦЕПНАЯ К2 /1 ШТ/ | | | | |
| 6 | 81 | Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | **Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/** | **опора** | **1,0000** | **11482,17** | **11482,17** |
| | | | НР первого уровня | % | 61,7 | 4078,61 | 4078,61 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 4078,61 | 4078,61 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1244,86 | 1244,86 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **16805,65** | **16805,65** |
| 7 | | | ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ П2 /2 ШТ/ | | | | |
| | 98 | Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 | **Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/** | **опора** | **2,0000** | **5640,56** | **11281,12** |
| | | | НР первого уровня | % | 61,7 | 1984,46 | 3968,91 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 1984,46 | 3968,91 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 610,00 | 1220,00 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **8235,01** | **16470,03** |
| | | | ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН-250/10У1 | | | | |
| 8 | 111 | Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3** | **м3** | **7,9443** | **109,28** | **868,12** |
| | | | НР первого уровня | % | 59,1 | 32,40 | 257,36 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 32,40 | 257,36 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 11,33 | 90,04 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **153,00** | **1215,52** |
| 9 | 112 | Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | **м3** | **0,2457** | **1332,83** | **327,48** |
| | | | НР первого уровня | % | 59,1 | 787,70 | 193,54 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 787,70 | 193,54 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 169,64 | 41,68 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **2290,18** | **562,70** |
| 10 | 113 | Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы** | **м3** | **0,6264** | **580,27** | **363,48** |
| | | | НР первого уровня | % | 59,1 | 342,94 | 214,82 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 342,94 | 214,82 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 73,86 | 46,26 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **997,06** | **624,56** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 114 | Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** | **м3** | **2,5056** | **19,65** | **49,24** |
| | | | НР первого уровня | % | 59,1 | 4,54 | 11,38 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 4,54 | 11,38 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1,94 | 4,85 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **26,13** | **65,48** |
| **12** | **115** | **Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015** | **Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** | **м3** | **2,5056** | **111,79** | **280,09** |
| | | | НР первого уровня | % | 59,1 | 52,33 | 131,12 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 52,33 | 131,12 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 13,13 | 32,90 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **177,25** | **444,11** |
| **13** | **116** | **Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство бетонной подготовки** | **м3** | **0,6300** | **16033,64** | **10101,20** |
| | | | НР первого уровня | % | 48,5 | 512,25 | 322,72 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 512,25 | 322,72 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1323,67 | 833,91 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **17869,57** | **11257,83** |
| **14** | **117** | **Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т** | **шт** | **6,0000** | **1065,86** | **6395,13** |
| | | | НР первого уровня | % | 62,1 | 339,76 | 2038,54 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 339,76 | 2038,54 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 112,45 | 674,69 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **1518,06** | **9108,37** |
| 15 | **118** | **Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015** | **Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т** | **шт** | **6,0000** | **2278,97** | **13673,83** |
| | | | НР первого уровня | % | 62,1 | 712,90 | 4277,39 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 712,90 | 4277,39 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 239,35 | 1436,10 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **3231,22** | **19387,31** |
| 16 | **121** | **Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015** | **Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В12,5** | **м3** | **0,8000** | **17941,33** | **14353,06** |
| | | | НР первого уровня | % | 48,5 | 1107,40 | 885,92 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 1107,40 | 885,92 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1523,90 | 1219,12 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **20572,62** | **16458,10** |
| 17 | **122** | **Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Установка закладных деталей весом до 4 кг** | **1т** | **0,0220** | **309665,64** | **6800,26** |
| | | | НР первого уровня | % | 48,5 | 75186,69 | 1651,10 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 75186,69 | 1651,10 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 30788,19 | 676,11 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **415640,52** | **9127,47** |
| | | | КТПН-250/10У1 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 123 | Е11-330208-0201 11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам** | **шт** | **1,0000** | **9088,50** | **9088,50** |
| | | | НР первого уровня | % | 61,7 | 2604,39 | 2604,39 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 2604,39 | 2604,39 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 935,43 | 935,43 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **12628,32** | **12628,32** |
| 19 | 124 | Е11-330208-0202 11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам** | **шт** | **1,0000** | **24715,37** | **24715,37** |
| | | | НР первого уровня | % | 61,7 | 7461,22 | 7461,22 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 7461,22 | 7461,22 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 2574,13 | 2574,13 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **34750,71** | **34750,71** |
| | | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН-250/10У1 | | | | |
| 20 | 127 | Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 | **Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2** | **м** | **51,0000** | **343,05** | **17495,32** |
| | | | НР первого уровня | % | 42,8 | 50,31 | 2565,57 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 50,31 | 2565,57 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 31,47 | 1604,87 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **424,82** | **21665,76** |
| 21 | 128 | Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015 | **Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм** | **шт** | **8,0000** | **1602,49** | **12819,91** |
| | | | НР первого уровня | % | 42,8 | 254,02 | 2032,13 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 254,02 | 2032,13 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 148,52 | 1188,16 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **2005,03** | **16040,21** |
| 22 | 131 | Е11-330204-0205 11-330204-0205 РСНБ РК 2015 | **Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2** | **1км** | **0,5733** | **85879,64** | **49237,66** |
| | | | НР первого уровня | % | 61,7 | 34161,46 | 19585,90 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 34161,46 | 19585,90 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 9603,29 | 5505,88 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **129644,39** | **74329,44** |
| 23 | 133 | Е11-330204-0206 11-330204-0206 РСНБ РК 2015 | **Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2** | **1км** | **1,1237** | **96849,91** | **108827,02** |
| | | | НР первого уровня | % | 61,7 | 37436,32 | 42065,95 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 37436,32 | 42065,95 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 10742,90 | 12071,44 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **145029,13** | **162964,41** |
| 24 | 139 | Ц13-080205-1202 13-080205-1202 РСНБ РК 2015 | **Предохранитель столбовой на опоре железобетонной** | **шт** | **3,0000** | **3085,05** | **9255,15** |
| | | | НР первого уровня | % | 42,8 | 704,66 | 2113,98 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 704,66 | 2113,98 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 303,18 | 909,53 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **4092,89** | **12278,66** |
| 25 | **146** | **Ц13-080303-0301 13-080303-0301 РСНБ РК 2015** | **Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А** | **шт** | **86,0000** | | **1673,93** | **143958,02** |
| | | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 397,38 | 34174,39 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 397,38 | 34174,39 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 165,70 | 14250,59 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2237,01** | **192383,00** |
| | | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР | | | | | |
| 26 | **150** | **Ц13-080208-0103 13-080208-0103 РСНБ РК 2015** | **Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм** | **шт** | **29,0000** | | **652,08** | **18910,36** |
| | | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 249,04 | 7222,07 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 249,04 | 7222,07 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 72,09 | 2090,60 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **973,21** | **28223,03** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **1702736,05** |
| | | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **1702736,05** |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **1 702 736,05** |
| | | | Временные здания и сооружения | | | | 2,40% | 40 866 |
| | | | Итого | | | | | 1 743 602 |
| | | | Производство работ в зимнее время | | | | 0,70% | 12 205 |
| | | | Итого | | | | | 1 755 807 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | | 2,00% | 35 116 |
| | | | Итого в сметных ценах: | | | | | 1 790 923 |
| | | | в текущих ценах на 2016 год | | | | | 1 790 923 |
| | | | в текущих ценах на 2017 г. 100% К=1,0698 | | | | | 1 915 930 |
| | | | Итого | | | | | 1 915 930 |
| | | | НДС 12% | | | | | 229 912 |
| | | | Итого | | | | | 2 145 841 |
| | | | **Итого с пониж. коэф.к сумме договора К=0,86** | | | | | **1 845 423** |

Сдал
Субподрядчик:
ТОО "EXPO ERFOLG"

Принял
Генподрядчик:
ТОО "Жедел құрылыс"