Наименование работы - Строительство газопровода в населенном пункте Коктобе сельского округа Ж.Ералиев Мактааральского района ЮКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август месяц 2018 г.

Генподрядчик: ТОО "Арсенал Юг"

Субподрядчик: ТОО "EXPO ERFOLG"

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**482,8444**		**73,06**	**35275**
		Итого оплата труда:				**28,79**	**13899**
		Итого эксплуатация машин:				**66,80**	**32252**
		Накладные расходы	%	--		17,01	8214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,21	3479
		Сметная стоимость:				**97,28**	**46969**
2	**Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**14,4853**		**1045,83**	**15149**
		Итого оплата труда:				**1045,83**	**15149**
		Накладные расходы	%	--		618,09	8953
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,11	1928
		Сметная стоимость:				**1797,03**	**26031**
3	**Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**3,4418**		**871,52**	**3000**
		Итого оплата труда:				**871,52**	**3000**
		Накладные расходы	%	--		515,07	1773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,93	382
		Сметная стоимость:				**1497,52**	**5154**
4	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка грунта без твердых включений вручную 20 см траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см, учтенной при прокладке труб/**	**м3 грунта**	**42,4480**		**594,22**	**25224**
		Итого оплата труда:				**594,22**	**25224**
		Накладные расходы	%	--		351,19	14907
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,63	3210
		Сметная стоимость:				**1021,04**	**43341**
5	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**409,6480**		**18,95**	**7762**
		Итого оплата труда:				**6,75**	**2765**
		Итого эксплуатация машин:				**18,95**	**7762**

		Накладные расходы	%	--		3,99	1634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,83	752
		Сметная стоимость:				**24,77**	**10148**
6	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**409,6480**		**119,35**	**48891**
		Итого оплата труда:				**90,67**	**37145**
		Итого эксплуатация машин:				**50,94**	**20866**
		Накладные расходы	%	--		53,59	21953
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,83	5667
		Сметная стоимость:				**186,77**	**76511**
7	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Разравнивание лишнего бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**34,2636**		**18,95**	**649**
		Итого оплата труда:				**6,75**	**231**
		Итого эксплуатация машин:				**18,95**	**649**
		Накладные расходы	%	--		3,99	137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,83	63
		Сметная стоимость:				**24,77**	**849**
8	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**31,9091**		**4480,59**	**142972**
		Итого оплата труда:				**763,66**	**24368**
		Итого эксплуатация машин:				**118,78**	**3790**
		Итого материалов:				**3627,84**	**115761**
		Накладные расходы	%	--		474,23	15132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		396,39	12648
		Сметная стоимость:				**5351,21**	**170752**
		ТРУБОПРОВОД					
9	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1800**		**285244,48**	**51344**
		Итого оплата труда:				**229130,44**	**41243**
		Итого эксплуатация машин:				**85195,87**	**15335**
		Итого материалов:				**94,70**	**17**
		Накладные расходы	%	--		142290,00	25612
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34202,76	6156
		Сметная стоимость:				**461737,24**	**83113**
10	**С123-010502-0817 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**181,8000**		**4121,91**	**749363**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,75	59949
		Сметная стоимость:				**4451,66**	**809312**
11	**Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,3000**		**194081,94**	**58225**
		Итого оплата труда:				**162560,62**	**48768**
		Итого эксплуатация машин:				**47428,22**	**14228**

		Итого материалов:			47,35	14
		Накладные расходы	%	--	100950,14	30285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23602,57	7081
		Сметная стоимость:			318634,65	95590
12	С123-010502-0810 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	303,0000	646,93	196020
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	51,75	15682
		Сметная стоимость:			698,68	211701
		ФУТЛЯР				
13	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0440	219129,26	9642
		Итого оплата труда:			179305,13	7889
		Итого эксплуатация машин:			60142,75	2646
		Итого материалов:			94,70	4
		Накладные расходы	%	--	111348,49	4899
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26438,22	1163
		Сметная стоимость:			356915,97	15704
14	С123-010501-1513 23-010501-1513 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	44,0000	1893,59	83318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	151,49	6665
		Сметная стоимость:			2045,08	89983
15	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 63x5,8 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	44,0000	871,07	38327
		Итого оплата труда:			717,30	31561
		Итого эксплуатация машин:			13,16	579
		Итого материалов:			142,05	6250
		Накладные расходы	%	--	445,44	19599
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	105,32	4634
		Сметная стоимость:			1421,83	62560
		УСТАНОВКА ФИТИНГОВ				
16	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	8,0000	1255,01	10040
		Итого оплата труда:			739,40	5915
		Итого эксплуатация машин:			766,20	6130
		Накладные расходы	%	--	459,17	3673
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	137,13	1097
		Сметная стоимость:			1851,31	14810
17	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ стр.16	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x90x160	шт	1,0000	23517,26	23517
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1881,38	1881
		Сметная стоимость:			25398,64	25399
18	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ стр.16	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63	шт	7,0000	4520,58	31644

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	361,65	2532
		Сметная стоимость:			**4882,23**	**34176**
19	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Песок для укладки тройник/**	**м3 основания**	**20,6098**	**4480,59**	**92344**
		Итого оплата труда:			**763,66**	**15739**
		Итого эксплуатация машин:			**118,78**	**2448**
		Итого материалов:			**3627,84**	**74769**
		Накладные расходы	%	--	474,23	9774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	396,39	8169
		Сметная стоимость:			**5351,21**	**110288**
20	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка**	**шт.**	**11,0000**	**851,58**	**9367**
		Итого оплата труда:			**501,31**	**5514**
		Итого эксплуатация машин:			**520,37**	**5724**
		Накладные расходы	%	--	311,32	3424
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	93,03	1023
		Сметная стоимость:			**1255,93**	**13815**
21	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ стр.16**	**Отвод полиэтиленовый с ЗН 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160**	**шт**	**2,0000**	**18501,39**	**37003**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1480,11	2960
		Сметная стоимость:			**19981,50**	**39963**
22	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ стр.16**	**Отвод полиэтиленовый с ЗН 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63**	**шт**	**9,0000**	**4974,60**	**44771**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	397,97	3582
		Сметная стоимость:			**5372,57**	**48353**
23	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**851,58**	**852**
		Итого оплата труда:			**501,31**	**501**
		Итого эксплуатация машин:			**520,37**	**520**
		Накладные расходы	%	--	311,32	311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	93,03	93
		Сметная стоимость:			**1255,93**	**1256**
24	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ стр.16**	**Переход полиэтиленовый с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63**	**шт**	**1,0000**	**3093,46**	**3093**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	247,48	247
		Сметная стоимость:			**3340,94**	**3341**
25	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: патрубок-накладка. Установка**	**шт.**	**4,0000**	**851,58**	**3406**
		Итого оплата труда:			**501,31**	**2005**
		Итого эксплуатация машин:			**520,37**	**2081**
		Накладные расходы	%	--	311,32	1245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	93,03	372
		Сметная стоимость:			**1255,93**	**5024**
26	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ стр.16**	**Патрубок-накладка полиэтиленовый с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 225x32**	**шт**	**1,0000**	**11495,29**	**11495**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	919,62	920
		Сметная стоимость:			**12414,91**	**12415**

27	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ стр.16	Патрубок-накладка полиэтиленовый с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 110х32	шт	3,0000	6527,82	19583
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	522,23	1567
		Сметная стоимость:			7050,05	21150
28	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка	шт.	31,0000	851,58	26399
		Итого оплата труда:			501,31	15541
		Итого эксплуатация машин:			520,37	16132
		Накладные расходы	%	--	311,32	9651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	93,03	2884
		Сметная стоимость:			1255,93	38934
29	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ стр.16	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 160	шт	4,0000	3945,42	15782
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	315,63	1263
		Сметная стоимость:			4261,05	17044
30	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ стр.16	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	27,0000	1076,45	29064
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	86,12	2325
		Сметная стоимость:			1162,57	31389
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПЭ Д90 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/				
31	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,0700	9008,44	631
		Итого оплата труда:			5523,04	387
		Итого эксплуатация машин:			4695,95	329
		Итого материалов:			415,97	29
		Накладные расходы	%	--	3429,80	240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	995,06	70
		Сметная стоимость:			13433,31	940
32	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подушки опорные марки ОП4	м3	0,0700	30336,04	2124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2426,88	170
		Сметная стоимость:			32762,92	2293
33	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ стр.16	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 63	кг	7,2400	3790,65	27444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	303,25	2196
		Сметная стоимость:			4093,90	29640
34	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,0000	851,58	1703
		Итого оплата труда:			501,31	1003
		Итого эксплуатация машин:			520,37	1041
		Накладные расходы	%	--	311,32	623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	93,03	186
		Сметная стоимость:			1255,93	2512

35	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ стр.16	Кран шаровой ПЭ SDR11 Д90	шт	2,0000	74970,67	149941
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5997,65	11995
		Сметная стоимость:			80968,32	161937
36	С123-040105-0201 23-040105-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 0,45 м до 0,70 м	шт.	2,0000	11863,94	23728
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	949,12	1898
		Сметная стоимость:			12813,06	25626
37	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка	шт.	4,0000	851,58	3406
		Итого оплата труда:			501,31	2005
		Итого эксплуатация машин:			520,37	2081
		Накладные расходы	%	--	311,32	1245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	93,03	372
		Сметная стоимость:			1255,93	5024
38	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ стр.16	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт	4,0000	1863,47	7454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	149,08	596
		Сметная стоимость:			2012,55	8050
39	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,0020	18611,89	37
		Итого оплата труда:			1081,59	2
		Итого эксплуатация машин:			661,24	1
		Итого материалов:			17022,83	34
		Накладные расходы	%	--	524,57	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1530,92	3
		Сметная стоимость:			20667,37	41
40	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3 основания	13,1000	4480,59	58696
		Итого оплата труда:			763,66	10004
		Итого эксплуатация машин:			118,78	1556
		Итого материалов:			3627,84	47525
		Накладные расходы	%	--	474,23	6212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	396,39	5193
		Сметная стоимость:			5351,21	70101
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА				
41	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	425,0000	193,58	82272
		Итого оплата труда:			125,23	53224
		Итого эксплуатация машин:			95,99	40795
		Итого материалов:			4,29	1825
		Накладные расходы	%	--	53,60	22780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,77	8404
		Сметная стоимость:			266,95	113456

42	С123-060128-0105 23-060128-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,4250	105341,83	44770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8427,35	3582
		Сметная стоимость:			**113769,18**	**48352**
43	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,4250	17951,47	7629
		Итого оплата труда:			**8269,18**	**3514**
		Итого эксплуатация машин:			**12364,63**	**5255**
		Накладные расходы	%	--	3539,21	1504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1719,25	731
		Сметная стоимость:			**23209,93**	**9864**
44	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ стр.16	**Лента полиэтиленовая сигнальная "Осторожно ГАЗ"**	м	425,0000	15,16	6443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,21	515
		Сметная стоимость:			**16,37**	**6958**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**2649870**
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ				2 649 870
		в том числе оборудование				-
		в том числе СМР				2 649 870
		Временные здания и сооружения, 2,9%				76 846
		Итого с временными				2 726 716
		Дополнительные затраты пр производстве работ в зимнее время, 1,3х0,7%				24 813
		Итого в базовых ценах 2017 г. СМР				2 751 529
		Итого в базовых ценах 2017 г. оборудование				-
		Итого в базовых ценах 2017 г. СМР+оборудование				2 751 529
		Итого в текущих ценах 1 кв, 2018г.			1,0599383	2 916 451
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				2 916 451
		НДС (12%)			12%	349 974
		Стоимость строительства				3 266 425
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом			0,59	1 927 191

Сдал

Субподрядчик:

ТОО «EXPO ERFOLG»

Принял

Генподрядчик:

ТОО "Арсенал Юг"