Генеральный подрядчик: ТОО "Акжол-2008 ЛТД"

Субподрядчик : ТОО «EXPO ERFOLG»

Объект: ОҚО Қазығұрт ауданы, Ескі Шанақ елді мекенін ауыз су жүйесімен қамтамсыз ету құрылысы

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
на октябрь 2018г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Е11-221001-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Гидранты пожарные. Установка	1,000	5805,49	357,06	5805	357	2993
			шт		4949,67	105,32	4950	105	59,2
2	2	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	5,6	46137,28	17597,28	258830	98721	104904
			м3		25044,74	5067,21	140501	28427	62,1
3	3	Е11-070107-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой свыше 20 кг Соединительные элементы МС. Установка	0,21	1156879,3	11470,38	245258	2432	13726
			тн		107536,21	1834,12	22798	389	59,2
4	4	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	417,00	46,35	46,35	19328	19328	5291
			м3 грунта		0	9,76	0	4070	130
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	417,00	363,47	155,56	151567	64869	138295
			м3 грунта		207,91	47,2	86698	19682	130
6	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	18,00	594,22	0	10696	0	6321
			м3 грунта		594,22	0	10696	0	59,1
7	7	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	29,00	12740,74	267,32	369481	7752	84736
			м3		2545,92	62,94	73832	1825	112
8	8	Е11-	Трубопроводы из полимерных труб наружным	0,57	224078,24	61791,43	127725	35221	63469

		220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	диаметром 110 мм. Укладка в траншею		158891,82	20413,31	90568	11636	62,1
			км трубопровода						
9	9	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 65 мм. Укладка	0,98	196647,86	48527,34	192715	47557	98931
					146606,37	15954,25	143674	15635	62,1
			км трубопровода						
10	10	Е11-220501-0107 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ гильзы	0,0054	391240,49	129246,1	2113	698	948
					239620,88	43194,11	1294	233	62,1
			км трубопровода						
11	11	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,04	Отмостка бетонная. Устройство	0,90	36353,09	1978,42	32718	1781	7487
					13035,57	359,94	11732	324	62,1
			м3						
			Всего прямые затраты				1 416 236	278 715	
							586 743	81 938	
			Накладные расходы, тенге					527 101	
			Временные здания и сооружения 2,9 %, тенге					56 357	
			Итого					1 999 694	
			Доп затраты в зимнее время 0,91%					18 197	
			Итого					2 017 892	
			Итого в текущих ценах к-1,112825					2 245 560	
			НДС (12%)					269 467	
			Итого по акту с коэф. Понижения К-0,55					1 383 265	

Сдал

Субподрядчик

ТОО «EXPO ERFOLF»

Принял

Генподрядчик

ТОО " Акжол-2008 ЛТД"