Наименование работы - "Строительство системы газоснабжения отделения Тассай в жилом массиве Сайрам города Шымкент, ЮКО"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за март 2019 г.

Генподрядчик: ТОО "Арсенал Юг"

Субподрядчик: ТОО "EXPO ERFOLG"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат,единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затратытруда,чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1 / ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ								
		НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА								
1	Е11-220301-0205 11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 133 мм. Укладка с пневматическим испытанием км трубопровода	0,01	687882,79	242896,76	6878,83	2428,97	3104,57	442,00	4,42
		Накладные расходы -		403448,76	96481,88	4034,49	964,82	62,1	106,49	1,06
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*310456,93*		*3105,00*				
		Сметная стоимость		*79867,18*		*799,00*				
						10782,00				
2	С123-010201-0209 23-010201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 м	10,04	2829,35	--	28406,67	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*226,35*		*2273,00*				
						30679,00				
		Подземная прокладка								
		Земляные и др.работы								
3	Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 м3 грунта	103,7561 2	116,98	106,94	12136,98	11095,87	2826,68	0,01	1,51
		Накладные расходы -		10,03	36,06	1041,10	3741,78	59,1	0,03	3,29
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,24*		*2827,00*				
		Сметная стоимость		*11,54*		*1197,00*				
						16161,00				
4	Е11-010101-031511-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 м3 грунта	288,7311 7	116,98	106,94	33774,62	30877,45	7866,05	0,01	4,22
		Накладные расходы -		10,03	36,06	2897,17	10412,57	59,1	0,03	9,15
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,24*		*7866,00*				
		Сметная стоимость		*11,54*		*3331,00*				
						44972,00				

5	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 м3 грунта	8,92983	2198,01	--	19627,89	--	11600,08	2,98	26,58
				2198,01	--	19627,89	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1299,03*		*11600,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,76*		*2498,00*				
		Сметная стоимость				*33726,00*				
6	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 грунта	1,190644	1137,41	--	1354,25	--	800,36	1,54	1,83
				1137,41	--	1354,25	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*672,21*		*800,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,77*		*172,00*				
		Сметная стоимость				*2327,00*				
7	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	69,73772	594,22	--	41439,85	--	24490,95	0,89	61,72
				594,22	--	41439,85	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*351,19*		*24491,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,63*		*5274,00*				
		Сметная стоимость				*71205,00*				
8	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 м3 грунта	293,6808 5	13,58	13,58	3989,33	3989,33	750,33	--	--
				--	4,32	--	1269,59	59,1	0,00	1,12
		Накладные расходы -		*2,55*		*750,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,29*		*379,00*				
		Сметная стоимость				*5119,00*				
9	Е11-010104-0411 11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 м3 грунта	293,6808 5	6,01	6,01	1763,70	1763,70	331,72	--	--
				--	1,91	--	561,29	59,1	0,00	0,49
		Накладные расходы -		*1,13*		*332,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,57*		*168,00*				
		Сметная стоимость				*2263,00*				
10	Е11-010205-050211-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 м3 грунта	9,082912 8	652,64	--	5927,87	--	3503,37	0,97	8,83
				652,64	--	5927,87	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*385,71*		*3503,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,07*		*754,00*				
		Сметная стоимость				*10186,00*				
11	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	293,6808 5	119,35	50,94	35050,16	14959,32	15738,02	0,11	31,72
				68,41	22,26	20090,84	6538,65	59,1	0,03	7,71
		Накладные расходы -		*53,59*		*15738,00*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,83*		*4063,00*				
		Сметная стоимость				*54851,00*				
12	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой м3 уплотненного грунта	293,68085	51,49	40,96	15121,29	12029,46	3137,28	0,01	3,58
		Накладные расходы -		7,73	10,35	2269,52	3038,91	59,1	0,01	3,58
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,68*		*3137,00*				
		Сметная стоимость		*4,97*		*1461,00*				
13	Е11-010107-1306 11-010107-1306 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 м3 грунта	30,956744	35,31	35,31	1092,97	1092,97	202,72	--	--
		Накладные расходы -		--	11,08	--	343,02	59,1	0,01	0,30
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,55*		*203,00*				
		Сметная стоимость		*3,35*		*104,00*				
14	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство м3 основания	20,41104	4480,59	118,78	91453,53	2424,34	9679,55	1,02	20,82
		Накладные расходы -		733,97	29,69	14981,12	605,92	62,1	0,04	0,71
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*474,23*		*9680,00*				
		Сметная стоимость		*396,39*		*8091,00*				
		Трубопровод и фасонные части				*109224,00*				
15	Е11-220501-0104 11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка км трубопровода	0,2	265154,96	71769,19	53030,99	14353,84	26951,52	236,00	47,20
		Накладные расходы -		193291,08	23709,86	38658,22	4741,97	62,1	31,17	6,23
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134757,58*		*26952,00*				
		Сметная стоимость		*31993,00*		*6399,00*				
16	С123-010502-081523-010502-0815 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 м	202	2548,02	--	514700,04	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*203,84*		*41176,00*				
17	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка шт.	1	851,58	520,37	851,58	520,37	311,32	0,41	0,41
		Накладные расходы -		331,21	170,10	331,21	170,10	62,1	0,23	0,23
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,32*		*311,00*				
		Сметная стоимость		*93,03*		*93,00*				
18	Прайс лист ТОО ArtPlast	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	1	12837,34	--	12837,34	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*1026,99*		*1027,00*				
		Футляр из труб d 180 (открытый способ)				*13864,00*				

19	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка км трубопровода	0,04	347370,71	115106,93	13894,83	4604,28	6696,30	286,00	11,44
				231525,58	38051,81	9261,02	1522,07	62,1	49,89	2,00
		Накладные расходы -		*167407,56*		*6696,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41182,26*		*1647,00*				
		Сметная стоимость				*22238,00*				
20	Е11-221401-0303 11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре	40	1026,60	13,88	41064,10	555,14	18963,80	0,90	35,92
				761,66	1,78	30466,27	71,25	62,1	0,00	0,08
		Накладные расходы -		*474,09*		*18964,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,06*		*4802,00*				
		Сметная стоимость				*64830,00*				
21	С123-010502-0818 23-010502-0818 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/Футляр м	40	5213,45	--	208538,00	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*417,08*		*16683,00*				
		Сметная стоимость				*225221,00*				
22	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство шт.	4	4640,42	1385,38	18561,66	5541,51	6830,16	2,74	10,96
				2270,17	479,49	9080,69	1917,96	62,1	0,48	1,92
		Накладные расходы -		*1707,54*		*6830,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*507,84*		*2031,00*				
		Сметная стоимость				*27423,00*				
23	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка шт.	4	851,58	520,37	3406,32	2081,49	1245,26	0,41	1,66
				331,21	170,10	1324,83	680,42	62,1	0,23	0,90
		Накладные расходы -		*311,32*		*1245,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,03*		*372,00*				
		Сметная стоимость				*5024,00*				
24	Прайс лист ТОО Арт пласт	Патрубок-накладка диам. 180 мм шт	4	8825,67	--	35302,68	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*706,05*		*2824,00*				
		Сметная стоимость				*38127,00*				
25	Прайс лист ТОО Арт пласт	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	8	786,29	--	6290,32	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,90*		*503,00*				
		Сметная стоимость				*6794,00*				
26	Прайс лист ТОО Арт пласт	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	4	4011,67	--	16046,68	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,93*		*1284,00*				
		Сметная стоимость				*17330,00*				

27	С121-100502-1101 21-100502-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уплотнитель "Вилатерм" м	10	115,94	--	1159,40	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,28*		*93,00*				
		Сметная стоимость				*1252,00*				
28	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,225	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью футляр	4	4564,19	532,65	18256,75	2130,62	3551,04	1,80	7,19
				1420,02	9,54	5680,10	38,17	62,1	0,01	0,04
		Накладные расходы -		*887,76*		*3551,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*436,16*		*1745,00*				
		Сметная стоимость				*23552,00*				
29	С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер т	0,0268	324022,38	--	8683,80	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25921,79*		*695,00*				
		Сметная стоимость				*9379,00*				
30	С123-020103-3405 23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК) шт.	4	264,25	--	1057,00	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,14*		*85,00*				
		Сметная стоимость				*1142,00*				
31	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство-подушка под ковер /бетон В12,5 / м3	0,06	19316,47	655,77	1158,99	39,35	91,88	3,94	0,24
				2934,98	222,56	176,10	13,35	48,5	0,23	0,01
		Накладные расходы -		*1531,41*		*92,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1667,83*		*100,00*				
		Сметная стоимость				*1351,00*				
32	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-/отмостка/ м3 подстилающего слоя	0,4	19100,74	6,26	7640,30	2,51	641,56	3,66	1,46
				2633,66	--	1053,47	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*1603,90*		*642,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1656,37*		*663,00*				
		Сметная стоимость				*8944,00*				
		Футляр из труб d 180 (метод продавливания)								
33	Е11-221401-0210 11-221401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м м продавливания	3	7690,63	5672,49	23071,88	17017,48	8646,03	2,31	6,93
				1988,52	2652,40	5965,55	7957,20	62,1	2,69	8,06
		Накладные расходы -		*2882,01*		*8646,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*845,81*		*2537,00*				
		Сметная стоимость				*34255,00*				

34	С123-010502-081823-010502-0818 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/Футляр/	3	5213,45	--	15640,35	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*417,08*		*1251,00*				
		Сметная стоимость				*16892,00*				
35	Е11-221401-0302 11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	3	968,52	13,52	2905,57	40,56	1420,39	0,90	2,69
		м трубы, уложенной в футляре		760,81	1,61	2282,43	4,83	62,1	0,00	0,01
		Накладные расходы -		*473,46*		*1420,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,36*		*346,00*				
		Сметная стоимость				*4672,00*				
36	С123-010502-0815 23-010502-0815 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	3,03	2548,02	--	7720,50	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,84*		*618,00*				
		Сметная стоимость				*8338,00*				
37	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,244	59838,24	41215,44	14600,53	10056,57	2878,56	21,00	5,12
		км кабеля		18622,80	8941,12	4543,96	2181,63	42,8	9,04	2,21
		Накладные расходы -		*11797,36*		*2879,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5730,85*		*1398,00*				
		Сметная стоимость				*18877,00*				
38	Прайс АРТ Пласт	Лента сигнальная	244	20,06	--	4894,64	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,60*		*392,00*				
		Сметная стоимость				*5286,00*				
39	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	244	215,11	95,99	52487,24	23421,28	13078,40	0,11	26,84
		м кабеля		93,30	31,93	22764,88	7792,12	42,8	0,04	9,76
		Накладные расходы -		*53,60*		*13078,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,50*		*5245,00*				
		Сметная стоимость				*70811,00*				
40	С123-060128-010423-060128-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 1x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,244	69285,27	--	16905,61	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5542,82*		*1352,00*				
		Сметная стоимость				*18258,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1398725,00	161026,39			323,29
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			245252,83	54567,63			58,88
	Материалы -		Тенге			67087,77				
			Тенге			6301,08				

		Всего заработная плата -	Тенге				37282,60			
		Накладные расходы -	Тенге			15956,95				
		Сметная прибыль -	Тенге			6643,58				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			89688,30				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43,93
		Сметная заработная плата -	Тенге				37282,60			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1256265,61				
		Материалы -	Тенге			107961,70				
		Всего заработная плата -	Тенге				262537,86			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			802811,37				
		Накладные расходы -	Тенге			159380,98				
		Сметная прибыль -	Тенге			113251,73				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1528898,31				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							338,24
		Сметная заработная плата -	Тенге				262537,86			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			75371,66				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75371,66				
		Сметная прибыль -	Тенге			6029,73				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			81401,39				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1699988,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							382,17
		Сметная заработная плата -	Тенге				299820,46			

РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2 / ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

		Надземная прокладка газопровода								
41	Е11-220301-0202 11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием км трубопровода	0,134	466882,98 307606,86	148869,84 63186,68	62562,32 41219,32	19948,56 8467,02	30855,21 62,1	337,00 72,41	45,16 9,70
		Накладные расходы -		*230262,79*		*30855,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55771,66*		*7473,00*				
		Сметная стоимость				*100891,00*				
42	С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 м	134,536	1019,13 --	-- --	137109,67 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,53*		*10969,00*				
		Сметная стоимость				*148078,00*				
43	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка т фасонных частей	0,0164679	939392,32 305429,72	292194,45 91825,93	15469,82 5029,79	4811,83 1512,18	4062,56 62,1	312,70 94,30	5,15 1,55
		Накладные расходы -		*246695,76*		*4063,00*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94887,05*		*1563,00*				
		Сметная стоимость				*21095,00*				
44	С123-020101-0175 23-020101-0175 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) шт.	1	711,47	--	711,47	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,92*		*57,00*				
		Сметная стоимость				*768,00*				
45	С123-020101-0153 23-020101-0153 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) шт.	25	319,20	--	7980,00	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,54*		*638,00*				
		Сметная стоимость				*8618,00*				
46	С123-020101-0608 23-020101-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) шт.	1	628,76	--	628,76	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,30*		*50,00*				
		Сметная стоимость				*679,00*				
		Крепление горизонтального газопровода d57x3,5 на стойке из труб d57x3,5 ОПШ-2-2600 -								
47	Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 м3 грунта	1,70092	1924,36	--	3273,18	--	1934,45	2,80	4,76
				1924,36	--	3273,18	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1137,29*		*1934,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,93*		*417,00*				
		Сметная стоимость				*5624,00*				
48	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/разравнивание вокруг опоры/ м3 грунта	1,70092	594,22	--	1010,73	--	597,34	0,89	1,51
				594,22	--	1010,73	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*351,19*		*597,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,63*		*129,00*				
		Сметная стоимость				*1737,00*				
49	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов ФМ2-2-3 из бетона класса В15 М200 под опоры м3	1,0885888	21574,62	703,65	23485,89	765,99	2032,86	4,90	5,33
				3681,13	169,23	4007,23	184,22	48,5	0,20	0,21
		Накладные расходы -		*1867,42*		*2033,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1875,36*		*2041,00*				
		Сметная стоимость				*27560,00*				

50	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж т конструкций	0,1913195	72549,47 58881,47	7201,80 260,85	13880,13 11265,17	1377,84 49,91	6890,88 60,9	73,60 0,27	14,08 0,05
		Накладные расходы -		*36017,67*		*6891,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8685,37*		*1662,00*				
		Сметная стоимость				*22433,00*				
51	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т	0,1634244	387497,12 --	-- --	63326,48 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30999,77*		*5066,00*				
		Сметная стоимость				*68393,00*				
52	С123-021104-040523-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	27,895088	511,02 --	-- --	14254,95 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,88*		*1140,00*				
		Сметная стоимость				*15395,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			343693,40	26904,22			75,99
			Тенге			65805,41	10213,32			11,52
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			329813,27				
Материалы -			Тенге			25735,32				
Всего заработная плата -			Тенге				64703,66			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			224011,34				
		Накладные расходы -	Тенге			39482,42				
		Сметная прибыль -	Тенге			29543,66				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			398839,34				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73,38
		Сметная заработная плата -	Тенге				64703,66			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			13880,13				
Материалы -			Тенге			1237,11				
Всего заработная плата -			Тенге				11315,08			
		Накладные расходы -	Тенге			6890,88				
		Сметная прибыль -	Тенге			1661,68				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			22432,69				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14,13
		Сметная заработная плата -	Тенге				11315,08			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			421272,04				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87,51
		Сметная заработная плата -	Тенге				76018,74			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1742418,44	187930,61			399,28
			Тенге			311058,25	64780,95			70,40

	Стоимость монтажных работ -	Тенге			67087,77				
	Материалы -	Тенге			6301,08				
	Всего заработная плата -	Тенге				37282,60			
	Накладные расходы -	Тенге			15956,95				
	Сметная прибыль -	Тенге			6643,58				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			89688,30				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43,93
	Сметная заработная плата -	Тенге				37282,60			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1586078,88				
	Материалы -	Тенге			133697,02				
	Всего заработная плата -	Тенге				327241,52			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1026822,71				
	Накладные расходы -	Тенге			198863,39				
	Сметная прибыль -	Тенге			142795,38				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1927737,65				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							411,62
	Сметная заработная плата -	Тенге				327241,52			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13880,13				
	Материалы -	Тенге			1237,11				
	Всего заработная плата -	Тенге				11315,08			
	Накладные расходы -	Тенге			6890,88				
	Сметная прибыль -	Тенге			1661,68				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22432,69				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14,13
	Сметная заработная плата -	Тенге				11315,08			
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			75371,66				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75371,66				
	Сметная прибыль -	Тенге			6029,73				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			81401,39				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2121260,00				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							469,69
	Сметная заработная плата -	Тенге				375839,20			
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ				2 121 260				
	в том числе оборудование				-				
	в том числе СМР				2 121 260				
	Временные здания и сооружения, 2,9%			2,90%	61 517				
	Итого с временными				2 182 777				
	Дополнительные затраты пр производстве работ в зимнее время, 0,91%			0,91%	19 863				
	Итого в базовых ценах 2017 г. СМР				2 202 640				
	Итого в базовых ценах 2017 г. оборудование				-				

		Итого в базовых ценах 2017 г. СМР+оборудование				2 202 640				
		Итого в текущих ценах 2 кв, 2019г., К=1,112825			1,1128250	2 451 153				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				2 451 153				
		НДС (12%)			12%	294 138				
		Стоимость строительства				2 745 291				
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом			0,49999	1 372 618				

Сдал

Субподрядчик:

ТОО «EXPO ERFOLF»

Принял

Генподрядчик:

ТОО "Арсенал Юг"