Приложение 3

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Генподрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау", БИН 010940009831

Субподрядчик: ТОО "GT ENGINEERING", БИН 130840021265
Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Звездное Осакаровский район

Договор №3/2 от 07.03.2025 года

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат

за март месяц 2025 года

БИН		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Код заказчика	Код подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
				Бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Затраты субподрядчика:								
Электроснабжение	607 411,03	607 411,03	542 331,28				65 079,75	607 411,03
Наружные сети водопровода и канализаци	617 859,72	617 859,72	551 660,46				66 199,26	617 859,72
Всего к оплате	**1 225 270,75**	**1 225 270,75**	**1 093 991,74**	-	-	-	**131 279,01**	**1 225 270,75**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Наладочный центр Темиртау "

Ахмаджанова Г.Н. _____

Субподрядчик:
Директор ТОО "GT ENGINEERING"

Тере Т.Т. _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО "Наладочный центр Темиртау", БИН 010940009831**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "GT ENGINEERING", БИН 130840021265**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Звездное Осакаровский район**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3/2 от 07.03.2025 года**

Акт выполненных работ

на Наружные сети водопровода и канализации

за март 2025(месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2025г

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0103-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**218,25**	**221,0**	**48 233,0**	
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**6,75**	**5 982,0**	**40 378,0**	
3	3	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	**м^3 основания**	**3,55**	**9 462,0**	**33 590,0**	
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**2,8**	**3 708,0**	**10 382,0**	
5	5	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**89,1**	**83,0**	**7 395,0**	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				**139 978**	
			Раздел 2: Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1					
6	6	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм**	**км**	**0,065**	**1 390 497,0**	**90 382,0**	
7	7	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм**	**м**	**65,65**	**191,0**	**12 539,0**	**Казахстан**
8	8	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм**	**км**	**0,065**	**273 561,0**	**17 781,0**	
9	9	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**65**	**379,0**	**24 635,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 2: Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1				**145 337**	
			Раздел 3: Сеть канализаций К1					
10	**10**	**6302-0204-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм**	**м**	**65,5**	**2 907,0**	**190 408,0**	
			Итого по разделу 3: Сеть канализаций К1				**190 408**	
			ИТОГО по акту				**475 723**	

	Всего по акту			**475 723**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)	475723*7,5/100		35 679,225
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	475723+35075,85		**511 402,225**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	511402,225*5/100		25 570,111
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	511402,225*3/100		15 342,0667
	Итого с непредвиденными работами и затратами			**552 314,403**
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица	**на I квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0192**			**562 918,84**
	Итого по части II в прогнозных ценах:			**562 918,84**
	НДС (12%)			67 550,261
	Итого с НДС			**630 469,1**
	Итого с понижающим коэффициентом 0,98			***617859,718***
				617859,718

Генподрядчик:
Директор ТОО "Наладочный центр Темиртау "

Ахмаджанова Г.Н._____

Субподрядчик:
Директор ТОО "GT ENGINEERING"

Төре Т.Т._____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО "Наладочный центр Темиртау", БИН 010940009831**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "GT ENGINEERING", БИН 130840021265**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Звездное Осакаровский район**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3/2 от 07.03.2025 года**

Акт выполненных работ

на Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ

за март 2025 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2025г

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Материалы и оборудвания ВЛЗ-10кВ.					
1	1	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	опора	1	57 747,0	57 747,0	
2	2	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А**	шт.	2	90 936,0	181 872,0	Казахстан
3	3	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,0323	1 079 062,0	34 854,0	Казахстан
4	4	261-107-0216 *РСНБ РК 2022*	**Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010**	т	0,01408	340 022,0	4 788,0	
5	5	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	кг	6,24	1 092,0	6 814,0	Казахстан
6	6	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,713	1 092,0	779,0	Казахстан
7	7	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	1 824,0	7 296,0	Казахстан
8	8	252-207-1010 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25**	шт.	7	3 615,0	25 305,0	
9	9	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	7	589,0	4 123,0	
10	10	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.5073**	комплект	1	35 610,0	35 610,0	
11	11	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	опора	1	28 034,0	28 034,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	**12**	**225-204-0309** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**1**	**80 456,0**	**80 456,0**	**Казахстан**
			ИТОГО по акту				**467 678**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)			467678*7,5/100	35 075,85	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			467678+35075,85	**502 753,85**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			502753,85*5/100	25 137,693	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			502753,85*3/100	15 082,6155	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**542 974,158**	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица			**на I квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1.0192**				**553 399,262**	
			Итого по части II в прогнозных ценах:				**553 399,262**	
			НДС (12%)				66 407,911	
			Итого с НДС				**619 807,173**	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,98				***607411,030***	

Генподрядчик:
Директор ТОО "Наладочный центр Темиртау "

Ахмаджанова Г.Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО "GT ENGINEERING"

Төре Т.Т.