Приложение 3

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Генподрядчик: ТОО "RUSLAN Company", БИН 121240014925

Субподрядчик: ТОО "GT ENGINEERING", БИН 130840021265
Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскомупункту в с. Тассуат Нуринский район

Договор №4/2 от 01.04.2025 года

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель месяц 2025 года

БИН		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Код заказчика	Код подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
				Бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Затраты субподрядчика:								
Электроснабжение	913 490,27	913 490,27	815 616,31				97 873,96	913 490,27
Наружные сети водопровода и канализаци	302 833,23	302 833,23	270 386,82				32 446,42	302 833,23
Всего к оплате	**1 216 323,50**	**1 216 323,50**	**1 086 003,13**	-	-	-	**130 320,38**	**1 216 323,50**

Генподрядчик:
Директор ТОО "RUSLAN Company"

Жапаров Д.Е._____

Субподрядчик:
Директор ТОО "GT ENGINEERING"

Төре Т.Т._____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО "RUSLAN Company", БИН 121240014925**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказчик : **ТОО "GT ENGINEERING", БИН 130840021265**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскомупункту в с. Тассуат Нуринский район**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение ВЛ3-10кВ и КЛ-0,4кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4/2 от 01.04.2025 года**

Акт выполненных работ
на Электроснабжение ВЛ3-10кВ и КЛ-0,4кВ
за Май 2026 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на апрель 2025г

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Материалы и оборудвания ВЛ3-10кВ.					
1	1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	опора	2	28 034,0	56 068,0	
2	2	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	2	82 694,0	165 388,0	Казахстан
3	3	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH151,одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	2	131 774,0	263 548,0	
4	4	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(В10,У52,ЗП21)**	т	0,013574	1 158 996,0	15 732,0	Казахстан
5	5	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	2	2 543,0	5 086,0	
6	6	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	2	589,0	1 178,0	
7	7	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	шт.	6	17 744,0	106 464,0	
8	8	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.9573**	комплект	2	35 609,0	71 218,0	
9	9	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	шт.	2	2 674,0	5 348,0	
10	10	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,04	1 092,0	44,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Материалы и оборудвания ВЛ3-10кВ.				690 074	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							690 074	
			ИТОГО по акту					
							690 074	

	Всего по акту			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)	690074*7,5/100	51 755,55	
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	690074+51755,55	**741 829,55**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	741829,55*5/100	37 091,478	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	741829,55*3/100	22 254,8865	
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**801 175,914**	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица	**на I квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1.0388**		**832 261,539**	
	Итого по части II в прогнозных ценах:		**832 261,539**	
	НДС (12%)		99 871,385	
	Итого с НДС		**932 132,924**	
	Итого с понижающим коэффициентом 0,98		***913490,266***	

913490,266

Генподрядчик:
Директор ТОО "RUSLAN Company"

Жапаров Д.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО "GT ENGINEERIN

Гере Т.Т.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО "RUSLAN Company", БИН 121240014925**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказчик : **ТОО "GT ENGINEERING", БИН 130840021265**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскомупункту в с. Тассуат Нуринский район**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4/2 от 01.04.2025 года**

Акт выполненных работ

на Наружные сети водопровода и канализации

за апрель 2025(месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на апрель 2025г

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0103-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	78,6	221,0	17 371,0	
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	2,43	5 982,0	14 536,0	
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^3 грунта	1,01	3 708,0	3 745,0	
4	4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м^3 грунта	34,3	83,0	2 847,0	
5	5	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м^3 основания	1,55	11 629,0	18 025,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				56 524	
			Раздел 2: Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1					
6	6	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,089	1 468 853,0	130 728,0	
7	7	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,1 мм	м	89,89	191,0	17 169,0	Казахстан
8	8	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,089	273 561,0	24 347,0	
			Итого по разделу 2: Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1				172 244	
			ИТОГО по акту				228 768	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по акту					**228 768**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)			228768*7,5/100	17 157,6	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			228768+17157,6	**245 925,6**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			245925,6*5/100	12 296.280	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			245925,6*3/100	7 377,768	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**265 599,648**	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица			**на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1.0388**				**275 904,914**	
			Итого по части II в прогнозных ценах:				**275 904,914**	
			НДС (12%)				33 108,59	
			Итого с НДС				**309 013.504**	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,98				***302833,234***	

Генподрядчик:
Директор ТОО "RUSLAN Company"

Жапаров Д.Е._____

Субподрядчик:
Директор ТОО "GT ENGINEERING"

Төре Т.Т._____