Генподрядчик: ТОО "Оңтүстік құрылыс компаниясы"

Субподрядчик : ТОО «Алемар»

Стройка : Проведение освещения ул.Ескельды би,Балпык би, Арай.Жамбыл, а так же их проулков между ними села Жайнак батыр Карабулакского района Алматинской области

Акт выполненных работ за май месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		КЛ 0,4 кВ ЯУО-4 Т1									
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3 грунта	12,3	1 526,13		18 771			13515	34 870
		НР=72%			1 526,13		18 771			2583	
2	1101-0205-030502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы Засыпка вручную Группа грунтов 2	м3 грунта	9,7	796,07		7 722			5560	14 344
		НР=72%			796,07		7 722			1063	
3	1308-0201-0301	Кабель в траншее один Устройство постели	м кабеля	31	489,64	416,13	15 179	12 900		4954	21 744
		НР- 72 %			73,51	148,46	2 279	4 602		1611	
4	1134-0201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных труб Устройство с соединением манжетами стальными Более 2-х отверстий	канало-километров трубопровода	0,012	3 051 166,67		36 614	0		1497	41 160
		НР=76%			164 166,67		1 970	0		3049	
5	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные Разборка	м3 конструкций	0,225	2 760,0	1 132,0	621	255		522	1 234
		НР=108%			1 628,0	520,0	366	117		91	

6	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Устройство	м2 покрытия	2,25	1 302,0	93,2	2 930	210		168	3 345
		НР=108%			41,2	28,0	93	63		248	
7	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей Устройство добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия	м2 покрытия	9	145,3		1 308	0		1	1 413
		НР=108% К-4,00			0,1		1	0		105	
8	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Устройство	м2 покрытия	2,25	1 336,0	93,2	3 006	210		168	3 428
		НР=108%			41,2	28,0	93	63		254	
		Опора металлическая ОМ-1									27676 69
9	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов,Копание вручную без крепления без откосов глубиной 0,7 м .Группа грунтов 2		16	2 402,4		38 438				189
		НР- 72 %	м³ грунта		2 402,4		38 438			3075	
10	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные.устройство		16	22 164,19	1 129,99	354 627	18 080		76769	465 908
		НР=91%	м²		5 027,4	245,21	80 438	3 923		34512	
11	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством болтов до 8 Установка	шт	16	24 144,37	8 704,97	386 310	139 280		217853	652 496
		НР=80%			13 752,0	3 267,75	220 032	52 284		48333	
12	1308-0205-0902	Светильник с лампами светодиодными Установка вне здания	шт	16	9 180,81	3 761,64	146 893	60 186		55790	218 898
		НР=72%			3 451,5	1 391,4	55 224	22 262		16215	
		Итого по акту									1528030
		Временные здания и сооружения	3,4%								51953
		Итого									1579983
		Доп затраты при производстве работ в зимнее время	1,71%								27018
		Итого									1607000
		Итого в текущих ценах 2018 г К=1,05	1,05								1687350

		Непредвиденные работы и затраты	2%								33747
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1721097
		Итого с понижающим коэф К=0,9	039								1548988
		Налог на добавленную стоимость - 12%	12%								185879
		Всего акту									1734866

Сдал

Субподрядчик:

ТОО «Алемар»

Принял

Генподрядчик:

ТОО " Онтүстік құрылыс