Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Кенузекского сельского округа" Атырауская область, г.Атырау, Микрорайон ОРЛЕУ , Улица ЕЛЖАН УТЕЕВ, 50А** — **940940000862.**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Индивидуальный предприниматель «BAYDIN STROY», 060000, Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, ул.Сарымолда Досмухамбетулы дом 190** — **890722301067.**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **940940000862/260049/00 от 21.07.2026 г.**

Номер документа	Дата составлени
4	22.07.2026

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по текущему ремонту пешеходного тратуара адресу: г.Атырау, ул.Кадиралиева, в селе Таскала Кенузекском сельском округе			усл	1,00	7 000 000,00	7 000 000,00
				Итого		x	7 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от зака _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страни

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Туреханов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Оспанов Э.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) **22.07.2026**

М.П.

Приказ и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420 "О внесении изменений
в некоторые приказы Минист ра национальной экономии Республики Казахстан

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Кенузекского сельского округа"
ПОДРЯДКИК: ИП "BAYDIN STROY"

Наименование объекта **Работы по текущему ремонту пешеходного тратуара адресу: г.Атырау, ул.Кадиралиева, в селе Таскала Кенузекском сельском округе**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2026 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
			21.07.2026г				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	пять						Налог на добавленную стоимость 16%	Всего
			СМР (в сметных базисных ценах)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах 2001г)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовани я		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по текущему ремонту пешеходного тратуара адресу: г.Атырау, ул.Кадиралиева, в селе Таскала Кенузекском сельском округе	7 000 000	7 000 000,00							0,00	7 000 000
К оплате: Семь миллиона тенге 00 тиын										

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима Кенузекского сельского округа"

Аким сельского округа _____ **Оспанов Э.А.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ИП "BAYDIN STROY"

Директор _____ **Туреханов А.С.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима Кенузекского сельского округа"
ПОДРЯДЧИК: ИП "BAYDIN STROY"

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 2*

Наименование объекта - Работы по текущему ремонту пешеходного тратуара адресу: г.Атырау, ул.Кадиралиева, в селе Таскала Кенузекском сельском округе

Договор от 21 июля 2026г

А К Т №1

выполненных работ ха июль месяц 2026 года

на ГП

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) составлена в ценах 4 квартал 2025года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Тип2.Покытия ихз брусчатки				
1	**1101-0201-0226** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3 грунта**	**1 820**	**870**	**1 583 400**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			66	120 120
1.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	17,472	33 4 074	60 060 117 948
1.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			800	1 456 000
1.2.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	11,7316836	189 15 871	343 980 308 526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*11,7316836*	*6 906,46*	*81 024*
1.2.2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	37,7719524	18 377	1 150 196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*37,7719524*	*6 906,46*	*260 870*
1.3		материалы, изделия и конструкции				
1.3.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	0,2184	4 13 393	7 280 4 847
2	**411-103-0105** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**15 014,7232**	**177**	**2 657 606**

1	2	3	4	5	6	7
3	**1101-0203-0302** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,08***	**Работа на отвале, группа грунта 2**	**$м^3$ грунта**	**1 820**	**90**	**163 800**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			17	30 940
3.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	7,462	9	16 380
3.2		машины и механизмы			4 074	30 400
		в том числе оплата труда машинистов			72	131 040
3.2.1	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,1808352	19	34 580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1808352*	8 666	1 567
3.2.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	8,1601884	*2 917*	*528*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,1601884*	15 871	129 510
3.3		материалы, изделия и конструкции			*4 168*	*34 012*
3.3.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0728	1	1 820
4	**1101-0101-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,08***	**Планировка площади ручным способом, группа грунта 2**	**$м^2$ спланированной площади**	**200**	13 393	975
		из них:			**744**	**148 800**
4.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			744	148 800
4.1.1	001-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	30,56	373	74 600
5	**1101-0701-0601** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,08***	**Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**1 820**	4 870	148 827
		из них:			**739**	**1 344 980**
5.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			457	831 740
5.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	244,062	230	418 600
5.2		машины и механизмы			3 408	831 763
		в том числе оплата труда машинистов			282	513 240
5.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	59,33655	95	172 900
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*59,33655*	8 573	508 692
5.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	237,3462	*2 917*	*173 085*
					17	4 035

1	2	3	4	5	6	7
						13010
6	255-101-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	244,338	1 149	280 744
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**6 179 330**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 131 600
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*568 454*
		машины и механизмы	тенге			2 100 280
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*551 460*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			289 844
		перевозки	тенге			2 657 606
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	416		
	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				308 967
	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 б)	Непредвиденные работы и затраты - 2%				123 587
		ИТОГО:				6 611 883
		в том числе на I квартал 2026 г., доля - 100 %				
	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на I квартал 2026г., доля - 100 %, к - 1,0587				7 000 000
		Итого налог на добавленную стоимость-16%				0
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**7 000 000**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима Кенузекского сельского округа"

Аким сельского округа _____ Оспанов Э.А.

ПОДРЯДЧИК: ИП "BAYDIN STROY"

Директор _____ Туреханов А.С.