Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
Форма

Декларация о соответствии

«22» декабрь 2022 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Атырауколик», 060011, г.Атырау, ул. Кулманова 113, тел.21 15 06, факс 21 15 19

(наименование организации, юридический адрес, телефон, факс)

в лице Директора Юсупова К.Т.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство пешеходного тротуара в городе Атырау, с.о. Геолог»

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является: ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции», в лице руководителя отдела Муханбеталиев Алибек Максимович.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «КазТемирКонтракт», ТОО «Эска строй проект», ТОО «Альп пром», ТОО «Юлнас Строй», ТОО «ЛОГОС-Монтажстрой», ТОО «Qazyna Stroi servis», ТОО «Expert Management», ТОО «ИНТЕР ТЕХ СТРОЙ», ТОО «Бекболатовтар курылыс компаниясы».

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО «КБ «МунайГаз Инжиниринг»

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й):
Заключение № ЭИ-0032/21от22.10.2021 г.

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждение)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели	
			Проектный	Фактический
1	2	3	4	5
1	Строительная длина протяженность	км	20,999	20,999
2	Ширина тротуара	м	1,5	1,5
3	Вид покрытия		асфальтобетон	асфальтобетон
4	Категория дороги		V	V
5	Пересечение инженерных сетей (перенос) Водоснабжение Электроснабжение Газоснабжение	км	 1,255 0,989 1,366	 1,255 0,989 1,366

Жилой дом следующие показатели:

	Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
	Общая площадь	м2		
	Число этажей	Этаж		
	Общий строительный объем	м3		
	В том числе подземной части	м3		
	Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Протяженность – 20 999 пог.м. Шириной асфальтобетонной покрытия - 1,5 м. Площадь покрытия– 31 498,5 м2.

Наружный водопровод: Запроектирован из полиэтиленовых труб СТ РК ИСО 4427-2004, «Питьевая» Ø63х4,2мм-2144м; общей протяженностью 1255 метров. Глубина заложения водопроводных труб, считая от уровня земли и до низа трубы, составляет 1,8 метров. Для наружного пожаротушения смонтированы пожарные гидранты Н-1300мм, ГОСТ 8220-85Е в количестве 4 шт.

Наружный газопровод: Использование газа – отопление, нагрев воды на хозяйственно-бытовые нужды. Согласно СТ РК ИСО4437-2004 проектируемый

газопровод – полиэтиленовый. Для среднего давления газопровод проложен из трубы ПЭ80 SDR 11 ГОСТ 50838-95 Ø160*14,6; низкого давления – ПЭ80 SDR17,5: Ø63*3,6, в подземном исполнении. До верха трубы – 1м. И частично надземный газопровод из стальных труб ГОСТ 10704-91 Ду57*3,0. Общая протяженность газопровода – 1366 метра. Для понижения давления предусмотрен ГРПШ-07У1 с регулятором РДНК-1000 – 4 комплект в ограждении. Шкафной газорегуляторный пункт ГСГО-100-1 комплект. Объем потребления газа 1225 м3/час.

Электроснабжение: для распределения эл.мощности в объеме 81,36 кВт, на напряжение 380В. Подключение подстанции на напряжение 10 кВ по трем кабельным линиям марки АСБЛ2л с сечением 3х240. Электрические сети-0,4 кв. переноса над дорогой выполняются воздушной линией на железобетонных опорах с применением сталеалюминевого провода марки АС-50 с креплением на изоляторах. Предусмотрено наружное освещение основных улиц. Освещение выполняется светильниками тира РКУ с лампами ДРЛ-250 мощн. 250Вт. Для питания освещения предусматривается дополнительный пятый провод с креплением на изоляторах.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию);

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ: июль 2022 г.;
   (месяц, год)
   окончание работ: декабрь 2022 г.;
   (месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 5,0;
по норме или по проекту организации строительства, месяц:4,0;
фактический, месяц:5,0;

9. Примененные строительные материалы, конструкции оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Водоснабжение и канализация
КГП «Атырау Облысы Су Арнасы»

Электроснабжение
АО «Атырау Жарык»

Телефонизация
АО «Казахтелеком»

Газоснабжение
АО «КазТрансГазАймак»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

11. Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство пешеходного тротуара в городе Атырау, с.о. Геолог» готовым к приемке в эксплуатацию

(наименование объекта (комплекс))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ГОО "Атырауколик", директор Юсупов К.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

М.П.