Генподрядчик: ТОО "Акжол-2008 ЛТД"
Субподрядчик : ТОО «EXPO ERFOLG»

Объект: ОҚО Қазығұрт ауданы, Талдыбұлак елді мекенін ауыз су жүйесімен қамтамсыз ету

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
на октябрь 2019г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Е11-220601-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0500	995688,62	27755,26	49784	1388	5262
			км трубопровода		169020,12	449,84	8451	22	62,1
2	2	Е11-220601-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0600	794915,7	27653,45	47695	1659	6283
			км трубопровода		168191,59	424,4	10091	25	62,1
3	3	Е11-010205-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	67,00	6587,28	0	441348	0	319977
			м3 грунта		6587,28	0	441348	0	72,5
4	4	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	25,00	46,35	46,35	1159	1159	317
			м3 грунта		0	9,76	0	244	130
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	98,00	363,47	155,56	35620	15245	32501
			м3 грунта		207,91	47,2	20375	4626	130
6	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	47,00	594,22	0	27928	0	16506
			м3 грунта		594,22	0	27928	0	59,1
7	7	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	16,00	12740,74	267,32	203852	4277	46751
			м3		2545,92	62,94	40735	1007	112

8	8	Е1101-0107-1305 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группагрунтов 2	12,00	173,82	79,75	2086	957	992
					94,07	39,01	1129	468	62,1
			м3						
9	9	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка	0,50	185652,98	43009,61	92826	21505	48385
					141692,19	14136,41	70846	7068	62,1
			км трубопровода						
10	10	Е11-070107-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой свыше 20 кг Соединительные элементы МС. Установка	0,05	391240,49	129246,1	19562	6462	8781
					239620,88	43194,11	11981	2160	62,1
			тн						
11	11	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	0,09	22501,74	1869,86	2025	168	186
					3005,96	326,01	271	29	62,1
			м3						
			Всего прямые затраты				**923 886**	**52 820**	
							633 155	**15 650**	
			Накладные расходы, тенге					**485 941**	
			Временные здания и сооружения 2,9%, тенге					**40 885**	
			Итого					**1 450 711**	
			Доп затраты в зимнее время 0,91%					**13 201**	
			Итого					**1 463 913**	
			Итого в текущих ценах к-1,112825					**1 629 079**	
			НДС (12%)					**195 489**	
			Итого по акту с коэф. Понижения К-0,99					**1 806 322**	

Сдал

Субподрядчик:

ТОО «EXPO ERFOLG»

Принял

Генподрядчик:

ТОО "Акжол-2008 ЛТД"