Қазақстан Республикасы
индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 09 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
инвестиция және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
"ҚАЗЫҒҰРТ АУДАНДЫҚ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 100240022761
№ 24
"25" 12 2019 ж.

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

«25» 12 2019 жыл

Тапсырыс беруші **бөлім басшысы Бакберген Танирбергенович Куралбаев, Түркістан облысы «Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Қазығұрт ауылдық округі, Қазығұрт ауылы, Конаева к-сі 95**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, каласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация « » 2019ж **«АкЖол-2008ЛТД» ЖШС-і директоры Нұрлан Алиевич Эшимханов, Шымкент қ., Қарасу ауданы , 36 үй, 1 п.**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды « » 2019 жыл **«ТкиЗ» ЖШС-н директоры Құрбан Жайлауович Кульсейтов, техникалық қадағалаушы Р.Кулажанов №KZ22VJE00029481; №KZ22VJE00029482; №KZ22VJE00029483 15.02.2018жыл**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды « » 2019 жыл, **«IMPYLS» ЖШС-н директоры Алишер Турбекович Тажимуратов, авторлық қадағалаушы Садуакас Абдуллаев бұйрық №3, 14.03.2019жыл**

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

Қазығұрт ауданы,Қарабау ауыл округі, Жұмысшы елді мекені мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«ОҚО Қазығұрт ауданы, Қарабау ауыл округі, Жұмысшы елді мекенін ауыз су жүйесімен қамтамасыз ету»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру,)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) **Түркістан облысы Қазығұрт ауданы, Қарабау ауыл округі әкімдігі**

(шешім шығарған органның атауы) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

Қарабау ауыл округі әкімінің 03.05.2018 жылғы №21 шешімі

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны **«Оңтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» ММ, инспекция нәтижесін 2018 жылы 25 тамызда алған.**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) **ОҚО «Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ - 08.12.2017 жыл**

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Corporation Sintez»ЖШС-, № 68-2016-08.

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы **қараша 2018 жыл;**

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы **қараша 2019 жыл;**

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, **6** ай:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша **6** ай;

нақты _____ ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Нысанда төмендегі көрсеткіштер бар: **1) 19-289-114-167; 2) 19-289-114-157**

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Ауыз су жүйесі					
Су тұтыну нормасы	м3/тәул.	167,41	167,41	167,41	167,41
Жалпы ұзындығы 20776,5	метр	Полиэтилен құбыр-20431 м, болат құбыр-345,5	Полиэтилен құбыр-20431 м, болат құбыр-345,5	Полиэтилен құбыр-20431 м, болат құбыр-345,5	Полиэтилен құбыр-20431 м, болат құбыр-345,5
1-ші су насос станциясының өнімділігі	м3/сағ	6,98	6,98	6,98	6,98
Суды тұзсыздандыру станциясының өнімділігі	м3/сағ	7	7	7	7
Сыйымдылығы 150 м3 резервуарлар саны	дана	2	2	2	2
Сыйымдылығы 25 м3 су мұнарасы	дана	1	1	1	1
Қарабау а/о әкімінің 03.05.2018 жылғы №21 шешімі	0,48га (ені 0,5 метр)	19-289-114-167 Жұмысшы елді мекені		Ауыз су құбыры	28.06.2018 жылы Әділет басқармасына тіркелген
Қарабау а/о әкімінің 03.05.2018 жылғы №21 шешімі	0,4954га (ені 0,5 метр)	19-289-114-157 Жұмысшы елді мекені		Ауыз су құбыры	28.06.2018 жылы Әділет басқармасына тіркелген

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Ауыз су жүйесі құбырлары, жалпы ұзындығы 20 776,5 метр

Негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. 7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы **229 438,41** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **151 665,97** мың теңге жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **37 460,77** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **211 821,95** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **151 665,97** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **37 460,77** мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«ОҚО, Қазығұрт ауданы, Қарабау ауыл округі Жұмысшы елді мекенін ауыз су жүйесімен қамтамасыз ету»

объектінің (кешеннің) атауы

Пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші **Б.Т.Куралбаев**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау **К.Ж.Кульсейтов**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **А.Т.Тажимуратов**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) **Н.А.Эшимханов**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Объектіні пайдалану
қабылдау актісі
13-қосыми
ныса

Объектінің техникалық сипаттамасы (желілер, су құбырлары, коллекторлар және т.б.)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны, ұзақтығы	Ескертпе
1	2	3	4	5
Су құбыры				
1	Су тартқыштар (жалпы ұзындығы)	м	602	
	1) болат құбырынан	м	391	
	2) шойын құбырынан	м	-	
	3) асбестоцемент құбырынан	м	-	
	4) темірбетон құбырынан	м	-	
	5) полиэтилен құбырынан	м	211	
2	Таратқыш желі (жалпы ұзындығы)	м	20776,5	
	1) болат құбырынан	м	394	
	2) шойын құбырынан	м	-	
	3) асбестоцемент құбырынан	м	-	
	4) полиэтилен құбырынан	м	20776,5	
	5)	м	-	
3	су құбыры құдықтары	дана		
	" d2000мм	дана	1	
	" d-1500мм	дана	55	
	" d-1000мм	дана	-	
	Кәріз d-1000мм	дана	-	
	құдықтар тік бұрышты бетон: ф2500х2000мм	дана	-	
	су құдықтары	дана	63	
4	Ысырма(задвижки) d-200мм	дана	-	
	" d-125мм	дана	2	
	" d-100мм	дана	19	
	" d-65мм	дана	2	
	" d-50мм	дана	62	
5	Бұрандалар(вентиль) d-20мм	дана	243	
6	Кран d-50	дана	1	
7	Гидрант	дана	39	
8	Су құбыры шүмегі	дана	-	
9	Ішетін су бүргіш	дана	-	
Кәріз				
1	Коллекторлар (жалпы ұзындығы)	м	-	
	1) керамика құбырларынан	м	-	
	2) болат құбырларынан	м	-	
	3) бетон құбырларынан	м	-	
	4) асбестоцемент құбырларынан	м	-	
	5) темірбетон құбырынан	м	-	

	6)	м	-	
	7)	м	-	
2	Кәріз желісі (жалпы ұзындығы)	м	-	
	1) керамика құбырларынан	м	-	
	2) болат құбырларынан	м	-	
	3) бетон құбырларынан	м	-	
	4) асбестоцемент құбырларынан	м	-	
	5) полиэтилен құбырынан	м	-	
	6)	м	-	
3	Байқау құдығы	дана	-	
	Жеңсырық	дана	-	

Тапсырыс беруші

Б.Т. Куралбаев

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Авторлық қадағалаушы

Тажимуратов А.Т.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

002190034100
19289:114:164

Тіркелген күні 23.01.2020
Тіркелген уақыт 09:41

Туркестанская р-н Казыгуртский
114 кварт, уч. 164
Р. Жиленова
М. Мурат

«ЖМТ» АЖ Енгізілді

Орындаушы

Күні 2020 ж. «21» 01

парақта