Генеральный подрядчик: ТОО "АкЖол-2008 ЛТД"
Субподрядчик : ТОО "EXPO ERFOLG"

Объект: ОҚО Қазығұрт ауданы, Қарабау ауыл округі, Жұмысшы елді мекенін ауыз су жүйесімен қамтамсыз ету

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
на октябрь 2019г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
					Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	
					з/п рабочих строителей	в т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	%
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Е11-010101-0367 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	542,000	325,08	325,08	176193	176193	20222
			м3		0	60,08	0	32563	62,1
2	2	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	352,00	46,35	46,35	16315	16315	4466
			м3 грунта		0	9,76	0	3436	130
3	3	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	424,00	363,47	155,56	154111	65957	140617
			м3 грунта		207,91	47,2	88154	20013	130
4	4	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	62,00	594,22	0	36842	0	21773
			м3 грунта		594,22	0	36842	0	59,1
5	5	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	37,00	12740,74	267,32	471407	9891	108111
			м3		2545,92	62,94	94199	2329	112
6	6	Е11-220301-0108 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,3200	329524,1	67786,18	105448	21692	54086
			км трубопровода		246450,6	25720,88	78864	8231	62,1
7	7	Е11-220301-0108 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,2700	296230,25	52181,02	79982	14089	42177
			км трубопровода		231846,12	19701,01	62598	5319	62,1
8	8			0,4900	292187,35	51161,12	143172	25069	76543

		Е11-220301-0109 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		231846,12	19701,01	113605	9653	62,1
			км трубопровода						
9	9	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	4,00	1345,09	31,54	5380	126	2916
					1158,96	14,86	4636	59	62,1
			шт						
10	10	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,04	Отмостка бетонная. Устройство	0,96	36353,09	1978,42	34899	1899	7986
					13035,57	359,94	12514	346	62,1
			м3						
11	11	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	6,2	46137,28	17597,28	286051	109103	115937
					25044,74	5067,21	155277	31417	62,1
			м3						
			Всего прямые затраты						
							1 509 801	**440 335**	
							646 689	**85 122**	
			Накладные расходы, тенге					**594 834**	
			Временные здания и сооружения 2%, тенге					**42 093**	
			Итого					**2 146 728**	
			Доп затраты в зимнее время 0,91%					**19 535**	
			Итого					**2 166 263**	
			Итого в текущих ценах к-1,0599383					**2 296 105**	
			НДС (12%)					**275 533**	
			Итого по акту с коэф. Понижения К-0,60					**1 542 983**	

Сдал

Субподрядчик:

ТОО «EXPO ERFOLG»

Принял

Генподрядчик:

ТОО "АкЖол-2008 ЛТД"