Генеральный подрядчик: ТОО "АкЖол-2008 ЛТД"
Субподрядчик : ТОО "EXPO ERFOLG"

Объект: ОҚО Қазығұрт ауданы, Жаңабазар ауыл округі, Жаңаталап елді мекенін ауыз су жүйесімен қамтамсыз ету

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
на октябрь 2019г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Е1101-0107-1305 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м приперемещении грунта. Группа грунтов 2	1,000	173,82	79,75	174	80	83
					94,07	39,01	94	39	62,1
			м3						
2	2	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	5,2	46137,28	17597,28	239914	91506	97238
					25044,74	5067,21	130233	26349	62,1
			м3						
3	3	Е11-070107-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой свыше 20 кг Соединительные элементы МС. Установка	0,06	1156879,3	11470,38	69413	688	3885
					107536,21	1834,12	6452	110	59,2
			тн						
4	4	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	215,00	46,35	46,35	9965	9965	2728
					0	9,76	0	2098	130
			м3 грунта						
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	215,00	363,47	155,56	78146	33445	71303
					207,91	47,2	44701	10148	130
			м3 грунта						
6	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	16,00	594,22	0	9508	0	5619
					594,22	0	9508	0	59,1
			м3 грунта						
7	7	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	32,00	12740,74	267,32	407704	8554	93502
					2545,92	62,94	81469	2014	112
			м3						
8	8			0,45000	171008,47	42218,79	76954	18998	39446

		Е11-220501-1310 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 65 мм. Укладка		127275,53	13880,2	57274	6246	62,1
			км трубопровода						
9	9	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка	0,56	161378,85	37418,36	90372	20954	47055
					123009,31	12298,68	68885	6887	62,1
			км трубопровода						
10	10	Е11-220401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100мм	0,45	496841,58	73595,76	223579	33118	123064
					412390	27988,82	185576	12595	62,1
			км трубопровода						
11	11	Е11-220401-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	0,56	366841,58	64595,76	205431	36174	146539
					395390	25988,82	221418	14554	62,1
			км трубопровода						
			Всего прямые затраты				**1 411 159**	**253 483**	
							805 610	**80 931**	
								630 460	
			Накладные расходы, тенге					**40 832**	
			Временные здания и сооружения 2%, тенге						
								2 082 451	
			Итого					**18 950**	
			Доп затраты в зимнее время 0,91%					**2 101 401**	
			Итого					**2 338 492**	
			Итого в текущих ценах к-1,112825					**280 619**	
			НДС (12%)					**1 911 951**	
			Итого по акту с коэф. Понижения К-0,73						

Сдал

Субподрядчик:

ТОО «EXPO ERFOLG»

Принял

Генподрядчик:

ТОО "АкЖол-2008 ЛТД"