251426020

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Библиотека с научно-исследовательским центром (А07)

АКТ выполненных работ № 930/1
за февраль месяц 2026 года

на Автоматическое пожаротушение (АПТ) (включаемые работы)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Насосная пожаротушения паркинга									
1	2	511-703-7015 СпрСЦ 10.2022	**Установка пожаротушения с двумя горизонтальными насосами (1 рабочий+1 резервный), без частотного преобразователя, от DN80/150 до DN125/275 CO 2 BL 80/200-30/2/SK-FFS-R-TESCO Q 132 м^3/ч, H 47 м вод. ст. /Многонасосная установка SPERONI CS 80-200 B Q=1100-4000 л/мин, H=54,1-28,5 м, 3~/**	шт.	1	10550294,00	–	10550294	–		–	10550294
						–	–	–	–	10550294	–	
2	3	511-401-0102 РСНБ РК 2022	**Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, H 8 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт /Насос "Жокей"/ SPERONI RX 4-6 Q=20-180 л/мин, H=57-10 м**	шт.	1	346856,00	–	346856	–		–	346856
						–	–	–	–	346856	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10897150	–	–	–	10897150
								–	–	10897150	–	
		Стоимость оборудования		тенге				10897150				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				10897150				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10897150				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								10897150
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	тенге						10897150		
			Итого по АКТУ:									10 897 150

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									10 897 150
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									0
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								0
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									0
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								0
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									0
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								0
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									10 897 150
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163								12 673 385
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								1 520 806
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									14 194 192

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Библиотека с научно-исследовательским центром (А07)

АКТ выполненных работ № 931
за февраль месяц 2026 года

на Автоматическое газовое пожаротушение (АГПТ)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ										
1	14	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф		1	42311,02	9683,56	42311	9683	2545	24896	72584
			НР - 72%, СП - 8%				30082,91	4495,16	30083	4495		5377	
2	15	Прайс-лист п.5068	**Станция Integral IP CXF, с пультом B9-CII, 2 шлейфа X-Line тип B6-X2A-C Schrack**	шт		1	3941326,19	–	3941326	–		–	3941326
							–	–	–	–	3941326	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					3983637	9683	2545	24896	4013910
									30083	4495	3941326	5377	
		Стоимость оборудования		тенге					3941326				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					3941326				
		Стоимость монтажных работ		тенге					42311				
		Материалы		тенге					2545				
		Всего заработная плата		тенге						34578			
			Накладные расходы	тенге					24896				
			Сметная прибыль	тенге					5377				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					72584				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
			Сметная заработная плата	тенге						34578			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					4013910				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
			Сметная заработная плата	тенге						34578			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									4013910
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					30083				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						9683			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						4495			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							2545		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							3941326		
			- Накладные расходы	тенге								24896	
			- Сметная прибыль	тенге								5377	
			Итого по АКТУ:										**4 013 910**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										**3 941 326**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										**72 584**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									**871**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										**73 455**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									**955**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										**74 410**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									**1 488**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										**4 017 224**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									**4 672 032**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									**560 644**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										**5 232 675**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Библиотека с научно-исследовательским центром (А07)

АКТ выполненных работ № 932
за февраль месяц 2026 года

на Технологические решения (ТХ)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Мебель										
						Отмет. +3.750 - Пом.238							
1	54	Перечень поз.2982	одноместное кресло Материал изготовлен из высококачественной кожи West, 6 с хорошим блеском поверхности, сильной воздухопроницаемостью, мягкостью и эластичностью, умеренной толщиной и эффектом тепла зимой и прохлады летом.	шт		4	-119217,02	–	-476868	–		–	-476868
							–	–	–	–	-476868	–	
						Отмет. +13,650 - Пом.431							
2	144	Перечень поз.3074	стул, Материал изготовлен из высококачественной сетки с хорошим блеском поверхности, высокой воздухопроницаемостью, мягкостью и эластичностью, умеренной толщиной и эффектом тепла зимой и прохлады летом.	шт		100	-25663,51	–	-2566351	–		–	-2566351
							–	–	–	–	-2566351	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					-3043219	–	–	–	-3043219
									–	–	-3043219	–	
		Стоимость оборудования		тенге					-3043219				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					-3043219				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					-3043219				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									-3043219
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	тенге							-3043219		
			Итого по АКТУ:										-3 043 219
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										-3 043 219

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										0
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									0
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										0
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									0
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										0
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									0
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										-3 043 219
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									-3 539 264
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									-424 712
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										-3 963 975

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Библиотека с научно-исследовательским центром (А07)

АКТ выполненных работ № 932/1
за февраль месяц 2026 года

на Технологические решения (ТХ) (включаемые работы)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Мебель										
						Отмет. +3.750 - Пом. 202							
1	12	Перечень поз.2940	Диван 1550x780x830-Кожаная отделка премиум-класса West. Губка с высокой эластичностью. Деревянная рама подвергается двустороннему строганию, сушке и обработке от насекомых деревянной рамы из цельного дерева. Змеиная пружина из марганцевой стали плюс обработка линии баланса, никогда не деформируется. Металлические цельнолитые ножки дивана, гальванопокрытие поверхности. Каркас заднего подлокотника изготовлен из стальной трубы простой формы и высокой прочности.	шт		28	-290478,76	–	-8133405	–		–	-8133405
							–	–	–	–	-8133405	–	
						Отмет. +3.750 - Пом.235/236							
2	42	Перечень поз.2970	Картотеки 900x450x2000-Использован качественный материал основы ДСП, меламиновый шпон, толщина верхней полки 25мм, толщина вертикальной перегородки 16мм.	шт		12	-188638,80	–	-2263666	–		–	-2263666
							–	–	–	–	-2263666	–	
						Отмет. +8.700 - Пом.312							
3		Перечень поз.2564	Картотеки 800x400x2000- Используя высококачественный основной материал из ДСП, меламиновый шпон, толщина верхней панели составляет 25 мм, а толщина вертикальной панели составляет 16 мм.	шт		7	-98531,60	–	-689721	–		–	-689721

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
							--	--	--	--	-689721	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					-11086791	--	--	--	-11086791
									--	--	-11086791	--	
		Стоимость оборудования		тенге					-11086791				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					-11086791				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					-11086791				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									-11086791
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	тенге							-11086791		
			Итого по АКТУ:										-11 086 791
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										-11 086 791
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										0
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									0
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										0
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									0
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										0
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									0
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										-11 086 791
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									-12 893 938
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									-1 547 273
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										-14 441 210

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Библиотека с научно-исследовательским центром (А07)

АКТ выполненных работ № 932/2
за февраль месяц 2026 года

на Технологическое оборудование (ТХ) (включаемые работы)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Мебель										
						Отмет. +3.750 - Пом. 202							
1	12	Перечень поз.2940	Диван 1990x780x830-Кожаная отделка премиум-класса West. Губка с высокой эластичностью. Деревянная рама подвергается двустороннему строганию, сушке и обработке от насекомых деревянной рамы из цельного дерева. Змеиная пружина из марганцевой стали плюс обработка линии баланса, никогда не деформируется. Металлические цельнолитые ножки дивана, гальванопокрытие поверхности. Каркас заднего подлокотника изготовлен из стальной трубы простой формы и высокой прочности.	шт		28	290478,76	–	8133405	–		–	8133405
							–	–	–	–	8133405	–	
						Отмет. +3.750 - Пом.235/236							
2	42	Перечень поз.2970	Картотеки 850x450x2000-Использован качественный материал основы ДСП, меламиновый шпон, толщина верхней полки 25мм, толщина вертикальной перегородки 16мм.	шт		12	178158,90	–	2137907	–		–	2137907
							–	–	–	–	2137907	–	
						Отмет. +8.700 - Пом.312							
3		Перечень поз.2564	Картотеки 800x400x1000- Используя высококачественный основной материал из ДСП, меламиновый шпон, толщина верхней панели составляет 25 мм, а толщина вертикальной панели составляет 16 мм.	шт		7	98531,50	–	689721	–		–	689721

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
							--	--	--	--	689721	--	
						Отмет. +13,650 - Пом.422-424							
4		Перечень поз.3028	стул, Материал изготовлен из высококачественной кожи West, с хорошим блеском поверхности, сильной воздухопроницаемостью, мягкостью и эластичностью, умеренной толщиной и эффектом тепла зимой и прохлады летом.	шт		2	93429,41	--	186859	--		--	186859
							--	--	--	--	186859	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					11147891	--	--	--	11147891
									--	--	11147891	--	
		Стоимость оборудования		тенге					11147891				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					11147891				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					11147891				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									11147891
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	тенге							11147891		
			Итого по АКТУ:										11 147 891
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										11 147 891
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										0
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									0
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										0
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									0
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										0
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									0
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										11 147 891
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									12 964 997
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									1 555 800
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										14 520 797

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

251220020

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Библиотека с научно-исследовательским центром (А07)

АКТ выполненных работ № 933
за февраль месяц 2026 года

на Система часофикации (СЧ)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
1	1	1310-0202-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр к Кэм=1,09	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.		4	-37728,96	-4234,27	-150916	-16937	-1243	-84074	-253790
			ПР - 61% СП - 8%				-33183,96	-1272,74	-132736	-5091		-18799	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					-150916	-16937	-1243	-84074	-253790
									-132736	-5091	–	-18799	
		Стоимость монтажных работ		тенге					-150916				
		Материалы		тенге					-1243				
		Всего заработная плата		тенге						-137827			
			Накладные расходы	тенге					-84074				
			Сметная прибыль	тенге					-18799				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					-253789				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-54
			Сметная заработная плата	тенге						-137827			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					-253789				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-54
			Сметная заработная плата	тенге						-137827			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									-253789
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					-132736				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						-16937			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						-5091			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							-1243		
			- Накладные расходы	тенге								-84074	
			- Сметная прибыль	тенге								-18799	
			Итого по АКТУ:										-253 789

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										-253 789
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									-3 045
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										-256 834
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									-3 339
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										-260 173
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									-5 203
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										-265 377
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									-308 633
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									-37 036
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										-345 669

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Библиотека с научно-исследовательским центром (А07)

АКТ выполненных работ №933/1
за февраль месяц 2026 года

на Водопровод и канализация (ВК)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3. Насосная									
			Футляр									
1	73	511-703-0364 СпрСЦ 10.2022	**Установка с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Controller Economy, без частотного преобразователя CO-2 HELIX V5203/2/CE-TESCO Q 52 м³/ч, H 41 м вод. ст. /Многонасосная установка Hydro EN 50-200/194 S2JS ADL-U1 Q=49,68м³/ч, H=43 м, P=2x15.0 кВт, 3~/**	шт.	1	-6366159,00	--	-6366159	--		--	-6366159
						--	--	--	--	-6366159	--	
2	74	511-703-0601 СпрСЦ 10.2022	**Установка с тремя вертикальными насосами (2 рабочих+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Controller Economy, без частотного преобразователя CO-3 HELIX V403/CE-TESCO Q 8 м³/ч, H 17 м вод. ст. /Многонасосная установка HYDRO MULTI-E 2 CRE3-4 Q=2,76м³/ч, H=18.0 м, P=3x0,55 кВт, 3~/**	шт.	1	-2907611,00	--	-2907611	--		--	-2907611
						--	--	--	--	-2907611	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				-9273770	--		--	-9273770
								--	--	-9273770	--	
		Стоимость оборудования		тенге				-9273770				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				-9273770				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				-9273770				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								-9273770
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	тенге						-9273770		
			Итого по АКТУ:									-9 273 770
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									-9 273 770
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									0
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								0
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									0
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								0
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									0
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								0
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									-9 273 770
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163								-10 785 395
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								-1 294 247
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									-12 079 642

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Библиотека с научно-исследовательским центром (А07)

АКТ выполненных работ №933/2
за февраль месяц 2026 года

на Водопровод и канализация (ВК)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3. Насосная									
			Футляр									
1	73	511-703-6933 СпрСЦ 10.2022	**Установка пожаротушения с двумя горизонтальными насосами (1 рабочий+1 резервный), без частотного преобразователя, от DN32/150 до DN65/220 CO 2 BL 40/220-1S/2/SK-FFS-R-TESCO Q 40 м³/ч, H 61 м вод. ст. /Многонасосная установка SPERONI CS 50-200 B Q=400-1300 л/мин, H=52,7 м, P=2x11 кВт, 3~/**	шт.	1	6805896,00	--	6805896	--		--	6805896
						--	--	--	--	6805896	--	
2	74	511-703-4505 СпрСЦ 10.2022	**Установка с тремя горизонтальными насосами (2 рабочих + 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MHI, прибор управления Controller Economy, без частотного преобразователя CO-4 MHI 206/CE-EB-TESCO Q 9 м³/ч, H 48 м вод. ст. /Многонасосная установка LOWARA 5HME06S11T05VBE Q=50-170 л/мин, H=65,6-17,5 м, P=3x1,37 кВт, 3~/**	шт.	1	3015865,00	--	3015865	--		--	3015865
						--	--	--	--	3015865	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				9821761	--	--	--	9821761
								--	--	9821761	--	
		Стоимость оборудования		тенге				9821761				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				9821761				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				9821761				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**9821761**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	тенге						**9821761**		
			Итого по АКТУ:									**9 821 761**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**9 821 761**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**0**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**0**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**0**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								**0**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**0**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**0**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									**9 821 761**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163								**11 422 708**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**1 370 725**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**12 793 433**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

35405020

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Главная аллея (А08)

АКТ выполненных работ № 934
за февраль месяц 2026 года

на Силовое электрооборудование (ЭМ)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ I. Щитовое электрооборудование										
1	9	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф		3	4968,62	87,94	14906	264	3237	8296	25058
			НР - 72%; СП - 8%				3801,55	39,26	11405	118		1856	
2	10	Прайс-лист п.9132	Щит распределительный комплектно 1.ЩР.1.ЭМ Gric International Zagreb	шт		1	1410717,50	--	1410718	--		--	1410718
							--	--	--	--	1410718	--	
3	11	Прайс-лист п.9133	Щит распределительный комплектно 1.ЩР.2.ЭМ Gric International Zagreb	шт		1	745125,39	--	745125	--		--	745125
							--	--	--	--	745125	--	
4	13	Прайс-лист п.9135	Щит распределительный комплектно 1.ЩР.4.ЭМ Gric International Zagreb	шт		1	676749,30	--	676749	--		--	676749
							--	--	--	--	676749	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	тенге					2847498	264	3237	8296	2857650
									11405	118	2832592	1856	
		Стоимость оборудования		тенге					2832592				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					2832592				
		Стоимость общестроительных работ		тенге					14906				
		Материалы		тенге					3237				
		Всего заработная плата		тенге						11523			
			Накладные расходы	тенге					8296				
			Сметная прибыль	тенге					1856				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					25058				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге						11523			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2857650				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
			Сметная заработная плата	тенге						11523			
			РАЗДЕЛ 2. Кабельно-проводниковая продукция										
5	30	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м		8395	-336,13	-2,48	-2821811	-20819	-192498	-1878801	-5076624
			НР - 72% СП - 8%				-310,72	-0,11	-2608494	-923		-376012	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					-2821811	-20819	-192498	-1878801	-5076624
									-2608494	-923	–	-376012	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					-2821811				
		Материалы		тенге					-192497				
		Всего заработная плата		тенге						-2609417			
			Накладные расходы	тенге					-1878801				
			Сметная прибыль	тенге					-376012				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					-5076624				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1337
			Сметная заработная плата	тенге						-2609417			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					-5076624				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1337
			Сметная заработная плата	тенге						-2609417			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									-2218974
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					-2597089				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						-20555			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						-805			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							-189260		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							2832592		
			- Накладные расходы	тенге								-1870505	
			- Сметная прибыль	тенге								-374156	
			Итого по АКТУ:										-2 218 974
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										2 832 592
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										-5 051 566
			Временные здания и сооружения 1,5,0,8%	1,20%									-60 619
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										-5 112 185
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									-66 458
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										-5 178 643
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									-103 573
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										-2 449 624
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год. К=1,163	1,163									-2 848 913
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									-341 870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**-3 190 782**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Главная аллея (А08)

АКТ выполненных работ № 935
за февраль месяц 2026 года

на Электроосвещение (ЭО)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Щитовое электрооборудование										
1	8	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф		3	4968,62	87,94	14906	264	3237	8296	25058
			ЗП - 72%, ЭМ - 8%				3801,55	39,26	11405	118		1856	
2	9	Прайс-лист п.8750	**2.1.1 Щит распределительный комплектно Щ.А8.1/ЭО Gric International, Zagreb**	шт		1	1322392,50	–	1322393	–		–	1322393
							–	–	–	–	1322393	–	
3	10	Прайс-лист п.8751	**2.1.2 Щит распределительный комплектно Щ.А8.2/ЭО Gric International, Zagreb**	шт		1	1246100,62	–	1246101	–		–	1246101
							–	–	–	–	1246101	–	
4	11	Прайс-лист п.8752	**2.1.3 Щит распределительный комплектно Щ.А8.3/ЭО Gric International, Zagreb**	шт		1	2644785,00	–	2644785	–		–	2644785
							–	–	–	–	2644785	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					5228184	264	3237	8296	5238336
									11405	118	5213278	1856	
		Стоимость оборудования		тенге					5213279				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					5213279				
		Стоимость общестроительных работ		тенге					14906				
		Материалы		тенге					3237				
		Всего заработная плата		тенге						11523			
			Накладные расходы	тенге					8296				
			Сметная прибыль	тенге					1856				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					25058				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					11523			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5238337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	тенге					11523			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								5238337
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				11405				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					264			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					118			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3237		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						5213279		
		- Накладные расходы	тенге							8296	
		- Сметная прибыль	тенге							1856	
		Итого по АКТУ:									5 238 337
		в том числе стоимость оборудования, инвентаря									5 213 279
		Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									25 058
		Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								301
		Итого с временными зданиями и сооружениями:									25 359
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								330
		Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									25 688
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								514
		Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									5 239 481
		Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163								6 093 517
		НДС на 2024 год, - 12 %	12%								731 222
		Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									6 824 739

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Главная аллея (А08)

АКТ выполненных работ № 936
за февраль месяц 2026 года

на Система контроля и управления доступом (СКУД)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
1	1	1310-0701-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Устройства промежуточные на количество лучей 10. Монтаж оборудования	шт.		8	-10958,45	-1,70	-87668	-14	-2393	-52009	-150851
			НР - 61%, СП - 8%				-10657,58	–	-85261	–		-11174	
2	3	1311-0401-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования	шт.		4	-3997,16	-47,00	-15989	-188	–	-11920	-30142
			НР - 75%, СП - 8%				-3950,16	-23,14	-15801	-93		-2233	
3	5	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.		8	-30229,67	-3387,41	-241837	-27100	-15633	-126422	-397720
			НР - 61%, СП - 8%				-24887,97	-1018,19	-199104	-8146		-29461	
4	8	1310-1001-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Считыватели идентификаторов и контролеры для управления турникетами. Установка	комплект		30	-1757,23	-2,47	-52717	-74	–	-32112	-91615
			НР - 61%, СП - 8%				-1754,76	–	-52643	–		-6786	
5	13	1310-1001-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Считыватели идентификаторов и контролеры для управления турникетами. Установка	комплект		24	-1757,23	-2,47	-42174	-59	–	-25690	-73293
			НР - 61%, СП - 8%				-1754,76	–	-42114	–		-5429	
6	14	248-405-0815 СпрСЦ 10.2022	Турникет со светодиодной подсветкой Cube C-04 Oxgard	шт.		24	-1185566,00	–	-28453584	–	-28453584	–	-30729871
			СП - 8%				–	–	–	–		-2276287	
7	15	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.		24	-30229,67	-3387,41	-725512	-81298	-46903	-379266	-1193160
			НР - 61%, СП - 8%				-24887,97	-1018,19	-597311	-24437		-88382	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	16	Прайс-лист п.9244	Блок бесперебойного питания ST-PS103B-BK Smaltec	шт		24	-31446,49	--	-754716	--	-754716	--	-815093
			СП - 8%				--	--	--	--		-60377	
9	19	1310-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.		10	-17267,36	-2078,64	-172674	-20786	-13044	-88506	-282075
			НР - 61% СП - 8%				-13884,42	-624,80	-138844	-6248		-20894	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					-30546871	-129519	-29286273	-715925	-33763820
									-1131078	-38924	--	-2501023	
		Стоимость монтажных работ		тенге					-2093287				
		Материалы		тенге					-77973				
		Всего заработная плата		тенге						-1170002			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					-754716				
			Накладные расходы	тенге					-715925				
			Сметная прибыль	тенге					-224736				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					-3033948				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-488
			Сметная заработная плата	тенге						-1170002			
		Стоимость общестроительных работ		тенге					-28453584				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					-28453584				
			Сметная прибыль	тенге					-2276287				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					-30729871				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					-33763819				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-488
			Сметная заработная плата	тенге						-1170002			
			РАЗДЕЛ 2. Центральное оборудование										
10	23	1311-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09	Аппарат настольный, масса до 0,1 т. Монтаж на столе	шт.		2	-26742,43	-5512,99	-53485	-11026	-690	-35090	-95661
			НР - 78%, СП - 8%				-20884,40	-2508,71	-41769	-5017		-7086	
11	25	1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.		2	-5607,65	-76,99	-11215	-154	--	-6776	-19430
			НР - 61%, СП - 8%				-5530,66	-23,14	-11061	-46		-1439	
12	27	1310-1001-0507 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09	Считыватели идентификаторов и контролеры для управления турникетами. Установка	комплект		2	-1757,23	-2,47	-3514	-5	--	-2141	-6107
			НР - 61%, СП - 8%				-1754,76	--	-3510	--		-452	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					-68214	-11185	-690	-44007	-121198
									-56340	-5063	--	-8977	
		Стоимость монтажных работ		тенге					-68214				
		Материалы		тенге					-690				
		Всего заработная плата		тенге						-61403			
			Накладные расходы	тенге					-44007				
			Сметная прибыль	тенге					-8977				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					-121198				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-30
			Сметная заработная плата	тенге						-61403			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					-121198				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-30
			Сметная заработная плата	тенге						-61403			

1		2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3. Кабельно-проводниковая продукция и крепежный материал										
13	30	247-202-0701 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.		20	-642,00	--	-12840	--	-12840	--	-13867
			СП - 8%				--	--	--	--		-1027	
14	31	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м		1900	-336,13	-2,48	-638647	-4712	-43567	-425220	-1148968
			НР - 72%; СП - 8%				-310,72	-0,11	-590368	-209		-85101	
15	32	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м		565	-623,05	-3,45	-352362	-1950	-25836	-233916	-633178
			НР - 72%; СП - 8%				-574,47	-0,55	-324576	-311		-46901	
16	37	247-214-1601 СпрСЦ 10.2022	Розетка телефонная Inspiria, RJ-11 /прим. Вилка RJ45, категория 6, FTP, 1,20 мм, упаковка 50 штук 13A-F6-12WT/	шт.		50	-1539,00	--	-76950	--	-76950	--	-83106
			СП - 8%				--	--	--	--		-6156	
17	38	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м		1900	-31,00	--	-58900	--	-58900	--	-63612
			СП - 8%				--	--	--	--		-4712	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					-1139699	-6662	-218093	-659136	-1942731
									-914944	-520	--	-143897	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					-1139699				
		Материалы		тенге					-69404				
		Всего заработная плата		тенге						-915464			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					-148690				
			Накладные расходы	тенге					-659136				
			Сметная прибыль	тенге					-143897				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					-1942732				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-469
			Сметная заработная плата	тенге						-915464			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					-1942732				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-469
			Сметная заработная плата	тенге						-915464			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									-35827749
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					-2102362				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						-147366			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						-44507			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							-29805057		
			- Накладные расходы	тенге								-1419068	
			- Сметная прибыль	тенге								-2653897	
			Итого по АКТУ:										-35 827 749
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										-35 827 749
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									-429 933
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										-36 257 682
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									-471 350

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										**-36 729 032**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									**-734 581**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										**-37 463 612**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									**-43 570 181**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									**-5 228 422**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										**-48 798 603**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Главная аллея (А08)

АКТ выполненных работ № 937
за февраль месяц 2026 года

на Система часофикации (СЧ)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
1	1	1310-0202-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.		5	-37728,96	-4234,27	-188645	-21172	-1553	-105093	-317237
			НР - 0,0%; СП - 0%				-33183,96	-1272,74	-165920	-6364		-23499	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					-188645	-21172	-1553	-105093	-317237
									-165920	-6364	--	-23499	
		Стоимость монтажных работ		тенге					-188645				
		Материалы		тенге					-1554				
		Всего заработная плата		тенге						-172284			
			Накладные расходы	тенге					-105093				
			Сметная прибыль	тенге					-23499				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					-317237				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-68
			Сметная заработная плата	тенге						-172284			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					-317237				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-68
			Сметная заработная плата	тенге						-172284			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									-317237
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					-165920				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						-21172			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						-6364			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							-1554		
			- Накладные расходы	тенге								-105093	
			- Сметная прибыль	тенге								-23499	
			Итого по АКТУ:										-317 237

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										-317 237
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									-3 807
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										-321 044
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									-4 174
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										-325 217
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									-6 504
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										-331 722
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									-385 792
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									-46 295
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										-432 087

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Главная аллея (А08)

АКТ выполненных работ № 937/1
за февраль месяц 2026 года

на Технологическое оборудование (ТХ)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смтее	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Мебель									
					А08 пом.101							
1	4	Перечень поз.3106	**стул, (1) Основной материал: внутренняя рама из цельного дерева, многослойная картонная коробка из цельного дерева, высокопрочная губка, кора, белая краска для ножек из цельного дерева.**	шт	4	65523,86	--	262095	--		--	262095
						--	--	--	--	262095	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				262095	--	--	--	262095
								--	--	262095	--	
		Стоимость оборудования		тенге				262095				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				262095				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				262095				
			РАЗДЕЛ 2.Наружные вывески и баннеры									
2		Прайс-лист п.	**Объемные буквы с подсветкой.(Обозначение блоков). Буквы высотой 1000 мм. Материал изготовления: акрил 3 мм, борт ПВХ 8 мм, задник ПВХ 10 мм, пленка Oracal (производство Германия), светодиоды повышенной яркости 1,5 Ват, трансформатор.**	шт	5	-887400,00	--	-4437000	--		--	-4437000
						--	--	--	--	-4437000	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		Прайс-лист п.	Объемные буквы с подсветкой "KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY OF SPORT" с логотипом. Высота маленьких букв 350 мм, больших букв 700 мм, логотипа 2000 мм. Материал изготовления: акрил 3 мм, борт ПВХ 5 мм, задник ПВХ 10 мм, пленка Oracal (производство Германия), светодиоды повышенной яркости 1,5 Ват, трансформатор.	шт	2	-2017900,00	--	-4035800	--		--	-4035800
						--	--	--	--	-4035800	--	
4		Прайс-лист п.	Объемные буквы с подсветкой "УЛТТЫК СПОРТ УНИВЕРСИТЕТІ". Высота букв 700 мм. Материал изготовления: акрил 3 мм, борт ПВХ 5 мм, задник ПВХ 10 мм, пленка Oracal (производство Германия), светодиоды повышенной яркости 1,5 Ват, трансформатор.	шт	2	-2097800,00	--	-4195600	--		--	-4195600
						--	--	--	--	-4195600	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				-12668400	--	--	--	-12668400
								--	--	-12668400	--	
		Стоимость оборудования		тенге				-12668400				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				-12668400				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				-12668400				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								-12406305
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	тенге						-12406305		
			Итого по АКТУ:									-12 406 305
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									-12 406 305
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									0
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								0
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									0
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								0
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									0
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								-12 406 305
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									-14 428 533
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163								-1 731 424
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								-16 159 957
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Общежитие для студентов (А11)

АКТ выполненных работ № 938
за февраль месяц 2026 года

на Архитектурные решения (АР)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4. Двери										
			Деревянные двери										
1	90	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м²		1543,86	2785,34	131,82	4300175	203512	983547	2887142	7762296
			НР - 90%, СП - 8%				2016,45	61,42	3113116	94824		574980	
2	93	Прайс-лист п.3290	2а 810х2000 Внутренняя одностворчатое открывание правое/левое	шт		150	231800,00	--	34770000	--	34770000	--	37551600
			СП - 8%				--	--	--	--		2781600	
3	94	Прайс-лист п.3291	2а+ 810х2000 Внутренняя одностворчатое открывание правое/левое	шт		100	231800,00	--	23180000	--	23180000	--	25034400
			СП - 8%				--	--	--	--		1854400	
			Стальные двери										
4	101	1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью,более 2 м².Установка в бетонных стенах	м²		9,34	5153,59	74,92	48135	700	6074	28770	83057
			НР - 69%, СП - 8%				4428,42	35,75	41361	334		6152	
5	102	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²		9,34	55181,00	--	515391	--	515391	--	556622
			СП - 8%				--	--	--	--		41231	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					62813701	204212	59455012	2915912	70987975

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
									3154477	95158	–	5258363	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					62765566				
		Материалы		тенге					983547				
		Всего заработная плата		тенге						3207940			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					58465391				
			Накладные расходы	тенге					2887142				
			Сметная прибыль	тенге					5252211				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					70904919				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1730
			Сметная заработная плата	тенге						3207940			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге					48135				
		Материалы		тенге					6073				
		Всего заработная плата		тенге						41695			
			Накладные расходы	тенге					28770				
			Сметная прибыль	тенге					6152				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					83057				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
			Сметная заработная плата	тенге						41695			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					70987976				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1752
			Сметная заработная плата	тенге						3249635			
			РАЗДЕЛ 8.ЛИФТЫ										
6	241	1303-0501-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. в доп. вып. 25	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт		1	1789349,49	40930,27	1789349	40931	115189	1001541	3014161
			НР - 61%, СП - 8%				1633229,31	8640,62	1633229	8641		223271	
7	242	1303-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка		7	-87357,57	-624,82	-611503	-4373	-71817	-327046	-1013633
			НР - 61%, СП - 8%				-76473,23	-118,34	-535313	-828		-75084	
8	243	1303-0501-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м		25,2	-18613,59	-144,58	-469062	-3644	-70477	-241317	-767209
			НР - 61%, СП - 8%				-15672,26	-26,22	-394941	-661		-56830	
9	245	1303-0501-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования	лифт		1	1589878,56	30786,55	1589879	30787	109956	887894	2675995
			НР - 61%, СП - 8%				1449136,33	6427,50	1449136	6428		198222	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	246	1303-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка		7	-78694,68	-497,89	-550863	-3485	-68763	-292332	-910651
			НР - 61%, СП - 8%				-68373,57	-88,33	-478615	-618		-67456	
11	247	1303-0501-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м		25,2	-16684,47	-110,69	-420449	-2789	-70479	-212045	-683093
			НР - 61%, СП - 8%				-13777,03	-17,20	-347181	-433		-50600	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					1327351	57427	-56391	816695	2315570
									1326315	12529	--	171523	
		Стоимость монтажных работ		тенге					1327351				
		Материалы		тенге					-56390				
		Всего заработная плата		тенге						1338844			
			Накладные расходы	тенге					816695				
			Сметная прибыль	тенге					171523				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					2315569				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									653
			Сметная заработная плата	тенге						1338844			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					2315569				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									653
			Сметная заработная плата	тенге						1338844			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									73303545
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					4480792				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						261639			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						107687			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							59398621		
			- Накладные расходы	тенге								3732607	
			- Сметная прибыль	тенге								5429886	
			Итого по АКТУ:										73 303 545
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										73 303 545
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									879 643
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										74 183 188
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									964 381
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										75 147 569
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									1 502 951
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										76 650 520
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									89 144 555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС на 2024 год, - 12 %	12%								10 697 347
		Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									99 841 902

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Общежитие для студентов (А11)

АКТ выполненных работ № 939/1
за февраль месяц 2026 года

на Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВиК) (включаемые работы)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. Вентиляция										
			РАЗДЕЛ 5. П1										
1	226	Перечень поз.3362	**Приточная установка П-1 в комплекте с автоматикой L=27180 м^3/час, P=1916Па, AHUPLUS-50T-450 A11 P-01 сер.номер 2505-273-AP-12922**	шт		1	36658447,77	--	36658448	--		--	36658448
							--	--	--	--	36658448	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					36658448	--	--	--	36658448
									--	--	36658448	--	
		Стоимость оборудования		тенге					36658448				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					36658448				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					36658448				
			РАЗДЕЛ 6. П2										
2	258	Перечень поз.3363	**Приточная установка П-2 в комплекте с автоматикой L=16820 м^3/час, P=1351Па, AHUPLUS-50T-240 A11 P-02 сер.номер 2505-273-AP-12923**	шт		1	23234710,71	--	23234711	--		--	23234711
							--	--	--	--	23234711	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					23234711	--	--	--	23234711
									--	--	23234711	--	
		Стоимость оборудования		тенге					23234711				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					23234711				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					23234711				
			РАЗДЕЛ 9. П5										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	315	Перечень поз.3366	**Приточная установка П-5 в комплекте с автоматикой L=1185 м³/час, P=612Па, AHUPLUS-50T-20 A11 P-05 сер.номер 2505-273-AP-12926**	**шт**		**1**	**6948211,88**	**--**	**6948212**	**--**		**--**	**6948212**
							--	**--**	**--**	**--**	**6948212**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**					**6948212**	**--**	**--**	**--**	**6948212**
									--	**--**	**6948212**	**--**	
		Стоимость оборудования		тенге					**6948212**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					**6948212**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					**6948212**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**					**66841370**	**--**	**--**	**--**	**66841370**
									--	**--**	**66841370**	**--**	
		Стоимость оборудования		тенге					**66841371**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					**66841371**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					**66841371**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**66841371**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	тенге							**66841371**		
			Итого по АКТУ:										**66 841 371**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										**66 841 371**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										**0**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									**0**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										**0**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									**0**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										**0**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									**0**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										**66 841 371**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									**77 736 514**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									**9 328 382**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										**87 064 896**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Общежитие для студентов (А11)

АКТ выполненных работ № 940
за февраль месяц 2026 года

на Силовое электрооборудование (ЭМ)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Щитовое электрооборудование										
			Щитовое электрооборудование										
1	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф		2	31197,92	1045,63	62396	2092	32444	20745	89792
			НР - 72%, СП - 8%				13929,98	476,32	27860	953		6651	
2	4	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф		1	4968,62	87,94	4969	88	1079	2765	8353
			НР - 72%, СП - 8%				3801,55	39,26	3802	39		619	
3	9	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф		21	4968,62	87,94	104341	1846	22662	58073	175407
			НР - 72%, СП - 8%				3801,55	39,26	79833	824		12993	
4	13	Перечень поз.8769	Щит распределительный комплектно 1.ЩР.1.ЭМ Gric International Zagreb	шт		1	2524223,65	–	2524224	–		–	2524224
							–	–	–	–	2524224	–	
5	14	Перечень поз.8771	Щит распределительный комплектно 1.ЩР.2.ЭМ Gric International Zagreb	шт		1	2524223,65	–	2524224	–		–	2524224
							–	–	–	–	2524224	–	
6	15	Перечень поз.8774	Щит распределительный комплектно 2.ЩР.1.ЭМ Gric International Zagreb	шт		1	1657697,31	–	1657697	–		–	1657697
							–	–	–	–	1657697	–	
7	16	Перечень поз.8776	Щит распределительный комплектно 2.ЩР.2.ЭМ Gric International Zagreb	шт		1	1657697,31	–	1657697	–		–	1657697

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
							--	--	--	--	1657697	--	
8	17	Перечень поз.8779	Щит распределительный комплектно 3.ЩР.1.ЭМ Gric International Zagreb	шт		1	1657697,31	--	1657697	--		--	1657697
							--	--	--	--	1657697	--	
9	18	Перечень поз.8781	Щит распределительный комплектно 3.ЩР.2.ЭМ Gric International Zagreb	шт		1	1657697,31	--	1657697	--		--	1657697
							--	--	--	--	1657697	--	
10	19	Перечень поз.8784	Щит распределительный комплектно 4.ЩР.1.ЭМ Gric International Zagreb	шт		1	1657697,31	--	1657697	--		--	1657697
							--	--	--	--	1657697	--	
11	20	Перечень поз.8786	Щит распределительный комплектно 4.ЩР.2.ЭМ Gric International Zagreb	шт		1	1657697,31	--	1657697	--		--	1657697
							--	--	--	--	1657697	--	
12	21	Перечень поз.9013	Щит распределительный комплектно 5.ЩР.1.ЭМ Gric International Zagreb	шт		1	1036059,81	--	1036060	--		--	1036060
							--	--	--	--	1036060	--	
13	22	Перечень поз.9014	Щит распределительный комплектно 5.ЩР.2.ЭМ Gric International Zagreb	шт		1	1379740,58	--	1379741	--		--	1379741
							--	--	--	--	1379741	--	
14	23	Перечень поз.8762	Щит распределительный комплектно 0.ЩР.1.UPS Gric International Zagreb	шт		1	887452,12	--	887452	--		--	887452
							--	--	--	--	887452	--	
15	24	Перечень поз.8765	Щит распределительный комплектно 0.ЩР.2.UPS Gric International Zagreb	шт		1	824662,69	--	824663	--		--	824663
							--	--	--	--	824663	--	
16	25	Перечень поз.8789	Щит распределительный комплектно 0.ЩР.1.MCC Gric International Zagreb	шт		1	3060046,92	--	3060047	--		--	3060047
							--	--	--	--	3060047	--	
17	26	Перечень поз.8790	Щит распределительный комплектно 0.ЩР.2.MCC Gric International Zagreb	шт		1	2293987,69	--	2293988	--		--	2293988
							--	--	--	--	2293988	--	
18	29	Перечень поз.8793	Щит распределительный комплектно 5.ЩР.1.EMCC Gric International Zagreb	шт		1	1728862,69	--	1728863	--		--	1728863
							--	--	--	--	1728863	--	
19	30	Перечень поз.8794	Щит распределительный комплектно 5.ЩР.2.EMCC Gric International Zagreb	шт		1	1728862,69	--	1728863	--		--	1728863
							--	--	--	--	1728863	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					28106012	4026	56185	81583	28207858
									111495	1816	27934306	20263	
		Стоимость оборудования		тенге					27934307				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					27934307				
		Стоимость общестроительных работ		тенге					171706				
		Материалы		тенге					56186				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		тенге						113311			
			Накладные расходы	тенге					81583				
			Сметная прибыль	тенге					20263				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					273552				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
			Сметная заработная плата	тенге						113311			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					28207859				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
			Сметная заработная плата	тенге						113311			
			РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция										
20	46	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		1010	-220,04	-2,43	-222240	-2454	-23220	-141895	-393263
			НР - 72% СП - 8%				-194,62	-0,51	-196566	-515		-29128	
21	83	1121-0201-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Провода сечением до 35 мм2. Прокладка в проложенных лотках	м		110	-238,13	-2,30	-26194	-254	-14019	-8643	-37624
			НР - 72% СП - 8%				-108,37	-0,75	-11921	-83		-2787	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					-248434	-2708	-37239	-150538	-430887
									-208487	-598	--	-31915	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					-248434				
		Материалы		тенге					-37241				
		Всего заработная плата		тенге						-209085			
			Накладные расходы	тенге					-150538				
			Сметная прибыль	тенге					-31915				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					-430887				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-105
			Сметная заработная плата	тенге						-209085			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					-430887				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-105
			Сметная заработная плата	тенге						-209085			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									27776972
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					-96992				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1318			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						1218			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							18945		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							27934307		
			- Накладные расходы	тенге								-68955	
			- Сметная прибыль	тенге								-11652	
			Итого по АКТУ:										27 776 972
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										27 934 307
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										-157 335
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									-1 888
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										-159 223
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									-2 070
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										-161 293

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									-3 226
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										27 769 788
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									32 296 264
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									3 875 552
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										36 171 815

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Общежитие для студентов (А11)

АКТ выполненных работ № 940/2
за февраль месяц 2026 года

на Силовое электрооборудование
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция									
1	62	Перечень поз.5456	Безгалогенный силовой кабель 0,6/1 кВ,(МСС) N2XH Prysmian Group сечение 5х1,5мм2	м	770	-472,28	--	-363656	--	-363656	--	-392748
			СН - 8%			--	--	--	--		-29092	
2	69	Перечень поз.5460	Безгалогенный кабель 0,6/1 кВ, Prysmian Group JH(St)H 2х2х0,8	м	3640	-193,76	--	-705286	--	-705286	--	-761709
			СН - 8%			--	--	--	--		-56423	
3	78	Перечень поз.5467	Безгалогенный силовой кабель 0,6/1 кВ, с классом огнестойкости E90, (N)HXH FE180/E90 Prysmian Group сечение 3х1,5мм2	м	1750	-524,76	--	-918330	--	-918330	--	-991796
			СН - 8%			--	--	--	--		-73466	
4	79	Перечень поз.5469	Безгалогенный силовой кабель 0,6/1 кВ, с классом огнестойкости E90, (N)HXH FE180/E90 Prysmian Group сечение 5х6мм2	м	200	-2454,26	--	-490852	--	-490852	--	-530120
			СН - 8%			--	--	--	--		-39268	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				-2478124	--	-2478124	--	-2676373
								--	--	--	-198249	
		Стоимость монтажных работ		тенге				-2478124				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				-2478124				
			Сметная прибыль	тенге				-198249				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				-2676373				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				-2676373				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								-2676373

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						-2478124		
			- Сметная прибыль	тенге							-198249	
			Итого по АКТУ:									-2 676 373
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								-32 116
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									-2 708 489
			Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,30%								-35 210
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									-2 743 700
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								-54 874
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-2 798 574
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								-3 019 661
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								-362 359
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									-3 382 021

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Общежитие для студентов (А11)

АКТ выполненных работ № 940/3
за февраль месяц 2026 года

на Силовое электрооборудование
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция									
1	62	Перечень поз.5456	Безгалогенный силовой кабель 0,6/1 кВ,(МСС) NZXH-J Prysmian Group сечение 5х1,5мм2	м	770	472,28	–	363656	–	363656	–	392748
			СП - 8%			–	–	–	–		29092	
2	69	Перечень поз.5460	Безгалогенный кабель 0,6/1 кВ, Prysmian Group H(St)H 2х2х0.8	м	3640	193,76	–	705286	–	705286	–	761709
			СП - 8%			–	–	–	–		56423	
3	78	Перечень поз.5467	Безгалогенный силовой кабель 0,6/1 кВ, с классом огнестойкости E90, (N)HXH-J FE180/E90 Prysmian Group сечение 3х1,5мм2	м	1750	524,76	–	918330	–	918330	–	991796
			СП - 8%			–	–	–	–		73466	
4	79	Перечень поз.5469	Безгалогенный силовой кабель 0,6/1 кВ, с классом огнестойкости E90, (N)HXH-J FE180/E90 Prysmian Group сечение 5х6мм2	м	200	2454,26	–	490852	–	490852	–	530120
			СП - 8%			–	–	–	–		39268	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2478124	–	2478124	–	2676373
								–	–	–	198249	
		Стоимость монтажных работ		тенге				2478124				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				2478124				
			Сметная прибыль	тенге				198249				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				2676373				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2676373				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2676373

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2478124		
			- Сметная прибыль	тенге							198249	
			Итого по АКТУ:									2 676 373
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								32 116
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									2 708 489
			Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,30%								35 210
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									2 743 700
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								54 874
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 798 574
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								3 019 661
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								362 359
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									3 382 021

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Общежитие для студентов (А11)

АКТ выполненных работ № 941
за февраль месяц 2026 года

на Электроосвещение (ЭО)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Щитовое электрооборудование										
1	19	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф		10	4968,62	87,94	49686	880	10790	27654	83527
			НР - 72%, СП - 8%				3801,55	39,26	38016	393		6187	
2	24	Перечень поз.8780	**Щит распределительный комплектно 3.ЩР.1.ЭО/3.ЩР.2.ЭО Gric International, Zagreb**	шт		1	590240,77	--	590241	--		--	590241
							--	--	--	--	590241	--	
3	26	Перечень поз.8785	**Щит распределительный комплектно 5.ЩР.1.ЭО/5.ЩР.2.ЭО Gric International, Zagreb**	шт		1	590240,77	--	590241	--		--	590241
							--	--	--	--	590241	--	
			Электроустановочные изделия										
4	46	247-203-0103 РСНБ РК 2022	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**	шт.		15	15501,00	--	232515	--	232515	--	251116
			СП - 8%				--	--	--	--		18601	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									1515125
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					38016				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						880			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						393			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							243306		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							1180482		
			- Накладные расходы	тенге								27654	
			- Сметная прибыль	тенге								24788	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого по АКТУ:										**1 515 125**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										**1 180 482**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										**334 643**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									**4 016**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										**338 659**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									**4 403**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										**343 061**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									**6 861**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										**1 530 405**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									**1 779 860**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									**213 583**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										**1 993 444**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Общежитие для студентов (А11)

АКТ выполненных работ № 942
за февраль месяц 2026 года

на Автоматизация комплексная (АК)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Полевое оборудование										
1	35	1116-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка**	шт.		10	-4110,43	-125,83	-41104	-1258	–	-39490	-87042
			НР - 98%; СП - 8%				-3984,60	-45,01	-39846	-450		-6448	
2	36	245-505-0133 РСНБ РК 2022	**Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 10,0 м³/ч, DN 25**	шт.		10	-81447,00	–	-814470	–	-814470	–	-879628
			СП - 8%				–	–	–	–		-65158	
3	37	Прайс-лист п.4615	**Электромоторный привод, 400 Н, 5,5 мм, AC/DC 24 В, DC 0...10 В / DC 4...20 мА, 30 с SAS61.03 Siemens**	шт		4	-109904,70	–	-439619	–	-439619	–	-474789
			СП - 8%				–	–	–	–		-35170	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					-1295193	-1258	-1254089	-39490	-1441459
									-39846	-450	–	-106776	
		Стоимость монтажных работ		тенге					-439619				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					-439619				
			Сметная прибыль	тенге					-35170				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					-474789				
		Стоимость общестроительных работ		тенге					-814470				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					-814470				
			Сметная прибыль	тенге					-65158				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					-879628				
		Стоимость сантехнических работ		тенге					-41104				
		Всего заработная плата		тенге						-40296			
			Накладные расходы	тенге					-39490				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	тенге					-6448				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					-87042				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-20
			Сметная заработная плата	тенге						-40296			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					-1441459				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-20
			Сметная заработная плата	тенге						-40296			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**-1441459**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					-39846				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						-1258			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						-450			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							-1254089		
			- Накладные расходы	тенге								-39490	
			- Сметная прибыль	тенге								-106776	
			Итого по АКТУ:										**-1 441 459**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										**0**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										**-1 441 459**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									**-17 298**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										**-1 458 757**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									**-18 964**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										**-1 477 720**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									**-29 554**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										**-1 507 275**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									**-1 752 961**
			НДС на 2024 год, - 12 %	**12%**									**-210 355**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										**-1 963 316**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Общежитие для студентов (А11)

АКТ выполненных работ № 943
за февраль месяц 2026 года

на Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Оборудование										
1	2	1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	**шт.**		37	-4520,25	--	-167249	--	-9881	-95994	-284303
			НР - 61%; СП - 8%				-4253,18	--	-157368	--		-21060	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	**тенге**					-167249	--	-9881	-95994	-284303
									-157368	--	--	-21060	
		Стоимость монтажных работ		тенге					-167249				
		Материалы		тенге					-9882				
		Всего заработная плата		тенге						-157368			
			Накладные расходы	тенге					-95994				
			Сметная прибыль	тенге					-21060				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					-284303				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-81
			Сметная заработная плата	тенге						-157368			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	тенге					-284303				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-81
			Сметная заработная плата	тенге						-157368			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									-284303
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					-157368				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							-9882		
			- Накладные расходы	тенге								-95994	
			- Сметная прибыль	тенге								-21060	
			Итого по АКТУ:										-284 303
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										-284 303
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									-3 412

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										**-287 715**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									**-3 740**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										**-291 455**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									**-5 829**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										**-297 284**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									**-345 741**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									**-41 489**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										**-387 230**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Общежитие для студентов (А11)

АКТ выполненных работ № 943/1
за февраль месяц 2026 года

на Водопровод и канализация

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Насосная. Водомерный узел									
1	2	511-703-0739 СпрСЦ 10.2022	**Установка с тремя вертикальными насосами (2 рабочих+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Comfort Controller, без частотного преобразователя CO-3 HELIX V 1604/CC-EB-TESCO Q 36 м³/ч, H 36 м вод. ст. /Hydro Multi-E 3 CME 15-2/**	шт.	1	-4261117,00	–	-4261117	--		–	-4261117
						–	--	–	--	-4261117	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				-4261117	--	--	--	-4261117
								–	--	-4261117	--	
		Стоимость оборудования		тенге				-4261117				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				-4261117				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				-4261117				
			РАЗДЕЛ 2. Водопровод противопожарный В2									
2	43	511-703-1647 СпрСЦ 10.2022	**Установка с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Comfort Controller, с частотным преобразователем COR-2 HELIX V 2202/CC-EB-TESCO Q 20 м³/ч, H 28 м вод. ст. /Hydro EN 32-160.1/169/**	шт.	1	-7061380,00	–	-7061380	–		–	-7061380
						–	--	–	–	-7061380	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**-7061380**	--	--	--	**-7061380**
								--	--	**-7061380**	--	
		Стоимость оборудования		тенге				**-7061380**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**-7061380**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**-7061380**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**-11322497**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	тенге						**-11322497**		
			Итого по АКТУ:									**-11 322 497**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**-11 322 497**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**0**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**0**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**0**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								**0**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**0**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**0**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									**-11 322 497**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163								**-13 168 064**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**-1 580 168**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**-14 748 232**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Общежитие для студентов (А11)

АКТ выполненных работ № 943/2
за февраль месяц 2026 года

на Водопровод и канализация

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Насосная. Водомерный узел									
1	2	511-703-0717 СпрСЦ 10.2022	**Установка с тремя вертикальными насосами (2 рабочих+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Comfort Controller, без частотного преобразователя CO-3 HELIX V 609/CC-EB-TESCO Q 12 м³/ч, H 57 м вод. ст. /LOWARA 15SVX03F040PT04QBE Q=10-29 м³/час, H=61,1-28,4 м/**	шт.	1	4712563,00	--	4712563	--		--	4712563
						--	--	--	--	4712563	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4712563	--	--	--	4712563
								--	--	4712563	--	
		Стоимость оборудования		тенге				4712563				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				4712563				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4712563				
			РАЗДЕЛ 2. Водопровод противопожарный В2									
2	43	511-703-6929 СпрСЦ 10.2022	**Установка пожаротушения с двумя горизонтальными насосами (1 рабочий+1 резервный), без частотного преобразователя, от DN32/150 до DN65/220 CO 2 BL 40/170-7,5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 21 м³/ч, H 40 м вод. ст. /SPERONI CS 32-200C Q=100-600 л/мин, H=40,7-26 м/**	шт.	1	5942421,00	--	5942421	--		--	5942421

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	5942421	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5942421	--	--	--	5942421
								--	--	5942421	--	
		Стоимость оборудования		тенге				5942421				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				5942421				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5942421				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								10654984
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	тенге						10654984		
			Итого по АКТУ:									10 654 984
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									10 654 984
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									0
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								0
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									0
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								0
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									0
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								0
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									10 654 984
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163								12 391 746
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								1 487 010
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									13 878 756

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Общежитие для студентов (А11)

АКТ выполненных работ № 943/3
за февраль месяц 2026 года

на Технологическое оборудование (ТХ)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смтее	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 5.Сантехническое оборудование												
					Сантехническое оборудование (общая ванная комната, ПУИ, для МГН)							
1	83	**Перечень поз.1035**	**Диспенсер для бумажных полотенец из нержавеющей стали на 500-600 листов**	шт	3	11401,51	--	34205	--		--	34205
						--	--	--	--	34205	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				34205	--	--	--	34205
								--	--	34205	--	
		Стоимость оборудования		тенге				34205				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				34205				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				34205				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								34205
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	тенге						34205		
			Итого по АКТУ:									34 205
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									34 205
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									0
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								0
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									0
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								0
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								0
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									34 205
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163								39 780
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								4 774
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									44 554

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____