Форма 2

Генеральный подрядчик: **ТОО "Жедел құрылыс"**

Субподрядчик : **ТОО "Алемар"**

Стройка : **ОҚО Сарыағаш ауданы, Жүзімдік ауылдық округі, Сәтбаев елді мекеніндегі ауыз су жүйелерінің құрылысы**

Акт выполненных работ
за март месяц 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Е11-010205-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	25,0	13 215	330 386
2	2	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	145,0	86	12 452
3	3	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	145,0	880	127 638
4	4	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	47,0	4 552	213 958
5	5	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,401	994 357	398 737
6	6	Е11-220301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,52	128 875	67 015
7	7	11 -330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ-10 с траверсами одностоечные. Установка	опора	7,0000	9 032	63 224
8	8	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ-0,38 ;6-10 кВ с траверсами	опора	5,0	28 585	142 925
9	9	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ-0,38 ;6-10 кВ с траверсами	опора	3,0	18 529	18 529

10	10	11-330202-0102 РСНБ РК 2016	Установка односточных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ-0,38 ;6-10 кВ с траверсами/ демонтаж	опора	1,0	14 823	14 823
11	11	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	м	24,0	6 494	155 856
12	12	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии) Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,35	80 104	108 141
13	13	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	317,0	301	95 324
14	14	11 -340201 - 0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,05	183 767	9 188
			Итого				1 758 196,36
							1 758 196,36
			ИТОГО по акту			2,90%	50 988
			Временные здания и сооружения				1 809 184
			Итого			0,91%	16 464
			Производство работ в зимнее время				1 825 648
			Итого				1 935 074
			в текущих ценах на 2018 г. К=1,0599383				232 209
			НДС 12%				2 167 283
			Итого				2 058 919
			Итого с пониж. коэф.к сумме договора К=0,95				

Сдал
Субподрядчик
ТОО "Алемар"

Принял
Генподрядчик
ТОО "Жедел құрылыс"