Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Суб.подрядчик: ТОО "JTZ Construction Group"

Договор: №03 от 11.08.2025 года

Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство подъездных путей и благоустройство к школе на 1200 мест"

А К Т
приемки выполненных работ №1
за ноябрь месяц 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО:				**1 910 788**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 Благоустройство территории				
	Раздел 1.	**Подъездная дорога №1**				**814 562**
	Подраздел 1.1.	**Вертикальная планировка**				**176 372**
1	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка раст.грунта/	$м^3$ грунта	365	118	43 070
2	У6101-0104-0109 6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Грунты 1 группы.разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с).добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	365	218	79 570
3	У6101-0104-0102 6101-0104-0102	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/	$м^3$ грунта	374	138	51 612
4	У6101-0109-0106 6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	106	20	2 120
	Подраздел 1.2.	**Покрытие**				**638 190**
		Двухслойные асфальтобетонные покрытие Тип-1				
11	У6201-0401-0101 6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	7,8	5 794	45 402

12	У6201-0401-0102 6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	13,1	9 453	123 456
13	У6201-0602-0901 6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,01724	177 947	3 068
14	У6201-0602-0303 6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	52,2	2 968	155 048
15	У6201-0602-0404 6201-0602-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м^2 покрытия	52,2	1 342	70 106
16	У6201-0602-0901 6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,01724	177 947	3 068
17	У6201-0602-0301 6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	52,2	3 130	163 511
18	У6201-0301-0602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	14,4	5 183	74 532

Газопровод среднего давления ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	739 461
Раздел 1.	**Подземная прокладка**	739 461

1	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3.	м^3 грунта	30,15	469	14 139
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	0,932	9 310	8 681
3	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	24,86	66	1 641
4	У6101-0106-0111 6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	24,86	29	721

5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	24,86	641	15 938
6	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	24,86	216	5 371
7	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м^3	4,14	3 686	15 275
8	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м^3	2,07	7 762	16 083
9	У6301-0105-0404 6301-0105-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 125 мм	км	0,019	1 558 693	28 966
11	У6301-0103-0203 6301-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,003	3 286 650	9 860
12	У6301-0201-0139 6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,003	5 505 377	16 516
14	Е11-220801-0207 1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм.*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	6 041	6 041
		Переход в футляре из п/э трубы 180х16,4мм газопровода 125х11,4мм 8353.16 -6шт.				
15	У6301-0105-0407 6301-0105-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 180 мм	км	0,006	1 743 904	10 851
16	У6301-0801-0606 6301-0801-0606 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 200 мм	м	6,2	5 746	35 753
17	У6303-0207-0201 6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	1	25 719	25 719
18	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм.*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство - подушка под ковер /бетон В12,5 /	м^3	0,01	53 525	714
19	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м^3 подстилающего слоя	0,1	45 861	4 586

20	**Е11-220801-0207 1122-0801-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм.*	**Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**1**	**6 041**	**6 041**
21	**Е11-220801-0204 1122-0801-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**1**	**4 547**	**4 547**
22	**У6301-0801-0401 6301-0801-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Концы футляра диаметром 800 (180х16,4мм) мм. Заделка герметиком**	**футляр**	**1**	**14 311**	**14 311**
23	**У6302-0101-0101 6302-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство песчаного основания**	**$м^3$**	**0,0018**	**7 762**	**14**
24	**У6125-0704-0101 6125-0704-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6125, I, подразд.07, группа 04, п.9*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее.** . ***Прокладка опознавательной ленты, применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3.***	**км**	**0,259**	**80 430**	**20 831**
25	**У6401-0201-0101 6401-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**223**	**1 109**	**247 307**
	Установка опознавательного столба -18шт. /АС-2.00/					
26	**У6201-0801-0301 6201-0801-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	**шт.**	**2**	**6 130**	**12 260**
27	**У6201-0802-0201 6201-0802-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**2**	**3 839**	**7 678**
28	**У6103-0101-0104 6103-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**$м^3$**	**2,34**	**57 491**	**134 529**
29	**Ц13-390201-0511 1339-0201-0511** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм.*	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное- 125х11,4**	**стык**	**2**	**6 365**	**12 730**
30	**Е11-250210-0102 1125-0210-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,022**	**2 796 392**	**62 360**
	Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**289 902**

	Раздел 1.	**Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ.**				**218 040**
		Опора освещения СТВ-8-3 с кронштейном типа "Ива" -30шт.				
1	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка**	опора	3	43 172	129 516
2	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм.*	**Светильник с лампами ртутными.Установка вне зданий**	шт.	3	19 923	59 769
3	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А**	шт	3	8 808	26 424
		Внешний контур заземления				
4	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	1,5	1 554	2 331
	Раздел 3.	**Наружный водопровод, пересечение с а/д**				**71 862**
1	6301-0103-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 400 мм**	км	0,0076	8 865 288	66 982
2	6401-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм**	м	16	305	4 880

	Итого по смете		**1 910 788**
	Итого без оборудование		**1 910 788**
	Оборуодвание		
	Итого		1 910 788
	НДС 12%		229 295
	Итого		**2 140 083**
	Понижающий К-0,65		**1 391 054**

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т. З**

Суб.подрядчик:
ТОО "JTZ Construction Group"

Директор _____ **Саденов В. Р.**