Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі № 234
бұйрығымен бекітілген

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

«29» 11 2021 ж.

Тапсырыс беруші «Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ, БСН 070340004253, 8 (7142) 54-26-60, 110000, Қостанай облысы, Қостанай қ., Тәуелсіздік көшесі, 85

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) ЖСН, телефон-жеке тұлғалар үшін, ұйымның атауы – заңды тұлғалар үшін, БСН, телефон, пошта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көше атауы, үйдің/ғимараттың (стационарлық үй-жайдың)нөмірі

25.11.2021 жылғы **сәйкестік туралы декларациялар** (қоса беріледі), «Межрайгаз+», ЖШС, директоры О. М. Өтемісов, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Қостанай қ., Шевченко к-сі, 40, БСН 060540006611, 8 (7142) 53-15-62

декларацияға қол қойылған күн, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), заңды мекенжайы, БСН, телефоны

25.11.2021 жылғы **құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытындылар** (қоса беріледі), «Лидер» инжинирингтік компаниясы» ЖШС, Белоусов В. В. 12.08.2020 ж. KZ72VJE00056519, 11.05.2021 ж. № KZ47VJE00065311, 26.05.2021 ж. KZ74VJE00065795, БСН 110940004909, тел. 8 (707) 120-47-20

қорытындыға қол қойылған күн, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) аттестаттарды алған күні және №, БСН, телефоны

25.11.2021 жылғы **орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды** (қоса беріледі), «Алтын-Самырық» ЖШС, Р.В. Камардин, 29.11.2019 ж. KZ74VJE00051148, БСН 090540011366, тел. 8 (705) 510-95-19

қорытындыға қол қойылған күн, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) аттестаттарды алған күні және №, БСН, телефоны

негізінде.

мердігер (бас мердігер) ұсынған объектіні пайдалануға қабылдауға әзірлігін қарап-тексеруді жүргізе отырып: «Қостанай ауданының Озерное ауылында газ тарату желілерінің құрылысы», жаңа құрылыс, екінші қалыпты, техникалық жағынан күрделі емес

объектінің атауы және құрылыс түрі (жаңа, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), жауапкершілік деңгейі, объектінің техникалық және технологиялық күрделілігі

Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Озерное ауылы

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың)нөмірі)

атқарушы техникалық құжаттаманың толықтығын, оның ішінде атқарушы техникалық құжаттаманың электрондық модулі арқылы 20__жылғы «_» _____ тексере отырып, танысу күні растайды:

1. Объектіні салу негізінде жүзеге асырылуы:

1) жер учаскесіне құқық белгілейтін құжаттың 20.05.2020 жылғы № 20-НҚ, Қостанай облысы Қостанай ауданы Озерный ауылдық округі әкімдігінің өкімі

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің(заңдық құрамдардың) басталуын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұраға құқық туралы куәлік, жер учаскесін меншік құқығымен иеленетін немесе уақытша өтеулі жер пайдалану(жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезінде өткізу актісі немесе бөлу балансы.

немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жекелеген бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы 20__жылғы «__» _____ № _____ шешім

шешім шығарған органның атауы

2) «Қостанай облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» ММ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы туралы 12.05.2021 жылғы KZ91REA00221458 хабарламаның қабылданғаны туралы талон

хабарламаны қабылдаған органның атауы, талонның қабылданған күні және №

3) бас жобалаушы «Алтын-Самырық» ЖШС әзірлеген жобаның (жобалау-сметалық құжаттаманың) № 03-2019-ПСД

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

№ 03-2019-ПСД, «им. К. Маркса» ЖШС 06.10.2020 жылғы № 110/1 - Ө бұйрығымен бекітілген

жобаның күні мен нөмірі, жобаны бекіткен (қайта бекіткен) Ұйымның атауы және бекітілген күні

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мерзімінде жүзеге асырылды:
жұмыстың басталуы 2021 жылғы мамыр;
ай, жыл
жұмыстың аяқталуы 2021 жылғы қараша
ай, жыл

құрылыстың ұзақтығы кезінде, ай:
норма бойынша немесе құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша, ай: 7,55;
нақты ай: 6,5;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, **ұзындық,** сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнтұрғын немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуат, өнімділік және т. б	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек	жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек
Газ құбырының жалпы ұзындығы (ұзындығы)	м м	25910,3		24159,5 22345,5	
Орташа қысымды газ құбыры (ұзындығы)	м	4038,6		4139,2 4112,6	
Тартылған төмен қысымды газ құбыры (ұзындығы)	м	21871,7		20020,3 18232,9	

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттарды игеру нормаларына сәйкес келетін көлемде жобада көзделген өнімді шығару (қызметтер көрсету) _____

көлемі көрсетілген өнім шығарудың басталу фактісі

Тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - м2)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі-м3)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	м3		
Жапсарлас, жапсарлас-жанастыра және жапсарлас салынған үй-жайлардың алаңы	м2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтерлер саны	пәтер ауданы, м2		пәтерлер саны	пәтер ауданы, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Барлық пәтерлер, оның ішінде: бір бөлмелі екі бөлмелі үш бөлмелі төрт бөлмелі және одан да көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Орташа және төмен қысымды газ құбырын төсеу жер астында қарастырылған. Орташа қысымды жерасты газ құбырының негізгі бөлігі беріктік қоры кемінде 2,8 коэффициентімен ПЭ 100 ГАЗ SDR17-ден СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 дейінгі полиэтилен газ құбырларынан жасалған. Орташа және төмен қысымды жер үсті газ құбыры ГОСТ 10705-80* және ГОСТ 10704-91 бойынша болаттан жасалған, жер асты газ құбырының жерден жеке тұрғын үй құрылыстарына шығатын жерлерде және қолданыстағы газ құбыры желісіне қосылатын жерде шығу үшін қарастырылған.

Жерасты болат газ құбыры учаскелерін оқшаулау «Полилен-63» полимерлік-жабысқақ таспаларынан «өте күшейтілген түрдегі» көзделеді. Жер үстіндегі газ құбыры МЕМСТ 16037-80 бойынша дәнекерлеуде қосылатын Болат электрмен дәнекерленген құбырлардан жасалған және астардың екі қабаты бойынша эмальдың екі қабатымен сары түске боялады.

Жерасты газ құбырын төсеу әзірленген траншеяға МСН 4.03-01-2003 сәйкес, құбырдың жоғарғы жағына дейін кем дегенде 1,5 м табиғи негізге жұмсақ топырақ себіліп жасалды. Полиэтилен газ құбырын дәнекерлеу жылытқыштары мен түйіспелері бар муфталармен жүзеге асырылады. Болат газ құбырын дәнекерлеу үшін Е42 типті электродтар қолданылады. ГОСТ 9467-75 бойынша Е42а.

Трассаның белгіленуі «Абайлаңыз! Газ!», газ құбырының орналасуын анықтау үшін ені 0,2 м және қимасы кемінде 2,5 м2 спутник сымын параллель төсеу. Жерасты газ құбыры автомобиль жолымен қиылысқан кезде газ құбырының механикалық зақымдануынан қорғау үшін қорғаныш футлярға салынған. Полиэтилен құбырларынан жасалған қорап. Жерасты газ құбырының автожолдар арқылы өтуі ашық тәсілмен және көлденең көлбеу бұрғылау әдісімен орындалған.

Газ беруді ажырату мүмкіндігі үшін газ құбырында ажыратқыш құрылғылар орнатылады:

- Ду50, Ду80, Ду200 болат жерүсті ысырмалары түрінде;
- кілем астына шығатын колодезсіз қондырғыдағы жерасты полиэтиленді шарлы крандар.

Жер асты құбырының трассасында айырым белгілерін, бұрылу бұрыштарының орындарында және басқа да тән нүктелерде орнату көзделген.

оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жеке сынақтан және кешенді сынаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес жобада көзделген мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектіні (ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды) қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша объектінің сметалық құны: барлығы: 419 845 978 теңге, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары: 346 077 668 теңге; жабдықтар, құрал-саймандар мен құрал-саймандар жоқ теңге, өзге шығындар 73 768 310 теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 363 306 677,5 теңге; оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны 303 090 784 теңге; жабдықтың, құрал-саймандар мен құрал-саймандар жоқ теңге; өзге шығындар 60 215 893,5 теңге.

9. Жергілікті қамтудың үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100% көзделген және іс жүзінде 100% қолданылған (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Энергия үнемдейтін ғимарат жаңалықтары _____;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

ШЕШТІ: Қостанай облысы Қостанай ауданы Озерное ауылындағы газ тарату желілері пайдалануға қабылдансын

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші «Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы

Мөр орны (болған жағдайда)

Техникалық қадағалау

1) аттестатталған сарапшы (-лар) _____

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), аттестаттың мамандануы, қолы, күні

Мөр орны (болған жағдайда)

2) **Аккредиттелген ұйым** «Инжиниринговая компания «Лидер» ЖШС Қостанай облысы бойынша филиалының директоры Ғаббасов А. Қ.

құрамында аттестатталған сарапшысы (-лары) бар (ұйымның атауы), басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, күні

Мөр орны (болған жағдайда)

В. В. Белоусов 12.08.2020 ж. KZ72VJE00056519 тіреу және қоршау конструкциялары бөлігінде екінші және үшінші жауапкершілік деңгейлеріндегі объектілер бойынша, 11.05.2021 ж. № KZ47VJE00065311 инженерлік желілер бөлігінде екінші және үшінші жауапкершілік деңгейлеріндегі объектілер бойынша, 26.05.2021 жылғы KZ74VJE00065795 технологиялық жабдық бөлігінде екінші және үшінші жауапкершілік деңгейіндегі объектілер бойынша

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), аттестаттың мамандануы), қолы, күні

Мөр орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау:

1) **жобаны әзірлеуші**

«Алтын-Самырық» ЖШС, директоры Ли В. А. _____

(ұйымның атауы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы) қолы, күні

Мөр орны (болған жағдайда)

2) **ұйым**

_____

құрамында аттестатталған сарапшысы (-лары) бар (ұйымның атауы), басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, күні

Мөр орны (болған жағдайда)

3) **аттестатталған сарапшы (лар)** _____

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), аттестаттың мамандануы), қолы, күні

Мөр орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер):

«Межрайгаз+» ЖШС _____

директоры – Өтемісов О. М. _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы

Мөр орны (болған жағдайда)

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24 апреля
2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» 11 2021 г.

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акиматаКостанайской области», БИН 070340004253, 8 (7142) 54-26-60, 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. Тәулсіздік, 85

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон-для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии(прилагается) от 25.11.2021 года, ТОО «Межрайгаз+», директор Утемисов О. М., Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Шевченко, 40, БИН 060540006611, 8 (7142) 53-15-62

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ(прилагается) от 25.11.2021 года, ТОО «Инжиниринговая компания «Лидер», Белоусов В. В. № KZ72VJE00056519 от 12.08.2020 года, № KZ47VJE00065311 от 11.05.2021 года, № KZ74VJE00065795 от 26.05.2021 года, БИН 110940004909, тел. 8 (707) 120-47-20

Дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 25.11.2021 года, ТОО «Алтын-Самырық», Камардин Р. В., KZ74VJE00051148 от 29.11.2019 года, БИН 090540011366, тел. 8 (705) 510-95-19

Дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство газораспределительных сетей в селе Озерное Костанайского района», новое строительство, второй нормальный, технически не сложный

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность, объекта по адресу

по адресу: Костанайская область, Костанайский район, село Озерное

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____»_____20___года, дата ознакомления, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 20.05.2020 года № 20-од, распоряжение акимата Озерного сельского округа Костанайского района Костанайской области

документ, подтверждающий наступление юридических фактов(юридических составов), основания которое возникает, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решение судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования(аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « » 20 года №

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» от 12.05.2021года KZ91REA00221458

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) разработанного генеральным проектировщиком ТОО «Алтын-Самырук», № 03-2019-ПСД

наименование проектной организации, номер проекта

№ 03-2019-ПСД, ТОО «им. К. Маркса», утверждено приказом № 110/1-П от 06.10.2020 г.

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2021 года;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2021 года
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7,55;
фактически, месяц: 6,5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, длина/протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина газопровода (длина / протяженность)	м м	25910,3		24159,5 22345,5	
Газопровод среднего давления (длина/протяженность)	м	4038,6		4139,2 4112,6	
Газопровод низкого давления (длина /протяженность)	м	21871,7		20020,3 18232,9	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Един.измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Прокладка газопровода среднего и низкого давления предусмотрена в подземном исполнении. Основная часть подземного газопровода среднего давления выполнена из полиэтиленовых газовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR17 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011, с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8. Надземный газопровод среднего и низкого давления выполнен из стальных прямошовных электросварных труб по ГОСТ 10705-80* и ГОСТ 10704-91, предусмотрен для устройства выходов подземного газопровода из земли в местах выхода из грунта к индивидуальным жилым строениям и в месте врезки в существующую сеть газопровода.

Изоляция участков подземного стального газопровода предусматривается «весьма усиленного типа» из полимерно-липких лент «Полилен-63». Надземный газопровод выполнен из стальных электросварных труб, соединяемых на сварке по ГОСТ 16037-80 и окрашиваются в желтый цвет двумя слоями эмали по двум слоям грунтовки.

Укладка подземного газопровода выполнена согласно МСН 4.03-01-2003 в разработанную траншею с заглублением до верха трубы не менее 1,5м на естественное основание с присыпкой мягким грунтом. Сварка полиэтиленового газопровода

осуществляется муфтами с закладными нагревателями и встык. Для сварки стального газопровода применяются электроды типа Э42. Э42а по ГОСТ 9467-75.

Обозначение трассы предусматривается путем укладки сигнальной ленты желтого цвета с несмываемой надписью «Осторожно! Газ!», шириной 0,2м и параллельной прокладки провода-спутника, сечением не менее 2,5мм^2, для определения расположения газопровода. Подземный газопровод при пересечении с автомобильной дорогой проложен в защитном футляре, для защиты от механических повреждений газопровода. Выполнен футляр из полиэтиленовых труб. Переходы подземного газопровода через автодороги выполнены открытым способом и методом горизонтального наклонного бурения.

Для возможности отключения подачи газа, на газопроводе устанавливаются отключающие устройства:

- в виде стальных надземных задвижек Ду50, Ду80, Ду200;
- подземные полиэтиленовые шаровые краны в бесколодезной установке с выводом под ковер.

На трассе подземного трубопровода предусмотрена установка опознавательных знаков, в местах углов поворота и других характерных точках.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

6. Наружные инженерные коммуникации(холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость объекта по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего: 419 845 978 тенге, в том числе строительно-монтажных работ: 346 077 668 тенге; оборудования, инструмента и инвентаря___нет__тенге, прочие затраты 73 768 310 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 363 306 677,5 тенге; в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 303 090 784 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря___нет___тенге; прочие затраты 60 215 893,5 тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффектив ности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Газораспределительные сети в селе Озерное Костанайского района Костанайской области принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области» _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) **Аккредитованная организация** ТОО «Инжиниринговая компания «Лидер», директор филиала по Костанайской области Габбасов А. К. _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Белоусов В. В. по объектам второго и третьего уровней ответственности в части несущих и ограждающих конструкций KZ72VJE00056519 от 12.08.2020 г., по объектам второго и третьего уровней ответственности в части инженерных сетей № KZ47VJE00065311 от 11.05.2021 года, по объектам второго и третьего уровней ответственности в части технологического оборудования KZ74VJE00065795 от 26.05.2021 года _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) **разработчик проекта**

ТОО «Алтын-Самырық», Ли В. А., директор _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность) подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) **организация**

_____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) **аттестованный (-ые) эксперт (ы)**_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Межрайгаз+»

директор – Утемисов О. М. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

11 (он бір) парақка бау өткізілді

«Қостанай облысы әкімдігің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ басшы

Д. Асқаров