Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_26_»_декабря_2017 г.

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата Костанайского района**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **ТОО «Газстрой-К» государственная лицензия №16000643 выдана 19.01.2009 года, директор ТОО «Газстрой-К» Жаугаштин Б.Б, г. Костанай ул. Шевченко №40**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **ТОО «Инжиниринг-KZ» эксперта технического надзора Васильева Анастасия Егоровна (аттестат эксперта технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности в части несущих и ограждающих конструкций № KZ74VJE00000708 от 22.07.2014 г.,аттестат эксперта технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности в части инженерных сетей № KZ52VJE00001201 от 26.08.2014 г., аттестат эксперта технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности в части технологического оборудования № KZ 09VJE00001199 от 26.08.2014 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» проект 24.3-508/14 -ГСН в лице Когай Александра Владимировича**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство газораспределительных сетей низкого давления п. Затобольск»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **п. Затобольск Костанайского района**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от Протокол земельной комиссии Костанайского района «26» марта 2014 г.

№_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года

№_____

_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме действий__**108**__

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» 03.05.2017 года ;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» «Строительство газораспределительных сетей низкого давления в п. Затобольск» проект 24.3-508/14 -ГСН**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Заключение РГП«Госэкспертиза» № 13-0247/14 от 28.11.2014 г.**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2017г**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2017г**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев**;

фактически, месяц: **5 месяцев** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)
Подземный газопровод из ПЭ труб	м	6911,0		6841,6
Подземный газопровод из стальных труб	м	1343,5		1355,9
Надземный газопровод из стальных труб	м	2307,0		2111,5

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных	$м^2$		

помещений			

Показатели	По проекту			Фактически	
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$
		общая	жилая		общая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Надземный газопровод и опоры–стойки смонтированы из стальных труб соединяемых на сварке. В подземном исполнении из стальных труб с «весьма усиленной» изоляцией лентой типа «Полилен», из труб ПЭ100 ГАЗ SDR11. Надземные трубопроводы и опоры-стойки из стальных труб окрашены двумя слоями эмалью ПФ-115 по двум слоям грунтовки ГФ-21.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **100576,2** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ

75204.09 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **100190,5** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **87757,6** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря___-____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект «Строительство газораспределительных сетей низкого давления в п. Затобольск» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайского района» Касимов А.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись уполномоченного лица

Технический надзор
ТОО «Инжиниринг KZ» Васильева А.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» Когай А.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Газстрой-К» Жаугаштин Б.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ
«ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУЫ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ШЫҒЫС № 1706
«27» 12 2021 ж.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	**10309,0**	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	**2111,5**	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	**2111,5**	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	**241**	
	Протяженность подземной прокладки:	м	**8197,5**	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d = 50	шт	**16**	
	d = 80	шт	**9**	
	d = 100	шт	**4**	
	d = 150	шт	**1**	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки – качалки (тип _____, марка _____)	шт		
	-//- (тип _____, марка _____)	шт		
	-//- (тип _____, марка _____)	шт		

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Костанайского района»
_____ А. Касимов

Авторский надзор: ТОО «Промстройпроект»
_____ А. Когай