Приложение 3
к **приказу** и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«25» 12. 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Газстрой-К» государственная лицензия 16000643 выдана 19.01.2016 года, г. Костанай ул. Шевченко №40**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора ТОО «Газстрой-К» Жаугаштин Б.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство газораспределительных сетей низкого давления в п.Затобольск»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата Костанайского района**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Межрайгаз+»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» проект №24.3-508/14-ГСН«Строительство газораспределительных сетей низкого давления в п.Затобольск»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**Заключение филиала РГП «Госэкспертиза» №13-0247/14 от 28.11.2014г**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный газопровод из ПЭ труб	м	6911,0		6841,6	
Подземный газопровод из стальных труб	м	1343,5		1355,9	
Надземный газопровод из стальных труб	м	2307,0		2111,5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Надземный газопровод и опоры-стойки смонтированы из стальных труб соединяемых на сварке. В подземном исполнении из стальных труб с «весьма усиленной» изоляцией лентой типа «Полилен», из труб ПЭ100 ГАЗ SDR11. Надземные трубопроводы и опоры-стойки из стальных труб окрашены двумя слоями эмалью ПФ-115 по двум слоям грунтовки ГФ-21

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2017г.**; окончание работ **декабрь 2017г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 5 (пять)

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5(пять);

фактически, месяц: 5 (пять);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КПФАО«КазТрансГазАймак»

Шайгамов А.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект готовым к приемке в эксплуатацию, **«Строительство газораспределительных сетей низкого давления в п. Затобольск»**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Жаугаштин Б.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата *М.П.*