Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" БИН/ИИН 090 140 000 306, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ65070KS00037C00001, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол" БИН 080240021886, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ16601A151002765651 АО "Народный банк Казахстана"

Наименование объекта строительства и его адрес: Средний ремонт на автомобильной дороге республиканского значения А-3 "Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1089-1115, 1159-1162

СПРАВКА №1 от "07" августа 2026 года
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2026г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	080240021886	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/260748/00 д.с.№090140000306/260748/03	26.05.2026 г. 31.07.2026 г.	БРК 1	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	76 013 641,11	76 013 641,11	65 529 000,96				10 484 640,15	76 013 641,11
Выплата аванса	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Удержание аванса	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Предоплата за материалы	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Удержание предоплаты за материалы	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Возврат предоплаты за материалы	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	3 800 682,06	3 800 682,06	3 276 450,05				524 232,01	3 800 682,06
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Итого к оплате:	**72 212 959,05**	**72 212 959,05**	**62 252 550,91**				**9 960 408,14**	**72 212 959,05**

Заказчик: И.о. директора
ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"
_____ **Жампеисов А.А.**

Технический надзор
Главный инженер проекта
ТОО "KZ СТРОЙЭКСПЕРТ"
_____ **Байжан Т.Б.**
ИИН 910713301173
аттестат № KZ24VJE00067665 от 30.07.2021г

Подрядчик: Директор
ТОО "ОблШығысЖол"
_____ **Казанов Ж.Б.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",010000, город Астана, район Байконыр, жилой массив Өндіріс, ул. Өндіріс, зд. 72/1, тел.: 8 (7172) 64-87-45** — **090140000306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл, Глубоковский район, село Прапорщиково, Учетный квартал 064, строение 3** — **080240021886**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №090140000306/260748/00 от 26.05.2026г д,с №090140000306/260748/03 от 31.07.2026г

Номер документа	Дата составления
31	07.08.2026

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт на автомобильной дороге республиканского значения А-3 "Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ (с обходом Сарканд,Аягоз и подъездом к перевалу Мукры)" км 1089-1115,1159-1162			тг	1	76 013 641,11	76 013 641,11	10 484 640,15
				Итого	1	х	76 013 641,11	10 484 640,15

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Казанов Ж.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) И.О. директора / _____ / Нампешов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.08.2026

М.П.

М.П.

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" БИН/ИИН 090 140 000 306, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ65070KS00037C00001, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол" БИН 080240021886, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ16601A151002765651 АО "Народный банк Казахстана"

Акт выполненных работ №1 от 07 августа 2026 года

Выполнение работ - Средний ремонт на автомобильной дороге республиканского значения А-3 "Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1089-1115, 1159-1162

Договор №090140000306/260748/00 от 26.05.2026 года, доп согл №090140000306/260748/01 от 05.06.2026г, доп согл №090140000306/260748/02 от 08.06.2026 г., доп согл №090140000306/260748/03 от 31.07.2026 г

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма получения аванса в 2026 г.	Сумма предоплаты за материалы	Ранее заактивированные суммы по выполненым работам на начало месяца за 2026 год	Выполненый обьем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма удержания предоплаты за материалы	Сумма удержания гаранта 5 % (согл.дог.)	Сумма к перечислению по выполненым работам по настоящему акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Средний ремонт на автомобильной дороге республиканского значения А-3 "Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1089-1115, 1159-1162	тенге	**249 997 010,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 013 641,11**	**0,00**	**0,00**	**3 800 682,06**	**72 212 959,05**
	В т.ч. Без НДС		**215 514 664,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 529 000,96**	**0,00**	**0,00**	**3 276 450,05**	**62 252 550,91**
	Сумма НДС		**34 482 346,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 484 640,15**	**0,00**	**0,00**	**524 232,01**	**9 960 408,14**

Заказчик:
Заместитель директора ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

_____ **Касенов А.Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШығысЖол"

_____ **Казанов Ж.Б**

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" БИН/ИИН 090 140 000 306, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ65070KS00037C00001, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол" БИН 080240021886, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ16601A151002765651 АО "Народный банк Казахстана"

Наименование объекта: Средний ремонт на автомобильной дороге республиканского значения А-3 "Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1089-1115, 1159-1162

Договор №090140000306/260748/00 от 26.05.2026 года, доп согл №090140000306/260748/01 от 05.06.2026г, доп согл №090140000306/260748/02 от 08.06.2026 г., доп согл №090140000306/260748/03 от 31.07.2026 г

Акт выполненных работ № 1 от 07 августа 2026года.

№№ п/п	№п/п по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Расценка за единицу измерения без НДС, тенге	План всего		Всего с начала строительства			Выполнено за отчетный период	
					По договору					за август месяц	
					Объем работ	Финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 участок 1089-1115км									
		Раздел 2. Ресайклирование 26 км, ширина 7,6 м) (за исключением мостов ж/д переезда и р. Глубочанка)									
1	1-2.	Основания толщиной 15 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	$м^2$	643,62	1 525,4	981 777,95					
2	3	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	30775,74	24,03	739 541,03					
3	4	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	9322,56	12,58	117 277,80					
4	5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	11087,54	47,348	524 972,84					
5	6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	10927,52	94,686	1 034 683,16					
		Раздел 3. Устройство покрытия слоя из а/б смеси (26 км, ширина 7м)									
6	7	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7907,85	0,63945	5 056,67	0,64	5 056,67	100,00	0,6395	5 056,67
7	8	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	238659,05	0,6712135	160 191,18	0,67	160 191,18	100,00	0,6712	160 191,18
8	9-10.	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	624,93	913,5	570 873,56	913,50	570 873,56	100,00	913,5	570 873,56
9	11	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	32268,59	129,99105	4 194 627,90	129,99	4 194 627,90	100,00	129,9911	4 194 627,90
10	12	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7907,99	4,2	33 213,56	3,02	23 921,23	72,02	3,02	23 921,23
11	13	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	238659,11	4,326	1 032 439,31	3,12	743 588,60	72,02	3,116	743 588,60
12	14-15	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	616,75	14 000	8 634 500,00	10 083,15	6 218 782,76	72,02	10 083,15	6 218 782,76

13	16	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	238669,08	0,0377	8 997,82	0,03	6 480,46	72,02	0,0272	6 480,46
14	17	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	33902,75	1 705,2	57 810 969,30	1 228,13	41 636 905,36	72,02	1 228,1	41 636 905,36
		Раздел 4. Устройство покрытия на площадке отдыха, на остановках, на съезде									
15	18	Основание гравийное. Исправление профиля без добавления нового материала	$м^2$	755,76	100	75 576,00	100,00	75 576,00	100,00	100	75 576,00
16	19	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7908,74	0,0545	431,03	0,05	431,03	100,00	0,0545	431,03
17	20	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	238665,65	0,048835	11 655,24	0,05	11 655,24	100,00	0,048835	11 655,24
18	21-22	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	624,93	100	62 493,00	100,00	62 493,00	100,00	100	62 493,00
19	23	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	32268,62	14,2347	459 334,13	14,23	459 334,13	100,00	14,2347	459 334,13
20	24	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7918,54	0,0267	211,43	0,03	211,43	100,00	0,0267	211,43
21	25	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	238674,78	0,035301	8 425,46	0,04	8 425,46	100,00	0,0353	8 425,46
22	26-27	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	617,92	100	61 792,00	100,00	61 792,00	100,00	100	61 792,00
23	28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	33902,73	12,1802	412 942,03	12,18	412 942,03	100,00	12,1802	412 942,03
		Укрепление русел и откосов									
24	29	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	4,67	47	219,49					
25	30-31	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 20 м	$м^3$ грунта	213,76	17	3 633,92					
26	32	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 1	$м^2$	641,28	50	32 064,00					
27	33-34	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 8 см	$м^2$ укрепляемой поверхности	12705,34	34,2	434 522,63					
28	35-36	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 12 см	$м^2$ укрепляемой поверхности	16610,29	12,8	212 611,71					
29	37-38	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 8 см	$м^2$ укрепляемой поверхности	12705,36	49,8	632 726,93					
30	39	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	33789,44	6	202 736,64					
31	40	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-1 (100х50х40)	шт	26176,39	2	52 352,78					
32	41	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-2 (200х50х40)	шт	34901,17	4	139 604,68					
33	42	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	332944,96	0,2134	71 050,45					
34	43	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	576131,74	0,2134	122 946,51					
		Устройство конца укрепление									
35	44	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	4,66	47,6	221,82					

36	45-46	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 12 см	$м^2$ укрепляемой поверхности	16610,29	47,6	790 649,80					
37	47	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	331,74	38	12 606,12					
38	48	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	332950,98	0,1054	35 093,03					
39	49	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	576133,86	0,1054	60 724,51					
40	50	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	4,67	38	177,46					
41	51	Наброска или призма каменная. Устройство	$м^3$ камня (в деле)	27585,77	7,72	212 962,14					
		Восстановление дорожной одежды									
42	52	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей толщиной 30 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	724,22	180	130 359,60					
43	53	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	7270,21	65,88	478 961,43					
44	54	Основания и покрытия щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	724,22	270	195 539,40					
45	55	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	9322,63	7,92	73 835,23					
46	56	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	11087,56	14,904	165 248,99					
47	57	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	10927,51	24,84	271 439,35					
		Раздел 5. Укрепление обочин									
48	58	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 11 см	$м^2$ покрытия обочин	714,88	16 450,885	11 760 370,64	6 832,50	4 884 401,80	41,53	6 832,50	4 884 401,80
49	59	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	7270,21	1 984,19588	14 425 520,73	824,09	5 991 311,13	41,53	824,09	5 991 311,13
		Раздел 6. Разметка проезжей части									
50	60	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная (1.1)	км линии	393711,77	56,719	22 330 937,88					
51	61	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 (1.5)	км линии	212364,07	18	3 822 553,26					
52	62	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 (1.7)	км линии	212364,10	3,281	696 766,61					
		Раздел 7. Замена поврежденных знаков									
53	63	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	23672,58	159	3 763 940,22					
54	64	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм	шт.	6648,79	17	113 029,43					
55	65	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	14800,91	28	414 425,48					

56	66	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	13424,90	25	335 622,50					
57	67	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	14730,83	30	441 924,90					
58	68	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	16251,68	26	422 543,68					
59	69	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм	шт.	6648,79	6	39 892,74					
60	70	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм	шт.	35348,85	4	141 395,40					
61	71	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	шт.	17003,94	23	391 090,62					
		2 участок 1159-1162 км									
		Раздел 4. Устройство покрытия									
62	1	Основание гравийное. Исправление профиля без добавления нового материала	$м^2$	755,76	100	75 576,00					
63	2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7917,08	0,045	356,27					
64	3	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	242171,44	0,04985	12 072,25					
65	4-5.	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	624,93	100	62 493,00					
66	6	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	30850,49	14,227	438 909,92					
67	7	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7917,08	0,027	213,76					
68	8	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	242184,42	0,02591	6 275,00					
69	9-10.	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	617,92	100	61 792,00					
70	11	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	32484,64	12,182	395 727,88					
		Раздел 5. Укрепление обочин									
71	12	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 11 см	$м^2$ покрытия обочин	714,87	8 760	6 262 261,20					
72	13	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5289,13	1 175,592	6 217 858,91					
		Раздел 6. Разметка проезжей части				-					
73	14	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная (1.1)	км линии	393711,76	6,4	2 519 755,26					

74	15	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 (1.5)	км линии	212364,07	2	424 728,14					
75	16	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 (1.7)	км линии	212363,29	0,6	127 417,97					
		Раздел 7. Замена поврежденных знаков									
76	17	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	23672,58	2	47 345,16					
77	18	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	14800,91	2	29 601,82					
		Итого				**157 056 669,67**		**65 529 000,96**			**65 529 000,96**
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**58 457 994,58**					
		Итого в текущих ценах без НДС				**215 514 664,25**		**65 529 000,96**			**65 529 000,96**
		НДС 16 %				**34 482 346,28**		**10 484 640,15**			**10 484 640,15**
		Итого с НДС				**249 997 010,53**		**76 013 641,11**			**76 013 641,11**

Заказчик:

Заместитель директора ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

Касенов А.Е.

Начальник ОЭ и БД

Сәкен Н.М.

Гл специалист ОЭ и БД

Пуралыев Е. Н.

Начальник ОПЭР и З

Рамазанова Ж.Қ.

Гл специалист ОККиПР

Сейтқазина Ә. М.

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"

Директор

Казанов Ж.Б

Технический надзор
Главный инженер проекта
ТОО "KZ СТРОЙЭКСПЕРТ"

Байжан Т.Б.

Реестр сводной информации к акту выполненных работ №1 от 07 августа 2026 года

№	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по проекту	Факт по текущему году	%	выполнено в настоящем акте
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт на автомобильной дороге республиканского значения А-3 "Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1089-1115, 1159-1162						
1	**Ресайклирование 26 км, ширина 7,6 м) (за исключением мостов ж/д переезда и р. Глубочанка)**	$м^2$ основания	1 525,4		0,0	
2	**Устройство покрытия слоя из а/б смеси (26 км, ширина 7м)**					
	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1 113,50	913,50	82,0	913,50
	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	14 200	10 083,15	71,0	10 083,15
3	**Укрепление русел и откосов**	м2	96,80		0,0	
4	**Устройство конца укрепление**	м2	47,60		0,0	
5	**Укрепление обочин**	м2	25 210,89	6 832,50	27,1	6 832,50
6	**Разметка проезжей части**	км линии	87,00		0,0	
7	**Замена поврежденных знаков**	шт	161,00		0,0	

Заказчик: Заместитель директора ВКОФ АО "НК КазАвтоЖол"

Касенов А.Е.

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"

Директор

Казанов Ж.Б