Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костанай"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дренажной системы в мкр. Аэропорт в г.Костанай

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2025 г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140015369	070940026157			№ 77	03.04.2025 г.		004-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство дренажной системы в мкр. Аэропорт в г.Костанай	82 409 081,00	35 000 000,00	31 250 000,00				3 750 000,00	35 000 000,00

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн"

Директор _____ **Сагындыканов А.С.**

Эксперт (ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жигер-2013"
Эксперт _____ **Алсубай Б.Т. ИИН 901002350523**
Аттестат № KZ07VJE00069714 от 12.10.2021 г.
Аттестат № KZ22VJE00069350 от 29.09.2021 г.
Аттестат № KZ06VJE00068958 от 14.09.2021 г.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костанай"

Руководитель _____ **Байдаулетов А. Б.**

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн" Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 35А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство дренажной системы в мкр Аэропорт в г.Костанай»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство дренажной системы в мкр Аэропорт в г.Костанай»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№77 от 03.04.2025 г.**

Акт выполненных работ №3

за **Август 2025** (месяц, год) на **2-1 "Строительство дренажной системы в мкр Аэропорт в г.Костанай"** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Наружные сети водопровода									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м^3, группа грунта 2	м^3	5 688,52	233,0 0,0	233,0 41,0	1 325 425,0 0,0	1 325 425,0 233 229,0			1 325 425,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	687,232 9 310,0	9 310,0 0,0	0,0 0,0	6 398 126,0 6 398 126,0	0,0 0,0			6 398 126,0
3	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	166,5 394,0	641,0 394,0	247,0 79,0	106 726,0 65 601,0	41 126,0 13 154,0			106 726,0
4	4	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м^3 основания	55,5 4 828,0	7 533,0 4 828,0	458,0 105,0	418 082,0 267 954,0	25 420,0 5 828,0	124 708,0		418 082,0
5	5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	1 288,4 3 686,0	3 686,0 3 686,0	0,0 0,0	4 749 042,0 4 749 042,0	0,0 0,0			4 749 042,0
6	6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2	м^3	2 478,44 0,0	66,0 0,0	66,0 16,0	163 577,0 0,0	163 577,0 39 655,0			163 577,0
7	7	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м^3	2 478,44 0,0	29,0 0,0	29,0 7,0	71 875,0 0,0	71 875,0 17 349,0			71 875,0
8	8	6101-0107-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	218,4 0,0	220,0 0,0	220,0 55,0	48 048,0 0,0	48 048,0 12 012,0			48 048,0
9	9	6101-0107-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0301	м^3	218,4 0,0	59,0 0,0	59,0 18,0	12 886,0 0,0	12 886,0 3 931,0			12 886,0
10	13	6201-0301-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м^3 лотка	60,1 16 891,0	40 259,0 16 891,0	16 763,0 5 055,0	2 419 566,0 1 015 149,0	1 007 457,0 303 806,0	396 960,0		2 419 566,0
11	14	225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м^3	60,1	116 418,0		6 996 722,0		6 996 722,0		6 996 722,0
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					22 710 075 12 495 872	2 695 813 628 964	7 518 390 0	0 0	22 710 075
			Подраздел 2: Колодцы канализационные круглые из сборного ж/б d1500 мм -17шт.									
12	24	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые		213	785,0		167 205,0		167 205,0		167 205,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
13	25	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка вокруг люков колодцев/**	$м^3$	14,4	46 225,0	17,0	665 640,0	245,0	436 622,0		665 640,0
				подстилающего слоя		15 887,0	0,0	228 773,0	0,0			
14	62	6101-0210-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Водоотлив из траншей**	$м^3$	553,699455	4 779,0	4 779,0	2 646 130,0	2 646 130,0			2 646 130,0
						0,0	1 803,0	0,0	998 320,0			
			Итого по подразделу 2: Колодцы канализационные круглые из сборного ж/б d1500 мм -17шт.					3 478 975	2 646 375	603 827	0	3 478 975
								228 773	998 320	0	0	
			Итого по разделу 1: Наружные сети водопровода					26 189 050	5 342 188	8 122 217	0	26 189 050
								12 724 645	1 627 284	0	0	
			ИТОГО по акту					26 189 050	5 342 188	8 122 217	0	26 189 050
								12 724 645	1 627 284	0	0	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)		26189050*7,5/100 — 1 964 179
	Итого с затратами на организацию и управление СМР		26189050+1964179 — **28 153 229**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)		0
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)		28153229*5/100 — 1 407 661
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)		28153229*3/100 — 844 597
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**30 405 488**
	Итого на II квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388		30405487,57245*50/100*1,0388 — **15 792 610,25**
	Итого на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0587		30405487,57245*50/100*1,0587 — **16 095 144,85**
	Итого		15792610,25 + 16095144,85 — **31 887 755,10**
	НДС (12%)		**3 826 530,61**
	Итого		31887755,1+3826530,61 — **35 714 285,71**
	Понижающий коэффициент =0,98		35714285,71*0,98 — **35 000 000,00**
	в том числе НДС (12%)		**3 750 000,0**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", БИН/ИИН 070940026157

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагытжанов Асхат Саламатұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Байдалин Арсаин Болатович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Жигер-2013" БИН 220640043033:

Эксперт Ельмицкая О.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Шабыт-21" БИН 031240005055:

Эксперт Ералыұлы Асанәлі