Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костанай"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дренажной системы в мкр. Аэропорт в г.Костанай

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2025 г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140015369	070940026157			№ 77	03.04.2025 г.		004-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство дренажной системы в мкр. Аэропорт в г.Костанай	124 052 686,24	41 643 605,24	37 181 790,39				4 461 814,85	41 643 605,24

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн"

Директор _____ **Сагытжанов А.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жигер-2013"

Эксперт _____ **Вельмицкая А.О. ИИН 781004401298**

Аттестат № KZ23VJE00088635 от 13.09.2024г.

Аттестат №KZ66VJE00088637 от 13.09.2024г.

Аттестат № KZ77VJE00088633 от 13.09.2024г.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костанай"

Руководитель _____ **Байдаулетов А. Б.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн" Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 35А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство дренажной системы в мкр Аэропорт в г.Костанай»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство дренажной системы в мкр Аэропорт в г.Костанай»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№77 от 03.04.2025 г.**

Акт выполненных работ №4

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **2-1 "Строительство дренажной системы в мкр Аэропорт в г.Костанай"** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Наружные сети водопровода									
1	13	6201-0301-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	$м^3$ лотка	30	40 259,0	16 763,0	1 207 770,0	502 890,0	198 150,0		1 207 770,0
						16 891,0	5 055,0	506 730,0	151 650,0			
2	14	225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	30	116 418,0		3 492 540,0		3 492 540,0		3 492 540,0
3	15	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	53	23,0	2,0	1 219,0	106,0			1 219,0
						21,0	1,0	1 113,0	53,0			
4	16	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	м	53	125,0		6 625,0		6 625,0		6 625,0
			Подраздел 1: Устройство основания под КНС									
5	26	1101-0102-0232 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 $м^3$**	$м^3$ грунта	248	267,0	249,0	66 216,0	61 752,0			66 216,0
						18,0	47,0	4 464,0	11 656,0			
6	27	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	446,4	281,0		125 438,0				125 438,0
7	28	1101-0205-0702 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений**	$м^3$ грунта	52	17 418,0	4 540,0	905 736,0	236 080,0			905 736,0
						12 878,0	2 009,0	669 656,0	104 468,0			
8	29	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	4,8	641,0	247,0	3 077,0	1 185,0			3 077,0
						394,0	79,0	1 891,0	379,0			
9	30	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	$м^3$ подушки	1,6	18 597,0	754,0	29 755,0	1 206,0	13 557,0		29 755,0
						9 370,0	242,0	14 992,0	387,0			
10	31	1307-0401-0301 *РСНБ РК 2022*	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый,объемный,поршневой,приводной на отдельных фундаментных плитах,масса 0,9 т.Монтаж оборудования**	комплект	2	283 752,0	15 849,0	567 504,0	31 698,0	52 482,0		567 504,0
						241 662,0	4 255,0	483 324,0	8 510,0			
11	32	6401-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	99 728,0	18 308,0	99 728,0	18 308,0	3 442,0		99 728,0
						77 978,0	5 673,0	77 978,0	5 673,0			
12	33	Прайс лист	**Насос для отвода стоков (1раб+1рез)Wilo Rexa PRO-C05-324A/21T011X540/ Q=13$м^3$/ч H=10м в комплекте с опорным**	шт.	1	22 065 321,43		22 065 321,0		22 065 321,0		22 065 321,0
			Итого по подразделу 1: Устройство основания под КНС					23 862 775	350 229	69 481	0	23 862 775
								1 252 305	131 073	22 065 321	0	
			Подраздел 2: Электроснабжение									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	39	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	17,28	7 758,0 7 758,0	0,0 0,0	134 058,0 134 058,0	0,0 0,0			134 058,0
14	40	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	17,28	4 049,0 4 049,0	0,0 0,0	69 967,0 69 967,0	0,0 0,0			69 967,0
15	41	1308-0201-3414 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях**	м	96	191,0 184,0	1,0 0,0	18 336,0 17 664,0	96,0 0,0	576,0		18 336,0
16	42	241-201-0609 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм**	м	96	435,0		41 760,0		41 760,0		41 760,0
17	43	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых футлярах без покрытий**	м кабеля	140	1 108,0 659,0	400,0 106,0	155 120,0 92 260,0	56 000,0 14 840,0	6 860,0		155 120,0
18	44	243-106-0802 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-1**	м	140	719,0		100 660,0		100 660,0		100 660,0
19	45	243-108-2701 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1,5 (ок)-0,66**	м	30	810,0		24 300,0		24 300,0		24 300,0
20	46	247-204-1769 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "D" 4Р 25А 4,5 кА "D"**	шт.	1	4 372,0		4 372,0		4 372,0		4 372,0
21	47	247-216-1306 *СпрСЦ 10.2024*	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	шт.	1	613,0		613,0		613,0		613,0
22	48	247-208-1516 *РСНБ РК 2022*	**Контактор малогабаритный КМЭ 1210, 12А 220В 1NC**	шт.	2	3 687,0		7 374,0		7 374,0		7 374,0
23	49	247-211-1409 *РСНБ РК 2022*	**Реле тепловое РТЭ 1316, 9-13А**	шт.	2	2 994,0		5 988,0		5 988,0		5 988,0
24	50	247-214-1403 *СпрСЦ 10.2024*	**Розетка 250 В, 16 А, IP20**	шт.	2	1 992,0		3 984,0		3 984,0		3 984,0
25	51	247-215-0402 *РСНБ РК 2022*	**Шина "0"**	шт.	1	825,0		825,0		825,0		825,0
26	52	247-201-0844 *СпрСЦ 10.2024*	**Щит с монтажной панелью типа ЩМП 04_IP31, SIMPLE, 400х300х165мм**	шт.	1	9 988,0		9 988,0		9 988,0		9 988,0
27	53	247-301-0218 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии марки Дала, СА4-Э720 Т1 (3х220/380V 5-60А)**	шт.	1	38 133,0		38 133,0		38 133,0		38 133,0
28	54	247-201-0808 *РСНБ РК 2022*	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	13 040,0		13 040,0		13 040,0		13 040,0
29	55	241-207-1703 *СпрСЦ 10.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм**	м	25	204,0		5 100,0		5 100,0		5 100,0
			Итого по подразделу 2: Электроснабжение					633 618 313 949	56 096 14 840	263 573 0	0 0	633 618
			Подраздел 3: Прочие работы									
30	59	1101-0203-0102 *РСНБ РК 2022*	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	$м^2$ спланированной площади	26 500	20,0 0,0	20,0 5,0	530 000,0 0,0	530 000,0 132 500,0			530 000,0
31	60	414-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Грунты. Погрузка**	т	3 420	615,0		2 103 300,0				2 103 300,0
32	61	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	3 420	281,0		961 020,0				961 020,0
33	62	6101-0210-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Водоотлив из траншей**		58,77129	4 779,0	4 779,0	280 868,0	280 868,0			280 868,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		0,0	1 803,0	0,0	105 965,0			
			Итого по подразделу 3: Прочие работы					3 875 188	810 868	0	0	3 875 188
								0	238 465	0	0	
			Итого по разделу 1: Наружные сети водопровода					33 079 735	1 720 189	4 030 369	0	33 079 735
								2 074 097	536 081	22 065 321	0	
			ИТОГО по акту					33 079 735	1 720 189	4 030 369	0	33 079 735
								2 074 097	536 081	22 065 321	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							22 065 321		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)							(33079735-22065321)*7,5/100		826 081
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							33079735+826081		**33 905 816**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)									0
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							(33905816-22065321)*5/100		592 025
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)							(33905816+22065321)*3/100		1 679 134
			Итого с непредвидениями работами и затратами									**36 176 975**
			Итого на II квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388							36176974,914*50/100*1,0388		**18 790 320,77**
			Итого на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0587							36176974,914*50/100*1,0587		**19 150 281,67**
			Итого							18790320,77 + 19150281,67		**37 940 602,44**
			НДС (12%)									**4 552 872,29**
			Итого							37940602,44+4552872,79		**42 493 474,73**
			Понижающий коэффицент =0,98							42493474,73*0,98		**41 643 605,24**
			в том числе НДС (12%)									**4 461 814,847**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Геолайн"
БИН/ИИН 070940026157
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагынганов Асхат Саламатулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Жигер-2013" БИН 220640043033:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Шабыт-21" БИН 031240005055:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная". БИН 060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель "Байдаулетов Арсайн Болатович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Вельмицкая А.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Ералиулы Асанали