Приложение №1

типовая межведомственная форма КС-3

представляется ежемесячно подрядчиком заказчику и финанасирующему банку

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таужар- Құрылыс"
Договор: № 11-15/202 от "21 " 08. 2017г.
Наименование строительства и его адрес:Текущий ремонт зданий автогаража аппарата акима Жамбылской области.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
на 02 октября 2017г.

Наименование работ и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	За отчетный месяц без НДС			НДС 12%	Итого к оплате
1	2	3	4	5	9	10
Всего по стройке	13000000					
за отчетный месяц-сентябрь	6844046	6844046				6844046
остаток	6155954					
Итого к оплате	6844046	6844046				6844046

ЗАКАЗЧИК:
"Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Жамбылской области"
г. Тараз, проспект Абая, 125
БИН 920240000563
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ330701021KSN2101000
РГУ " Комитет Казначейства МФРК"

Заместитель руководителя аппарата _____ Т.Б.Нурымбетов

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Таужар-Құрылыс"
Жамбылская обл. г. Тараз, ул. Балуан Шолак, 1
БИН/ИИН 081240012856
БИК EURIKZKA
ИИК KZ9894810KZT22030107
АО "Евразийский банк"

Директор _____ М.Ш.Турекулов

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Жамбылской области"

Форма №2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таужар- Құрылыс"

Договор: № 11-15/202 от " 21 " 08. 2017г.

Наименование строительства и его адрес:Текущий ремонт зданий автогаража аппарата акима Жамбылской области.

Наименование объекта: Текущий ремонт зданий автогаража аппарата акима Жамбылской области.

А К Т

приемки выполненных работ на 02 октября 2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Гараж(Лит.В,В1)					
1	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	67,4000		722,16	48673
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=679,3)	чел-ч	0,9115	61,435	679,30	41733
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	5,217	716,14	3736
		Итого оплата труда:				674,61	45469
1. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	5,217	1330,42	6940
		Итого эксплуатация машин:				102,97	6940
		НР первого уровня	%	50,8		342,70	23098
		НР второго уровня	%	3,6		38,33	2584
		Накладные расходы	%	--		381,04	25682
		Сметная прибыль	%	8		88,26	5948
		Сметная стоимость:				1191,45	80304
2	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	2,2050		117535,41	259166
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=845,36)	чел-ч	47,61	104,98	972,16	102058
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,92	17,464	1250,97	21846
		Итого оплата труда:				56192,43	123904
2. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	13,4	29,547	295,06	8718
2. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,09	0,19845	19,48	4
2. 5	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,18	0,3969	10,15	4

6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,35	0,77175	4443,36	3429
2. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,2646	2777,15	735
2. 8	31-050104-0105	Краны на гусеничном ходу, 100 т	маш.-ч	3,63	8,004	10709,94	85724
2. 9	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,34	0,7497	29,64	22
2.10	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,37485	21,96	8
2.11	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,09	0,19845	97,62	19
2.12	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,01	4,432	167,10	741
2.13	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,41895	1649,55	691
2.14	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	4,939	23,38	115
		Итого эксплуатация машин:				56808,94	125264
2.15	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,004278	124394,32	532
2.16	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,06615	66,30	4
2.17	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,041234	1467,20	60
2.18	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,026	0,05733	327433,69	18772
2.19	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,002271	28686,52	65
2.20	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,02205	153,63	3
2.21	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	4,3	179,52	772
2.22	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	1,301	90,96	118
2.23	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00022	1774323,66	391
2.24	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,023	0,050715	208172,82	10557
2.25	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000684	246925,93	169
2.26	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001323	301572,81	399
		Итого материалов:				14441,74	31844
		НР первого уровня	%	54,81		30799,07	67912
		НР второго уровня	%	3,6		5340,04	11775
		Накладные расходы	%	--		36139,11	79687
		Сметная прибыль	%	8		12293,96	27108
		Сметная стоимость:				165968,48	365960
3	21-090403-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 30х30 ГОСТ 31174-2003	шт.	1,0000		188261,53	188262
		НР второго уровня	%	3,6		6777,42	6777
		Накладные расходы	%	--		6777,42	6777

		Сметная прибыль	%	8		15603,12	15603
		Сметная стоимость:				210642,06	210642
4	21-060405-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	2,0000		269889,32	539779
		НР второго уровня	%	3,6		9716,02	19432
		Накладные расходы	%	--		9716,02	19432
		Сметная прибыль	%	8		22368,43	44737
		Сметная стоимость:				301973,76	603948
5	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	630,0000		149,51	94188
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=655,15)	чел-ч	0,2282	143,766	655,15	94188
		Итого оплата труда:				149,51	94188
		НР первого уровня	%	50,8		75,95	47848
		НР второго уровня	%	3,6		8,12	5113
		Накладные расходы	%	--		84,06	52961
		Сметная прибыль	%	8		18,69	11772
		Сметная стоимость:				252,26	158921
6	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	630,0000		1174,80	740127
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=789,8)	чел-ч	0,851	536,13	908,27	486951
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	34,902	895,18	31243
		Итого оплата труда:				822,53	518194
6. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	29,61	875,28	25917
6. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	5,292	1330,42	7041
		Итого эксплуатация машин:				65,39	41197
6. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	11,781	17937,12	211317
6. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,0378	12583,45	476
6. 7	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,756	246,53	186
		Итого материалов:				336,47	211979
		НР первого уровня	%	49,32		405,67	255573
		НР второго уровня	%	3,6		56,90	35845
		Накладные расходы	%	--		462,57	291419
		Сметная прибыль	%	8		130,99	82524
		Сметная стоимость:				1768,36	1114069

7	12-130103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки	336,0000		72,77	24451
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=725,19)	чел-ч	0,0958	32,189	725,19	23343
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,672	808,52	543
		Итого оплата труда:				71,09	23886
7. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,672	1649,55	1108
		Итого эксплуатация машин:				3,30	1108
		НР первого уровня	%	59,1		42,01	14117
		НР второго уровня	%	3,6		4,13	1388
		Накладные расходы	%	--		46,15	15505
		Сметная прибыль	%	8		9,51	3197
		Сметная стоимость:				128,43	43153
8	11-340108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	336,0000		3648,62	1225937
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=780,75)	чел-ч	0,97175	326,508	897,86	293159
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,7392	1010,65	747
		Итого оплата труда:				874,72	293906
8. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	84	10,15	853
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,7392	1649,55	1219
		Итого эксплуатация машин:				7,71	2590
8. 5	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,0084	229932,48	1931
8. 6	21-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00103	0,34608	2682201,18	928256
		Итого материалов:				2768,42	930188
		НР первого уровня	%	55,89		488,88	164264
		НР второго уровня	%	3,6		148,95	50047
		Накладные расходы	%	--		637,83	214312
		Сметная прибыль	%	8		342,92	115220
		Сметная стоимость:				4629,37	1555468
9	11-460401-0503 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка	м2	100,0000		294,90	29490
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,6=634,62)	чел-ч	0,3213	32,13	634,62	20390
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0684	6,84	716,14	4898
		Итого оплата труда:				252,89	25289
9. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0684	6,84	1330,42	9100
		Итого эксплуатация машин:				91,00	9100
		НР первого уровня	%	50,8		128,47	12847
		НР второго уровня	%	3,6		15,24	1524
		Накладные расходы	%	--		143,71	14371
		Сметная прибыль	%	8		35,09	3509

		Сметная стоимость:				473,70	47370
10	11-100103-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой ДСП с двух сторон	м2 перегородок (за вычетом проемов)	162,0000		2507,42	406201
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=710,1)	чел-ч	1,645	266,409	816,62	217554
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	0,3726	1010,65	377
		Итого оплата труда:				1345,25	217930
10. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,01	1,62	14,85	24
10. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0023	0,3726	1649,55	615
		Итого эксплуатация машин:				4,93	798
10. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	1,134	12641,16	14335
10. 6	21-070506-0101	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 3 мм ГОСТ 9620-94	м3	0,0067	1,085	127139,95	137998
10. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,124	20,088	153,63	3086
10. 8	21-070510-0902	Нащельник окрашенный, размер 40х13 мм	м	0,87	140,94	183,10	25806
10. 9	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,000071	0,011502	575926,68	6624
		Итого материалов:				1159,56	187849
		НР первого уровня	%	53,82		724,01	117290
		НР второго уровня	%	3,6		116,33	18846
		Накладные расходы	%	--		840,34	136136
		Сметная прибыль	%	8		267,82	43387
		Сметная стоимость:				3615,58	585724
		Блок В(дополнительно)					
11	12-080101-0601 РСНБ РК 2015	Ноги стропильные. Укрепление расшивкой досками с двух сторон	м	32,0000		1182,68	37846
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=716,14)	чел-ч	0,3987	12,758	716,14	9137
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	0,112	808,52	91
		Итого оплата труда:				288,35	9227
11. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0064	0,2048	29,64	6
11. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,112	1649,55	185
		Итого эксплуатация машин:				5,96	191
11. 5	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0348	1,114	24637,65	27436
11. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,22	7,04	153,63	1082
		Итого материалов:				891,19	28518
		НР первого уровня	%	59,1		170,42	5453
		НР второго уровня	%	3,6		48,71	1559
		Накладные расходы	%	--		219,13	7012
		Сметная прибыль	%	8		112,14	3589
		Сметная стоимость:				1513,95	48446

12	12-040101-0501 РСНБ РК 2015	Перекрытия деревянные. Ремонт со сменой подборов из досок	м2 перекрытия	62,0000		2529,44	156825
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=698,02)	чел-ч	1,802	111,712	698,02	77977
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0175	1,085	808,52	877
		Итого оплата труда:				1271,84	78854
12. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	1,085	1649,55	1790
		Итого эксплуатация машин:				28,87	1790
12. 4	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0034	0,2108	21017,67	4431
12. 5	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0568	3,522	20488,29	72152
12. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,05	3,1	153,63	476
		Итого материалов:				1242,88	77058
		НР первого уровня	%	59,1		751,66	46603
		НР второго уровня	%	3,6		118,12	7323
		Накладные расходы	%	--		869,78	53926
		Сметная прибыль	%	8		271,94	16860
		Сметная стоимость:				3671,15	227611
13	11-460201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,2000		21837,15	4367
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=685,95)	чел-ч	14,63	2,926	685,95	2007
		Итого оплата труда:				10035,45	2007
13. 2	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32	0,064	70,01	4
		Итого эксплуатация машин:				22,40	4
13. 3	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,048	11068,04	531
13. 4	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,08	22807,43	1825
		Итого материалов:				11779,30	2356
		НР первого уровня	%	50,8		5098,01	1020
		НР второго уровня	%	3,6		969,67	194
		Накладные расходы	%	--		6067,67	1214
		Сметная прибыль	%	8		2232,39	446
		Сметная стоимость:				30137,21	6027
		Гараж(Лит.Б)					
14	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	380,0000		149,51	56812
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=655,15)	чел-ч	0,2282	86,716	655,15	56812
		Итого оплата труда:				149,51	56812
		НР первого уровня	%	50,8		75,95	28860
		НР второго уровня	%	3,6		8,12	3084

		Накладные расходы	%	--		84,06	31945
		Сметная прибыль	%	8		18,69	7101
		Сметная стоимость:				252,26	95857
15	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	380,0000		989,09	375853
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=762,63)	чел-ч	0,7475	284,05	877,02	249119
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	20,216	895,18	18097
		Итого оплата труда:				703,20	267216
15. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	17,86	875,28	15633
15. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	2,356	1330,42	3134
		Итого эксплуатация машин:				61,73	23459
15. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	5,738	17937,12	102923
15. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,0228	12583,45	287
15. 7	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2.0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,266	246,53	66
		Итого материалов:				271,78	103276
		НР первого уровня	%	49,32		346,82	131791
		НР второго уровня	%	3,6		48,09	18275
		Накладные расходы	%	--		394,91	150066
		Сметная прибыль	%	8		110,72	42074
		Сметная стоимость:				1494,72	567993
16	12-040101-0504 РСНБ РК 2015	Перекрытия деревянные. Ремонт со сменой подборов из щитов	м2 перекрытия	150,0000		1316,12	197417
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=698,02)	чел-ч	1,58	237,06	698,02	165473
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	3,36	808,52	2717
		Итого оплата труда:				1121,26	168189
16. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0224	3,36	1649,55	5542
		Итого эксплуатация машин:				36,95	5542
16. 4	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0034	0,51	21017,67	10719
16. 5	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,05	7,5	153,63	1152
16. 6	27-010101-0106	Щиты из досок, толщина 50 мм	м2	0,074	11,1	1309,11	14531
		Итого материалов:				176,02	26402
		НР первого уровня	%	59,1		662,67	99400
		НР второго уровня	%	3,6		71,24	10685
		Накладные расходы	%	--		733,90	110085
		Сметная прибыль	%	8		164,00	24600

		Сметная стоимость:				2214,02	332103
17	12-080101-0601 РСНБ РК 2015	Ноги стропильные. Укрепление расшивкой досками с двух сторон	м	96,0000		1182,68	113537
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=716,14)	чел-ч	0,3987	38,275	716,14	27410
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	0,336	808,52	272
		Итого оплата труда:				288,35	27682
17. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0064	0,6144	29,64	18
17. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,336	1649,55	554
		Итого эксплуатация машин:				5,96	572
17. 5	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0348	3,341	24637,65	82309
17. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,22	21,12	153,63	3245
		Итого материалов:				891,19	85554
		НР первого уровня	%	59,1		170,42	16360
		НР второго уровня	%	3,6		48,71	4676
		Накладные расходы	%	--		219,13	21036
		Сметная прибыль	%	8		112,14	10766
		Сметная стоимость:				1513,95	145339
18	11-340108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	150,0000		3648,62	547293
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=780,75)	чел-ч	0,97175	145,762	897,86	130875
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,33	1010,65	334
		Итого оплата труда:				874,72	131208
18. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	37,5	10,15	381
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,33	1649,55	544
		Итого эксплуатация машин:				7,71	1156
18. 5	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,00375	229932,48	862
18. 6	21-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00103	0,1545	2682201,18	414400
		Итого материалов:				2768,42	415262
		НР первого уровня	%	55,89		488,88	73332
		НР второго уровня	%	3,6		148,95	22343
		Накладные расходы	%	--		637,83	95675
		Сметная прибыль	%	8		342,92	51437
		Сметная стоимость:				4629,37	694405
19	11-340108-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Облицовка стен из сайдинга	м2 поверхности	40,0000		2937,99	117520
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=780,75)	чел-ч	0,8556	34,224	897,86	30728

19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,056	1010,65	57
		Итого оплата труда:				769,63	30785
19. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,12	4,8	10,15	49
19. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,056	1649,55	92
		Итого эксплуатация машин:				4,41	176
19. 5	21-050112-0604	Листы из алюминия с нормальной плакировкой Д1А, отожженые Д1АМ, без термической обработки Д1 ГОСТ 21631-76	т	0,0028	0,112	772360,54	86504
19. 6	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000012	0,00048	229932,48	110
		Итого материалов:				2165,37	86615
		НР первого уровня	%	55,89		430,14	17206
		НР второго уровня	%	3,6		121,25	4850
		Накладные расходы	%	--		551,40	22056
		Сметная прибыль	%	8		279,15	11166
		Сметная стоимость:				3768,54	150741
20	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	Тенге за 1 тонну	3,4100		407,00	1388
		НР второго уровня	%	3,6		14,65	50
		Накладные расходы	%	--		14,65	50
		Сметная прибыль	%	8		33,73	115
		Сметная стоимость:				455,38	1553
21	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	Тенге за 1 тонну	3,4100		509,09	1736
		НР второго уровня	%	3,6		18,33	62
		Накладные расходы	%	--		18,33	62
		Сметная прибыль	%	8		42,19	144
		Сметная стоимость:				569,61	1942
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге				5166869
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4179663
Материалы -			Тенге				2155058
Всего заработная плата -			Тенге				1990844
Транспортные расходы -			Тенге				3124
		Накладные расходы -	Тенге				1243512
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1055062
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				188450
		Сметная прибыль -	Тенге				433854
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5857029

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2426
Сметная заработная плата -	Тенге				1990844
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				987206
Материалы -	Тенге				31844
Всего заработная плата -	Тенге				123904
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				728040
Накладные расходы -	Тенге				105896
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				67912
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				37984
Сметная прибыль -	Тенге				87448
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1180550
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				122
Сметная заработная плата -	Тенге				123904
ИТОГО:	Тенге				7037579
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2549
Сметная заработная плата -	Тенге				2114748
Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К=0,9725	Тенге				6844046
Итого по акту выполненных работ	Тенге				6844046

ЗАКАЗЧИК:

"Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Жамбылской области"

г. Тараз, проспект Абая, 125
БИН 920240000563
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ33070102KSN2101000
РГУ " Комитет Казначейства МФРК"

Заместитель руководителя аппарата_____Т.Б.Нурымбетов

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таужар-Құрылыс"

Жамбылская обл. г. Тараз, ул. Балуан Шолак, 1
БИН/ИИН 081240012856
БИК EURIKZKA
ИИК KZ9894810KZT22030107
АО "Евразийский банк"

Директор_____М.Ш.Турекулов