ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "РСУ"

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 186 от 2017-07-10.
Спецификa 016--159.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Средний ремонт велодорожек по улицам Торайгырова и Каблукова.**

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	%	11		
		РАЗДЕЛ 1. Устройство тротуаров										
1	12-180101-1402 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	1782	592,79	130,93	1056343	233309	622600	0,53		938	
		м		461,86	65,05	823034	115928	59,1	0,06		114	
		Накладные расходы -		349,38		622600						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		311,41				554926				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		37,98				67673				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75,37		134315						
		Сметная стоимость				1813258						
2	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	68,4288	422	-	28877	-	1213	-		-	
		Тенге за		-	-	-	-	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2016 года									
		Накладные расходы -		17,72		1213				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		17,72				1213		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,18		2407				
		Сметная стоимость				32497				
3	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	68,4288	618,62	-	42331	-	1778	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тенге за								
		Накладные расходы -		25,98		1778				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		25,98				1778		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,57		3529				
		Сметная стоимость				47638				
4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	316,98	1567,6	-	496898	-	326870	1,77	561
				1567,6	-	496898	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1031,20		326870				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		926,45				293667		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		104,75				33204		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		207,90		65901				
		Сметная стоимость				889670				
5	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	-Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	316,98	564,54	-	178948	-	117716	0,71	226
				564,54	-	178948	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		371,37		117716				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		333,64				105758		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		37,72				11958		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		74,87		23733				
		Сметная стоимость				320397				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	554,715	618,62	-	343158	-	14413	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тенге за								
		Накладные расходы -		25,98		14413				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		25,98				14413		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,57		28606				
		Сметная стоимость				386176				
7	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночной подготовки	47,547	5297,27	204,62	251869	9729	71672	2,29	109
				1973,56	102,41	93837	4869	59,4	0,08	4
		м3 подуш								
		Накладные расходы -		1507,40		71672				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		1233,12				58631		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		274,28				13041		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		544,37		25883				
		Сметная стоимость				349425				
8	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Установка тротуарного бордюра (поребрика)	5283	1430,49	26,29	7557295	138896	2732325	0,8	4241
				716,6	10,9	3785810	57607	60,3	0,01	34
		м бортов								
		Накладные расходы -		517,19		2732325				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		438,69				2317581		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		78,51				414745		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		155,81		823170				
		Сметная стоимость				11112790				
9	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Камни бортовые тротуарные (поребрик)	84,528	29539,94	-	2496952	-	104872	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2016 года									
		Накладные расходы -		1240,68		104872				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,2%	1240,68				104872		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	2462,45		208146				
		Сметная стоимость				2809970				
10	12-180101-1302 РСНБ РК 2015	-Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	553	82,81	32,12	45791	17761	24620	0,06	32
				50,69	15,96	28030	8825	59,1	0,02	9
		м2								
		Накладные расходы -		44,52		24620				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	39,39				21782		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,2%	5,13				2838		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	10,19		5633				
		Сметная стоимость				76044				
11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Мусор строительный. Погрузка	51,982	79	-	4107	-	172	-	-
		Тенге за		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3,32		172				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,2%	3,32				172		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	6,59		342				
		Сметная стоимость				4622				
12	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	51,982	618,62	-	32157	-	1351	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тенге за								
		Накладные расходы -		25,98		1351				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,2%	25,98				1351		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,57		2681				
		Сметная стоимость				36188				
13	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	-Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см.	833	615,36	123,61	512597	102970	172833	0,28	233
		Устройство		249,48	39,61	207814	32992	60,3	0,03	24
		м2 покры								
		Накладные расходы -		207,48		172833				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		174,32				145206		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		33,17				27628		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65,83		54834				
		Сметная стоимость				740265				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		13047323	502665			6339
				Тенге		5614371	220220			185
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		13047323	-	-		-
		Материалы -		Тенге		3982704	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	5834591	-		-
		Местные материалы -		Тенге		2496952	-	-		-
		Транспортные расходы -		Тенге		450630	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		4192435	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	3497550		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	694885		-
		Сметная прибыль -		Тенге		1379181	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		18618939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		6525
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	5834591	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		18618939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		6525
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	5834591	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Устройство упорных плит								
		Демонтаж упорных плит								
14	11-270801-0201 РСНБ РК 2015	-Демонтаж упорных плит	454,75	7513,55	3632,15	3416785	1651720	1674044	4,54	2067
		м3 сборн		3881,4	1475,17	1765065	670835	60,3	0,9	408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к=0,8								
		Накладные расходы -		3681,24		1674044				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		3230,01				1468848		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		451,23				205197		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		895,58		407266				
		Сметная стоимость				5498095				
15	11-270302-0104 РСНБ РК 2015 прим.	-Покрытия и основания бетонные. Разборка	300,9	2627,64	1063,39	790656	319973	423416	1,78	536
				1564,25	499,65	470683	150346	60,3	0,39	117
		м3 конст								
		Накладные расходы -		1407,16		423416				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		1244,53				374480		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		162,63				48936		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		322,78		97126				
		Сметная стоимость				1311198				
16	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Грузы неупакованные (демонтированные плиты и бетонное основание) до 3 т. Погрузка	1859,035	422	-	784513	-	32950	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тенге за								
		Накладные расходы -		17,72		32950				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		17,72				32950		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,18		65397				
		Сметная стоимость				882860				
17	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1859,035	618,62	-	1150036	-	48302	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тенге за								
		Накладные расходы -		25,98		48302				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		25,98				48302		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,57		95867				
		Сметная стоимость				1294205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6141990	1971693			2603
			----			---	---			---
			Тенге			2235748	821181			524
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6141990	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3056928	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1934549	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2178711	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1843328		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	335383		-
		Сметная прибыль -	Тенге			665656	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8986357	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3128
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3056928	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8986357	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3128
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3056928	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Устройство велодорожек								
		==========								
18	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	-Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см.	2517	615,36	123,61	1548866	311136	522234	0,28	703
				---	---	---	---	---	---	---
		Устройство		249,48	39,61	627932	99687	60,3	0,03	73
		м2 покры								
		Накладные расходы -		207,48		522234				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	174,32				438754		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,2%	33,17				83480		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) -	8%	65,83		165688				
		Сметная стоимость				2236788				
19	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	-Основания под тротуары из ГПС. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 /исключить 2 см/	2517	-57,24	-4,48	-144076	-11273	-25596	-0,01	-16
				---	---	---	---	---	---	---
				-11,09	-1,27	-27908	-3198	60,3	-	-3
		м2 покры								
		Накладные расходы -		10,17		25596				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	7,45				18757		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2,72				6839		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,39		13574				
		Сметная стоимость				-104906				
20	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	-Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см. Устройство	4253	615,36	123,61	2617135	525729	882425	0,28	1189
				249,48	39,61	1061022	168443	60,3	0,03	124
		м2 покры								
		Накладные расходы -		207,48		882425				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		174,32				741367		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		33,17				141057		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65,83		279965				
		Сметная стоимость				3779524				
21	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	-Основания под тротуары из ГПС. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 /добавить 3 см/	4253	83,62	4,48	355645	19048	62777	0,01	26
				16,63	1,27	70735	5404	60,3	-	4
		м2 покры								
		Накладные расходы -		14,76		62777				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		10,80				45912		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		3,97				16865		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,87		33474				
		Сметная стоимость				451896				
22	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	-Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см. Устройство	3918	615,36	123,61	2410989	484319	812918	0,28	1095
				249,48	39,61	977448	155175	60,3	0,03	114
		м2 покры								
		Накладные расходы -		207,48		812918				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		174,32				682971		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		33,17				129946		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65,83		257913				
		Сметная стоимость				3481819				
23	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	-Основания под тротуары из ГПС. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см	3918	215,53	4,48	844439	17547	147778	0,01	24
				44,35	1,27	173768	4978	60,3	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=8	изменения толщины к нормам 11-270701-0201 /добавить 8 см/								
		м2 покры								
		Накладные расходы -		37,72		147778				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		27,51				107784		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		10,21				39993		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,26		79377				
		Сметная стоимость				1071594				
24	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	5295	929,27	2,66	4920459	14111	750696	0,17	877
				162,55	0,98	860683	5169	60,3	-	4
		м2 покры								
		Накладные расходы -		141,77		750696				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		98,60				522108		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		43,17				228588		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		85,68		453692				
		Сметная стоимость				6124848				
25	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 (Добавить 2 см)	5295	588,79	-	3117640	-	479450	0,03	141
				104,75	-	554662	-	60,3	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		90,55		479450				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		63,17				334461		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		27,38				144988		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		54,35		287767				
		Сметная стоимость				3884857				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			15671096	1360617			4040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---------	---------			---------
			Тенге			4298342	435658			321
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15671096	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10012137	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4734000	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3632681	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	2854602		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	778079		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1544302	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20848079	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4361
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4734000	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20848079	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4361
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4734000	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			34860409	3834976			12983
			----			---------	---------			---------
			Тенге			12148461	1477059			1031
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34860409	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13994841	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13625519	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2496952	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2385179	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10003827	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	8195480		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1808347		-
		Сметная прибыль -	Тенге			3589139	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48453375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14014
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13625519	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			48453375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14014
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13625519	-		-

Итого в базовых ценах IV квартала 2016 г.: 48453375

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г. с К=2269/2121=1,0698: 51835421

Сметная стоимость в ценах 2017 года: 51835421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12%) :	6220250
Итого:	**58 055 671**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**58 055 287**
В том числе НДС 12,0%:	**6 220 209**

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

_____

Технадзор:

ТОО "Жол Строй Инжиниринг" _____ Гуламов М.М.

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "РСУ"

Директор _____ А.И. Стрельцов