Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"РСУ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт улиц г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт перекрестка улиц Тимирязева - Жарокова**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **05.06.2017г.**

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 ЗА август 2017 ГОДА

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Дорожная одежда** | | | | |
| 1 | 1 | 11-270302-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм | м2 покрытия | 93,000 | 85,04 | 7909 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,92* | *922* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,30* | *586* |
| 2 | 2 | 41-020102-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | тенге за 1 тонну | 10,928 | 696,17 | 7607 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25,98* | *284* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *51,57* | *564* |
| 3 | 3 | 11-271001-0106 РСНБ РК 2015 | Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л | т битума | 0,023 | 19733,27 | 462 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5705,94* | *134* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1461,72* | *34* |
| 4 | 4 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,023 | 86756,86 | 2031 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3749,64* | *88* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6426,43* | *150* |
| 5 | 5 | 12-180101-1001 РСНБ РК 2015 | Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона | т смеси | 5,006 | 12246,65 | 61301 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *872,64* | *4368* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *907,16* | *4541* |
| 6 | 6 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ) | м3 материала основания в плотном теле | 79,050 | 3479,03 | 275017 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *346,49* | *27390* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *257,71* | *20372* |
| 7 | 7 | 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ) | м2 основания или покрытия | 255,000 | 466,08 | 118849 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *64,81* | *16526* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,52* | *8804* |
| 8 | 8 | 11-271001-0106 РСНБ РК 2015 | Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л | т битума | 0,084 | 19733,27 | 1659 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5705,94* | *480* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1461,72* | *123* |
| 9 | 9 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,084 | 86756,86 | 7294 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3749,64* | *315* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6426,43* | *540* |
| 10 | 10 | 11-270602-0306 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 255,000 | 1109,17 | 282839 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *81,70* | *20835* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *82,16* | *20951* |
| 11 | 11 | 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306+ (до толщины 6 см) (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ) | м2 покрытия | 255,000 | 462,80 | 118013 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *17,53* | *4469* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,28* | *8742* |
| 12 | 12 | 11-271001-0106 РСНБ РК 2015 | Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л | т битума | 0,115 | 19733,27 | 2264 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5705,94* | *655* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1461,72* | *168* |
| 13 | 13 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,115 | 86756,86 | 9954 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3749,64* | *430* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6426,43* | *737* |
| 14 | 14 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из шебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 | м2 покрытия | 348,000 | 1521,04 | 529322 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *97,13* | *33801* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *112,67* | *39209* |
| 15 | 15 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301+ (до толщины 5 см) | м2 покрытия | 348,000 | 333,06 | 115906 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,56* | *4370* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *24,67* | *8586* |
| | | | Раздел: Разборка трамвайных путей | | | | |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | 16 | 12-180101-1204 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных | м3 конструкции | 25,500 | 5210,98 | 132880 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1717,37* | *43793* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *386,00* | *9843* |
| 17 | 17 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | тенге за 1 тонну | 59,925 | 88,90 | 5328 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,32* | *199* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,59* | *395* |
| 18 | 18 | 41-020102-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | тенге за 1 тонну | 59,925 | 696,17 | 41718 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25,98* | *1557* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *51,57* | *3090* |
| 19 | 19 | 11-280108-0301 РСНБ РК 2015 | Путь на шпалах, тип рельсов Р65. Разборка поэлементно | км пути | 0,038 | 2713660,99 | 103119 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1021386,56* | *38813* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *201011,93* | *7638* |
| 20 | 20 | 41-310103-0301 РСНБ РК 2015 | Рельсы, балки швеллеры. Погрузка | тенге за 1 тонну | 9,862 | 418,63 | 4128 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15,62* | *154* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31,01* | *306* |
| 21 | 21 | 41-310103-0302 РСНБ РК 2015 | Рельсы, балки швеллеры. Разгрузка | тенге за 1 тонну | 9,862 | 418,63 | 4128 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15,62* | *154* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31,01* | *306* |
| 22 | 22 | 41-080101-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 9,862 | 1268,55 | 12510 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *47,34* | *467* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *93,97* | *927* |
| 23 | 23 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 | Шпалы. Погрузка | тенге за 1 тонну | 3,782 | 88,90 | 336 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,32* | *13* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,59* | *25* |
| 24 | 24 | 41-310102-0202 РСНБ РК 2015 | Шпалы. Разгрузка | т | 3,782 | 554,80 | 2098 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,71* | *78* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *41,10* | *155* |
| 25 | 25 | 41-010104-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | тенге за 1 тонну | 3,782 | 901,53 | 3410 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33,65* | *127* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *66,78* | *253* |
| 26 | 26 | 11-010102-0405 РСНБ РК 2015 | Погрузка мусора строительного на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 грунта | 102,000 | 426,71 | 43524 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *99,81* | *10181* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | 27 | 41-020102-1030 РСНБ РК 2015 | *Сметная прибыль* | | | *31,61* | *3224* |
| | | | Перевозкастроительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | тенге за 1 тонну | 178,500 | 696,17 | 124266 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25,98* | *4638* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *51,57* | *9205* |
| | | | ИТОГО: | | | | 2017874 |
| | | | В том числе : | | | | |
| | | | Накладные расходы | | | | 215240 |
| | | | Сметная прибыль | | | | 149472 |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА: | Тенге | | | 2 017 874 |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 ГОДА (Коэффициент перехода от цен 2016 г. к ценам 2017 г. : 2269 / 2121 = 1,0698) | Тенге | | | 2 158 722 |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 2 158 722 |
| | | | НДС 12 % НА 2017 ГОД | Тенге | | | 259 047 |
| | | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 ГОДА | Тенге | | | 2 417 768 |

**РАБОТЫ ПРИНЯЛ:**

**ЗАКАЗЧИК:** КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

**РАБОТЫ СДАЛ:**

**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "РСУ"

А.И. Стрельцов

**РАБОТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛ:**

**ТЕХНАДЗОР:** ТОО "Ак Жол Курылыс"

А.Т. Койбасов