Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"РСУ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт улиц г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт перекрестка улиц Сатпаева - Жарокова**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 174 от **05.06.2017г.**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 ЗА август 2017 ГОДА

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда				
1	1	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**143,000**	**85,04**	**12161**
			Накладные расходы			*9,92*	*1418*
			Сметная прибыль			*6,30*	*901*
2	2	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**тенге за 1 тонну**	**16,802**	**696,17**	**11697**
			Накладные расходы			*25,98*	*437*
			Сметная прибыль			*51,57*	*866*
3	3	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**0,037**	**19733,27**	**735**
			Накладные расходы			*5705,94*	*213*
			Сметная прибыль			*1461,72*	*54*
4	4	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,037**	**86756,86**	**3232**
			Накладные расходы			*3749,64*	*140*
			Сметная прибыль			*6426,43*	*239*
5	5	12-180101-1001 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**7,967**	**12246,65**	**97563**
			Накладные расходы			*872,64*	*6952*
			Сметная прибыль			*907,16*	*7227*
6	6	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)**	**м3 материала основания в плотном теле**	**87,110**	**3479,03**	**303058**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*346,49*	*30183*
			Сметная прибыль			*257,71*	*22449*
7	7	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)	м2 основания или покрытия	281,000	466,08	130967
			Накладные расходы			*64,81*	*18211*
			Сметная прибыль			*34,52*	*9701*
8	8	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,093	19733,27	1828
			Накладные расходы			*5705,94*	*529*
			Сметная прибыль			*1461,72*	*135*
9	9	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,093	86756,86	8038
			Накладные расходы			*3749,64*	*347*
			Сметная прибыль			*6426,43*	*595*
10	10	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	281,000	1109,17	311677
			Накладные расходы			*81,70*	*22959*
			Сметная прибыль			*82,16*	*23087*
11	11	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306+ (до толщины 6 см) (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)	м2 покрытия	281,000	462,80	130046
			Накладные расходы			*17,53*	*4925*
			Сметная прибыль			*34,28*	*9633*
12	12	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,140	19733,27	2759
			Накладные расходы			*5705,94*	*798*
			Сметная прибыль			*1461,72*	*204*
13	13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,140	86756,86	12128
			Накладные расходы			*3749,64*	*524*
			Сметная прибыль			*6426,43*	*898*
14	14	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20	м2 покрытия	424,000	1521,04	644922
			Накладные расходы			*97,13*	*41183*
			Сметная прибыль			*112,67*	*47772*
15	15	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301+ (до толщины 5 см)	м2 покрытия	424,000	333,06	141218
			Накладные расходы			*12,56*	*5324*
			Сметная прибыль			*24,67*	*10461*
			Раздел: Разборка трамвайных путей				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	28,100	5210,98	146428
			Накладные расходы			*1717,37*	*48258*
			Сметная прибыль			*386,00*	*10847*
17	17	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	66,035	88,90	5871
			Накладные расходы			*3,32*	*219*
			Сметная прибыль			*6,59*	*435*
18	18	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	66,035	696,17	45972
			Накладные расходы			*25,98*	*1716*
			Сметная прибыль			*51,57*	*3405*
19	19	11-280108-0301 РСНБ РК 2015	Путь на шпалах, тип рельсов Р65. Разборка поэлементно	км пути	0,042	2713660,99	113974
			Накладные расходы			*1021386,56*	*42898*
			Сметная прибыль			*201011,93*	*8443*
20	20	41-310103-0301 РСНБ РК 2015	Рельсы, балки швеллеры. Погрузка	тенге за 1 тонну	10,900	418,63	4563
			Накладные расходы			*15,62*	*170*
			Сметная прибыль			*31,01*	*338*
21	21	41-310103-0302 РСНБ РК 2015	Рельсы, балки швеллеры. Разгрузка	тенге за 1 тонну	10,900	418,63	4563
			Накладные расходы			*15,62*	*170*
			Сметная прибыль			*31,01*	*338*
22	22	41-080101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	10,900	1268,55	13827
			Накладные расходы			*47,34*	*516*
			Сметная прибыль			*93,97*	*1024*
23	23	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Шпалы. Погрузка	тенге за 1 тонну	4,309	88,90	383
			Накладные расходы			*3,32*	*14*
			Сметная прибыль			*6,59*	*28*
24	24	41-310102-0202 РСНБ РК 2015	Шпалы. Разгрузка	т	4,309	554,80	2391
			Накладные расходы			*20,71*	*89*
			Сметная прибыль			*41,10*	*177*
25	25	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	4,309	901,53	3885
			Накладные расходы			*33,65*	*145*
			Сметная прибыль			*66,78*	*288*
26	26	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Погрузка мусора строительного на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	112,400	426,71	47962
			Накладные расходы			*99,81*	*11219*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозкастроительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	196,700	31,61 696,17	3553 136937
			Накладные расходы			*25,98*	*5111*
			Сметная прибыль			*51,57*	*10143*
			ИТОГО:				2338785
			В том числе :				
			Накладные расходы				244668
			Сметная прибыль				173243
			ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА:	Тенге			2 338 785
			ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 ГОДА (Коэффициент перехода от цен 2016 г. к ценам 2017 г. : 2269 / 2121 = 1,0698)	Тенге			2 502 032
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2 502 032
			НДС 12 % НА 2017 ГОД	Тенге			300 244
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 ГОДА	Тенге			2 802 276

РАБОТЫ ПРИНЯЛ:

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

РАБОТЫ СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "РСУ

А.Н. Стрельцов

РАБОТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛ:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Ак Жол Курылыс"

А.Д. Койбасов