Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"РСУ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт улиц г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт перекрестка улиц Жандосова - Жарокова**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **05.06.2017г.**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 ЗА август 2017 ГОДА

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда				
1	1	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	115,000	85,04	9780
			Накладные расходы			*9,92*	*1141*
			Сметная прибыль			*6,30*	*724*
2	2	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	13,513	696,17	9407
			Накладные расходы			*25,98*	*351*
			Сметная прибыль			*51,57*	*697*
3	3	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,028	19733,27	553
			Накладные расходы			*5705,94*	*160*
			Сметная прибыль			*1461,72*	*41*
4	4	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,028	86756,86	2431
			Накладные расходы			*3749,64*	*105*
			Сметная прибыль			*6426,43*	*180*
5	5	12-180101-1001 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	5,993	12246,65	73388
			Накладные расходы			*872,64*	*5229*
			Сметная прибыль			*907,16*	*5436*
6	6	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)	м3 материала основания в плотном теле	79,050	3479,03	275017

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*346,49*	*27390*
			Сметная прибыль			*257,71*	*20372*
7	7	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)	м2 основания или покрытия	255,000	466,08	118849
			Накладные расходы			*64,81*	*16526*
			Сметная прибыль			*34,52*	*8804*
8	8	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,084	19733,27	1659
			Накладные расходы			*5705,94*	*480*
			Сметная прибыль			*1461,72*	*123*
9	9	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,084	86756,86	7294
			Накладные расходы			*3749,64*	*315*
			Сметная прибыль			*6426,43*	*540*
10	10	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	255,000	1109,17	282839
			Накладные расходы			*81,70*	*20835*
			Сметная прибыль			*82,16*	*20951*
11	11	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306+ (до толщины 6 см) (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)	м2 покрытия	255,000	462,80	118013
			Накладные расходы			*17,53*	*4469*
			Сметная прибыль			*34,28*	*8742*
12	12	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,122	19733,27	2407
			Накладные расходы			*5705,94*	*696*
			Сметная прибыль			*1461,72*	*178*
13	13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,122	86756,86	10583
			Накладные расходы			*3749,64*	*457*
			Сметная прибыль			*6426,43*	*784*
14	14	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20	м2 покрытия	370,000	1521,04	562785
			Накладные расходы			*97,13*	*35938*
			Сметная прибыль			*112,67*	*41688*
15	15	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301+ (до толщины 5 см)	м2 покрытия	370,000	333,06	123233
			Накладные расходы			*12,56*	*4646*
			Сметная прибыль			*24,67*	*9128*
			Раздел: Разборка трамвайных путей				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м3 конструкции**	**25,500**	**5210,98**	**132880**
			Накладные расходы			*1717,37*	*43793*
			Сметная прибыль			*386,00*	*9843*
17	17	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**59,925**	**88,90**	**5328**
			Накладные расходы			*3,32*	*199*
			Сметная прибыль			*6,59*	*395*
18	18	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**тенге за 1 тонну**	**59,925**	**696,17**	**41718**
			Накладные расходы			*25,98*	*1557*
			Сметная прибыль			*51,57*	*3090*
19	19	11-280108-0301 РСНБ РК 2015	**Путь на шпалах, тип рельсов Р65. Разборка поэлементно**	**км пути**	**0,038**	**2713660,99**	**103119**
			Накладные расходы			*1021386,56*	*38813*
			Сметная прибыль			*201011,93*	*7638*
20	20	41-310103-0301 РСНБ РК 2015	**Рельсы, балки швеллеры. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**9,862**	**418,63**	**4128**
			Накладные расходы			*15,62*	*154*
			Сметная прибыль			*31,01*	*306*
21	21	41-310103-0302 РСНБ РК 2015	**Рельсы, балки швеллеры. Разгрузка**	**тенге за 1 тонну**	**9,862**	**418,63**	**4128**
			Накладные расходы			*15,62*	*154*
			Сметная прибыль			*31,01*	*306*
22	22	41-080101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**9,862**	**1268,55**	**12510**
			Накладные расходы			*47,34*	*467*
			Сметная прибыль			*93,97*	*927*
23	23	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	**Шпалы. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**3,906**	**88,90**	**347**
			Накладные расходы			*3,32*	*13*
			Сметная прибыль			*6,59*	*26*
24	24	41-310102-0202 РСНБ РК 2015	**Шпалы. Разгрузка**	**т**	**3,906**	**554,80**	**2167**
			Накладные расходы			*20,71*	*81*
			Сметная прибыль			*41,10*	*161*
25	25	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**тенге за 1 тонну**	**3,906**	**901,53**	**3521**
			Накладные расходы			*33,65*	*131*
			Сметная прибыль			*66,78*	*261*
26	26	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	**Погрузка мусора строительного на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**102,000**	**426,71**	**43524**
			Накладные расходы			*99,81*	*10181*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*31,61*	*3224*
27	27	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозкастроительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	178,500	696,17	124266
			Накладные расходы			*25,98*	*4638*
			Сметная прибыль			*51,57*	*9205*
			Раздел: Подъем люков				
28	28	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий асфальтобетонных вокруг люков	м3 конструкции	0,158	5210,98	822
			Накладные расходы			*1717,37*	*271*
			Сметная прибыль			*386,00*	*61*
29	29	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	1,000	1656,81	1657
			Накладные расходы			*606,74*	*607*
			Сметная прибыль			*122,73*	*123*
30	30	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	0,353	88,90	31
			Накладные расходы			*3,32*	*1*
			Сметная прибыль			*6,59*	*2*
31	31	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	0,353	696,17	246
			Накладные расходы			*25,98*	*9*
			Сметная прибыль			*51,57*	*18*
32	32	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных подкладок под люки	шт.	1,000	2385,18	2385
			Накладные расходы			*712,67*	*713*
			Сметная прибыль			*176,68*	*177*
33	33	21-040301-0102 РСНБ РК 2015	Бетонные подкладки	шт.	1,000	5412,21	5412
			Накладные расходы			*201,99*	*202*
			Сметная прибыль			*400,90*	*401*
34	34	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки б/у. Установка	шт.	1,000	2878,43	2878
			Накладные расходы			*1015,61*	*1016*
			Сметная прибыль			*213,22*	*213*
35	35	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Омоноличивание люков бетоном	м3	0,065	24956,17	1612
			Накладные расходы			*3141,92*	*203*
			Сметная прибыль			*1848,61*	*119*
36	36	12-180101-1503 РСНБ РК 2015	Восстановление покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м2	0,717	4535,87	3254
			Накладные расходы			*1026,25*	*736*
			Сметная прибыль			*335,99*	*241*
			ИТОГО:				2094176
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**222677**
			Сметная прибыль				**155124**
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА:		Тенге			**2 094 176**
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 ГОДА (Коэффициент перехода от цен 2016 г. к ценам 2017 г. : 2269 / 2121 = 1,0698)		Тенге			**2 240 349**
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			**2 240 349**
		НДС 12 % НА 2017 ГОД		Тенге			**268 842**
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 ГОДА		Тенге			**2 509 191**

РАБОТЫ ПРИНЯЛ:

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

РАБОТЫ СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "РСУ

А.И. Стрельцов

РАБОТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛ:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Ак Жол Курылыс"

А.Д. Койбасов