Форма 2-В

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1)

Заказчик **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"РСУ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт улиц г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт перекрестка улиц Макатаева - Сейфуллина**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 174 от **05.06.2017г.**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 ЗА август 2017 ГОДА

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда				
1	1	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**91,000**	**85,04**	**7739**
			Накладные расходы			***9,92***	***903***
			Сметная прибыль			***6,30***	***573***
2	2	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**тенге за 1 тонну**	**10,693**	**696,17**	**7444**
			Накладные расходы			***25,98***	***278***
			Сметная прибыль			***51,57***	***551***
3	3	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**0,023**	**19733,27**	**462**
			Накладные расходы			***5705,94***	***134***
			Сметная прибыль			***1461,72***	***34***
4	4	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,023**	**86756,86**	**2031**
			Накладные расходы			***3749,64***	***88***
			Сметная прибыль			***6426,43***	***150***
5	5	12-180101-1001 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**5,006**	**12246,65**	**61301**
			Накладные расходы			***872,64***	***4368***
			Сметная прибыль			***907,16***	***4541***
6	6	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)**	**м3 материала основания в плотном теле**	**88,970**	**3479,03**	**309529**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*346,49*	*30827*
			Сметная прибыль			*257,71*	*22928*
7	7	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)	м2 основания или покрытия	287,000	466,08	133764
			Накладные расходы			*64,81*	*18600*
			Сметная прибыль			*34,52*	*9908*
8	8	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,095	19733,27	1867
			Накладные расходы			*5705,94*	*540*
			Сметная прибыль			*1461,72*	*138*
9	9	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,095	86756,86	8209
			Накладные расходы			*3749,64*	*355*
			Сметная прибыль			*6426,43*	*608*
10	10	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	287,000	1109,17	318332
			Накладные расходы			*81,70*	*23449*
			Сметная прибыль			*82,16*	*23580*
11	11	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306+ (до толщины 6 см) (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)	м2 покрытия	287,000	462,80	132823
			Накладные расходы			*17,53*	*5030*
			Сметная прибыль			*34,28*	*9839*
12	12	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,125	19733,27	2459
			Накладные расходы			*5705,94*	*711*
			Сметная прибыль			*1461,72*	*182*
13	13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,125	86756,86	10812
			Накладные расходы			*3749,64*	*467*
			Сметная прибыль			*6426,43*	*801*
14	14	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20	м2 покрытия	378,000	1521,04	574954
			Накладные расходы			*97,13*	*36715*
			Сметная прибыль			*112,67*	*42589*
15	15	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301+ (до толщины 5 см)	м2 покрытия	378,000	333,06	125897
			Накладные расходы			*12,56*	*4747*
			Сметная прибыль			*24,67*	*9326*
			Раздел: Разборка трамвайных путей				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м3 конструкции**	**28,700**	**5210,98**	**149555**
			Накладные расходы			*1717,37*	*49289*
			Сметная прибыль			*386,00*	*11078*
17	17	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**67,445**	**88,90**	**5996**
			Накладные расходы			*3,32*	*224*
			Сметная прибыль			*6,59*	*444*
18	18	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**тенге за 1 тонну**	**67,445**	**696,17**	**46953**
			Накладные расходы			*25,98*	*1752*
			Сметная прибыль			*51,57*	*3478*
19	19	11-280108-0301 РСНБ РК 2015	**Путь на шпалах, тип рельсов Р65. Разборка поэлементно**	**км пути**	**0,041**	**2713660,99**	**111260**
			Накладные расходы			*1021386,56*	*41877*
			Сметная прибыль			*201011,93*	*8241*
20	20	41-310103-0301 РСНБ РК 2015	**Рельсы, балки швеллеры. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**10,640**	**418,63**	**4454**
			Накладные расходы			*15,62*	*166*
			Сметная прибыль			*31,01*	*330*
21	21	41-310103-0302 РСНБ РК 2015	**Рельсы, балки швеллеры. Разгрузка**	**тенге за 1 тонну**	**10,640**	**418,63**	**4454**
			Накладные расходы			*15,62*	*166*
			Сметная прибыль			*31,01*	*330*
22	22	41-080101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**10,640**	**1268,55**	**13498**
			Накладные расходы			*47,34*	*504*
			Сметная прибыль			*93,97*	*1000*
23	23	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**28,424**	**474,90**	**13499**
			Накладные расходы			*17,72*	*504*
			Сметная прибыль			*35,18*	*1000*
24	24	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	**т**	**28,424**	**474,90**	**13499**
			Накладные расходы			*17,72*	*504*
			Сметная прибыль			*35,18*	*1000*
25	25	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**тенге за 1 тонну**	**28,424**	**901,53**	**25625**
			Накладные расходы			*33,65*	*956*
			Сметная прибыль			*66,78*	*1898*
26	26	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	**Погрузка мусора строительного на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**114,800**	**426,71**	**48986**
			Накладные расходы			*99,81*	*11458*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*31,61*	*3629*
27	27	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозкастроительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	200,900	696,17	139861
			Накладные расходы			*25,98*	*5220*
			Сметная прибыль			*51,57*	*10360*
			Раздел: Подъем дождеприемников				
28	28	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий асфальтобетонных вокруг дождеприемников	м3 конструкции	0,320	5210,98	1668
			Накладные расходы			*1717,37*	*550*
			Сметная прибыль			*386,00*	*124*
29	29	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	4,000	1656,81	6627
			Накладные расходы			*606,74*	*2427*
			Сметная прибыль			*122,73*	*491*
30	30	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	0,868	88,90	77
			Накладные расходы			*3,32*	*3*
			Сметная прибыль			*6,59*	*6*
31	31	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	0,868	696,17	604
			Накладные расходы			*25,98*	*23*
			Сметная прибыль			*51,57*	*45*
32	32	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных подкладок под дождеприемники	шт. сборных конструкций	4,000	2385,18	9541
			Накладные расходы			*712,67*	*2851*
			Сметная прибыль			*176,68*	*707*
33	33	21-040301-0102 РСНБ РК 2015	Бетонные подкладки	шт.	4,000	5412,21	21649
			Накладные расходы			*201,99*	*808*
			Сметная прибыль			*400,90*	*1604*
34	34	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Дождеприемники б/у. Установка	шт.	4,000	2878,43	11514
			Накладные расходы			*1015,61*	*4062*
			Сметная прибыль			*213,22*	*853*
35	35	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном	м3	0,130	24956,17	3234
			Накладные расходы			*3141,92*	*407*
			Сметная прибыль			*1848,61*	*240*
36	36	12-180101-1503 РСНБ РК 2015	Восстановление покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м2	1,440	4535,87	6532
			Накладные расходы			*1026,25*	*1478*
			Сметная прибыль			*335,99*	*484*
			ИТОГО:				2336708
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**252439**
			Сметная прибыль				**173090**
			ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА:	Тенге			**2 336 708**
			ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 ГОДА (Коэффициент перехода от цен 2016 г. к ценам 2017 г. : 2269 / 2121 = 1,0698)	Тенге			**2 499 810**
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**2 499 810**
			НДС 12 % НА 2017 ГОД	Тенге			**299 977**
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 ГОДА	Тенге			**2 799 787**

РАБОТЫ ПРИНЯЛ:

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

_____

РАБОТЫ СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "РСУ

_____ **А.И. Стрельцов**

РАБОТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛ:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Ак Жол Курылыс"

_____ **А.Д. Койбасов**