Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"РСУ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт улиц г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт перекрестка улиц Макатаева - Абылай хана**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **05.06.2017г.**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 ЗА август 2017 ГОДА

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда				
1	1	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**78,000**	**85,04**	**6633**
			Накладные расходы			***9,92***	***774***
			Сметная прибыль			***6,30***	***491***
2	2	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**тенге за 1 тонну**	**9,165**	**696,17**	**6380**
			Накладные расходы			***25,98***	***238***
			Сметная прибыль			***51,57***	***473***
3	3	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**0,019**	**19733,27**	**371**
			Накладные расходы			***5705,94***	***107***
			Сметная прибыль			***1461,72***	***27***
4	4	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,019**	**86756,86**	**1630**
			Накладные расходы			***3749,64***	***70***
			Сметная прибыль			***6426,43***	***121***
5	5	12-180101-1001 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**4,019**	**12246,65**	**49213**
			Накладные расходы			***872,64***	***3507***
			Сметная прибыль			***907,16***	***3645***
6	6	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)**	**м3 материала основания в плотном теле**	**84,630**	**3479,03**	**294430**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*346,49*	*29324*
			Сметная прибыль			*257,71*	*21810*
7	7	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)	м2 основания или покрытия	273,000	466,08	127239
			Накладные расходы			*64,81*	*17693*
			Сметная прибыль			*34,52*	*9425*
8	8	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,090	19733,27	1776
			Накладные расходы			*5705,94*	*514*
			Сметная прибыль			*1461,72*	*132*
9	9	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,090	86756,86	7809
			Накладные расходы			*3749,64*	*337*
			Сметная прибыль			*6426,43*	*578*
10	10	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	273,000	1109,17	302804
			Накладные расходы			*81,70*	*22305*
			Сметная прибыль			*82,16*	*22430*
11	11	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306+ (до толщины 6 см) (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)	м2 покрытия	273,000	462,80	126344
			Накладные расходы			*17,53*	*4785*
			Сметная прибыль			*34,28*	*9359*
12	12	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,116	19733,27	2284
			Накладные расходы			*5705,94*	*660*
			Сметная прибыль			*1461,72*	*169*
13	13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,116	86756,86	10040
			Накладные расходы			*3749,64*	*434*
			Сметная прибыль			*6426,43*	*744*
14	14	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20	м2 покрытия	351,000	1521,04	533886
			Накладные расходы			*97,13*	*34093*
			Сметная прибыль			*112,67*	*39547*
15	15	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301+ (до толщины 5 см)	м2 покрытия	351,000	333,06	116905
			Накладные расходы			*12,56*	*4408*
			Сметная прибыль			*24,67*	*8660*
			Раздел: Разборка трамвайных путей				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	27,300	5210,98	142260
			Накладные расходы			*1717,37*	*46884*
			Сметная прибыль			*386,00*	*10538*
17	17	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	64,155	88,90	5704
			Накладные расходы			*3,32*	*213*
			Сметная прибыль			*6,59*	*422*
18	18	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	64,155	696,17	44663
			Накладные расходы			*25,98*	*1667*
			Сметная прибыль			*51,57*	*3308*
19	19	11-280108-0301 РСНБ РК 2015	Путь на шпалах, тип рельсов Р65. Разборка поэлементно	км пути	0,039	2713660,99	105833
			Накладные расходы			*1021386,56*	*39834*
			Сметная прибыль			*201011,93*	*7839*
20	20	41-310103-0301 РСНБ РК 2015	Рельсы, балки швеллеры. Погрузка	тенге за 1 тонну	10,121	418,63	4237
			Накладные расходы			*15,62*	*158*
			Сметная прибыль			*31,01*	*314*
21	21	41-310103-0302 РСНБ РК 2015	Рельсы, балки швеллеры. Разгрузка	тенге за 1 тонну	10,121	418,63	4237
			Накладные расходы			*15,62*	*158*
			Сметная прибыль			*31,01*	*314*
22	22	41-080101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	10,121	1268,55	12839
			Накладные расходы			*47,34*	*479*
			Сметная прибыль			*93,97*	*951*
23	23	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	тенге за 1 тонну	27,170	474,90	12903
			Накладные расходы			*17,72*	*482*
			Сметная прибыль			*35,18*	*956*
24	24	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	27,170	474,90	12903
			Накладные расходы			*17,72*	*482*
			Сметная прибыль			*35,18*	*956*
25	25	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	27,170	901,53	24494
			Накладные расходы			*33,65*	*914*
			Сметная прибыль			*66,78*	*1814*
26	26	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Погрузка мусора строительного на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	109,200	426,71	46596
			Накладные расходы			*99,81*	*10899*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*31,61*	*3452*
27	27	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозкастроительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	191,100	696,17	133038
			Накладные расходы			*25,98*	*4965*
			Сметная прибыль			*51,57*	*9855*
			Раздел: Подъем дождеприемников				
28	28	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий асфальтобетонных вокруг дождеприемников	м3 конструкции	0,320	5210,98	1668
			Накладные расходы			*1717,37*	*550*
			Сметная прибыль			*386,00*	*124*
29	29	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	4,000	1656,81	6627
			Накладные расходы			*606,74*	*2427*
			Сметная прибыль			*122,73*	*491*
30	30	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	0,868	88,90	77
			Накладные расходы			*3,32*	*3*
			Сметная прибыль			*6,59*	*6*
31	31	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	0,868	696,17	604
			Накладные расходы			*25,98*	*23*
			Сметная прибыль			*51,57*	*45*
32	32	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных подкладок под дождеприемники	шт. сборных конструкций	4,000	2385,18	9541
			Накладные расходы			*712,67*	*2851*
			Сметная прибыль			*176,68*	*707*
33	33	21-040301-0102 РСНБ РК 2015	Бетонные подкладки	шт.	4,000	5412,21	21649
			Накладные расходы			*201,99*	*808*
			Сметная прибыль			*400,90*	*1604*
34	34	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Дождеприемники б/у. Установка	шт.	4,000	2878,43	11514
			Накладные расходы			*1015,61*	*4062*
			Сметная прибыль			*213,22*	*853*
35	35	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном	м3	0,130	24956,17	3234
			Накладные расходы			*3141,92*	*407*
			Сметная прибыль			*1848,61*	*240*
36	36	12-180101-1503 РСНБ РК 2015	Восстановление покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м2	1,440	4535,87	6532
			Накладные расходы			*1026,25*	*1478*
			Сметная прибыль			*335,99*	*484*
			ИТОГО:				2198896
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**238991**
			Сметная прибыль				**162881**
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА:		Тенге			**2 198 896**
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 ГОДА (Коэффициент перехода от цен 2016 г. к ценам 2017 г. : 2269 / 2121 = 1,0698)		Тенге			**2 352 379**
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			**2 352 379**
		НДС 12 % НА 2017 ГОД		Тенге			**282 285**
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 ГОДА		Тенге			**2 634 664**

РАБОТЫ ПРИНЯЛ:

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

РАБОТЫ СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "РСУ

А.И. Стрельцов

РАБОТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛ:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Ак Жол Курылыс"

А.Д. Койбасов