Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"РСУ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт улиц г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт перекрестка улиц Макатаева - Фурманова**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **05.06.2017г.**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 ЗА август 2017 ГОДА

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда				
1	**1**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)**	**м3 материала основания в плотном теле**	**80,290**	**3479,03**	**279331**
			Накладные расходы			***346,49***	***27820***
			Сметная прибыль			***257,71***	***20691***
2	**2**	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)**	**м2 основания или покрытия**	**259,000**	**466,08**	**120713**
			Накладные расходы			***64,81***	***16785***
			Сметная прибыль			***34,52***	***8942***
3	**3**	**11-271001-0106 РСНБ РК 2015**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**0,085**	**19733,27**	**1685**
			Накладные расходы			***5705,94***	***487***
			Сметная прибыль			***1461,72***	***125***
4	**4**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,085**	**86756,86**	**7408**
			Накладные расходы			***3749,64***	***320***
			Сметная прибыль			***6426,43***	***549***
5	**5**	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**259,000**	**1109,17**	**287276**
			Накладные расходы			***81,70***	***21162***
			Сметная прибыль			***82,16***	***21280***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306+ (до толщины 6 см) (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)**	**м2 покрытия**	**259,000**	**462,80**	**119865**
			Накладные расходы			***17,53***	***4539***
			Сметная прибыль			***34,28***	***8879***
7	7	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**0,085**	**19733,27**	**1685**
			Накладные расходы			***5705,94***	***487***
			Сметная прибыль			***1461,72***	***125***
8	8	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,085**	**86756,86**	**7408**
			Накладные расходы			***3749,64***	***320***
			Сметная прибыль			***6426,43***	***549***
9	9	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20**	**м2 покрытия**	**259,000**	**1521,04**	**393950**
			Накладные расходы			***97,13***	***25157***
			Сметная прибыль			***112,67***	***29181***
10	10	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301+ (до толщины 5 см)**	**м2 покрытия**	**259,000**	**333,06**	**86263**
			Накладные расходы			***12,56***	***3252***
			Сметная прибыль			***24,67***	***6390***
			Раздел: Разборка трамвайных путей				
11	11	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м3 конструкции**	**25,900**	**5210,98**	**134964**
			Накладные расходы			***1717,37***	***44480***
			Сметная прибыль			***386,00***	***9997***
12	12	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**60,865**	**88,90**	**5411**
			Накладные расходы			***3,32***	***202***
			Сметная прибыль			***6,59***	***401***
13	13	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**тенге за 1 тонну**	**60,865**	**696,17**	**42372**
			Накладные расходы			***25,98***	***1581***
			Сметная прибыль			***51,57***	***3139***
14	14	11-280108-0301 РСНБ РК 2015	**Путь на шпалах, тип рельсов Р65. Разборка поэлементно**	**км пути**	**0,037**	**2713660,99**	**100405**
			Накладные расходы			***1021386,56***	***37791***
			Сметная прибыль			***201011,93***	***7437***
15	15	41-310103-0301 РСНБ РК 2015	**Рельсы, балки швеллеры. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**9,602**	**418,63**	**4020**
			Накладные расходы			***15,62***	***150***
			Сметная прибыль			***31,01***	***298***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	41-310103-0302 РСНБ РК 2015	Рельсы, балки швеллеры. Разгрузка	тенге за 1 тонну	9,602	418,63	4020
			Накладные расходы			*15,62*	*150*
			Сметная прибыль			*31,01*	*298*
17	17	41-080101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	9,602	1268,55	12181
			Накладные расходы			*47,34*	*455*
			Сметная прибыль			*93,97*	*902*
18	18	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	тенге за 1 тонну	25,498	474,90	12109
			Накладные расходы			*17,72*	*452*
			Сметная прибыль			*35,18*	*897*
19	19	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	25,498	474,90	12109
			Накладные расходы			*17,72*	*452*
			Сметная прибыль			*35,18*	*897*
20	20	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	25,498	901,53	22987
			Накладные расходы			*33,65*	*858*
			Сметная прибыль			*66,78*	*1703*
21	21	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Погрузка мусора строительного на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	103,600	426,71	44207
			Накладные расходы			*99,81*	*10340*
			Сметная прибыль			*31,61*	*3275*
22	22	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	181,300	696,17	126216
			Накладные расходы			*25,98*	*4711*
			Сметная прибыль			*51,57*	*9349*
			Раздел: Подъем дождеприемников				
23	23	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий асфальтобетонных вокруг дождеприемников	м3 конструкции	0,320	5210,98	1668
			Накладные расходы			*1717,37*	*550*
			Сметная прибыль			*386,00*	*124*
24	24	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	4,000	1656,81	6627
			Накладные расходы			*606,74*	*2427*
			Сметная прибыль			*122,73*	*491*
25	25	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	0,868	88,90	77
			Накладные расходы			*3,32*	*3*
			Сметная прибыль			*6,59*	*6*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	0,868	696,17	604
			Накладные расходы			*25,98*	*23*
			Сметная прибыль			*51,57*	*45*
27	27	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных подкладок под дождеприемники	шт. сборных конструкций	4,000	2385,18	9541
			Накладные расходы			*712,67*	*2851*
			Сметная прибыль			*176,68*	*707*
28	28	21-040301-0102 РСНБ РК 2015	Бетонные подкладки	шт.	4,000	5412,21	21649
			Накладные расходы			*201,99*	*808*
			Сметная прибыль			*400,90*	*1604*
29	29	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Дождеприемники б/у. Установка	шт.	4,000	2878,43	11514
			Накладные расходы			*1015,61*	*4062*
			Сметная прибыль			*213,22*	*853*
30	30	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном	м3	0,130	24956,17	3234
			Накладные расходы			*3141,92*	*407*
			Сметная прибыль			*1848,61*	*240*
31	31	12-180101-1503 РСНБ РК 2015	Восстановление покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м2	1,440	4535,87	6532
			Накладные расходы			*1026,25*	*1478*
			Сметная прибыль			*335,99*	*484*
			ИТОГО:				1888031
			В том числе :				
			Накладные расходы				214560
			Сметная прибыль				139854
			ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА:	Тенге			1 888 031
			ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 ГОДА (Коэффициент перехода от цен 2016 г. к ценам 2017 г. : 2269 / 2121 = 1,0698)	Тенге			2 019 816
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2 019 816
			НДС 12 % НА 2017 ГОД	Тенге			242 378
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 ГОДА	Тенге			2 262 193

РАБОТЫ ПРИНЯЛ:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

РАБОТЫ СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГСУ

А.Е. Стрельцов

РАБОТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛ:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Ак Жол Курылыс"

А.Д. Койбасов