Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"РСУ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт улиц г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт перекрестка улиц Макатаева - Жангельдина - Калдаякова**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **05.06.2017г.**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 ЗА август 2017 ГОДА

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда				
1	**1**	**11-270302-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**304,000**	**85,04**	**25854**
			Накладные расходы			***9,92***	***3015***
			Сметная прибыль			***6,30***	***1915***
2	**2**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**тенге за 1 тонну**	**35,720**	**696,17**	**24867**
			Накладные расходы			***25,98***	***928***
			Сметная прибыль			***51,57***	***1842***
3	**3**	**11-271001-0106 РСНБ РК 2015**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**0,080**	**19733,27**	**1568**
			Накладные расходы			***5705,94***	***453***
			Сметная прибыль			***1461,72***	***116***
4	**4**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,080**	**86756,86**	**6894**
			Накладные расходы			***3749,64***	***298***
			Сметная прибыль			***6426,43***	***511***
5	**5**	**12-180101-1001 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**16,991**	**12246,65**	**208077**
			Накладные расходы			***872,64***	***14827***
			Сметная прибыль			***907,16***	***15413***
6	**6**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)**	**м3 материала основания в плотном теле**	**173,600**	**3479,03**	**603959**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*346,49*	*60151*
			Сметная прибыль			*257,71*	*44738*
7	7	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)	м2 основания или покрытия	560,000	466,08	261002
			Накладные расходы			*64,81*	*36293*
			Сметная прибыль			*34,52*	*19333*
8	8	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,185	19733,27	3643
			Накладные расходы			*5705,94*	*1053*
			Сметная прибыль			*1461,72*	*270*
9	9	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,185	86756,86	16018
			Накладные расходы			*3749,64*	*692*
			Сметная прибыль			*6426,43*	*1187*
10	10	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	560,000	1109,17	621137
			Накладные расходы			*81,70*	*45755*
			Сметная прибыль			*82,16*	*46010*
11	11	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306+ (до толщины 6 см) (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)	м2 покрытия	560,000	462,80	259167
			Накладные расходы			*17,53*	*9815*
			Сметная прибыль			*34,28*	*19198*
12	12	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,285	19733,27	5621
			Накладные расходы			*5705,94*	*1625*
			Сметная прибыль			*1461,72*	*416*
13	13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,285	86756,86	24714
			Накладные расходы			*3749,64*	*1068*
			Сметная прибыль			*6426,43*	*1831*
14	14	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	864,000	1252,96	1082559
			Накладные расходы			*87,12*	*75276*
			Сметная прибыль			*92,81*	*80190*
15	15	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301+ (до толщины 5 см)	м2 покрытия	864,000	265,90	229740
			Накладные расходы			*10,05*	*8684*
			Сметная прибыль			*19,70*	*17018*
			Раздел: Разборка трамвайных путей				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	56,000	5210,98	291815
			Накладные расходы			*1717,37*	*96173*
			Сметная прибыль			*386,00*	*21616*
17	17	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	131,600	88,90	11700
			Накладные расходы			*3,32*	*437*
			Сметная прибыль			*6,59*	*867*
18	18	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	131,600	696,17	91616
			Накладные расходы			*25,98*	*3419*
			Сметная прибыль			*51,57*	*6786*
19	19	11-280108-0301 РСНБ РК 2015	Путь на шпалах, тип рельсов Р65. Разборка поэлементно	км пути	0,096	2713660,99	260511
			Накладные расходы			*1021386,56*	*98053*
			Сметная прибыль			*201011,93*	*19297*
20	20	41-310103-0301 РСНБ РК 2015	Рельсы, балки швеллеры. Погрузка	тенге за 1 тонну	24,914	418,63	10430
			Накладные расходы			*15,62*	*389*
			Сметная прибыль			*31,01*	*773*
21	21	41-310103-0302 РСНБ РК 2015	Рельсы, балки швеллеры. Разгрузка	тенге за 1 тонну	24,914	418,63	10430
			Накладные расходы			*15,62*	*389*
			Сметная прибыль			*31,01*	*773*
22	22	41-080101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	24,914	1268,55	31605
			Накладные расходы			*47,34*	*1180*
			Сметная прибыль			*93,97*	*2341*
23	23	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	тенге за 1 тонну	64,163	474,90	30471
			Накладные расходы			*17,72*	*1137*
			Сметная прибыль			*35,18*	*2257*
24	24	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	64,163	474,90	30471
			Накладные расходы			*17,72*	*1137*
			Сметная прибыль			*35,18*	*2257*
25	25	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	64,163	901,53	57845
			Накладные расходы			*33,65*	*2159*
			Сметная прибыль			*66,78*	*4285*
26	26	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Погрузка мусора строительного на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	224,000	426,71	95582
			Накладные расходы			*99,81*	*22358*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*31,61*	*7080*
27	27	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозкастроительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	392,000	696,17	272899
			Накладные расходы			*25,98*	*10185*
			Сметная прибыль			*51,57*	*20215*
			Раздел: Подъем дождеприемников				
28	28	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий асфальтобетонных вокруг дождеприемников	м3 конструкции	0,320	5210,98	1668
			Накладные расходы			*1717,37*	*550*
			Сметная прибыль			*386,00*	*124*
29	29	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	4,000	1656,81	6627
			Накладные расходы			*606,74*	*2427*
			Сметная прибыль			*122,73*	*491*
30	30	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	0,868	88,90	77
			Накладные расходы			*3,32*	*3*
			Сметная прибыль			*6,59*	*6*
31	31	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	0,868	696,17	604
			Накладные расходы			*25,98*	*23*
			Сметная прибыль			*51,57*	*45*
32	32	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных подкладок под дождеприемники	шт. сборных конструкций	4,000	2385,18	9541
			Накладные расходы			*712,67*	*2851*
			Сметная прибыль			*176,68*	*707*
33	33	21-040301-0102 РСНБ РК 2015	Бетонные подкладки	шт.	4,000	5412,21	21649
			Накладные расходы			*201,99*	*808*
			Сметная прибыль			*400,90*	*1604*
34	34	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Дождеприемники б/у. Установка	шт.	4,000	2878,43	11514
			Накладные расходы			*1015,61*	*4062*
			Сметная прибыль			*213,22*	*853*
35	35	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном	м3	0,130	24956,17	3234
			Накладные расходы			*3141,92*	*407*
			Сметная прибыль			*1848,61*	*240*
36	36	12-180101-1503 РСНБ РК 2015	Восстановление покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м2	1,440	4535,87	6532
			Накладные расходы			*1026,25*	*1478*
			Сметная прибыль			*335,99*	*484*
			ИТОГО:				4631639
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**509557**
			Сметная прибыль				**343084**
			ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА:	Тенге			**4 631 639**
			ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 ГОДА (Коэффициент перехода от цен 2016 г. к ценам 2017 г. : 2269 / 2121 = 1,0698)	Тенге			**4 954 927**
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**4 954 927**
			НДС 12 % НА 2017 ГОД	Тенге			**594 591**
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 ГОДА	Тенге			**5 549 519**

РАБОТЫ ПРИНЯЛ:

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

РАБОТЫ СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "РСУ

А.П. Стрельцов

РАБОТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛ:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Ак Жол Курылыс"

А.Д. Койбасов