Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"РСУ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт улиц г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт перекрестка улиц Гоголя - Байтурсынова**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **05.06.2017г.**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 ЗА август 2017 ГОДА

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда				
1	1	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**393,000**	**85,04**	**33423**
			Накладные расходы			***9,92***	***3898***
			Сметная прибыль			***6,30***	***2476***
2	2	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**тенге за 1 тонну**	**46,178**	**696,17**	**32147**
			Накладные расходы			***25,98***	***1200***
			Сметная прибыль			***51,57***	***2381***
3	3	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**0,103**	**19733,27**	**2030**
			Накладные расходы			***5705,94***	***587***
			Сметная прибыль			***1461,72***	***150***
4	4	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,103**	**86756,86**	**8924**
			Накладные расходы			***3749,64***	***386***
			Сметная прибыль			***6426,43***	***661***
5	5	12-180101-1001 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**21,996**	**12246,65**	**269377**
			Накладные расходы			***872,64***	***19194***
			Сметная прибыль			***907,16***	***19954***
6	6	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)**	**м3 материала основания в плотном теле**	**299,770**	**3479,03**	**1042908**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*346,49*	*103868*
			Сметная прибыль			*257,71*	*77252*
7	7	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)	м2 основания или покрытия	967,000	466,08	450695
			Накладные расходы			*64,81*	*62669*
			Сметная прибыль			*34,52*	*33385*
8	8	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,319	19733,27	6291
			Накладные расходы			*5705,94*	*1819*
			Сметная прибыль			*1461,72*	*466*
9	9	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,319	86756,86	27660
			Накладные расходы			*3749,64*	*1195*
			Сметная прибыль			*6426,43*	*2049*
10	10	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	967,000	1109,17	1072570
			Накладные расходы			*81,70*	*79008*
			Сметная прибыль			*82,16*	*79450*
11	11	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306+ (до толщины 6 см) (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)	м2 покрытия	967,000	462,80	447525
			Накладные расходы			*17,53*	*16948*
			Сметная прибыль			*34,28*	*33150*
12	12	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,448	19733,27	8848
			Накладные расходы			*5705,94*	*2558*
			Сметная прибыль			*1461,72*	*655*
13	13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,448	86756,86	38901
			Накладные расходы			*3749,64*	*1681*
			Сметная прибыль			*6426,43*	*2882*
14	14	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20	м2 покрытия	1360,000	1521,04	2068616
			Накладные расходы			*97,13*	*132097*
			Сметная прибыль			*112,67*	*153231*
15	15	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301+ (до толщины 5 см)	м2 покрытия	1360,000	333,06	452964
			Накладные расходы			*12,56*	*17078*
			Сметная прибыль			*24,67*	*33553*
			Раздел: Устройство бордюров				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	12,000	1394,22	16731
			Накладные расходы			*476,31*	*5716*
			Сметная прибыль			*103,28*	*1239*
17	17	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	3,259	474,90	1548
			Накладные расходы			*17,72*	*58*
			Сметная прибыль			*35,18*	*115*
18	18	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	3,259	696,17	2269
			Накладные расходы			*25,98*	*85*
			Сметная прибыль			*51,57*	*168*
19	19	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную)	м3 грунта	0,126	2806,71	354
			Накладные расходы			*1031,20*	*130*
			Сметная прибыль			*207,90*	*26*
20	20	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,126	1010,78	127
			Накладные расходы			*371,37*	*47*
			Сметная прибыль			*74,87*	*9*
21	21	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	0,221	696,17	154
			Накладные расходы			*25,98*	*6*
			Сметная прибыль			*51,57*	*11*
22	22	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3 подушки	0,420	7349,04	3087
			Накладные расходы			*1507,40*	*633*
			Сметная прибыль			*544,37*	*229*
23	23	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Монтаж цементно-песчаных бортовых камней марки БР 78.30.15	м бортового камня	12,000	2223,33	26680
			Накладные расходы			*521,66*	*6260*
			Сметная прибыль			*164,69*	*1976*
24	24	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни цементно-песчаные бортовые БР 78.30.15	м3	0,540	33243,07	17951
			Накладные расходы			*1240,68*	*670*
			Сметная прибыль			*2462,45*	*1330*
25	25	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Раздел: Разборка трамвайных путей Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	96,700	5210,98	503902
			Накладные расходы			*1717,37*	*166070*
			Сметная прибыль			*386,00*	*37326*
26	26	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	227,245	88,90	20203
			Накладные расходы			*3,32*	*754*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6,59*	*1497*
27	27	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки30 км	тенге за 1 тонну	227,245	696,17	158201
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*25,98*	*5904*
28	28	12-180101-1201 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитного камня. Разборка	м3 конструкции	102,000	*51,57* 4493,35	*11719* 458321
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1614,45*	*164674*
29	29	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка камня природного при автомобильных перевозках	тенге за 1 тонну	255,000	*332,84* 474,90	*33950* 121100
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*17,72*	*4520*
30	30	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки30 км	тенге за 1 тонну	255,000	*35,18* 696,17	*8970* 177523
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*25,98*	*6625*
31	31	11-280108-0301 РСНБ РК 2015	Путь на шпалах, типрельсов Р65. Разборка поэлементно	км пути	0,207	*51,57* 2713660,99	*13150* 561728
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1021386,56*	*211427*
32	32	41-310103-0301 РСНБ РК 2015	Рельсы, балки швеллеры. Погрузка	тенге за 1 тонну	51,255	*201011,93* 418,63	*41609* 21457
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*15,62*	*801*
33	33	41-310103-0302 РСНБ РК 2015	Рельсы, балки швеллеры. Разгрузка	тенге за 1 тонну	51,255	*31,01* 418,63	*1589* 21457
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*15,62*	*801*
34	34	41-080101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	51,255	*31,01* 1268,55	*1589* 65020
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*47,34*	*2427*
35	35	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	тенге за 1 тонну	132,088	*93,97* 474,90	*4816* 62729
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*17,72*	*2341*
36	36	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	132,088	*35,18* 474,90	*4647* 62729
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*17,72*	*2341*
						35,18	*4647*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	132,088	901,53	119081
			Накладные расходы			*33,65*	*4444*
			Сметная прибыль			*66,78*	*8821*
38	38	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Погрузка мусора строительного на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	386,800	426,71	165050
			Накладные расходы			*99,81*	*38607*
			Сметная прибыль			*31,61*	*12226*
39	39	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозкастроительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	676,900	696,17	471238
			Накладные расходы			*25,98*	*17587*
			Сметная прибыль			*51,57*	*34906*
			ИТОГО:				9021518
			В том числе :				
			Накладные расходы				1087115
			Сметная прибыль				668261
			ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА:	Тенге			9 021 518
			ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 ГОДА (Коэффициент перехода от цен 2016 г. к ценам 2017 г. : 2269 / 2121 = 1,0698)	Тенге			9 651 220
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			9 651 220
			НДС 12 % НА 2017 ГОД	Тенге			1 158 146
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 ГОДА	Тенге			10 809 366

РАБОТЫ ПРИНЯЛ:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

РАБОТЫ СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "РСУ

А.П. Стрельцов

РАБОТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛ:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Ак Жол Курылыс"

А.Д. Койбасов