Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"РСУ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт улиц г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт перекрестка улиц Толе би - Жарокова**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **05.06.2017г.**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 ЗА август 2017 ГОДА

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда				
1	1	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	941,000	85,04	80027
			Накладные расходы			*9,92*	*9334*
			Сметная прибыль			*6,30*	*5928*
2	2	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	110,567	696,17	76974
			Накладные расходы			*25,98*	*2873*
			Сметная прибыль			*51,57*	*5702*
3	3	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,248	19733,27	4893
			Накладные расходы			*5705,94*	*1415*
			Сметная прибыль			*1461,72*	*362*
4	4	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,248	86756,86	21510
			Накладные расходы			*3749,64*	*930*
			Сметная прибыль			*6426,43*	*1593*
5	5	12-180101-1001 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	53,016	12246,65	649268
			Накладные расходы			*872,64*	*46264*
			Сметная прибыль			*907,16*	*48094*
6	6	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)	м3 материала основания в плотном теле	330,460	3479,03	1149680

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*346,49*	*114502*
			Сметная прибыль			*257,71*	*85161*
7	7	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)**	**м2 основания или покрытия**	**1066,000**	**466,08**	**496836**
			Накладные расходы			*64,81*	*69085*
			Сметная прибыль			*34,52*	*36803*
8	8	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**0,352**	**19733,27**	**6935**
			Накладные расходы			*5705,94*	*2005*
			Сметная прибыль			*1461,72*	*514*
9	9	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,352**	**86756,86**	**30492**
			Накладные расходы			*3749,64*	*1318*
			Сметная прибыль			*6426,43*	*2259*
10	10	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1066,000**	**1109,17**	**1182378**
			Накладные расходы			*81,70*	*87097*
			Сметная прибыль			*82,16*	*87584*
11	11	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306+ (до толщины 6 см) (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)**	**м2 покрытия**	**1066,000**	**462,80**	**493342**
			Накладные расходы			*17,53*	*18683*
			Сметная прибыль			*34,28*	*36544*
12	12	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**0,569**	**19733,27**	**11236**
			Накладные расходы			*5705,94*	*3249*
			Сметная прибыль			*1461,72*	*832*
13	13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,569**	**86756,86**	**49399**
			Накладные расходы			*3749,64*	*2135*
			Сметная прибыль			*6426,43*	*3659*
14	14	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20**	**м2 покрытия**	**1727,000**	**1521,04**	**2626838**
			Накладные расходы			*97,13*	*167744*
			Сметная прибыль			*112,67*	*194581*
15	15	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301+ (до толщины 5 см)**	**м2 покрытия**	**1727,000**	**333,06**	**575198**
			Накладные расходы			*12,56*	*21686*
			Сметная прибыль			*24,67*	*42607*
			Раздел: Разборка трамвайных путей				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	106,600	5210,98	555490
			Накладные расходы			*1717,37*	*183072*
			Сметная прибыль			*386,00*	*41147*
17	17	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	250,510	88,90	22271
			Накладные расходы			*3,32*	*831*
			Сметная прибыль			*6,59*	*1650*
18	18	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	250,510	696,17	174398
			Накладные расходы			*25,98*	*6509*
			Сметная прибыль			*51,57*	*12918*
19	19	12-180101-1201 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитного камня. Разборка	м3 конструкции	63,300	4493,35	284429
			Накладные расходы			*1614,45*	*102195*
			Сметная прибыль			*332,84*	*21069*
20	20	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка камня природного при автомобильных перевозках	тенге за 1 тонну	158,250	474,90	75153
			Накладные расходы			*17,72*	*2805*
			Сметная прибыль			*35,18*	*5567*
21	21	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	158,250	696,17	110169
			Накладные расходы			*25,98*	*4112*
			Сметная прибыль			*51,57*	*8161*
22	22	11-280108-0301 РСНБ РК 2015	Путь на шпалах, тип рельсов Р65. Разборка поэлементно	км пути	0,146	2713660,99	396195
			Накладные расходы			*1021386,56*	*149122*
			Сметная прибыль			*201011,93*	*29348*
23	23	41-310103-0301 РСНБ РК 2015	Рельсы, балки швеллеры. Погрузка	тенге за 1 тонну	37,890	418,63	15862
			Накладные расходы			*15,62*	*592*
			Сметная прибыль			*31,01*	*1175*
24	24	41-310103-0302 РСНБ РК 2015	Рельсы, балки швеллеры. Разгрузка	тенге за 1 тонну	37,890	418,63	15862
			Накладные расходы			*15,62*	*592*
			Сметная прибыль			*31,01*	*1175*
25	25	41-080101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	37,890	1268,55	48065
			Накладные расходы			*47,34*	*1794*
			Сметная прибыль			*93,97*	*3560*
26	26	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	тенге за 1 тонну	90,288	474,90	42878
			Накладные расходы			*17,72*	*1600*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*35,18*	*3176*
27	27	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	90,288	474,90	42878
			Накладные расходы			*17,72*	*1600*
			Сметная прибыль			*35,18*	*3176*
28	28	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	90,288	901,53	81397
			Накладные расходы			*33,65*	*3038*
			Сметная прибыль			*66,78*	*6029*
29	29	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Погрузка мусора строительного на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	426,400	426,71	181947
			Накладные расходы			*99,81*	*42560*
			Сметная прибыль			*31,61*	*13478*
30	30	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозкастроительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	746,200	696,17	519482
			Накладные расходы			*25,98*	*19388*
			Сметная прибыль			*51,57*	*38480*
			Раздел: Подъем люков и дождеприемников				
31	31	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий асфальтобетонных вокруг люков	м3 конструкции	0,636	5210,98	3312
			Накладные расходы			*1717,37*	*1092*
			Сметная прибыль			*386,00*	*245*
32	32	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	6,000	1656,81	9941
			Накладные расходы			*606,74*	*3640*
			Сметная прибыль			*122,73*	*736*
33	33	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	1,574	88,90	140
			Накладные расходы			*3,32*	*5*
			Сметная прибыль			*6,59*	*10*
34	34	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	1,574	696,17	1096
			Накладные расходы			*25,98*	*41*
			Сметная прибыль			*51,57*	*81*
35	35	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных подкладок под люки и дождеприемники	шт. сборныхконструкций	6,000	2385,18	14311
			Накладные расходы			*712,67*	*4276*
			Сметная прибыль			*176,68*	*1060*
36	36	21-040301-0102 РСНБ РК 2015	Бетонные подкладки	шт.	6,000	5412,21	32473
			Накладные расходы			*201,99*	*1212*
			Сметная прибыль			*400,90*	*2405*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки и дождеприемники б/у. Установка	шт.	6,000	2878,43	17271
			Накладные расходы			*1015,61*	*6094*
			Сметная прибыль			*213,22*	*1279*
38	38	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном	м3	0,259	24956,17	6459
			Накладные расходы			*3141,92*	*813*
			Сметная прибыль			*1848,61*	*478*
39	39	12-180101-1503 РСНБ РК 2015	Восстановление покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м2	2,875	4535,87	13040
			Накладные расходы			*1026,25*	*2950*
			Сметная прибыль			*335,99*	*966*
			ИТОГО:				10119524
			В том числе :				
			Накладные расходы				1088251
			Сметная прибыль				749594
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА:		Тенге			10 119 524
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 ГОДА (Коэффициент перехода от цен 2016 г. к ценам 2017 г. : 2269 / 2121 = 1,0698)		Тенге			10 825 867
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			10 825 867
		НДС 12 % НА 2017 ГОД		Тенге			1 299 104
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 ГОДА		Тенге			12 124 971

РАБОТЫ ПРИНЯЛ:

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

РАБОТЫ СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "РСУ

А.Ш. Стрельцов

РАБОТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛ:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Ак Жол Курылыс"

А.Д. Койбасов